Заказчик:
Объект:
Адкес:
Направление: РП 95 до КЯ 1

05.03 2024 г.

Протокол 1

Испытание силовых кабелей напряжением до 10 кВ

Причина испытания: ~~после ремонта~~ повреждение

1. Технические данные кабельной линии

Марка	Сечение мм	Длинна м	U ном. кВ	Uраб. кВ	Колличество разделок	Колличество муфт
ААБ	3х240	330	0,4	0,4	2	—

2. Результаты испытаний.

Фазы	R изоляции мОм		U исп. кВ	T исп. Мин.	Ток утечки мкА	
	до испыт.	после			Ut-0	Ut-10
А-В						
В-С						
А-С						

Испытание произведено передвижной ЭТЛ, АИД – 70М.

Мегаомметр ЭСО202/2-Г № 28650 на 2500 Вольт

Заключение: ~~КЛ 10 кВ испытана повышенным напряжением, годна к вводу в эксплуатацию.~~

КЛ 0,4 повреждена на расстоянии 137 м от КЯ 1 (фазы А,В,С.)

Испытание произвёл: Ахметов Н.Р.

Шахов К.В.

ДЕПАРТАМЕНТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ ЭТЛ СИЗП

Қарар етемін

Басқарма төрағасы
АҚ «NTSAGiP»
Уразбаева Г.Г.
АХО басшысынан
Айбасова Б.Ч.

Қызметтік жазба

Назарларыңызға 03.05.2024 ж. электр кабелінің үзілген жерін анықтау үшін электр зертханасы шақырылды. Тексеру кірісі ұзындығы 330 м болатын 3*240 көлденең қимасы бар ААВ кабелінің зақымдалуын анықтады. Кабельдің үзілуі көрші аумақта орналасқан.

Орнатылған осы кезеңде төселген 4 кабельдің тек 1-і ғана жұмыс режимінде қалады. Осыған байланысты, жер асты және жер үсті жұмыстарын жүргізу үшін электр кабелін жөндеу бойынша мамандарды шақыруға рұқсат беруіңізді сұраймын, өйткені Зақымдану аймағы: ені 1,0 м, ұзындығы 6,0 м, тереңдігі 1,8 м. Электр зертханасы зақымданған жерді орнату туралы хаттама берді.

АХО басшысы **Айбасова Б.Ч.**

Председателю правления
АО «НЦАГиП»
Уразбаевой Г.Г.
от руководителя АХО
Айбасовой Б.Ч.

Служебная записка

Довожу до Вашего сведения о том, что 05.03.2024г. была приглашена электролаборатория для выявления место порыва электро кабеля. Входе проверки установлено повреждение кабеля ААБ, сечения 3*240, длиной 330м. Обрыв кабеля находиться на соседней территории.

Установлено в данный период из 4 уложенных кабеля в рабочем режиме остается только 1. В связи с этим прошу Вас разрешить пригласить специалистов по ремонту силового кабеля для проведения подземных и наземных работ, т.к. площадь повреждения составляет: ширина 1,0м, длина 6,0м, глубина 1,8м. Электролаборатория выдала протокол об установки место повреждения.

Руководитель АХО **Айбасова Б.Ч.**