Инвестор _____
организация, адрес, телефон, факс

Генподрядчик ТОО "РСУ-1"
организация, адрес, телефон, факс

Субподрядчик ТОО "Уралдомнаремонт-Л"
организация, адрес, телефон, факс

Стройка Строительство ОСШ "Казгурт" на 200 ученических мест в населенном пункте Абай Толебийского района, ЮКО
наименование, адрес

Объект _____

Договор подряда номер 3360
дата

Номер документа	Дата составления
06-01-5	29.04.2016

Отчетный период	
с	по
01.04.2016	30.04.2015

А К Т

о приемке выполненных работ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге			Общая стоимость, тенге			Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Материалов	Всего	Экспл. машин	Материалов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
			Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Возвр. материалов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Возвр. материалов	%	на един.	всего
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Объект: 2-2 БЛОК 1. УЧЕБНЫЙ БЛОК										
		Смета: 2-2-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
		Раздел: СТЕНЫ										
1	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ПО ГРУНТУ, ИЗ БМ В10	0,65	10407,98	0	9840,98	6765	0	6397	453	3,66	2
			м3	567	0	0	369	0	0	123	0	0
2	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0412	5239,08	327,33	3021,75	216	13	125	87	11,6	0
			1т	1890	123,75	0	78	5	0	105	0,6	0
3	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0412	41200		41200	1698		1698			
			т									
		Итого по разделу: СТЕНЫ					8679					
		Раздел: ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ (АС -41-42)										
4	Е0107-46-4	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	46	1378,4	244,31	780,84	63406	11238	35918	28391	2,1	97
			шт	353,25	87,6	0	16250	4030	0	140	0,39	18
5	Е0107-46-5	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	89	1884,51	403,26	1033,5	167721	35890	91982	74017	2,74	244
			шт	447,75	146,29	0	39850	13020	0	140	0,66	59
6	Е0107-57-15	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором	894,24	55,91	0,07	2,74	49995	63	2448	66503	0,3	266
			м	53,1	0,02	0	47484	18	0	140	0	0
7	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке, ИЗ БМ В7,5	7,5	11893,67	316,01	10209,66	89203	2370	76572	11713	8,25	62

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м3	1368	119,39	0	10260	895	0	105	0,58	4
8	Е0108-41-1	Кладка дымовых кирпичных труб, ВЕНШАХТЫ ВШ1-ВШ7	3,368	7172,03	379,78	4857,25	24153	1279	16358	8253	11,9	40
			м3	1935	141,75	0	6516	477	0	118	0,7	2
9	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм, СЕТКА СГ-3	0,0096	64100		64100	616		616			
			т									
10	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм,СЕТКА СГ-3	0,1075	41200		41200	4429		4429			
			т									
11	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,2796	5239,08	327,33	3021,75	1465	92	845	591	11,6	3
			1т	1890	123,75	0	528	35	0	105	0,6	0
12	Е0106-14-4	МОНОЛИТНЫЙ СЕРДЕЧНИК,МС-4, ИЗ БМ В15	7,92	14043,95	990,15	11409,05	111228	7842	90360	16788	10,4	82
			м3	1644,75	374,04	0	13026	2962	0	105	1,83	14
13	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0634	65000		65000	4118		4118			
			т									
14	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,2803	65900		65900	18470		18470			
			т									
15	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м, ИЗ БМ В15, МС-3	0,044	14043,95	990,15	11409,05	618	44	502	93	10,4	0
			м3	1644,75	374,04	0	72	16	0	105	1,83	0
16	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0006	65000		65000	42		42			
			т									
17	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0023	65900		65900	153		153			
			т									
18	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке, ИЗ БМ В15	6,5	12472,22	316,01	10788,21	81069	2054	70123	10151	8,25	54
			м3	1368	119,39	0	8892	776	0	105	0,58	4
19	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0682	65000		65000	4430		4430			
			т									
20	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,2522	65900		65900	16619		16619			
			т									
		Итого по разделу: ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ (АС -41-42)					637737					
		Раздел: КРОВЛЯ (АС -52-56										
21	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой ПОД ЛЕЖЕНЬ И ПО ПЕРИМЕТРУ	160,8	103,08	0,99	90,5	16575	159	14552	2290	0,07	11

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м2	11,59	0,38	0	1864	61	0	119	0	0
22	С ПРАЙС-ЛИСТ	СТОИМОСТЬ ЭКОВАТЫ ТОЛЩИНОЙ 100 мм С УЧЕТОМ РАБОТЫ	1005,36	414,68		414,68	416907		416907			
			м2									
23	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев ЛЕЖЕНЬ,ПРОГОН,СТОЙКИ,СВЯЗЬ ЖЕСТКОСТИ,ОПОРНЫЙ БРУС,РЕЙКИ	9,452	22541,72	316,57	18737,65	213064	2992	177108	40909	22,5	213
			м3	3487,5	119,25	0	32964	1127	0	120	0,58	5
24	Е0110-49-2	Укладка КОНЬКОВОГО БРУСА	0,351	20617,97	309,62	17855,85	7237	109	6267	1082	13,8	5
			м3	2452,5	117	0	861	41	0	120	0,57	0
25	Е0110-14-1	Установка СТРОПИЛ,МАУЭРЛАТ	14,022	21304,82	334,28	17573,04	298736	4687	246409	59288	22,1	310
			м3	3397,5	126	0	47640	1767	0	120	0,62	9
26	С11021-69	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, IV сорта, ПОДШИВКА КАРНИЗА ИЗ ДОСОК	1,771	7570		7570	13409		13409			
			м3									
27	С11021-71	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, II сорта, КАРНИЗНЫЙ ЩИТ	3,15	13200		13200	41580		41580			
			м3									
28	С11021-77	Доски обрезные из хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм толщиной 44 мм и более, сорта IV, КОБЫЛКИ	1,182	7310		7310	8643		8643			
			м3									
29	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровельного покрытия металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ	1460	889,81	8,2	608,66	1299121	11972	888642	479575	1,71	2497
			м2	272,95	3,08	0	398507	4497	0	119	0,02	22
30	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	1460	12,58	0,99	0	18367	1445	0	20797	0,07	101
			м2	11,59	0,38	0	16921	555	0	119	0	3
31	С11011-507	Пленка ПВХ толщиной 0,15 мм	1,475	30400		30400	44828		44828			
			1000м2									
32	С11021-71	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, II сорта,ОБРЕШЕТКА	9,76	13200		13200	128832		128832			
			м3									
33	С11021-75	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, II сорта, КОНЬКОВАЯ ОБРЕШЕТКА	1,404	12200		12200	17129		17129			
			м3									
34	С11011-427 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Металлочерепица из оцинкованного листа с защитным покрытием СТ РК 2083-2011 10% НА КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КРОВЛИ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ	146	450		450	65700		65700			
			м2									
		Итого по разделу: КРОВЛЯ (АС -52-56					2590128					
		Раздел: ПРОЕМЫ										
35	Е0110-91-8#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2, ОК-1	192,222	348,93	18,88	159,05	67073	3628	30572	40963	1,02	197
			м2	171,01	6,57	0	32872	1264	0	120	0,03	6

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36	Е0110-91-5#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2, ОК-2	8,236	427,5	19,32	222,35	3521	159	1831	1900	1,11	9
			м2	185,83	6,39	0	1530	53	0	120	0,03	0
37	Е0110-91-1#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2, ОК-1а	3,439	498,09	19,17	247,94	1713	66	853	979	1,38	5
			м2	230,97	6,18	0	794	21	0	120	0,03	0
38	Е0110-91-3#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2, ОК-3	2,184	472,81	19	236,08	1033	42	516	587	1,3	3
			м2	217,73	6,18	0	476	14	0	120	0,03	0
39	С12061-188 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с поворотной створкой и с поворотно-откидной ФОРТОЧКОЙ	192,222	5369		5369	1032040		1032040			
			м2									
40	С12061-186 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотной створкой и с поворотно-откидной ФОРТОЧКОЙ	8,236	5206		5206	42874		42874			
			м2									
41	С12061-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	3,439	4472		4472	15379		15379			
			м2									
42	С12061-183 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	2,184	6022		6022	13152		13152			
			м2									
		Итого по разделу: ПРОЕМЫ					1176784					
		Раздел: ЛЕСТНИЦА Л-1 2шт (АС -64-68)										
43	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м, ЛЕСТНИЧНЫЙ МАРШ ЛМ-1(1шт), ИЗ БМ В25	2,6	15103,39	241,1	13579,79	39269	627	35307	3750	8,06	21
			м3	1282,5	91,08	0	3335	237	0	105	0,44	1

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
44	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0376	65000		65000	2445		2445			
			т									
45	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0392	62000		62000	2430		2430			
			т									
46	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1875	65900		65900	12356		12356			
			т									
47	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м, ЛЕСТНИЧНЫЙ МАРШ ЛМ-2(1шт), ИЗ БМ В25	2,4	15103,39	241,1	13579,79	36248	579	32591	3461	8,06	19
			м3	1282,5	91,08	0	3078	219	0	105	0,44	1
48	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0376	65000		65000	2445		2445			
			т									
49	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,047	62000		62000	2916		2916			
			т									
50	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,2182	65900		65900	14382		14382			
			т									
51	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м, ЛЕСТНИЧНЫЙ ПЛОЩАДКА ПЛ-1(1шт)ИЗ БМ В25	1,6	15103,39	241,1	13579,79	24165	386	21728	2308	8,06	13
			м3	1282,5	91,08	0	2052	146	0	105	0,44	1
52	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0157	62000		62000	972		972			
			т									
53	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,3335	65900		65900	21979		21979			
			т									
54	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м, ЛЕСТНИЧНЫЙ ПЛОЩАДКА ПЛ-2(1шт)ИЗ БМ В25	1,5	15103,39	241,1	13579,79	22655	362	20370	2163	8,06	12
			м3	1282,5	91,08	0	1924	137	0	105	0,44	1
55	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0269	62000		62000	1667		1667			
			т									

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
56	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,4368	65900		65900	28782		28782			
			т									
57	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке ИЗ БМ В15	2,64	12472,22	316,01	10788,21	32927	834	28481	4123	8,25	22
			м3	1368	119,39	0	3612	315	0	105	0,58	2
58	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,072	65000		65000	4680		4680			
			т									
59	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,1973	67700		67700	13356		13356			
			т									
		Итого по разделу: ЛЕСТНИЦА Л-1 2шт (АС -64-68)					263676					
		Раздел: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АС -26)										
60	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	1182,946	309,82	4,07	170,08	366503	4809	201192	169732	0,74	875
				135,68	0,97	0	160502	1147	0	105	0,05	61
		Итого по разделу: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АС -26)					366503					
		ИТОГО:					5043504	93743				5164
							852256	33835				214
		Объект: 2-5 МАСТЕРСКИЕ										
		Смета: 2-5-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
		Раздел: ПРОЕМЫ (АС-8)										
1	Е0110-91-6#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	32,4	346,04	18,87	190,73	11212	611	6180	5553	0,82	26
			м2	136,44	6,39	0	4421	207	0	120	0,03	1
2	Е0110-91-1#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2, ОК-1а	3,24	498,09	19,17	247,94	1614	62	803	922	1,38	4
			м2	230,97	6,18	0	748	20	0	120	0,03	0
3	С12061-188 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой и с поворотно-откидной ФОРТОЧКОЙ	32,4	5369		5369	173956		173956			
			м2									

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	С12061-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	3,24	4472		4472	14489		14489			
			м2									
		Итого по разделу: ПРОЕМЫ (АС-8)					201270					
		Раздел: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АС -8)										
5	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	269,25	309,82	4,07	170,08	83420	1095	45793	38633	0,74	199
			м2	135,68	0,97	0	36532	261	0	105	0,05	14
6	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	25,26	618,63	6,33	299,55	15627	160	7567	8358	1,79	45
			м2	312,75	2,39	0	7900	60	0	105	0,01	0
		Итого по разделу: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АС -8)					99046					
		Раздел: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА (АС- 5,20)										
7	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	23,64	254,12	1,96	143,26	6007	46	3387	2714	0,61	14
			м2	108,9	0,45	0	2574	11	0	105	0,03	1
8	Е0106-11-4	Установка анкерных болтов	0,1645	7294,77	680,89	1078,88	1200	112	177	1000	33,1	5
			1т	5535	256,5	0	910	42	0	105	1,26	0
9	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,1645	45800		45800	7532		7532			
			т									
10	Е0115-70-1#К=2	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	152,28	396,41	9,84	0,47	60365	1498	72	62333	2,3	350
			м2	386,1	3,74	0	58795	570	0	105	0,01	1
11	С11011-759	Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 оцинкованная из проволоки диаметром 2 мм	164,462	257		257	42267		42267			
			м2									
12	ПРАЙС-ЛИСТ	Штукатурка "SKAvEr" на основе вермикулита	12,182	12570,7		12570,7	153141		153141			
			м3									
13	Е0115-53-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	112,5	108,77	0,6	50,79	12236	68	5713	6805	0,32	36
			м	57,38	0,23	0	6455	26	0	105	0	0
		Итого по разделу: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА (АС- 5,20)					282749					
		ИТОГО:					583066	3653				682
							118335	1197				18
		Объект: 6-6 КОТЕЛЬНАЯ.										
		Смета: 6-6-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
		Раздел: ФУНДАМЕНТЫ										
1	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой ИЗ РУБЕРОИДА	50,39	234,36	1,19	206,17	11809	60	10389	1646	0,16	8
			м2	27	0,45	0	1361	23	0	119	0	0
2	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом+СР.СЛОЕМ 195мм (150-240мм)	9,826	3749,12	245,72	3120,9	36839	2414	30666	5551	2,71	27
			м3	382,5	92,25	0	3758	906	0	119	0,45	4
3	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм+ТОЛЩ.25мм ИЗ Р-РА М100	50,39	208,48	15,94	157,89	10505	803	7956	2435	0,24	12
			м2	34,65	5,96	0	1746	300	0	119	0,03	1
4	Е0112-17-2#К=10 к объему	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	503,9	6,54	0,14	6,29	3297	71	3171	96	0	0

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м2	0,11	0,05	0	55	25	0	119	0	0
5	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,135	5239,08	327,33	3021,75	707	44	408	285	11,6	2
			1т	1890	123,75	0	255	17	0	105	0,6	0
6	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,135	41200		41200	5562		5562			
			т									
7	Е0112-16-1	Огрунтовка оснований БИТУМНЫМ ПРАЙМЕРОМ	50,39	24,75	0,22	17,33	1247	11	873	437	0,04	2
			м2	7,2	0,09	0	363	5	0	119	0	0
8	Е0112-1-5#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов /БИКРОСТ/ в два слоя	50,39	42,86	18,33	0	2160	924	0	1882	0,14	7
			м2	24,53	6,86	0	1236	346	0	119	0,03	2
9	С11011-1447 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Рулонные наплавляемые битумные и битумно-полимерные материалы элит-класса для кровли и гидроизоляции /СТ АО 06500816-006-2009/, стеклохолст, битум, пленка с двух сторон, марка ХПП	56,941	202		202	11502		11502			
			м2									
10	С11011-1449 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Рулонные наплавляемые битумные и битумно-полимерные материалы элит-класса для кровли и гидроизоляции /СТ АО 06500816-006-2009/, стеклохолст, битум, крошка/пленка, марка ХКП	57,949	224		224	12980		12980			
			м2									
11	Е0112-4-4 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов без фартуков	20,02	456,07	3,34	408,31	9131	67	8174	1077	0,28	6
			м	44,42	0,8	0	889	16	0	119	0	0
12	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали, СЛИВ, ФАРТУК	14,86	544,76	1,24	390,29	8095	18	5800	2718	0,97	14
			м2	153,23	0,47	0	2277	7	0	119	0	0
13	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг, КОСТЫЛЬ	0,0542	175710,1	1826,1	165784	9515	99	8977	666	42,7	2
			т	8100	690,75	0	439	37	0	140	3,37	0
14	Е0110-17-1	Установка в каменных стенах промышленных зданий блоков оконных с одинарными и спаренными переплетами, площадь проема до 5 м2	6,59	641,76	62,79	376,24	4229	414	2479	1781	1,32	9
			м2	202,73	22,52	0	1336	148	0	120	0,1	1
15	С12061-130	Блоки оконные двустворные со спаренными створками, открывающимися вовнутрь помещения, ПВД 15-17; ПВД 15-12 для промышленных зданий	6,59	3720		3720	24515		24515			
			м2									
16	С11011-793	Скобяные изделия окон /независимо от высоты/ с раздельными двойными одностворными переплетами и фрамугой для общественных зданий	3	3440		3440	10320		10320			
			комплект									
17	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	149,86	309,82	4,07	170,08	46430	609	25488	21502	0,74	111
			м2	135,68	0,97	0	20333	145	0	105	0,05	8
18	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	9,48	652,6	6,33	333,52	6187	60	3162	3137	1,79	17

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м2	312,75	2,39	0	2965	23	0	105	0,01	0
19	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен, ЦОКОЛЯ	6	254,12	1,96	143,26	1525	12	860	689	0,61	4
			м2	108,9	0,45	0	653	3	0	105	0,03	0
20	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	130	254,12	1,96	143,26	33036	255	18624	14926	0,61	79
			м2	108,9	0,45	0	14157	58	0	105	0,03	3
21	Е0115-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	29,2	108,77	0,6	50,79	3176	18	1483	1766	0,32	9
			м	57,38	0,23	0	1675	7	0	105	0	0
		Итого по разделу: ФУНДАМЕНТЫ					252766					
		ИТОГО:					252767	5876				309
							53498	2066				20
		Итого по стройке:					5879339					
		Накладные расходы :										
		На общестроительные работы					1237864					
		Всего накладных расходов:					1237864					
		Итого с накладными					7117201					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :										
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты					427032					
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами					7444233					
		Итого с временными, 3,4 %					7700737					
		Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %					7755342					
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %					7786545					
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %					7711670					
		Итого в текущих ценах, к = 2,38968					18428423,57					
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %					368568,4713					
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами					18796992,04					
		Всего с понижающим коэф. К=0,95					17857142					
		Налог на добавленную стоимость, 12 %					2142857					
		Итого с НДС					20000000					
		Всего:					20000000					

Генподрядчик:

ТОО «РСУ-1»
Директор

А.Н.Сулайманов

Субподрядчик:

ТОО «Уралдомнаремонт-Л»
Директор

Навроцкая Г.Н.