Заказчик: ТОО "KAZPROFSTROY HOLDING"

Ф-3

Подрядчик: ТОО "ТурСельСтрой"
Наименование строительства: Строительство клуба в селе Топкаин Катон-Карагайского района ВКО

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат №1

за май месяц 2022 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования	Организационно правовая форма	
		22/02-1	01.02.2022 г.			

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за май 2022 года без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 года	из них		стоимость прочих затрат,не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Строительство клуба в селе Топкаин Катон-Карагайского района ВКО	23 000 000,00	20 535 714,29							2 464 285,71	23 000 000,00
Всего к оплате										**23 000 000,00**

Заказчик:
ТОО "KAZPROFSTROY HOLDING"
ВКО,Тарбагатайский район, с. Акжар,ул.Жамбула б/н
БИН 050440010486
ИИК KZ918560000000428647
БИК KCJBKZKX
АО "Банк ЦентрКредит"
Директор
Е.А. Сарсенбаев

Подрядчик
ТОО "ТурСельСтрой"
ВКО, ул. Карбышева, 22, кв.196
БИН 080940013266
ИИК KZ098562203115316032
БИК KCJBKZKX
АО «Банк Центр Кредит»
Директор
К.С Уйсенов

"SANA-2015". Версия 21.3.2Д от 20.08.21 г.

Цены Восточно-Казахстанская обл.

региона

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

3-24су
Форма

Заказчик: ТОО "KAZPROFSTROY HOLDING"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ТурСельСтрой"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство клуба в селе Топкаин Катон-Карагайского района ВКО
(наименование, адрес)

Объект : Клуб
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 22/02-1 от 01.02.2022 г.

Акт приемки выполненных работ №1
за май 2022 г.

Основание:
Составлен в текущих ценах с 18.08.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Строительная часть здания ниже отм.0.000
Раздел 2 Фундаменты
2.1 ФЛм1

1	20 1126-0201-0501	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме НР=76 %	м3 изоляции	71,38	43867,18	1441,42	3131246	102889	888344	1656271	5170518
					29980,5	550,46	2140012	39292	–	383001	
	2.2 Плита монолитная П-1										
2	22 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91 %	м3	34,1	4414,4	1150,71	150531	39239	59088	56614	223717
					1530,9	293,52	52204	10009	–	16572	
3	24 1106-0101-0116	Плиты фундаментные железобетонные с пазами, стаканами и подколонниками, высотой до 2 м, толщиной до 1000 мм. Устройство НР=91 %	м3	67,9	5838,83	2066,95	396457	140346	38060	233723	680594
					3211,35	571,23	218051	38787	–	50414	

Итого	**6 074 829**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 410 267
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	361 505
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	117 007
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 051 863
- накладные расходы, тенге	2 637 792
в т.ч. зарплата, тенге	237 401
- сметная прибыль (8 %), тенге	665 494

Всего	**8 984 157**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	134 762
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**182 378**
Итого в текущих ценах с 18.08.21 г.	**9 301 297**
НДС (12 %)	1 116 156
Итого	**10 417 453**

Локальная смета №4-2-3. Наружные сети электоснабжения 0,4кВ. Дизельная электростанция Р150кВа, 120кВт, 400/230В

Раздел 1 Общестроительные работы

1	1	1101-0101-0332									
		Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 %	м3 грунта	9,8	205,91	196,88	2018	1929	–	338	2544
					9,03	38,86	88	381	–	188	
2	2	1101-0104-0102									
		Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Перемещение лишнего грунта в зону вертикальной планировки НР=72 % т.ч. п.3.70: ктрм1=0,85; кэкс1=0,85;	м3 грунта	9,8	45,67	45,67	448	448	–	133	627

					–	18,91	–	185	–	46	
3	3 1108-0101-0201	Основание под фундаменты песчано-гравийная. Устройство НР=93 %	м3 основания	7,6	9407,89	1105,9	71500	8405	55727	10350	88398
					969,54	494,79	7369	3760	–	6548	
4	4 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91 %	м3	0,5	4414,4	1150,71	2207	575	866	830	3280
					1530,9	293,52	765	147	–	243	
5	5 1106-1501-0109	Бетон тяжелый на щебне класса В10. Приготовление НР=91 % К=1,020;	м3	0,51	22398,11	1227,73	11423	626	9253	1664	14134
					3027,78	559,2	1544	285	–	1047	
6	6 298-888-8917	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента К=1,020;	м3	0,51	270		138		138	–	149
					–		–		–	11	
7	7 1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР=91 %	м3	1,21	9050,66	2083,87	10951	2521	2179	6244	18571
					5166	504,73	6251	611	–	1376	

8	8 1106-1501-0110	Бетон тяжелый на щебне класса В15. Приготовление НР=91 % К=1,015;	м3	1,22815	23918,76	1215,08	29376	1492	24165	4005	36051
					3027,78	555,32	3719	682	–	2670	
9	9 298-888-8917	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента К=1,015;	м3	1,22815	270		332		332	–	359
					–		–		–	27	
10	10 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05275	393053		20734		20734	–	22393 Казахстан
					–		–		–	1659	
11	11 261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02332	419679		9787		9787	–	10570
					–		–		–	783	
12	12 1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР=91 %	т	0,02332	23956,33	1437,61	559	34	7	481	1123

				22230,72	462,4	518	11	–	83	
13	13 1106-0301-0408									
		Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР=91 %	т	0,13286	997894,83	1504,83	132580	200	120914	10517	154545
					86304	686,79	11466	91	–	11448	
14	14 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство отмостки НР=94 %	м3 подстилающего слоя	1,3	6210,08	7,2	8073	9	2150	5559	14723
					4549,38	–	5914	–	–	1091	
15	15 1106-1501-0110	Бетон тяжелый на щебне класса В15. Приготовление НР=91 % К=1,015;	м3	1,3195	23918,76	1215,08	31561	1603	25962	4302	38732
					3027,78	555,32	3995	733	–	2869	
16	16 298-888-8917										
		Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента К=1,015;	м3	1,3195	270		356		356	–	384
					–		–		–	28	
17	17 1108-0101-0307										
		Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 %	м2 поверхности	4,632	938,11	20,68	4345	96	2684	1469	6279
					337,93	3,24	1565	15	–	465	

Раздел 2 Заземление

18	18	1308-0208-0101	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50x50x5 мм. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	8	6968,18	202,03	55745	1616	42847	8554	69443
						1410,3	74,69	11282	598	–	5144	
19	19	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР=72 %	м	18,8	928,92	25,25	17464	475	12865	3087	22195
						219,38	8,65	4124	163	–	1644	
20	20	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 %	м3 грунта	3,384	2014,32	–	6816	–	–	4908	12662
						2014,32	–	6816	–	–	938	
21	21	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	3,384	1051,7	–	3559	–	–	2562	6611
						1051,7	–	3559	–	–	490	

Раздел 3 Технологическое оборудование

22	22 1308-0301-0907									
		Агрегат двухмашинный, поступающий в собранном виде, масса до 6 т. Установка НР=72 %	шт	1	157634,23	85629,18	157634	85629	14851	68667	244405
					57154	38217,28	57154	38217	–	18104	
23	23 515-103-0101(об)										
		Дизель-генератор типа 2FG Wilson, модель P150-4CAE, 120 кВт, с АВР в заводском кожухе, двигатель Perkins	шт.	1	14042540		14042540		–	–	14042540
					–		–		14042540	–	

Итого	**14 810 718**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	126 129
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	105 658
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	45 879
- материалы, изделия и конструкции, тенге	345 817
- оборудование, тенге	14 042 540
- накладные расходы, тенге	133 670
в т.ч. зарплата, тенге	12 030
- сметная прибыль (8 %), тенге	56 902
Всего	**14 810 718**
Всего	**20 885 547**
оборудование, тенге	0
Временные здания и сооружения (1,5 %)	313 283
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**417 711**
Итого в текущих ценах с 18.08.21 г.	**21 616 541**

Итого в текущих ценах с 18.08.21 г. С учетом скидки К=0,95	**20 535 714,29**
НДС (12 %)	2 464 285,71
Итого	**23 000 000,00**

Заказчик:
ТОО "KAZPROFSTROY HOLDING"
ВКО,Тарбагатайский район, с. Акжар,ул.Жамбула б/н
БИН 050440010486
ИИК KZ918560000000428647
БИК KCJBKZKX
АО "Банк ЦентрКредит"
Директор

_____ Е.А. Сарсенбаев

Подрядчик
ТОО "ТурСельСтрой"
ВКО, ул. Карбышева, 22, кв.196
БИН 080940013266
ИИК KZ098562203115316032
БИК KCJBKZKX
АО «Банк Центр Кредит»
Директор

_____ К.С Уйсенов

Ф-3

Заказчик: ТОО "KAZPROFSTROY HOLDING"
Подрядчик: ТОО "ТурСельСтрой"
Наименование строительства: Строительство клуба в селе Топкаин Катон-Карагайского района ВКО

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат №3

за октябрь месяц 2022 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования	Организационно правовая форма	
		22/02-1	01.02.2022 г.			

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за октябрь 2022 года без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 года	из них		стоимость прочих затрат,не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Строительство клуба в селе Топкаин Катон-Карагайского района ВКО	99 587 189,31	32 699 922,20							3 923 990,66	36 623 912,87
Всего к оплате										**36 623 912,87**

Заказчик:

ТОО "KAZPROFSTROY HOLDING"

ВКО,Тарбагатайский район, с. Акжар,ул.Жамбула б/н

БИН 080440010486
ИИК KZ918560000000428647
БИК KCJBKZKX
АО "Банк Центркредит"
Директор

Р.Б. Кабдешев

Подрядчик

ТОО "ТурСельСтрой"

ВКО, ул. Карбышева, 22, кв.196

БИН 080940013266
ИИК KZ098562203115316032
БИК KCJBKZKX
АО «Банк Центр Кредит»
Директор

К.С Уйсенов

"SANA-2015". Версия 21.3.2Д от 20.08.21 г. Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Приложение 3-1

Форма

Заказчик: ТОО "KAZPROFSTROY HOLDING"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ТурСельСтрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство клуба в селе Топкаин Катон-Карагайского района ВКО

(наименование, адрес)

Объект : Клуб

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 22/02-1 от 01.02.2022 г.

Акт приемки выполненных работ №2

за октябрь 2022 г.

Составлен в текущих ценах с 18.08.21 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Выполнено работ: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета №2-1-2. Строительная часть здания выше отм.0.000										
			Раздел 4 Кровля										
			4.1 Стропильная кровля										
1	41	1110-0102-0201	Стены рубленые. Обшивка досками НР=90 %	фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой п	37,0594	580,96	24,46	21530	906	537	18477	43208	
						542	11,98	20086	444	–	3201		
2	53	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР=90 %	м3 древесины в конструкции	39,26	9038,49	66,66	354851	2617	309913	39184	425558	

					1077,96	30,99	42321	1217	–	31523		
3	54	1110-0106-0101	Окна слуховые. Устройство НР=90 % К=3,000;	слуховое окно	3	22258,83	960,35	66776	2881	39180	23411	97402
						8238,4	432,41	24715	1297	–	7215	
4	55	223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 К=3,000;	шт.	6	520		3120		3120	–	3370
						–		–		–	250	
5	56	1115-0501-0103	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм НР=80 % К=3,000;	м2 площади проемов по наружному обводу коробок	0,36	1699,99	19,64	612	7	500	86	754
						291,33	6,96	105	3	–	56	
6	57	261-103-0146	Штапик /раскладка/, размер 10х16 мм К=3,000;	м	7,02	45		316		316	–	341
						–		–		–	25	
7	58	215-204-0302	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 К=3,000;	м3	0,2082	68867		14338		14338	–	15485
						–		–		–	1147	
8	60	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР=90 % К=3,000;	м3 древесины в конструкции	0,786	9038,49	66,66	7104	52	6205	784	8519
						1077,96	30,99	847	24	–	631	
9	61	1112-0101-1201	Кровли. Ограждение перилами НР=92 %	м ограждения	80	116,8	25,15	9344	2012	558	6801	17437
						84,67	7,72	6774	618	–	1292	
10	63	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %	м2	36,41814	100,82	2,69	3672	98	1599	1371	5446

					54,22	0,32	1975	12	–	403		
11	64	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	36,41814	169,36	3,84	6168	140	3719	1609	8399
						63,39	0,64	2309	23	–	622	
12	65	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,01586	647579		10271		10271	–	11093
						–		–		–	822	
13	66	1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР=92 %	м2 кровли	560,3	7531,04	107,12	4219642	60019	2835510	1235493	5891546
						2363,22	33,58	1324112	18815	–	436411	
14	71	1112-0101-0418	Примыкания к стенам и парапетам кровель из металлочерепицы. Устройство НР=92 %	м примыканий	44	644,29	8,91	28349	392	4806	21343	53667
						526,15	1,08	23151	48	–	3975	
		4.2 Чердачное устройство кровли										
15	73	1126-0301-0802	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов). Установка НР=76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	360,5	611,55	8,25	220464	2974	144600	56505	299127
						202,19	4,05	72889	1460	–	22158	
16	74	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР=92 %	м2 утепляемого покрытия	360,5	1053,36	55,49	379736	20004	128154	217967	645519
						642,38	14,82	231578	5343	–	47816	
17	76	1112-0101-0214	Кровли плоские из ПВХ-мембраны. Устройство НР=92 %	м2 кровли	360,5	416,92	18,88	150300	6806	37853	98118	268291
						293,04	2,8	105641	1009	–	19873	

захстан

18	78	1110-0104-0301	Доски ходовые. Укладка НР=90 %	м ходов	35	51,3	5,65	1796	198	–	1517	3578
						45,65	2,5	1598	88	–	265	

Итого	**7 798 740**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 858 101
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	99 106
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	30 401
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 541 179
- накладные расходы, тенге	1 722 666
в т.ч. зарплата, тенге	155 040
- сметная прибыль (8 %), тенге	577 685
Всего	**7 798 740**

Локальная смета №2-1-3. Архитектурная часть здания

Раздел 1 Наружная отделка фасадов

1.1 Фасад

1	1	1115-0109-0501	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов НР=80 %	м2 поверхности облицовки	363	8752,3	14,88	3177085	5401	2287466	708288	4196203
						2435,86	3,15	884217	1143	–	310830	
2	3	1115-0109-0401	Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны НР=80 %	м2 поверхности облицовки	363	229,76	0,26	83403	94	67754	12479	103553
						42,85	0,12	15555	44	–	7671	

Раздел 2 Наружные проемы

		2.1 Двери										
3	13	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР=69 %	м2	7,0864	3444,47	54,19	24409	384	3952	13970	41449
						2832,61	24,35	20073	173	–	3070	
4	23	1109-0403-0501	Доводчики дверные. Установка НР=69 %	шт.	4	1540,36	2,04	6161	8	–	4246	11240
						1538,32	–	6153	–	–	833	
		Раздел 4 Внутренняя отделка стен										
5	50	1115-0206-0201	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе НР=80 %	м2 отделываемой поверхности	206,8	653,22	5,14	135086	1063	56163	62596	213497
						376,5	1,86	77860	385	–	15815	
		4.2 Тип 3										
6	52	1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР=80 %	м2 поверхности облицовки	74,7	4326,78	17,99	323210	1344	156036	133164	492884
						2219,95	8,36	165830	625	–	36510	
		4.3 Тип 6										
7	53	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	813,9	1253,74	92,28	1020419	75107	1530	803905	1970270
						1159,58	75,07	943782	61099	–	145946	
8	54	1106-1501-0407	Растворы тяжелые отделочные цементно-известковые состава 1:1:6. Приготовление НР=91 %	м3	15,21993	22848,44	1223,22	347752	18617	287712	46836	426155

						2721,6	659,99	41423	10045	–	31567	
		Раздел 6 Полы										
		6.1 Тип 1										
9	70	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	22,32	453,4	33,29	10120	743	17	9159	20821
						419,37	17,21	9360	384	–	1542	
10	71	1106-1501-0319	Растворы тяжелые кладочные цементные марки 150. Приготовление НР=91 %	м3	0,45533	25801,93	1280,15	11748	583	10128	1225	14011
						2279,34	677,47	1038	308	–	1038	
11	72	1111-0101-0501	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство первого слоя НР=94 %	м2 изолируемой поверхности	22,32	3757,62	95,38	83870	2129	28023	51975	146713
						2406,72	70,58	53718	1575	–	10868	
12	73	1106-1501-0318	Растворы тяжелые кладочные цементные марки 100. Приготовление НР=91 %	м3	0,06919	22190,32	1283,31	1535	89	1289	187	1860
						2279,34	678,44	158	47	–	138	
13	74	1111-0101-0502	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство последующего слоя НР=94 %	м2 изолируемой поверхности	22,32	2112,66	85,2	47155	1902	7650	36728	90594
						1684,7	65,8	37603	1469	–	6711	
14	75	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	22,32	453,4	33,29	10120	743	17	9159	20821
						419,37	17,21	9360	384	–	1542	
15	76	1106-1501-0319	Растворы тяжелые кладочные цементные марки 150. Приготовление НР=91 %	м3	0,45533	25801,93	1280,15	11748	583	10128	1225	14011
						2279,34	677,47	1038	308	–	1038	

16	77	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство НР=94 %	м2 покрытия	22,32	2201,06	22,83	49128	510	5595	40639	96948
						1927,55	9,41	43023	210	–	7181	
		6.3 Тип 3										
17	85	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	100	453,4	33,29	45340	3329	74	41039	93289
						419,37	17,21	41937	1721	–	6910	
18	86	1106-1501-0319	Растворы тяжелые кладочные цементные марки 150. Приготовление НР=91 %	м3	2,04	25801,93	1280,15	52636	2612	45375	5489	62775
						2279,34	677,47	4650	1382	–	4650	
19	87	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР=94 %	м2 покрытия	100	1962,74	155,75	196274	15575	51779	128018	350235
						1289,2	72,69	128920	7269	–	25943	
		6.4 Электрощитовая										
20	89	1111-0101-1108	Стяжка керамзитобетонная. Полимерцементная шпаклевка, толщина 1 мм НР=94 %	м2 стяжки	7,92	436,74	3,49	3459	28	200	3049	7029
						407,99	1,7	3231	13	–	521	
21	90	236-101-0125	Грунтовка однокомпонентная на основе акрилового сополимера для защиты от коррозии бетонных или железобетонных поверхностей, обработка при Т от -5 °С до +30 °С СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	2,35	1728		4061		4061	–	4386
						–		–		–	325	
		6.5 Утепление полов										

22	91	1126-0201-0505	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо НР=76 %	м3 изоляции	14,2	71482,17	1047,58	1015047	14876	789450	165564	1275060
						14839,49	501,89	210721	7127	–	94449	

Раздел 7 Прочие работы

7.4 Сцена

23	108	1106-1501-0315	Растворы тяжелые кладочные цементные марки 25. Приготовление НР=91 % К=0,900;	м3	0,05544	16522,69	1266,44	916	70	719	148	1149
						2279,34	673,26	126	37	–	85	
24	109	213-101-0501	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 К=0,770;	1000 шт.	0,26987	98214,78		26505		26505	–	28625 ізахстан
						–		–		–	2120	
25	110	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93 %	м3 кладки	0,05265	39591,09	3045,13	2084	160	1513	425	2710
						7807,4	867,79	411	46	–	201	
26	111	1106-1501-0315	Растворы тяжелые кладочные цементные марки 25. Приготовление НР=91 % К=0,900;	м3	0,01138	16522,69	1266,44	188	14	148	31	237
						2279,34	673,26	26	8	–	18	
27	112	1110-0212-0102	Лестницы с перилами и площадки с маршами с забежными ступенями. Сборка НР=90 %	м2 горизонтальной проекции лестниц	1,4094	3142,37	323,3	4429	456	175	3605	8677
						2694,92	147,9	3798	208	–	643	

28	113	1110-0102-0601	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки НР=90 %	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	6,318	677,01	18,51	4277	117	991	2904	7755
						501,67	9,07	3170	57	–	574	
29	120	1115-0403-0303	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву НР=80 %	окрашиваемой поверхности	34	935,04	4,13	31791	140	8024	18958	54809
						694,9	2,05	23627	70	–	4060	
		7.6 Козырек крыльца Кр-1										
30	121	1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР=69 %	т конструкций	1,46214	105415,4	22799,34	154132	33336	4480	87360	260811
						79552	7039,54	116316	10293	–	19319	
31	122	1109-0701-0132	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) НР=69 %	т конструкций	1,46214	261464,06	53564,93	382297	78319	6125	208808	638393
						203710	3260,7	297853	4768	–	47288	
32	126	298-888-8926	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	т	1,46214	7420		10849		10849	–	11717
						–		–		–	868	
33	127	1113-0301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз НР=69 %	м2	39,47778	174,73	3,02	6898	119	5143	1142	8683
						41,44	0,48	1636	19	–	643	

34	128	1113-0301-1409	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-759 НР=69 % ктрр1=3; ктрм1=3; кэкс1=3; кмат1=3;	м2	39,47778	1032,11	5,76	40745	227	38051	1729	45872
						62,5	0,98	2467	39	–	3398	
35	129	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91 %	т	0,0185	1206214,8	1504,83	22315	28	16837	4972	29470
						294624	686,79	5451	13	–	2183	
36	130	1112-0101-0410	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=92 %	м примыканий	8	733,34	15,67	5867	125	950	4432	11123
						598,92	3,19	4791	26	–	824	
37	134	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=92 %	м2 кровли	27,6	925,5	23,43	25544	647	2062	21253	50541
						827,36	9,64	22835	266	–	3744	
		7.7 Козырек крыльца Кр-2										
38	136	1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР=69 %	т конструкций	0,13599	105415,4	22799,34	14335	3100	417	8125	24257
						79552	7039,54	10818	957	–	1797	
39	137	1109-0701-0132	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) НР=69 %	т конструкций	0,13599	261464,06	53564,93	35556	7284	570	19421	59375
						203710	3260,7	27703	443	–	4398	

40	140	298-888-8926	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	т	0,13599	7420		1009		1009	–	1090
						–		–		–	81	
41	141	1113-0301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз НР=69 %	м2	3,67173	174,73	3,02	642	11	478	106	808
						41,44	0,48	152	2	–	60	
42	142	1113-0301-1409	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-759 НР=69 % ктрр1=3; ктрм1=3; кэкс1=3; кмат1=3;	м2	3,67173	1032,11	5,76	3790	21	3539	161	4267
						62,5	0,98	229	4	–	316	
43	143	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91 %	т	0,00328	1206214,8	1504,83	3956	5	2985	881	5224
						294624	686,79	966	2	–	387	
44	144	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=92 %	м2 кровли	8,85	925,5	23,43	8191	207	661	6814	16205
						827,36	9,64	7322	85	–	1200	
		7.8 Козырек крыльца Кр-3										
45	146	1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР=69 %	т конструкций	0,22624	105415,4	22799,34	23849	5158	693	13518	40356
						79552	7039,54	17998	1593	–	2989	
46	147	1109-0701-0132	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) НР=69 %	т конструкций	0,22624	261464,06	53564,93	59154	12119	948	32309	98780

						203710	3260,7	46087	738	–	7317	
47	150	298-888-8926	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	т	0,22624	7420		1679		1679	–	1813
						–		–		–	134	
48	151	1113-0301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз НР=69 %	м2	6,10848	174,73	3,02	1067	18	796	177	1344
						41,44	0,48	253	3	–	100	
49	152	1113-0301-1409	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-759 НР=69 % ктрр1=3; ктрм1=3; кэкс1=3; кмат1=3;	м2	6,10848	1032,11	5,76	6305	35	5888	268	7099
						62,5	0,98	382	6	–	526	
50	153	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91 %	т	0,00492	1206214,8	1504,83	5935	7	4478	1322	7838
						294624	686,79	1450	3	–	581	
51	154	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=92 %	м2 кровли	8,85	925,5	23,43	8191	207	661	6814	16205
						827,36	9,64	7322	85	–	1200	

Итого	**11 099 037**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 302 839
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	287 650
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	115 482
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 961 773
- накладные расходы, тенге	2 724 623
в т.ч. зарплата, тенге	245 215
- сметная прибыль (8 %), тенге	822 152

		Всего					**11 099 037**			

Локальная смета №2-1-4. Водоснабжение

Раздел 1 Водопровод хозяйственно-питьевой противопожарный В1

1.1 Водомерный узел на вводе

1	2	244-301-0406	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15	шт.	1	3195	3195	3195	–	3451 ізахстан
						–	–	–	256	
2	3	244-302-0502	Модуль импульсного входа для типа Sensus многоструйных счетчиков воды, модели HRI-Pulse Unit A4/D1	шт.	1	17855	17855	17855	–	19283
						–	–	–	1428	
3	5	242-404-0601	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120 °С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	1	1101	1101	1101	–	1189
						–	–	–	88	
4	6	242-207-4101	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100 °С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	953	953	953	–	1029
						–	–	–	76	
5	10	242-101-1203	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70 °С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 65	шт.	6	40405	242430	242430	–	261824 ізахстан
						–	–	–	19394	

6	12	242-403-0104	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды Т до +130 °С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 65	шт.	2	15337	30674	30674	–	33128 ізахстан
						–	–	–	2454	
7	14	242-101-1203	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70 °С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 65	шт.	1	40405	40405	40405	–	43637 ізахстан
						–	–	–	3232	
8	15	242-207-3702	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	2	1492	2984	2984	–	3223
						–	–	–	239	
9	16	242-207-3701	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	18	953	17154	17154	–	18526
						–	–	–	1372	
10	18	245-405-1502	Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0 °С до +100 °С, PN 10, DN 15	шт.	2	3259	6518	6518	–	7039
						–	–	–	521	

11	19	244-104-0401	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм. Кран писсуарный	шт.	1	3421		3421		3421	–	3695
						–		–		–	274	
12	25	241-116-0308	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	16	2157		34512		34512	–	37273 ізахстан
						–		–		–	2761	
13	26	1116-0401-0203	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	8	3622,15	54,11	28977	433	19885	8648	40635
						1082,4	20,63	8659	165	–	3010	
14	27	1106-1501-0318	Растворы тяжелые кладочные цементные марки 100. Приготовление НР=91 %	м3	0,00096	22190,32	1283,31	21	1	18	3	26
						2279,34	678,44	2	1	–	2	
15	28	1116-0301-0207	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	56	4475,27	55,55	250615	3111	200449	47413	321870
						840,27	23,68	47055	1326	–	23842	
16	29	1116-0301-0206	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	5	3322,95	41,89	16615	209	12900	3523	21749
						701,03	17,98	3505	90	–	1611	
17	30	1116-0301-0202	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	22	1877,43	23,75	41303	523	28778	11980	57546

					545,6	10,04	12003	221	–	4263	
18	31 1116-0301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	24	1803,14	23,75	43275	570	29611	13068	60850
					545,6	10,04	13094	241	–	4507	
19	38 261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	47,4	537		25454		25454	–	27490
					–		–		–	2036	
20	39 1116-0401-0210	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	2	22929,19	324,07	45858	648	37846	7413	57533
					3682,14	100,03	7364	200	–	4262	
21	40 1106-1501-0318	Растворы тяжелые кладочные цементные марки 100. Приготовление НР=91 %	м3	0,00088	22190,32	1283,31	20	1	16	3	25
					2279,34	678,44	2	1	–	2	
22	41 1122-1401-0306	Трубы стальные диаметром 350 мм. Протаскивание в футляр НР=99 %	м трубы, уложенной в футляре	2	2245,62	14,05	4491	28	1225	3217	8325
					1619	5,34	3238	11	–	617	
23	42 1122-0601-0308	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99 %	км трубопровода	0,002	4601360,9	316793,55	9203	634	7450	1237	11275
					559419	65168,65	1119	130	–	835	
24	43 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %	м2	30,48	100,82	2,69	3073	82	1338	1147	4558

						54,22	0,32	1653	10	–	338	
25	44	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	30,48	169,36	3,84	5162	117	3113	1347	7030
						63,39	0,64	1932	20	–	521	
		Раздел 2 Водопровод горячей воды (Т3)										
26	47	242-207-3701	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	10	953		9530		9530	–	10292
						–		–		–	762	
27	48	242-207-3701	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	953		953		953	–	1029
						–		–		–	76	
28	51	244-104-0406	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	2	8762		17524		17524	–	18926 ıзахстан
						–		–		–	1402	
29	52	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=98 %	м трубопровода	6	1856,22	17,23	11137	103	66	10750	23638
						1828,01	0,2	10968	1	–	1751	

30	53	241-205-2302	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм	м	6	279		1674		1674	–	1808 ізахстан
						–		–		–	134	
31	54	1116-0501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=98 %	м трубопровода	16	1718,73	14,36	27500	230	174	26556	58380
						1693,47	0,12	27096	2	–	4324	
32	55	241-205-2301	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	16	163		2608		2608	–	2817 ізахстан
						–		–		–	209	

Итого	**1 169 099**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	137 690
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	6 690
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 419
- материалы, изделия и конструкции, тенге	801 814
- накладные расходы, тенге	136 305
в т.ч. зарплата, тенге	12 268
- сметная прибыль (8 %), тенге	86 599
Всего	**1 169 099**

Локальная смета №2-1-5. Канализация
Раздел 1 Канализация бытовая (К1)

1	2	244-101-0104	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 650 мм, B 500 мм	комплект	5	10803	54015	54015	–	58336 ізахстан
						–	–	–	4321	
2	3	244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	5	785	3925	3925	–	4239 ізахстан
						–	–	–	314	
3	5	244-101-0301	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, B 340 мм	комплект	4	8879	35516	35516	–	38357 ізахстан
						–	–	–	2841	
4	6	244-101-0701	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 низкорасполагаемый, среднерасполагаемый и высокорасполагаемый с боковым пуском размерами L 430 мм	комплект	4	8870	35480	35480	–	38318 ізахстан
						–	–	–	2838	
5	8	244-102-0802	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 900x900x130 мм	шт.	1	15308	15308	15308	–	16533 ізахстан
						–	–	–	1225	
6	9	244-104-0605	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ	шт.	1	1072	1072	1072	–	1158 ізахстан
						–	–	–	86	
7	11	244-101-0901	Писсуар настенный ГОСТ 30493-96 размерами L 360 мм, B 290 мм	комплект	1	12566	12566	12566	–	13571 ізахстан

						–		–		–	1005	
8	13	290-000-0000(пл)	Трап пластмассовый ТВ100П	шт	1	31875		31875		31875	–	34425
						–		–		–	2550	
9	14	241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	1	642		642		642	–	693 ізахстан
						–		–		–	51	
10	15	241-220-0201	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	1	209		209		209	–	226 ізахстан
						–		–		–	17	
11	16	241-220-0204	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	4	642		2568		2568	–	2773 ізахстан
						–		–		–	205	
12	18	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	6	985,26	1,5	5912	9	12	5775	12622
						981,7	0,55	5890	3	–	935	
13	19	241-203-0101	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм	м	6	272		1632		1632	–	1763 ізахстан
						–		–		–	131	
14	20	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	27	949,73	3,64	25643	98	128	24942	54632
						941,36	1,27	25417	34	–	4047	

15	21	241-203-0107	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм	м	27	1103		29781		29781	–	32163 ізахстан
						–		–		–	2382	
16	22	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР=76 %	м трубопровода	3	533,55	82,45	1601	247	289	901	2702
						354,69	40,48	1064	121	–	200	
17	23	234-305-0417	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80 °С до +95 °С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25 °С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77, толщиной стенки 20 мм диаметром 114 мм К=1,100;	м	3,3	3669		12108		12108	–	13077 ізахстан
						–		–		–	969	
18	24	1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство НР=91 %	м3	0,02	2857,73	1248,54	57	25	6	30	94
						1314,35	329,62	26	7	–	7	
19	25	1106-1501-0102	Бетон тяжелый на гравии класса В7,5. Приготовление НР=91 % К=1,020;	м3	0,0204	20517,96	1270,43	419	26	331	67	525
						3027,78	572,32	62	12	–	39	
20	26	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	5	949,73	3,64	4749	18	24	4619	10117
						941,36	1,27	4707	6	–	749	
21	27	241-204-0101	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 110/90 ГОСТ Р 54475-2011	м	8	796		6368		6368	–	6877 ізахстан

					–		–		–	509	
22	28 1126-0101-0502	Трубопроводы. Изоляция штучными теплоизоляционными полуцилиндрами (перлитоцементными, перлитовыми, вермикулитовыми, известково-кремнеземистыми) НР=76 %	м3	0,13	95713,29	2275,62	12443	296	6073	4726	18543
					46723,2	1117,11	6074	145	–	1374	
23	29 234-102-0206	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 50 кг/м3 до 55 кг/м3	м3	0,13	54505		7086		7086	–	7653 ізахстан
					–		–		–	567	
	Раздел 2 Канализация производственная (К3)										
24	32 244-102-0601	Мойка из нержавеющей стали ГОСТ Р 50851-96 с одной чашей накладная размерами 500х600х150 мм	шт.	1	10521		10521		10521	–	11363 ізахстан
					–		–		–	842	
25	33 244-104-0603	Сифон ГОСТ 23289-94 трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СТУ	шт.	2	836		1672		1672	–	1806 ізахстан
					–		–		–	134	
26	34 241-230-0102	Патрубок полипропиленовый PP-R переходной ГОСТ 32414-2013 размерами 100х50 мм	шт.	2	264		528		528	–	570
					–		–		–	42	

27	35	241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	1	642		642		642	–	693 ізахстан
						–		–		–	51	
28	36	241-220-0204	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	2	642		1284		1284	–	1387 ізахстан
						–		–		–	103	
29	37	241-220-0201	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	1	209		209		209	–	226 ізахстан
						–		–		–	17	
30	39	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	3	985,18	1,5	2956	5	6	2888	6312
						981,7	0,55	2945	2	–	468	
31	40	241-203-0101	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм	м	3	272		816		816	–	881 ізахстан
						–		–		–	65	
32	41	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	20	949,4	3,64	18988	73	88	18475	40460
						941,36	1,27	18827	25	–	2997	
33	42	241-203-0107	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм	м	20	1103		22060		22060	–	23825 ізахстан
						–		–		–	1765	

34	43	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР=76 %	м трубопровода	3	533,55	82,45	1601	247	289	901	2702
						354,69	40,48	1064	121	–	200	
35	44	234-305-0417	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80 °С до +95 °С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25 °С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77, толщиной стенки 20 мм диаметром 114 мм К=1,100;	м	3,3	3669		12108		12108	–	13077 ізахстан
						–		–		–	969	
36	45	1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство НР=91 %	м3	0,01	2857,73	1248,54	29	12	3	15	48
						1314,35	329,62	13	3	–	4	
37	46	1106-1501-0108	Бетон тяжелый на щебне класса В7,5. Приготовление НР=91 % К=1,020;	м3	0,0102	21725,44	1228,78	222	13	178	34	276
						3027,78	559,53	31	6	–	20	
38	47	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	5	949,73	3,64	4749	18	24	4619	10117
						941,36	1,27	4707	6	–	749	
39	48	241-204-0101	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 110/90 ГОСТ Р 54475-2011	м	5	796		3980		3980	–	4298 ізахстан
						–		–		–	318	

40	49 1126-0101-0502	Трубопроводы. Изоляция штучными теплоизоляционными полуцилиндрами (перлитоцементными, перлитовыми, вермикулитовыми, известково-кремнеземистыми) НР=76 %	м3	0,13	95713,29	2275,62	12443	296	6073	4726	18543
					46723,2	1117,11	6074	145	–	1374	
41	50 234-102-0206	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 50 кг/м3 до 55 кг/м3	м3	0,13	54505		7086		7086	–	7653 ıзахстан
					–		–		–	567	

Итого	**513 634**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	76 901
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 383
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	636
- материалы, изделия и конструкции, тенге	324 581
- накладные расходы, тенге	72 718
в т.ч. зарплата, тенге	6 544
- сметная прибыль (8 %), тенге	38 047
Всего	**513 634**

Локальная смета №2-1-6. Отопление

Раздел 1 Отопление

1	1 1118-0301-0104	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР=98 %	кВт	46,38	1292,34	17,94	59939	832	20741	37906	105673
					827,2	6,77	38366	314	–	7828	

2	2 245-102-0113	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт	секция	233	2084		485572		485572	–	524418 ізахстан
					–		–		–	38846	
3	3 290-000-0010(пл)	Монтжаный комплект для радиаторов 1/2"	шт	18	2277		40986		40986	–	44265
					–		–		–	3279	
4	6 1116-0602-0102	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении НР=98 %	шт.	18	579,79	0,68	10436	12	334	9894	21956
					560,57	0,33	10090	6	–	1626	
5	7 245-510-0103	Комплект термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110 °C, PN 10, прямой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	18	7223		130014		130014	–	140415
					–		–		–	10401	
6	8 242-204-0301	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара,нефтепродуктов, Т до +200 °C, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	6655		13310		13310	–	14375 ізахстан
					–		–		–	1065	
7	9 242-204-0302	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара,нефтепродуктов, Т до +200 °C, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	18	7107		127926		127926	–	138160 ізахстан
					–		–		–	10234	

8	10 1116-0602-0101	Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении. Установка воздухоотводчика НР=98 %	шт.	1	348 / 338,05	0,68 / 0,33	348 / 338	1 / –	9 / –	331 / 54	733
9	11 245-405-1502	Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0 °С до +100 °С, PN 10, DN 15	шт.	1	3259 / –		3259 / –		3259 / –	– / 261	3520
10	12 1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР=98 %	шт.	18	234,1 / 215,56	– / –	4214 / 3880	– / –	334 / –	3802 / 641	8657
11	13 242-207-3801	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130 °С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	18	278 / –		5004 / –		5004 / –	– / 400	5404
12	14 1116-0301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	2	1592,76 / 495,27	21,34 / 8,84	3186 / 991	43 / 18	2152 / –	989 / 334	4509
13	15 1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	27	1717,05 / 495,27	21,34 / 8,84	46360 / 13372	576 / 239	32412 / –	13339 / 4776	64475
14	16 1116-0301-0105	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	80	2141,08 / 495,27	21,34 / 8,84	171286 / 39622	1707 / 707	129958 / –	39522 / 16865	227673

15	17 261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	54	537		28998		28998	–	31318
					–		–		–	2320	
16	18 1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР=76 %	м трубопровода	5,5	768,45	82,45	4226	453	1822	1652	6348
					354,69	40,48	1951	223	–	470	
17	19 234-303-0312	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 13 мм диаметром 42 мм К=1,100;	м	6,05	482		2916		2916	–	3149
					–		–		–	233	
18	20 1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	1,7	223,5	6,94	380	12	287	57	472
					47,62	0,97	81	2	–	35	
19	21 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %	м2	1,7	100,82	2,69	171	5	75	64	254
					54,22	0,32	92	1	–	19	
20	22 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	30,4	169,36	3,84	5149	117	3105	1343	7011
					63,39	0,64	1927	19	–	519	
	Итого						**1 352 785**				
	в том числе										

Казахстан

- зарплата рабочих-строителей, тенге	110 710
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 758
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 529
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 029 214
- накладные расходы, тенге	108 899
в т.ч. зарплата, тенге	9 801
- сметная прибыль (8 %), тенге	100 206
Всего	**1 352 785**

Локальная смета №2-1-8. Электроснабжение
Раздел 1 Силовое электрооборудование

1	1	1121-0501-0101	Устройства вводно-распределительные. Монтаж НР=72 %	шкаф	1	24719,34	734,43	24719	734	14501	7062	34323
						9483,95	324,31	9484	324	–	2542	
2	3	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене. ШУ НР=72 %	шт.	1	17850,26	1037,96	17850	1038	13450	2704	22198
						3362	393,1	3362	393	–	1644	
3	5	1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР=72 %	шт.	1	1580,24	90,86	1580	91	27	1081	2874
						1462,47	39,31	1462	39	–	213	

4	7 1308-0101-0601	Трансформатор тока напряжением 35 кВ. Монтаж оборудования НР=72 %	комплект (3 фазы)	3	48768,28	11128,38	146305	33385	35208	65886	229166
					25904	4598,97	77712	13797	–	16975	
5	9 1311-0301-0101	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах НР=75 %	шт.	1	874,98	–	875	–	34	631	1626
					840,5	–	841	–	–	120	
6	11 1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене. ШР-1 НР=72 %	шт.	1	17850,26	1037,96	17850	1038	13450	2704	22198
					3362	393,1	3362	393	–	1644	
7	13 1311-0301-0101	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах НР=75 %	шт.	1	874,98	–	875	–	34	631	1626
					840,5	–	841	–	–	120	
8	15 1311-0301-0101	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах НР=75 %	шт.	12	874,98	–	10500	–	414	7565	19510
					840,5	–	10086	–	–	1445	
9	17 1311-0301-0101	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах НР=75 %	шт.	4	874,98	–	3500	–	138	2522	6504
					840,5	–	3362	–	–	482	

10	19 1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене. ШУВ НР=72 %	шт.	1	17850,26	1037,96	17850	1038	13450	2704	22198
					3362	393,1	3362	393	–	1644	
11	21 1311-0301-0101	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах НР=75 %	шт.	1	874,98	–	875	–	34	631	1626
					840,5	–	841	–	–	120	
12	23 1311-0301-0101	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах НР=75 %	шт.	1	874,98	–	875	–	34	631	1626
					840,5	–	841	–	–	120	
13	25 1311-0301-0101	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах НР=75 %	шт.	6	874,98	–	5250	–	207	3782	9755
					840,5	–	5043	–	–	723	
14	27 1311-0301-0101	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах НР=75 %	шт.	3	874,98	–	2625	–	103	1892	4878
					840,5	–	2522	–	–	361	
15	29 1311-0301-0101	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах НР=75 %	шт.	2	874,98	–	1750	–	69	1261	3252
					840,5	–	1681	–	–	241	
16	31 1308-0303-1004	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72 %	шт.	2	8445,15	113,18	16890	226	7418	6714	25492

						4623	39,31	9246	79	–	1888	
17	33	1311-0301-0101	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах НР=75 %	шт.	2	874,98	–	1750	–	69	1261	3252
						840,5	–	1681	–	–	241	
18	35	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600x600 мм. Установка на стене. ЩАО НР=72 %	шт.	1	17850,26	1037,96	17850	1038	13450	2704	22198
						3362	393,1	3362	393	–	1644	
19	37	1311-0301-0101	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах НР=75 %	шт.	1	874,98	–	875	–	34	631	1626
						840,5	–	841	–	–	120	
20	39	1311-0301-0101	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах НР=75 %	шт.	3	874,98	–	2625	–	103	1892	4878
						840,5	–	2522	–	–	361	
21	41	1308-0104-0201	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования НР=72 %	шкаф	1	30407,36	7268,8	30407	7269	2092	17418	51651
						21047	3144,8	21047	3145	–	3826	
		Раздел 3 Электроустановочные изделия										
22	58	1308-0303-1204	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72 %	шт.	2	5780,96	22,32	11562	45	5141	4591	17445
						3188	–	6376	–	–	1292	

23	60	1308-0305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	3	1883,84	184,84	5652	555	54	3801	10209
						1681	78,62	5043	236	–	756	
		Раздел 4 Кабельная продукция										
24	62	1308-0206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР=72 %	м	94	115,54	1,82	10861	171	1852	6416	18659
						94,02	0,78	8838	73	–	1382	
25	63	1308-0206-2203	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР=72 %	м	801	135,77	3,64	108752	2916	17974	64166	186751
						109,69	1,57	87862	1258	–	13833	
26	64	1308-0206-2205	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР=72 %	м	43	247,65	12,72	10649	547	1342	6478	18497
						203,71	5,51	8760	237	–	1370	
27	65	1308-0206-2208	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 240 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР=72 %	м	19	674,35	36,34	12813	690	1702	7718	22173
						548,45	15,73	10421	299	–	1642	
28	75	1311-0801-0101	Проводки электрические. Присоединение к приборам под винт с оконцеванием наконечником НР=75 %	конец	40	206,24	–	8250	–	712	5653	15015

					188,43	–	7537	–	–	1112	
		Раздел 5 Материалы									
29	79	1308-0206-1908	Труба винипластовая диаметром до 100 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола НР=72 %	м	19	416,05	40,75	7905	774	878	4738	13654
						329,07	17,29	6252	329	–	1011	
30	80	1106-1501-0320	Растворы тяжелые кладочные цементные марки 200. Приготовление НР=91 %	м3	0,00399	28457,71	1276,46	114	5	99	11	135
						2279,34	676,34	9	3	–	10	
31	83	1121-0101-0206	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола НР=72 %	м	43	274,26	2,51	11793	108	194	8281	21680
						267,24	0,23	11491	10	–	1606	
32	85	1121-0101-0205	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола НР=72 %	м	475	248,63	2,27	118099	1078	2380	82583	216737
						241,35	0,12	114641	57	–	16055	
33	87	1121-0101-0205	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола НР=72 %	м	420	247,52	2,27	103958	953	1638	73020	191136
						241,35	0,12	101367	50	–	14158	
		Раздел 6 Заземление и молниезащита										
34	89	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	8	4688,61	169,87	37509	1359	27375	6635	47676
						1096,9	55,04	8775	440	–	3532	

35	90	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР=72 %	м	150	928,92	25,25	139338	3788	102644	24628	177083
						219,38	8,65	32907	1298	–	13117	
36	91	1308-0208-0206	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР=72 %	м	50	703,61	22,91	35181	1146	21499	9295	48034
						250,72	7,47	12536	374	–	3558	

Итого **1 497 341**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 586 316
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 59 992
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 23 620
- материалы, изделия и конструкции, тенге 299 803
- накладные расходы, тенге 440 321
  в т.ч. зарплата, тенге 39 629
- сметная прибыль (8 %), тенге 110 908

Всего **1 497 341**

Локальная смета №4-3-1. Наружное освещение

Раздел 1 Наружное освещение

1.2 Кабели и кабельные изделия

1	3	1308-0206-2203	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР=72 %	м	66	135,77	3,64	8961	240	1481	5288	15389
						109,69	1,57	7240	104	–	1140	
2	4	1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР=72 %	м кабеля	178	412,82	170,16	73482	30288	11493	30380	112171

3	5 1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР=72 %	м кабеля	178	178,09	58,96	31700	10495	–	8309	
					550,53	453,39	97994	80703	–	37589	146430
4	9 1101-0101-0431	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 НР=72 %	м3 грунта	32,04	97,14	196,16	17291	34916	–	10847	
					390,49	390,49	12511	12511	–	1835	15494
5	10 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	21,36	–	79,53	–	2548	–	1148	
					37,66	37,66	804	804	–	240	1128
6	11 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	21,36	–	15,6	–	333	–	84	
					186,08	83,59	3975	1785	–	2230	6701
7	12 1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Перемещение лишнего грунта в зону вертикальной планировки НР=72 % т.ч. п.3.70: ктрм1=0,85; кэкс1=0,85;	м3 грунта	10,68	102,49	42,5	2189	908	–	496	
					45,67	45,67	488	488	–	145	684
8	13 1310-0904-0101	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка сигнальной ленты НР=61 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0,3;	км кабеля	0,178	–	18,91	–	202	–	51	
					32790,25	21998,35	5837	3916	–	1748	8192
					10791,9	5305,49	1921	944	–	607	

9	14	249-101-0501	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	178	38		6764		6764	–	7305
						–		–		–	541	
10	15	261-404-0530	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,18	4263		767		767	–	828
						–		–		–	61	
		1.3 Материалы										
11	16	1133-0303-0111	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м НР=80 % К=6,000;	опора	6	11007,76	7348,82	66047	44093	–	33355	107354
						3658,94	3290,03	21954	19740	–	7952	
12	18	1308-0201-1401	Плита асбестоцементная. Монтаж между проложенными кабелями на кабельных конструкциях НР=72 % К=6,000;	м2	0,0648	815,57	228,06	53	15	12	23	82
						404,75	98,67	26	6	–	6	
13	19	217-505-0104	Лист хризотилцементный непрессованный ГОСТ 18124-2012 толщиной 8 мм К=6,000;	м2	0,0648	1281		83		83	–	90 ıзахстан
						–		–		–	7	
14	20	1310-0902-1213	Крышка декоративная и другие мелкие изделия. Монтаж без присоединения проводов НР=61 % К=6,000;	шт.	6	91,07	–	546	–	11	327	943
						89,28	–	536	–	–	70	
15	21	295-000-1000(пл)	DIN-рейка 35х7,5 L=120 К=6,000;	шт	6	501		3006		3006	–	3246
						–		–		–	240	

16	22	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм К=6,000;	т	0,00096	498851		479		479	–	517 ізахстан
						–		–		–	38	
17	23	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91 % К=6,000;	м3	1,5	4414,4	1150,71	6622	1726	2599	2490	9841
						1530,9	293,52	2296	440	–	729	
18	24	1106-1501-0108	Бетон тяжелый на щебне класса В7,5. Приготовление НР=91 % К=7,000;	м3	1,785	21725,44	1228,78	38780	2193	31182	5828	48177
						3027,78	559,53	5405	999	–	3569	
19	25	1308-0103-2901	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования НР=72 % К=6,000;	шт.	6	2008,34	363,44	12050	2181	155	7673	21301
						1619	157,24	9714	943	–	1578	
20	26	247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С" К=6,000;	шт.	6	527		3162		3162	–	3415
						–		–		–	253	
21	27	1113-0301-0402	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-068 за один раз НР=69 % К=6,000;	м2	74,20212	241,4	3,02	17912	224	14613	2147	21664
						41,44	0,48	3075	36	–	1605	
22	28	1113-0301-1411	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785 НР=69 % К=6,000; ктрр1=3; ктрм1=3; кэкс1=3; кмат1=3;	м2	74,20212	746,92	6,75	55423	501	50384	3206	63319
						61,16	1,46	4538	108	–	4690	

Итого	
в том числе	**594 271**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	107 885
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	181 668
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	72 722
- материалы, изделия и конструкции, тенге	126 191
- накладные расходы, тенге	134 504
в т.ч. зарплата, тенге	12 105
- сметная прибыль (8 %), тенге	44 021
Всего	**594 271**

Локальная смета №7-1-2. Благоустройство

Раздел 1 Тип 1

1	5	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР=108 %	м бортового камня	193,5	1024,67	34,35	198274	6647	11993	197087	426990
						928,34	14,75	179634	2854	–	31629	
2	6	1106-1501-0318	Растворы тяжелые кладочные цементные марки 100. Приготовление НР=91 %	м3	0,03	22190,32	1283,31	666	39	559	80	806
						2279,34	678,44	68	20	–	60	
3	7	1106-1501-0110	Бетон тяжелый на щебне класса В15. Приготовление НР=91 %	м3	11,4165	23918,76	1215,08	273069	13872	224630	37225	335118
						3027,78	555,32	34567	6340	–	24824	
4	8	255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	16,641	75662,58		1259101		1259101	–	1359829 ıзахстан
						–		–		–	100728	

Раздел 2 Тип 2

5	9	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР=108 %	м3 материала основания в плотном теле	27,942	9457,31	1154,32	264256	32254	227178	14001	300518

6	10	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР=108 %	м3 материала основания в плотном теле		172,66	291,32	4824	8140	–	22261	
					9,314	9314,57	1154,32	86756	10751	74396	4667	98737
7	11	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т		172,66	291,32	1608	2713	–	7314	
					1,11768	35199		39341		39341	–	42488 ізахстан
8	12	1127-1202-0301	Дороги из сборных железобетонных плит площадью до 3 м2. Устройство НР=108 %	м3 сборных железобетонных плит		–		–		–	3147	
					14,9024	3825,96	1955,52	57016	29142	–	43313	108355
9	13	255-102-0609	Плита бетонная фигурная толщиной 80 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2		1870,44	820,74	27874	12231	–	8026	
					186,28	4718,97		879050		879050	–	949374 ізахстан
10	14	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР=108 % т.ч. п.3.8:	м бортового камня		–		–		–	70324	
					50	1024,67	34,35	51234	1718	3099	50927	110334
11	15	1106-1501-0318	Растворы тяжелые кладочные цементные марки 100. Приготовление НР=91 % ктрр1=0,33; ктрм1=0,33; кэкс1=0,33; кмат1=0,33;	м3		928,34	14,75	46417	738	–	8173	
					0,03	7322,8	423,49	220	13	184	27	267
12	16	1106-1501-0110	Бетон тяжелый на щебне класса В15. Приготовление НР=91 % ктрр1=0,86; ктрм1=0,86; кэкс1=0,86; кмат1=0,86;	м3		752,18	223,89	23	7	–	20	
					2,852	20570,14	1044,97	58666	2980	48259	7997	71996
13	17	255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3		2603,89	477,57	7426	1362	–	5333	
					1,6	75662,58		121060		121060	–	130745 ізахстан

						–	–	–	9685		

Итого	**3 935 557**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	302 441
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	97 416
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	34 405
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 888 850
- накладные расходы, тенге	355 324
в т.ч. зарплата, тенге	31 979
- сметная прибыль (8 %), тенге	291 524
Всего	**3 935 557**

Локальная смета №7-1-5. Ограждение

1	1	8601-0602-0601	Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 2,03 м НР=0	секция	61	40064	8398	2443904	512278	1599603	387716	3058150
						5443	3164	332023	193004	–	226530	
2	2	8601-0605-0202	Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 4,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками НР=0	комплект	2	206017	5657	412034	11314	341600	75046	526046
						29560	2298	59120	4596	–	38966	
3	3	8601-0605-0402	Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками НР=0	комплект	1	94816	172	94816	172	81258	15807	119473
						13386	69	13386	69	–	8850	

Итого	**3 703 669**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	404 529
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	523 764
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	197 669
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 022 461
- накладные расходы, тенге	478 569
в т.ч. зарплата, тенге	43 071
- сметная прибыль (8 %), тенге	274 346
Всего	**3 703 669**
Всего	
оборудование, тенге	**31 664 133**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	0
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	474 962
Итого в текущих ценах с 18.08.21 г.	**642 782**
Итого в текущих ценах с 18.08.21 г. (Иинф=1,05)	32 781 877
Итого в текущих ценах с 18.08.21 г. С учетом скидки К=0,95	**34 420 971**
НДС (12 %)	**32 699 922,20**
Итого	3 923 990,66
	36 623 912,87

Заказчик:

ТОО "KAZPROFSTROY HOLDING"
ВКО,Тарбагатайский район, с. Акжар,ул.Жамбула б/н
БИН 050440010486
ИИК KZ918560000000428647
БИК KCJBKZKX

АО "Банк ЦентрКредит"
Директор

Р.Б. Кабденев

Подрядчик

ТОО "ТурСельСтрой"
ВКО, ул. Карбышева, 22, кв.196
БИН 080940013266
ИИК KZ098562203115316032

БИК KCJBKZKX
АО «Банк Центр Кредит»
Директор

К.С Уйсенов

Заказчик: ТОО "KAZPROFSTROY HOLDING"

Ф-3

Подрядчик: ТОО "ТурСельСтрой"

Наименование строительства: Строительство клуба в селе Топкаин Катон-Карагайского района ВКО

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат №2

за октябрь месяц 2022 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования	Организационно правовая форма	
		22/02-1	01.02.2022 г.			

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за октябрь 2022 года без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 года	из них		стоимость прочих затрат,не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Строительство клуба в селе Топкаин Катон-Карагайского района ВКО	62 963 276,44	35 681 496,82							4 281 779,62	39 963 276,44
Всего к оплате										**39 963 276,44**

Заказчик:
ТОО "KAZPROFSTROY HOLDING"
ВКО,Тарбагатайский район, с. Акжар,ул.Жамбула б/н
БИН 050440010486
ИИК KZ918560000000428647
БИК KCJBKZKX
АО "Банк ЦентрКредит"
Директор
_____ Р. Б. Кабденев

Подрядчик
ТОО "ТурСельСтрой"
ВКО, ул. Карбышева, 22, кв.196
БИН 080940013266
ИИК KZ098562203115316032
БИК KCJBKZKX
АО «Банк Центр Кредит»
Директор
_____ К.С Уйсенов

"SANA-2015". Версия 21.3.2Д от 20.08.21 г.

Цены Восточно-Казахстанская обл.

региона

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

3-24су
Форма

Заказчик: ТОО "KAZPROFSTROY HOLDING"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ТурСельСтрой"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство клуба в селе Топкаин Катон-Карагайского района ВКО
(наименование, адрес)

Объект : Клуб
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 22/02-1 от 01.02.2022 г.

Акт приемки выполненных работ №2
за октябрь 2022 г.

Основание:
Составлен в текущих ценах с 18.08.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Локальная смета №2-1-1. Строительная часть здания ниже отм.0.000
Раздел 2 Фундаменты
2.1 ФЛм1

1	20 1126-0201-0501	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме НР=76 %	м3 изоляции	11,506228	43867,18	1441,42	504746	16585	143198	266985	833469
					29980,5	550,46	344962	6334	–	61738	

Раздел 3 Прочие работы

3.1 Приямок П1

2	29 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91 %	м3	0,1	4414,4	1150,71	441	115	173	166	656
					1530,9	293,52	153	29	–	49	
3	30 1106-1501-0110	Бетон тяжелый на щебне класса В15. Приготовление НР=91 % К=1,020;	м3	0,102	23918,76	1215,08	2440	124	2007	333	2995
					3027,78	555,32	309	57	–	222	
4	31 1106-1301-0103	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство НР=91 %	м3	0,4	28324,86	5941,51	11330	2377	1125	7999	20875
					19571,83	2403,49	7829	961	–	1546	
5	32 1106-1501-0112	Бетон тяжелый на щебне класса В25. Приготовление НР=91 % К=1,015;	м3	0,406	26892,14	1201,9	10918	488	9201	1322	13219
					3027,78	551,27	1229	224	–	979	

6	33 298-888-8917	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	0,4	270		108		108	–	117
					–		–		–	9	
7	34 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0416	398886		16594		16594	–	17922 Казахстан
					–		–		–	1328	
	3.2 Крыльцо Кр-1										
8	35 1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР=91 %	м3	17,1	4514,19	1776,2	77193	30373	5344	45099	132075
					2425,45	472,74	41475	8084	–	9783	
9	36 1106-1501-0111	Бетон тяжелый на щебне класса В20. Приготовление НР=91 % К=1,015;	м3	17,3565	25334,8	1208,23	439723	20971	366201	56560	535986
					3027,78	553,21	52552	9602	–	39703	
10	37 298-888-8917	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента К=1,015;	м3	17,3565	270		4686		4686	–	5061
					–		–		–	375	

11	38	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,3694	393053		145194		145194	–	156810 Казахстан
						–		–		–	11616	
12	39	1106-0201-0108	Фундаменты сложные. Дополнительные затраты на устройство НР=91 %	м3	17,1	3382,72	163,65	57845	2798	8154	43619	109581
						2742,25	60,85	46892	1041	–	8117	
13	40	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 %	м2 поверхности	10	938,11	20,68	9381	207	5795	3172	13557
						337,93	3,24	3379	32	–	1004	
14	41	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка. АР 6.1а НР=91 %	т	0,13371	296128,83	1504,83	39595	201	–	35932	81569
						294624	686,79	39394	92	–	6042	

15	42 214-201-0402	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из низколегированной качественной стали ГОСТ 19281-2014 ширина большей полки от 63 до 140 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,13371	438171		58588		58588	–	63275
					–		–		–	4687	
16	43 217-101-0301	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	49	30		1470		1470	–	1588
					–		–		–	118	
	3.3 Крыльцо Кр-2,3										
17	44 1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР=91 %	м3	9,45	4514,19	1776,2	42659	16785	2954	24923	72989
					2425,45	472,74	22921	4467	–	5407	
18	45 1106-1501-0111	Бетон тяжелый на щебне класса В20. Приготовление НР=91 % К=1,015;	м3	9,59175	25334,8	1208,23	243005	11589	202374	31257	296203
					3027,78	553,21	29042	5306	–	21941	
19	46 298-888-8917	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента К=1,015;	м3	9,59175	270		2590		2590	–	2797

20	47 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,25396	393053	–		99820	–	99820	207	107806 Казахстан
					–			–		–	– / 7986	
21	48 1106-0201-0108	Фундаменты сложные. Дополнительные затраты на устройство НР=91 %	м3	9,45	3382,72	163,65	31967	1546	4506	24105	60558	
					2742,25	60,85	25914	575	–	4486		
22	49 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 %	м2 поверхности	15	938,11	20,68	14072	310	8693	4760	20339	
					337,93	3,24	5069	49	–	1507		
23	50 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка. АР 6.2а НР=91 %	т	0,08139	296128,83	1504,83	24102	122	–	21872	49652	
					294624	686,79	23979	56	–	3678		

24	51 214-201-0402	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из низколегированной качественной стали ГОСТ 19281-2014 ширина большей полки от 63 до 140 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,08139	438171		35663		35663	–	38516
					–		–		–	2853	
25	52 217-101-0301	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	28	30		840		840	–	907
					–		–		–	67	
	3.4 Крыльцо Кр-4										
26	53 1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство НР=91 %	м3	0,3	2857,73	1248,54	857	375	88	449	1410
					1314,35	329,62	394	99	–	104	
27	54 1106-1501-0111	Бетон тяжелый на щебне класса В20. Приготовление НР=91 % К=1,015;	м3	0,3045	25334,8	1208,23	7714	368	6425	992	9402
					3027,78	553,21	922	168	–	696	
28	55 298-888-8917	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента К=1,015;	м3	0,3045	270		82		82	–	89

		3.5 Ограждение Ог-1, Ог-2. Лист 6.1а				–		–		–	7	
29	56 1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР=69 %	т конструкций	0,24277	83739,93	27562,55	20330	6691	2644	9293	31993	
					45286,3	10190,86	10994	2474	–	2370		
30	57 222-519-0101	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений	т	0,24277	1023492		248473		248473	–	268351	Казахстан
					–		–		–	19878		
31	58 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %	м2	6,55479	100,82	2,69	661	18	288	246	980	
					54,22	0,32	355	2	–	73		
32	59 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	6,55479	169,36	3,84	1110	25	669	290	1512	
					63,39	0,64	416	4	–	112		
		3.6 Ограждение Ог-1, Ог-2. Лист 6.2а										

33	60 1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР=69 %	т конструкций	0,14363	83739,93	27562,55	12028	3959	1564	5498	18928	
					45286,3	10190,86	6504	1464	–	1402		
34	61 222-519-0101	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений	т	0,14363	1023492		147004		147004	–	158764	Казахстан
					–		–		–	11760		
35	62 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %	м2	3,87801	100,82	2,69	391	10	170	146	580	
					54,22	0,32	210	1	–	43		
36	63 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	3,87801	169,36	3,84	657	15	396	171	894	
					63,39	0,64	246	2	–	66		

Итого **3 131 425**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 665 140

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	116 052
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	41 123
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 533 081
- накладные расходы, тенге	877 224
в т.ч. зарплата, тенге	78 950
- сметная прибыль (8 %), тенге	170 221
Всего	**3 131 425**

Локальная смета №2-1-2. Строительная часть здания выше отм.0.000

Раздел 1 Каркас

1.1 Монолитная вставка МВ-1

1	1	1106-0501-0106	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство НР=91 % К=15,000;	м3	9,6	13455,3	4868,51	129171	46738	14173	72817	218147
						7110,4	1224,92	68260	11759	–	16159	

1.2 Ригель РРм1

2	5	1106-0701-0102	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м НР=91 % К=3,000;	м3	9	34906,29	6481,28	314157	58332	76718	175789	529142
						19900,8	1563,11	179107	14068	–	39196	

Раздел 2 Стены

2.1 Стены из блоков КСР

3	9 1108-0301-0101	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м НР=93 %	м3 кладки	313,12	7943,43	2784,76	2487247	871964	5520	1704519	4527107
4	10 1106-1501-0317				5141,04	712,36	1609762	223054	–	335341	
		Растворы тяжелые кладочные цементные марки 75. Приготовление НР=91 %	м3	40,93	22721,99	1287	930011	52677	784041	110208	1123437
5	12 1108-0201-0701				2279,34	679,58	93293	27815	–	83218	
		Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР=93 %	т металлических изделий	1,96323	539915,05	2478,05	1059977	4865	896220	149365	1306089
6	13 1106-0701-0201				80934	874,26	158892	1716	–	96747	
		Пояса в опалубке. Устройство НР=91 %	м3	20,5	19224,77	4896,22	394108	100373	46644	246801	692182
7	18 1106-0501-0103				12053,25	1176,51	247092	24118	–	51273	
		Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство СМ1 НР=91 % К=61,000;	м3	23,18	12280,93	4151,76	284672	96238	26879	169919	490958
					6969,6	1085,81	161555	25169	–	36367	

Раздел 3 Покрытие

8	22	1107-0505-0101	Панели перекрытий площадью до 15 м2. Установка с опиранием по контуру НР=118 %	шт. сборных конструкций	31	8761,94 / 5782,23	1655,81 / 428,23	271620 / 179249	51330 / 13275	41041 / –	227178 / 39904	538702
		3.2 Монолитное покрытие										
9	28	1106-0801-0102	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м НР=91 %	м3	2	35233,63 / 21559,2	1926,05 / 511,16	70467 / 43118	3852 / 1022	23497 / –	40167 / 8851	119485
10	32	1106-0701-0102	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м НР=91 %	м3	1,51	34906,29 / 19900,8	6481,28 / 1563,11	52708 / 30050	9787 / 2360	12872 / –	29493 / 6576	88777
11	36	1107-0102-0201	Перекрытия. Укладка бетона при толщине слоя 60 мм. Усиление плиты перекрытия. АС1-9 НР=118 %	м2 площади перекрытия	5,6	1658,94 / 193,48	79,26 / 33,47	9290 / 1083	444 / 187	7763 / –	1499 / 863	11652

12	37 1107-0102-0202	Перекрытия. Укладка бетона. Добавлять или исключать на каждые 10 мм изменения толщины к норме 1107-0102-0201 НР=118 %	м2 площади перекрытия	5,6	44,13	11,93	247	67	–	244	530
					32,2	4,84	180	27	–	39	

Раздел 4 Кровля

4.1 Стропильная кровля

13	40 1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР=90 %	м3 древесины в конструкции	13,101	34865,84	1609,53	456777	21086	63063	343654	864465
					28442,7	702,98	372628	9210	–	64034	
14	42 1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР=90 %	м3 древесины в конструкции	11,97	41611,85	1243,83	498094	14889	130928	323329	887137
					29430	582,84	352277	6977	–	65714	
15	43 215-204-0302	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,776	68867		53441		53441	–	57716
					–		–		–	4275	

16	44 215-204-0402	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	13,413	68867 / –	923713 / –	923713 / –	– / 73897	997610	
17	45 215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	24,729	69663 / –	1722696 / –	1722696 / –	– / 137816	1860512	
18	46 215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,343	69870 / –	23965 / –	23965 / –	– / 1917	25882	
19	47 261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,47632	216199 / –	102980 / –	102980 / –	– / 8238	111218	
20	48 217-104-0102	Шпилька ГОСТ 1759.0-87 резьбовая	кг	198,324	513 / –	101740 / –	101740 / –	– / 8139	109879	Казахстан

21	49	251-102-0606	Шайба 16 ГОСТ 11371-78	т	0,04576	1534436		70216		70216	–	75833 Казахстан
						–		–		–	5617	
22	50	251-102-0605	Гайка М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,08482	2244410		190371		190371	–	205601 Казахстан
						–		–		–	15230	
23	51	261-102-0226	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	36,19	70		2533		2533	–	2736
						–		–		–	203	
24	52	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03408	393053		13395		13395	–	14467 Казахстан
						–		–		–	1072	
25	67	1112-0101-2003	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=92 %	м планки	70,6	999,04	12,72	70532	898	41270	26328	104609
						401,76	3,58	28364	253	–	7749	
26	68	224-105-0111	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	70,6	1741		122915		122915	–	132748 Казахстан

27	69 1112-0101-2002	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=92 %	м планки	32	1817,22	1203,81	58151	38522	8782	18538	82824	
					–		–		–	9833		
28	70 224-105-0103	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	32	729		23328		23328	–	25194	Казахстан
					–		–		–	1866		

Раздел 5 Перегородки

5.1 Перегородки из гипсокартона

29	80 1110-0402-0601	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство. ГКЛ НР=90 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	64,4	6026,85	31,46	388129	2026	289835	87415	513588	
					1494,84	13,36	96268	860	–	38044		

30	81	1110-0402-0601	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство. ГКЛВ НР=90 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	98,5	6226,35	31,46	613295	3099	462955	133702	806757
						1494,84	13,36	147242	1316	–	59760	
31	82	1110-0402-0601	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство. ГКЛО НР=90 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	51,3	7073,7	31,46	362881	1614	284582	69633	467115
						1494,84	13,36	76685	685	–	34601	

Раздел 6 Перемычки

32	83	1106-0701-0109	Перемычки. Устройство НР=91 %	м3	8,3	31180,21	4523,17	258796	37542	70989	144996	436095
						18104,2	1092,88	150265	9071	–	32303	

33	84 1106-1501-0110	Бетон тяжелый на щебне класса В15. Приготовление НР=91 % К=1,015;	м3	8,4245	23918,76	1215,08	201504	10236	165760	27469	247291
34	87 1106-0301-0407				3027,78	555,32	25508	4678	–	18318	
		Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91 %	т	0,09024	1206214,83	1504,83	108849	136	82126	24251	143748
35	88 217-101-0301				294624	686,79	26587	62	–	10648	
		Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	96	30		2880		2880	–	3110
					–		–		–	230	

Итого **17 822 343**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 4 058 312
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 1 426 715
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 386 985
- материалы, изделия и конструкции, тенге 6 889 831
- накладные расходы, тенге 4 127 314
  в т.ч. зарплата, тенге 371 458
- сметная прибыль (8 %), тенге 1 320 173

Всего **17 822 343**

Локальная смета №2-1-3. Архитектурная часть здания
Раздел 2 Наружные проемы
2.2 Окна

1	26 1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР=90 %	м2 проемов	14,5024	2860,68 / 1440,95	204,21 / 101,3	41487 / 20897	2962 / 1469	17628 / –	20129 / 4929	66545
2	28 1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР=90 %	м2 проемов	18,0456	2532,55 / 1149,63	201,64 / 100,08	45701 / 20746	3639 / 1806	21317 / –	20297 / 5280	71278
3	30 1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР=90 %	м	16,2	1302,07 / 287,12	5,96 / 2,97	21094 / 4651	97 / 48	16346 / –	4229 / 2026	27349

4	32 1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР=80 %	м	16,2	1956,21	5,89	31691	95	22642	7181	41982
					552,64	1,39	8953	23	–	3110	

Раздел 6 Полы

6.1 Тип 1

5	69 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР=94 %	м2 площади уплотнения	22,32	506,76	35,75	11311	798	8525	2168	14557
					89,07	14,25	1988	318	–	1078	

6.2 Тип 2

6	79 1111-0101-0203	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=94 %	м3 подстилающего слоя	185,56	14326,57	1923,56	2658438	356936	1586484	827435	3764743
					3853,3	890,45	715018	165232	–	278870	
7	80 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	185,56	453,4	33,29	84133	6177	137	76150	173106
					419,37	17,21	77818	3193	–	12823	

8	81 1106-1501-0319	Растворы тяжелые кладочные цементные марки 150. Приготовление НР=91 %	м3	3,78542	25801,93	1280,15	97671	4846	84197	10186	116486
					2279,34	677,47	8628	2565	–	8629	
	6.3 Тип 3										
9	84 1111-0101-0203	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=94 %	м3 подстилающего слоя	135,69	14326,57	1923,56	1943972	261008	1160110	605058	2752952
					3853,3	890,45	522854	120825	–	203922	
	Раздел 7 Прочие работы										
	7.1 Отмостка										
10	96 1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=94 %	м3 подстилающего слоя	11,64	16377,13	1923,56	190630	22390	121362	53808	263993
					4027,32	890,45	46878	10365	–	19555	
11	97 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР=94 %	м3 подстилающего слоя	11,64	6210,08	7,2	72285	84	19247	49778	131828
					4549,38	–	52955	–	–	9765	

12	98 1106-1501-0108	Бетон тяжелый на щебне класса В7,5. Приготовление НР=91 %	м3	11,64	21725,44	1228,78	252884	14303	203338	37998	314153
					3027,78	559,53	35243	6513	–	23271	
	7.4 Сцена										
13	105 1111-0101-3302	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство НР=94 %	м2 покрытия	22	6834,15	56,55	150351	1244	131191	17422	181195
					814,36	28,11	17916	618	–	13422	
14	106 1111-0101-1203	Лаги. Укладка по плитам перекрытий. Укладка прогонов НР=94 %	м2 пола	22	499,43	13,14	10987	289	1100	9160	21759
					436,31	6,65	9599	146	–	1612	
15	107 1111-0101-1201	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам НР=94 %	м2 пола	22	842,45	23,26	18534	512	4697	12733	33768
					605,69	10,04	13325	221	–	2501	

Итого	
в том числе	**7 975 694**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 557 469
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	675 380
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	313 342
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 398 321
- накладные расходы, тенге	1 753 732

		в т.ч. зарплата, тенге				157 836			
		- сметная прибыль (8 %), тенге				590 793			
		Всего				**7 975 694**			
		Локальная смета №2-1-9. Пожарная сигнализация							
		Раздел 1 Пожарная сигнализация							
1	2 248-302-0202	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-41М	шт.	35	2326	81410	81410	–	87923
					–	–	–	6513	
2	4 290-000-0048(пл)	Извещатель пожарный ручной модели ИПР-3 СУ	шт	3	1384	4152	4152	–	4484
					–	–	–	332	
3	6 290-000-1000(пл)	Кабель КПСЭнг(А)-FRLS 2х0,5	м	175	229	40075	40075	–	43281
					–	–	–	3206	
4	7 261-404-0590	Резисторы ГОСТ Р 51177-2017	шт.	5	48	240	240	–	259
					–	–	–	19	
5	10 241-207-0303	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	175	46	8050	8050	–	8694
					–	–	–	644	
6	12 248-303-0106	Прибор приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 12 П	шт.	1	27197	27197	27197	–	29373
					–	–	–	2176	

7	13 290-000-0001(пл)	Аккумулятор SVC AV7.5-12 7А/ч,12В	шт	1	6938	6938	6938	–	7493	
					–	–	–	555		
	Раздел 2 Оповещение о пожаре									
8	15 243-106-0301	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66	км	0,09	201696	18153	18153	–	19605	Казахстан
					–	–	–	1452		
9	17 248-304-0213	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП	шт.	11	1530	16830	16830	–	18176	
					–	–	–	1346		
10	20 241-207-0303	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	90	46	4140	4140	–	4471	
					–	–	–	331		
11	22 248-304-0107	Оповещатель световой модели ЛЮКС-12 "Выход"	шт.	3	927	2781	2781	–	3003	
					–	–	–	222		

12	24 247-202-0403	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41212-01, с контактной группой, размерами 75 мм х 75 мм х 20 мм	шт.	12	238 –	2856 –	2856 –	– 228	3084
	Итого								
	в том числе					**229 846**			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					212 822			
	- сметная прибыль (8 %), тенге					17 024			
	Всего					**229 846**			
	Локальная смета 2-1-10. Видеонаблюдение								
	Раздел 1 Оборудование								
1	2 580-000-3000(пл)(об)ТОО "ComplexServis"	16-канальный Penta Brid 1080p 1U HDCVI видеорегистратор XVR7216AN	шт	1	295197 –	295197 –	– 295197	– –	295197
2	4 580-000-3001(пл)(об)ТОО "ComplexServis"	2МП 1080p 1U HDCVI видеокамера 0,02Лк/F2.0 f=6мм HACHFW1200BP-S3	шт	11	43236 –	475596 –	– 475596	– –	475596

3	5	580-000-3004(пл)(об)ТОО "ComplexServis"	Жесткий диск (HDD) 6000Gb 64MB Blue WD40EZRZ, 5400, 6Gb/s (SATA-III)	шт	1	257924	257924	–	–	257924
						–	–	257924	–	
4	7	580-000-3005(пл)(об)ТОО "ComplexServis"	Бокс расределительный IP64 BOX-1	шт	11	1342	14762	–	–	14762
						–	–	14762	–	
5	8	580-000-3006(пл)(об)ТОО "ComplexServis"	Блок питания 12В, 18А, регулируемый ток заряда АКБ	шт	2	163998	327996	–	–	327996
						–	–	327996	–	
6	9	580-000-3007(пл)(об)ТОО "ComplexServis"	Аккумулятор 12В, 100Ач SV 235x173x406	шт	2	175627	351254	–	–	351254
						–	–	351254	–	
7	11	580-000-3008(пл)(об)ТОО "ComplexServis"	ИБП,UPS, SVC, RT-6KL-LCD,6000VA (4800W)	шт	1	1062412	1062412	–	–	1062412
						–	–	1062412	–	
8	13	580-000-3009(пл)(об)ТОО "ComplexServis"	Сетевой пульт управления, интрефейс связи: RJ45, RJ232, RJ485, USB2.0 DN-NKB1000	шт	1	253452	253452	–	–	253452
						–	–	253452	–	

9	14	290-000-0002(пл)	Коннектор RJ-45 Ship S901A, Cat.5e	шт	11	22	242	242	–	261
						–	–	–	19	
10	16	580-000-0000(пл)(об)	Шкаф серверный 601.6833.24.100.124 серия 600x800x1600 IP20. 33U	шт	1	243964	243964	–	–	243964
						–	–	243964	–	
11	17	290-000-0003(пл)	Удлиннитель видеосигнала, напряжения питания по коаксиальному кабелю CA 101VP	шт	2	24589	49178	49178	–	53112
						–	–	–	3934	
12	19	290-000-0004(пл)	Устройство защиты AVT-Nano Protect	шт	10	9521	95210	95210	–	102827
						–	–	–	7617	
		Раздел 2 Материалы								
13	21	290-000-6000(пл)ТОО "ComplexServis"	Кабель для передачи сигналов и подключения питания КВК-П-3x2x0,5	м	314	328	102992	102992	–	111231
						–	–	–	8239	
14	23	241-207-0303	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	314	46	14444	14444	–	15600
						–	–	–	1156	

15	24	290-000-0005(пл)	Монтажная коробка PFA135	шт	11	4709		51799		51799	–	55943
						–		–		–	4144	

Итого

в том числе	**3 621 531**
- материалы, изделия и конструкции, тенге	313 865
- оборудование, тенге	3 282 557
- сметная прибыль (8 %), тенге	25 109

Всего **3 621 531**

Локальная смета №4-1-1. Наружные сети электроснабжения 10кВ

Раздел 1 Электрооборудование

1	1	1133-0208-0103	Разъединители. Установка с помощью механизмов НР=80 %	комплект	1	17490,28	4655,33	17490	4655	124	11827	31662
						12710,46	2074,11	12710	2074	–	2345	
2	2	515-201-0502(об)	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/200 (трехполюсный)	шт.	1	101904		101904		–	–	101904 Казахстан
						–		–		101904	–	
3	3	1308-0205-1202	Предохранитель столбовой. Монтаж на опоре железобетонной НР=72 %	шт.	3	5500,72	3259,98	16502	9780	350	7097	25487
						2124,12	1161,61	6372	3485	–	1888	

4	4 290-000-0000(пл)	Ограничитель перенапряжения 10кВ ОПН-10	шт	3	7741 / –		23223 / –		23223 / –	– / 1858	25081	
	Раздел 2 Кабели и кабельные изделия											
5	5 1133-0105-0101	Провода напряжением 35 кВ (3 провода) сечением до 70 мм2. Подвеска. Длина анкерного пролета до 1 км НР=80 %	км линии	0,01	269860,82 / 131664,4	138196,42 / 35435,22	2699 / 1317	1382 / 354	– / –	1337 / 323	4359	
6	6 243-604-0106	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2	км	0,00644	246872 / –		1590 / –		1590 / –	– / 127	1717	Казахстан
7	7 1308-0201-0204	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР=72 %	м кабеля	173	713,43 / 291,42	357,44 / 132,07	123423 / 50416	61837 / 22848	11171 / –	52750 / 14094	190267	

8	8 243-101-0306	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х70(ок)-10	км	0,173	3566016 / –		616921 / –		616921 / –	– / 49354	666275	
9	9 1308-0201-2505	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	2	31252,05 / 8095	23112,1 / 8206,23	62504 / 16190	46224 / 16412	90 / –	23473 / 6878	92855	
10	10 243-903-0902	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10кВТп-3-70/120-СЛ-нб	шт.	1	12570 / –		12570 / –		12570 / –	– / 1006	13576	Казахстан

11	11 243-903-1502	Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-4-70/120-СЛ-нб	шт.	1	13830 / –		13830 / –		13830 / –	– / 1106	14936 Казахстан
12	12 1101-0101-0411	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 НР=72 %	м3 грунта	43,65	385,64 / 10,16	375,48 / 76,47	16833 / 443	16390 / 3338	– / –	2722 / 1564	21119
13	13 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	29,46	37,66 / –	37,66 / 15,6	1109 / –	1109 / 460	– / –	331 / 115	1555

14	14 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	29,46	186,08	83,59	5482	2463	–	3075	9242
15	15 1101-0104-0102				102,49	42,5	3019	1252	–	685	
		Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Перемещение лишнего грунта в зону вертикальной планировки НР=72 % т.ч. п.3.70: ктрм1=0,85; кэкс1=0,85;	м3 грунта	14,19	45,67	45,67	648	648	–	193	908
16	16 1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР=72 %	м кабеля	168	–	18,91	–	268	–	67	
17	17 1308-0201-0302				550,53	453,39	92489	76170	–	35478	138204
		Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 1308-0201-0301 НР=72 %	м кабеля	3	97,14	196,16	16320	32955	–	10237	
					162,31	129,93	487	390	–	192	733
					32,38	56,21	97	169	–	54	

18	18 1308-0201-0302	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 1308-0201-0301 НР=72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м кабеля	46	324,62	259,86	14933	11954	–	5868	22465	
					64,76	112,42	2979	5171	–	1664		
19	19 211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	14,73	6546		96423		96423	–	104137	Казахстан
					–		–		–	7714		
20	20 1308-0201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель НР=72 %	м кабеля	168	482,39	385,25	81042	64722	–	31912	121990	
					97,14	166,68	16320	28002	–	9036		
21	21 1308-0201-0402	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель НР=72 %	м кабеля	3	279,36	230,79	838	692	–	321	1252	
					48,57	99,84	146	300	–	93		

22	22 1308-0201-0402	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель НР=72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м кабеля	46	558,71	461,57	25701	21232	–	9831	38375	
					97,14	199,7	4468	9186	–	2843		
23	23 213-101-0501	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	1,09	98214,78		107054		107054	–	115618	Казахстан
					–		–		–	8564		
	Раздел 3 Материалы											
	3.1 Анкерная опора А10-1											
24	24 1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР=80 %	опора	1	18376,27	9279,2	18376	9279	677	10214	30877	
					8419,84	4346,8	8420	4347	–	2287		
25	25 225-204-0307	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105	шт.	2	61961,43		123923		123923	–	133837	Казахстан
					–		–		–	9914		

26	26 1133-0203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка НР=80 %	шт.	2	2872,73 / 1354,08	1518,65 / 658,95	5745 / 2708	3037 / 1318	– / –	3221 / 717	9683	
27	27 225-204-1001	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	2	5227,7 / –		10455 / –		10455 / –	– / 836	11291	Казахстан
28	28 252-207-0531	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	26085 / –		26085 / –		26085 / –	– / 2087	28172	Казахстан
29	29 252-207-3941	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	2469 / –		4938 / –		4938 / –	– / 395	5333	Казахстан
30	30 252-207-3942	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1081 / –		1081 / –		1081 / –	– / 86	1167	Казахстан
31	31 252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	1512 / –		1512 / –		1512 / –	– / 121	1633	Казахстан

32	32 252-207-2002	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	966 / –	966 / –	966 / –	– / 77	1043	Казахстан
33	33 252-207-3925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	8823 / –	8823 / –	8823 / –	– / 706	9529	Казахстан
34	34 252-207-0268	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	2	7109 / –	14218 / –	14218 / –	– / 1137	15355	Казахстан
35	35 252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1081 / –	2162 / –	2162 / –	– / 173	2335	Казахстан
36	36 252-102-0102	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10 (без колпачка)	шт.	1	2392 / –	2392 / –	2392 / –	– / 191	2583	
37	37 252-108-0702	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	1	49	49	49	–	53	

38	38 252-204-0802	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	2	397	–	794	–	794	–	4	858
39	39 252-204-0805	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2	шт.	3	335	–	1005	–	1005	–	64	1085
40	40 252-106-0106	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПС70Е 212W	шт.	6	3565	–	21390	–	21390	–	80	23101
41	41 252-201-0203	Ушко типа У1-7-16 однолапчатое	шт.	3	1253	–	3759	–	3759	–	1711	4060
42	42 252-203-0101	Зажим натяжной клиновый коушный типа НКК-1-1Б	шт.	3	1709	–	5127	–	5127	–	301	5537
	3.2 Установка разъединителя и кабельной муфты на концевой опоре											
43	43 252-207-3920	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	13209	–	13209	–	13209	–	410	14266 Казахстан
44	44 252-207-3921	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	2268	–	2268	–	2268	–	1057	2449 Казахстан

45	45 252-207-3922	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	11430	22860	22860	181	24689	Казахстан
46	46 252-207-3923	Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1732	3464	3464	277	3741	Казахстан
47	47 252-207-3916	Кронштейн Р 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	1952	5856	5856	468	6324	Казахстан
48	48 252-207-3911	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	2804	2804	2804	224	3028	Казахстан
49	49 214-201-0103	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм	т	0,017	499479	8491	8491	679	9170	Казахстан
50	50 252-207-3912	Скоба КМ 3, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	756	2268	2268		2449	Казахстан

51	51	252-207-0207	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	5	967 / –	4835 / –	4835 / –	– / 181	5222	Казахстан
52	52	252-207-0208	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	4	1081 / –	4324 / –	4324 / –	– / 346	4670	Казахстан
53	53	252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	1081 / –	6486 / –	6486 / –	– / 519	7005	Казахстан
54	54	214-206-0201	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм	т	0,0009	404736 / –	364 / –	364 / –	– / 29	393	Казахстан
55	55	252-102-0102	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10 (без колпачка)	шт.	2	2392	4784	4784	–	5167	

56	56 252-108-0702	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	2	49 / –	98 / –	98 / –	– / 383	106	
57	57 252-204-0804	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1	шт.	3	200 / –	600 / –	600 / –	– / 8	648	
58	58 252-206-0302	Зажим аппаратный прессуемый с одним отверстием в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А1А 16Г-1	шт.	3	574 / –	1722 / –	1722 / –	– / 48	1860	
59	59 243-902-1004	Наконечник медный луженый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки JG-25	100 шт.	0,02	11696 / –	234 / –	234 / –	– / 138	253	
60	60 243-602-0101	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 1,5 мм2	км	0,001	72002	72	72	– / 19	78	Казахстан

61	61 217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0011	647579	–	712	–	712	–	6	769 Казахстан
62	62 261-107-0985	Шайбы пружинные ГОСТ 6402-70	т	0,00003	736442	–	22	–	22	–	57	24 Казахстан
63	63 252-206-0502	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 16Г-1	шт.	6	574	–	3444	–	3444	–	276	3720
	3.3 Устройство ответвления на концевой опоре											
64	64 1133-0206-0103	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство с помощью механизмов. Количество проводов в ответвлении 4 НР=80 %	ответвление	1	5745	1028,06	5745	1028	804	3506	9991	
					3913,44	469,51	3913	470	–	740		

65	65 252-207-0527	Траверс типа ТМ-2, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	11455 / –	11455 / –	11455 / –	– / 916	12371	Казахстан
66	66 252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	1512 / –	1512 / –	1512 / –	– / 121	1633	Казахстан
67	67 252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1,2	1081 / –	1297 / –	1297 / –	– / 104	1401	Казахстан
68	68 252-102-0102	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10 (без колпачка)	шт.	2	2392 / –	4784 / –	4784 / –	– / 383	5167	
69	69 252-108-0702	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	2	49 / –	98 / –	98 / –	– / 8	106	

70	70 252-204-0804	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1	шт.	6	200		1200		1200	–	1296	
					–		–		–	96		
	3.4 Заземление опоры											
71	71 1133-0209-0101	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления НР=80 %	м шин заземления	20,3	307,01	65,08	6232	1321	51	4151	11214	
					239,4	16,19	4860	329	–	831		
72	72 214-206-0201	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм	т	0,0125	404736		5059		5059	–	5464	Казахстан
					–		–		–	405		

Итого	
в том числе	**2 175 923**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	150 698
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	334 313
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	132 738
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 227 879
- оборудование, тенге	101 904
- накладные расходы, тенге	207 499
в т.ч. зарплата, тенге	18 674
- сметная прибыль (8 %), тенге	153 630
Всего	**2 175 923**

Локальная смета №4-3-1. Наружное освещение

Раздел 1 Наружное освещение

1.1 Электрооборудование

1	2	247-103-0210	Светильник уличный светодиодный LED типа Омега LED-40-ШБ(ШО)/У50(У60), мощность 40 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	6	86744		520464		520464	–	562101
						–		–		–	41637	

1.2 Кабели и кабельные изделия

2	3	1308-0206-2203	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР=72 %	м	66	135,77	3,64	8961	240	1481	5288	15389
						109,69	1,57	7240	104	–	1140	
3	4	1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР=72 %	м кабеля	178	412,82	170,16	73482	30288	11493	30380	112171
						178,09	58,96	31700	10495	–	8309	
4	5	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР=72 %	м кабеля	178	550,53	453,39	97994	80703	–	37589	146430

5	6 211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	10,68	97,14 6546	196,16	17291 69911	34916	– 69911	10847 –	75504	Казахстан
6	7 243-113-1003	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х6 (ок)-0,66	км	0,196	– 479214		– 93926		– 93926	5593 –	101440	Казахстан
7	8 243-110-0501	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,066	– 73647		– 4861		– 4861	7514 –	5250	Казахстан
8	9 1101-0101-0431	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 НР=72 %	м3 грунта	32,04	– 390,49	390,49	– 12511	12511	– –	389 1835	15494	
					–	79,53	–	2548	–	1148		

9	10 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	21,36	37,66	37,66	804	804	–	240	1128
					–	15,6	–	333	–	84	
10	11 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	21,36	186,08	83,59	3975	1785	–	2230	6701
					102,49	42,5	2189	908	–	496	
11	12 1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Перемещение лишнего грунта в зону вертикальной планировки НР=72 % т.ч. п.3.70: ктрм1=0,85; кэкс1=0,85;	м3 грунта	10,68	45,67	45,67	488	488	–	145	684
					–	18,91	–	202	–	51	

12	13 1310-0904-0101	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка сигнальной ленты НР=61 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0,3;	км кабеля	0,178	32790,25 / 10791,9	21998,35 / 5305,49	5837 / 1921	3916 / 944	– / –	1748 / 607	8192
13	14 249-101-0501	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	178	38 / –		6764 / –		6764 / –	– / 541	7305
14	15 261-404-0530	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,18	4263 / –		767 / –		767 / –	– / 61	828
	1.3 Материалы										
15	16 1133-0303-0111	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м НР=80 % К=6,000;	опора	6	11007,76 / 3658,94	7348,82 / 3290,03	66047 / 21954	44093 / 19740	– / –	33355 / 7952	107354

16	17 222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т К=6,000;	т	0,59664	863036 / –		514922 / –		514922 / –	– / 41194	556116	Казахстан
17	18 1308-0201-1401	Плита асбестоцементная. Монтаж между проложенными кабелями на кабельных конструкциях НР=72 % К=6,000;	м2	0,0648	815,57 / 404,75	228,06 / 98,67	53 / 26	15 / 6	12 / –	23 / 6	82	
18	19 217-505-0104	Лист хризотилцементный непрессованный ГОСТ 18124-2012 толщиной 8 мм К=6,000;	м2	0,0648	1281 / –		83 / –		83 / –	– / 7	90	Казахстан
19	20 1310-0902-1213	Крышка декоративная и другие мелкие изделия. Монтаж без присоединения проводов НР=61 % К=6,000;	шт.	6	91,07 / 89,28	– / –	546 / 536	– / –	11 / –	327 / 70	943	

20	21	295-000-1000(пл)	DIN-рейка 35x7,5 L=120 К=6,000;	шт	6	501		3006		3006	–	3246
						–		–		–	240	
21	22	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм К=6,000;	т	0,00096	498851		479		479	–	517 Казахстан
						–		–		–	38	
22	23	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91 % К=6,000;	м3	1,5	4414,4	1150,71	6622	1726	2599	2490	9841
						1530,9	293,52	2296	440	–	729	
23	24	1106-1501-0108	Бетон тяжелый на щебне класса В7,5. Приготовление НР=91 % К=7,000;	м3	1,785	21725,44	1228,78	38780	2193	31182	5828	48177
						3027,78	559,53	5405	999	–	3569	
24	25	1308-0103-2901	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования НР=72 % К=6,000;	шт.	6	2008,34	363,44	12050	2181	155	7673	21301
						1619	157,24	9714	943	–	1578	

25	26 247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С" К=6,000;	шт.	6	527		3162		3162	–	3415
					–		–		–	253	
26	27 1113-0301-0402	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-068 за один раз НР=69 % К=6,000;	м2	74,20212	241,4	3,02	17912	224	14613	2147	21664
					41,44	0,48	3075	36	–	1605	
27	28 1113-0301-1411	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785 НР=69 % К=6,000; ктрр1=3; ктрм1=3; кэкс1=3; кмат1=3;	м2	74,20212	746,92	6,75	55423	501	50384	3206	63319
					61,16	1,46	4538	108	–	4690	

Итого	
в том числе	**1 332 581**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	107 885
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	181 668
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	72 722
- материалы, изделия и конструкции, тенге	768 174
- накладные расходы, тенге	134 504
в т.ч. зарплата, тенге	12 105
- сметная прибыль (8 %), тенге	140 348
Всего	**1 332 581**

Всего	
оборудование, тенге	**36 289 343**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	544 340
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**725 787**
Итого в текущих ценах с 18.08.21 г.	**37 559 470**
Итого в текущих ценах с 18.08.21 г. С учетом скидки К=0,95	**35 681 496,82**
НДС (12 %)	4 281 779,62
Итого	**39 963 276,44**

Заказчик:
ТОО "KAZPROFSTROY HOLDING"
ВКО,Тарбагатайский район, с. Акжар,ул.Жамбула б/н
БИН 050440010486
ИИК KZ918560000000428647
БИК KCJBKZKX
АО "Банк ЦентрКредит"
Директор

Р. Б. Кабдешев

Подрядчик
ТОО "ТурСельСтрой"
ВКО, ул. Карбышева, 22, кв.196
БИН 080940013266
ИИК KZ098562203115316032
БИК KCJBKZKX
АО «Банк Центр Кредит»
Директор

К.С Уйсенов

Заказчик: ТОО "KAZPROFSTROY HOLDING"

Подрядчик: ТОО "ТурСельСтрой"

Ф-3

Наименование строительства: Строительство клуба в селе Топкаин Катон-Карагайского района ВКО

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат №4
за ноябрь месяц 2022 года

	Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
			22/02-1	01.02.2022 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за ноябрь 2022 года без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 года	из них		стоимость прочих затрат,не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство клуба в селе Топкаин	116 049 633,10	14 698 610,53							1 763 833,26	16 462 443,79
Всего к оплате										**16 462 443,79**

Заказчик:
ТОО "KAZPROFSTROY HOLDING"
ВКО,Тарбагатайский район, с. Акжар,ул.Жамбула б/н
БИН 050440010486

ИИК KZ918560000000428647
БИК KCJBKZKX
АО "Банк ЦентрКредит"
Директор

Р.Б. Кабдешев

Подрядчик
ТОО "ТурСельСтрой"
ВКО, ул. Карбышева, 22, кв.196

БИН 080940013266
ИИК KZ098562203115316032
БИК KCJBKZKX
АО «Банк Центр Кредит»
Директор

К.С Уйсенов

"SANA-2015". Версия 21.3.2Д от 20.08.21 г.

Цены Восточно-Казахстанская обл.

региона

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма

Заказчик: ТОО "KAZPROFSTROY HOLDING"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ТурСельСтрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство клуба в селе Топкаин Катон-Карагайского района ВКО

(наименование, адрес)

Объект : Клуб

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 22/02-1 от 01.02.2022 г.

Акт приемки выполненных работ №4

за ноябрь 2022 г.

Основание:

Составлен в текущих ценах с 18.08.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Локальная смета №7-1-2. Благоустройство

Раздел 1 Тип 1

1	4 1127-0602-0301										
		Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=108 %	м2 покрытия	1386	2324,64	212,14	3221951	294026	2890157	83766	3570174
					27,25	28,71	37769	39792	–	264457	
	Раздел 2 Тип 2										
2	18 251-104-0102										
		Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из полиуретана	м2	7,32924	25887		189732		189732	–	204910,63
					–		–		–	15179	

Итого	**3 775 085**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	37 769
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	294 026
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	39 792
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 104 501
- накладные расходы, тенге	83 766
в т.ч. зарплата, тенге	7 539
- сметная прибыль (8 %), тенге	281 605
Всего	**3 775 085**

Включаемые работы

Локальная смета № 2-1-3. Архитектурная часть здания

Раздел 1 Наружная отделка

1 1115-0109-0502	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов НР=80 %	м2 поверхности облицовки	90	3012,51	9,26	271126	833	127132	114670	416660
				1590,67	1,97	143160	177	–	30864	
2 290-000-0000 (пл)	Металлосайдинг К=1,100;	м2	99	3206		317394		317394	–	342786
				–		–		–	25392	
3 1115-0109-0502	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов (обшивка фронтона) НР=80 %	м2 поверхности облицовки	80	3012,51	9,26	241001	741	113006	101930	370365
				1590,67	1,97	127254	158	–	27434	
4 290-000-0000 (пл)	Металлосайдинг К=1,100;	м2	88	3206		282128		282128	–	304698
				–		–		–	22570	

Итого по разделу 1	**1 434 509**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	270 414
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 574
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	335
- материалы, изделия и конструкции, тенге	839 660

	- накладные расходы, тенге					216 600				
	в т.ч. зарплата, тенге					19 494				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					106 260				
	Раздел 2 Проемы наружные. Витражи									
5 1110-0501-0501	**Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ НР=90 %**									
		м2	**35,5308**	2846,86	2,63	101151	93	56159	40409	152885
				1263,67	–	44899	–	–	11325	
6 261-104-0112	**Конструкции витражей из герметичных стеклопакетов в алюминиевой или пластиковой обвязке**	**м2**	**35,5308**	80345		2854722		2854722	–	3083100
				–		–		–	228378	
	Итого по разделу 2					**3 235 985**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					44 899				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					93				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 910 881				
	- накладные расходы, тенге					40 409				
	в т.ч. зарплата, тенге					3 637				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					239 703				

Раздел 3 Сцена

7	1111-0101-3408	Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом НР=94 %	м2 покрытия	30	4308,12	73,07	129244	2192	116094	11201	151681
					365,25	31,92	10958	958	–	11236	
		Итого по разделу 3					**151 681**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					10 958				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 192				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					958				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					116 094				
		- накладные расходы, тенге					11 201				
		в т.ч. зарплата, тенге					1 008				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					11 236				

Раздел 4 Внутренняя отделка стен. тип 8

8	1110-0405-0102	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка сэндвич панелями НР=90 %	м откоса	45,6	720,19	5,97	32841	272	12009	18613	55570
					450,86	2,67	20559	122	–	4116	
9	1110-0111-0401	Наличники. Установка и крепление (пластиковые) НР=90 %	м коробок	45,6	101,3	1,32	4619	60	127	4016	9326
					97,2	0,65	4432	30	–	691	

10	290-000-0001 (пл)	Панель отделочная ПВХ	м2	45,6	4221		192478		192478	–	207876
					–		–		–	15398	
11	223-503-0102	Наличник пластиковый	м	45,6	419		19106		19106	–	20634
					–		–		–	1528	

Итого по разделу 4 **293 406**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 24 991
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 332
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 152
- материалы, изделия и конструкции, тенге 223 720
- накладные расходы, тенге 22 629
  в т.ч. зарплата, тенге 2 037
- сметная прибыль (8 %), тенге 21 733

Раздел 5 Входная группа.

12	1115-0108-2101	**Потолки подвесные ячеистые. Устройство со сборкой панелей. НР=80 %**	м2	24	11250,44	13,41	270011	322	123720	116852	417812
					6082,05	3,99	145969	96	–	30949	

Итого по разделу 5 **417 812**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 145 969
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 322
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 96
- материалы, изделия и конструкции, тенге 123 720
- накладные расходы, тенге 116 852
  в т.ч. зарплата, тенге 10 517
- сметная прибыль (8 %), тенге 30 949

	Всего					5 533 393				

Включаемые работы

	Локальная смета № 7-1-1. Вертикальная планировка									
1 1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (устройство насыпи) НР=72 %	м3 грунта	1100	53,73	53,73	59103	59103	–	17622	82863
				–	22,25	–	24475	–	6138	
2 1101-0104-0110	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (устройство насыпи) НР=72 % К=4,000;	м3 грунта	4400	45,97	45,97	202268	202268	–	60319	283594
				–	19,04	–	83776	–	21007	

3	1101-0102-0332	Грунты 2 группы . Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 вывоз лишнего грунта НР=72 %									
			м3 грунта	162,22	305,28	293,12	49523	47550	97	9130	63345
					11,56	66,61	1875	10805	–	4692	
4	412-102-0205	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км К=5,000;	т·км	7096,9	47		333554		–	–	360238
					–		–		–	26684	
5	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР=72 %	м3 грунта	162,22	23,1	19,14	3747	3105	32	1430	5591
					3,76	8,48	610	1376	–	414	
6	1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР=72 %	м3 уплотненного грунта	935	82,31	82,31	76960	76960	–	24040	109080

				–	35,71	–	33389	–	8080	
7 1101-0201-0107	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР=72 % К=5,000;	м3 уплотненного грунта	4675	7,74	7,74	36185	36185	–	8920	48713
				–	2,65	–	12389	–	3608	
8 1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР=72 %	м3 уплотненного грунта	935	96,34	82,66	90078	77287	1964	21091	120063
				11,58	19,75	10827	18466	–	8894	

Итого по смете	**1 073 487**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	13 312
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	502 458
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	184 676
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 093
- перевозка грузов, тенге	333 554
- накладные расходы, тенге	142 552
в т.ч. зарплата, тенге	12 830
- сметная прибыль (8 %), тенге	79 517

Включаемые работы

Локальная смета № 7-1-3. Благоустройство

1 1127-0602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР=108 % К=8,000;	м2 покрытия	11088	281,32	0,02	3119276	222	3092443	28740	3399857
				2,4	–	26611	–	–	251841	

Итого	**3 399 857**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	26 611
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	222
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 092 443
- накладные расходы, тенге	28 740
в т.ч. зарплата, тенге	2 587
- сметная прибыль (8 %), тенге	251 841
Всего	**3 399 857**

Включаемые работы

Локальная смета № 7-1-5. Ограждение

1 8601-0602-0601	Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 2,03 м НР=0	секция	9	40064	8398	360576	75582	236007	57204	451202

	5443	3164	48987	28476	–	33422

Итого по смете	**451 202**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	48 987
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	75 582
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	28 476
- материалы, изделия и конструкции, тенге	236 007
- накладные расходы, тенге	57 204
в т.ч. зарплата, тенге	5 148
- сметная прибыль (8 %), тенге	33 422
Всего	**451 202**

Всего	**14 233 023**
оборудование, тенге	0
Временные здания и сооружения (1,5 %)	213 495
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**288 930**
Итого в текущих ценах с 18.08.21 г.	14 735 449
Итого в текущих ценах с 18.08.21 г. (Иинф=1,05)	**15 472 222**
Итого в текущих ценах с 18.08.21 г. С учетом скидки К=0,95	**14 698 610,53**
НДС (12 %)	1 763 833,26
Итого	**16 462 443,79**

Заказчик:
ТОО "KAZPROFSTROY HOLDING"
ВКО,Тарбагатайский район, с. Акжар,ул.Жамбула б/н
БИН 050440010486
ИИК KZ918560000000428647
БИК KCJBKZKX
АО "Банк ЦентрКредит"
Директор

Р.Б.Кабдешев

Подрядчик
ТОО "ТурСельСтрой"
ВКО, ул. Карбышева, 22, кв.196
БИН 080940013266
ИИК KZ098562203115316032
БИК KCJBKZKX
АО «Банк Центр Кредит»
Директор

К.С.Уйсенов