ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел строительства города Каражал"

ФОРМА № 3

ПОРЯДЧИК:ТОО « Евростандарт-Аква»

номер документа	4
дата составления	15.05.2023

Договор подряда (контракт) № 74 от 07.07.2022 г., Дополнительное соглашение №1 от 23.09.2022г., №2 от 11.10.2022г., №3 от 12.01.2023г.

А К Т № 4

выполненных работ по объекту:

"Строительство въездной арки в городе Каражал Карагандинской области."

№п/п	Содержание	Сумма без НДС	НДС 12%	Общая сумма
1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора-110 889 295,83, в том числе:	99 008 299,85	11 880 995,98	110 889 295,83
	2022 году - 59 206 407,32 тг.			
	2023 году - 51 682 888,51тг.			
2	Выплаченный аванс в 2022 году	15 858 859,11	1 903 063,09	17 761 922,20
3	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	44 383 246,04	5 325 989,53	49 709 235,57
4	Сумма ранее оплаченных работ Заказчиком Подрядчику	37 004 004,57	4 440 480,55	41 444 485,12
5	Виды выполняемых работ	Строительство въездной арки		
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ	87 566 323,84	10 507 958,86	98 074 282,70
7	Сумма выполненных работ за 2023 года, согласно акта приемки выполненных работ № 4 от 15.05.2023 г.	30 599 031,74	3 671 883,81	34 270 915,55
8	Удержание аванса 30%	0,00	0,00	0,00
9	Удержание резерва 5 %	1 529 951,59	183 594,19	1 713 545,78
10	Сумма требуемая к перечислению исполнителю по акту №4 от 15.05.2023 г. для оплаты выполненных работ	29 069 080,15	3 488 289,62	32 557 369,77
11	Сумма , согласно ранее представленного акта приемки выполненных работ № 3 от 27.12.2022 г.	1 461 285,23	175 354,23	1 636 639,46
12	Удержание резерва 5 % от суммы ранее представленного акта №3 от 27.12.2022	205 221,42	24 626,57	229 847,99
13	Сумма требуемая к перечислению исполнителю по акту №3 от 27.12.2022 г. для оплаты выполненных работ	1 256 063,81	150 727,66	1 406 791,47
14	Сумма требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	30 325 143,96	3 639 017,28	33 964 161,24

Заказчик:

Государственное учреждение "
Отдел строительства города Каражал"
Адрес: область Ұлытау, г.Каражал, Сайдалы Сары Тока, 1
БИН 220740015167
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ34070103KSN7205010
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Руководитель
Милиус С.Ю. _____
(Ф.И.О. и подпись)

М.П.

" 15 **"** 05 **2023г.**

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Евростандарт-Аква"
г.Нур-Султан,Жамбыл,15А,1
БИН/ИИН 040140006534
БИК TSESKZKA
ИИК KZ84998BTB0000294812
АО «First Heartland Jysan Bank»
Тел.:62-54-35

Директор
Нуралин Р.К. _____
(Ф.И.О. и подпись)

М.П.

" 15 **"** 05 **2023г.**

2Т

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел строительства города Каражал"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Евростандарт-Аква"

Приказ и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420

Наименование стройки и адрес: **Строительство въездной арки в городе Каражал Карагандинской области. Корректировка**

Договор №74 от 07.07.2022г., Дополнительное соглашение №1 от 23.09.2022г., №2 от 11.10.2022г., №3 от 12.01.2023г.

СПРАВКА о стоимости выполненных работ и затрат №4
за май месяц 2023 года

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов	код	наименование	код
		74	07.07.2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из графы 1					налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС, тенге
				из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Въездная арка в город Каражал	98 074 282,70	30 599 031,74							3 671 883,81	34 270 915,55
Всего к оплате										**34 270 915,55**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Евростандарт-Аква"
БИН/ИИН 040140006534, г.Астана, ул.Жамбыл 15А, НП 1

Директор **Нуралин Р.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства города Каражал"
БИН 220740015167, г.Каражал, Сайдалы Сары тока 1

Руководитель **Милиус.С.Ю.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора:
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

Эксперт **Арзикулов Н.М.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Реестр актов выполненных работ за май 2023г.

по объекту "Строительство въездной арки в городе Каражал Карагандинской области. Корректировка"

№ п/п	Наименование Акта	Сумма всего с НДС
1	Акт №10. Благоустройство территории	22 629 049,50
2	Акт №11. Благоустройство территории (включаемые работы)	10 999 185,44
3	Акт №12. Наружное освещение (включаемые работы)	642 680,61
	ИТОГО ПО ОБЪЕКТАМ	**34 270 915,55**

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
2В

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Каражал", г.Каражал, ул.Сары-Тока 1
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "Евростандарт-Аква", г.Астана, ул. Жамбыла 15а, НП1
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Строительство въездной арки в городе Каражал Карагандинской области. Корректировка
(наименование, адрес)

Объект : Въездная арка в город Каражал
(наименование)

Договор подряда (контракт): №74 от 07.07.2022г., Дополнительное соглашение №1 от 23.09.2022г., №2 от 11.10.2022г., №3 от 12.01.2023г.

ЛС №7-1-2

Акт приемки выполненных работ №10

за май 2023г.

Составлена в текущих ценах с 01.01.22 г.

№ п/п	№ п/смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1 Тротуары, дорожки и площадки									
			1.1 Проезд (асфальтобетон), тип I									
1	1	1127-0401-0101	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР=108 % К=0,150;**	**м3 материала основания в плотном теле**	**84**	11163,09	1450,29	937700	121824	797803	51111	1067916
						215,15	348,24	18073	29252	–	79105	

2	2 1127-0403-0201	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР=108 %**	**м2 основания**	**560**	2358,3	293,09	1320648	164130	1127890	85144	1518255
					51,12	89,66	28627	50210	–	112463	
3	3 1127-0403-0204	**Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201 - до 18 см НР=108 % ктрр1=3; ктрм1=3; кэкс1=3; кмат1=3;**	**м2 основания**	**560**	414,34	41,29	232030	23122	208908	8050	259286
					–	13,31	–	7454	–	19206	
4	7 1127-0201-1002	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР=108 %**	**м бортового камня**	**150**	3492,54	45,06	523881	6759	343572	190412	771436
					1157	18,38	173550	2757	–	57143	
5	8 255-101-0101	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91 К=0,043;**	**м3**	**6,45**	65981		425577		425577	–	459623
					–		–		–	34046	

1.2 Тротуар (брусчатка), тип II

6	9 1127-0401-0101	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР=108 % К=0,150;**	**м3 материала основания в плотном теле**	**143,4**	11163,09	1450,29	1600787	207972	1361963	87254	1823084
					215,15	348,24	30853	49938	–	135043	
7	10 1127-0403-0201	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР=108 %**	**м2 основания**	**956**	2358,3	293,09	2254535	280194	1925470	145353	2591879
					51,12	89,66	48871	85715	–	191991	
8	11 1111-0101-2501	**Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком НР=94 %**	**м2 покрытия**	**500**	1845,05	174,32	922525	87160	18900	792871	1852628
					1632,93	54,03	816465	27015	–	137232	
9	12 1127-0401-0101	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР=108 % К=0,050;**	**м3 материала основания в плотном теле**	**25**	11163,09	1450,29	279077	36257	237441	15212	317832
					215,15	348,24	5379	8706	–	23543	
10	13 255-102-0605	**Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017**	**м2**	**500**	3316		1658000		1658000	–	1790640
					–		–		–	132640	

11	14 1127-0201-1002	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР=108 %**	**м бортового камня**	**507**	3492,54	45,06	1770718	22845	1161273	643591	2607454
					1157	18,38	586599	9319	–	193145	
12	15 255-101-0101	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91 К=0,016;**	**м3**	**8,112**	65981		535238		535238	–	578057
					–		–		–	42819	
		Итого по разделу 1					**15 638 090**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 708 417				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					950 263				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					270 366				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					9 802 035				
		- накладные расходы, тенге					2 018 998				
		в т.ч. зарплата, тенге					181 710				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					1 158 376				
		Раздел 2 Малые архитектурные формы									
13	16 8601-0303-0204	**Урна "Сатурн" НР=91 %**	**шт.**	**8**	41062	34	328496	272	327120	1070	355931
					138	9	1104	72	–	26365	
14	17 8601-0302-0304	**Скамья-пешка НР=91 %**	**шт.**	**4**	36193	130	144772	520	135388	8190	165199
					2216	34	8864	136	–	12237	
15	18 8601-0307-0103	**Навес над мусорными баками на 2 шт. НР=91 %**	**шт.**	**2**	355888	9435	711776	18870	649580	45313	817656
					21663	3234	43326	6468	–	60567	
16	19 297-000-0001 (пл)	**Мусорные баки (в т.ч. доставка до объекта)**	**шт**	**4**	84821		339284		339284	–	366427
					–		–		–	27143	
17	21 297-000-0003 (пл)	**Композиция Орел (в т.ч. доставка до объекта)**	**шт**	**1**	3000000		3000000		3000000	–	3240000

	–	–	–	240000

Итого по разделу 2	**4 945 213**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 708 417
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	950 263
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	270 366
- материалы, изделия и конструкции, тенге	9 802 035
- накладные расходы, тенге	2 018 998
в т.ч. зарплата, тенге	181 710
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 158 376
Итого по акту	**20 583 303**

Временные здания и сооружения, 1,3%			**267 582,94**
Итого			**20 850 885,94**
Непредвиденные работы и затраты, 2%			**417 017,72**
Итого			**21 267 903,66**
Согласно по договору с понижающим коэф. К=0,95			**20 204 508,48**
НДС 12%			**2 424 541,02**
Итого по акту с НДС			**22 629 049,50**

Сдал (Подрядчик)

ТОО"Евростандарт-Аква"
БИН/ИИН 040140006534, г.Астана, ул.Жамбыл 15А, 1

Директор **Нуралин Р.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора

ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

Эксперт **Арзикулов Н.М.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства города Каражал"
БИН 220740015167, г.Каражал, Сайдалы Сары тока 1

Руководитель **Милиус С.Ю.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства:

ТОО "КазахЭнергоПром"

Директор **Рамазанов А.Ж.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Каражал", г.Каражал, ул.Сары-Тока 1

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "Евростандарт-Аква", г.Астана, ул. Жамбыла 15а,НП1

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Строительство въездной арки в городе Каражал Карагандинской области. Корректировка

(наименование, адрес)

Объект : Въездная арка в город Каражал

(наименование)

Договор подряда (контракт): №74 от 07.07.2022г., Дополнительное соглашение №1 от 23.09.2022г., №2 от 11.10.2022г., №3 от 12.01.2023г.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
2В

ЛС №7-1-2 включаемые работы

Акт приемки выполненных работ №11

за май 2023 г.

Составлена в текущих ценах с 01.01.22 г.

№ п/п	№ п/смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ВКЛЮЧИТЬ									
			2.1 Покрытия									
1	1	1111-0101-0204	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=94 %**	**м3 подстилающего слоя**	**361,585**	20167,98	2536,12	7292439	917023	4657966	1971283	10004820
						4749,78	1049,99	1717449	379661	–	741098	

Итого по акту	**10 004 820**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 717 449
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	917 023
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	379 661
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 657 966
- накладные расходы, тенге	1 971 283

в т.ч. зарплата, тенге				2 097 110
- сметная прибыль (8 %), тенге				741 098
Временные здания и сооружения, 1,3%				**130 062,66**
Итого				**10 134 882,66**
Непредвиденные работы и затраты, 2%				**202 697,65**
Итого				**10 337 580,31**
Согласно по договору с понижающим коэф. К=0,95				**9 820 701,29**
НДС 12%				**1 178 484,15**
Итого по акту с НДС				**10 999 185,44**

Сдал (Подрядчик)

ТОО"Евростандарт-Аква"
БИН/ИИН 040140006534, г.Астана, ул.Жамбыл 15А, 1

Директор **Нуралин Р.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства города Каражал"
БИН 220740015167, г.Каражал, Сайдалы Сары тока 1

Руководитель **Милиус С.Ю.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора:

ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

Эксперт **Арзикулов Н.М.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства:

ТОО "КазахЭнергоПром"

Директор **Рамазанов А.Ж.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Каражал", г.Каражал, ул.Сары-Тока 1

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
2В

Подрядчик: ТОО "Евростандарт-Аква", г.Астана, ул. Жамбыла 15а, НП1

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,
данные о средствах связи)

Стройка : Строительство въездной арки в городе Каражал Карагандинской области. Корректировка

(наименование, адрес)

Объект : Въездная арка в город Каражал

(наименование)

Договор подряда (контракт): №74 от 07.07.2022г., Дополнительное соглашение №1 от 23.09.2022г., №2 от 11.10.2022г., №3 от 12.01.2023г.

ЛС №4-1-1 включаемые работы

Акт приемки выполненных работ №12

за май 2023 г.

Составлена в текущих ценах с 01.01.22 г.

№ п/п	№ п/смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ВКЛЮЧИТЬ									
			2.2 Электроснабжение									
2	**10**	**1308-0201-0201**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР=72 %**	**м кабеля**	**78**	474,5	206,32	37011	16093	4075	16141	57405
						215,94	71,48	16843	5575	–	4252	
3	**11**	**243-118-1605**	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 3х10 (ок)-1**	**км**	**0,091**	2384831		217020		217020	–	234382

					–		–		–	17362	
4	12 243-116-0502	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 3х2,5 (ок)-0,66**	**км**	**0,2**	735720		147144		147144	–	158916
					–		–		–	11772	
5	13 1101-0205-0101	**Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м НР=72 %**	**м3 грунта**	**17,55**	2037	–	35749	–	–	25739	66407
					2037	–	35749	–	–	4919	
6	14 1308-0201-0301	**Кабель в траншее один. Устройство постели НР=72 %**	**м кабеля**	**78**	334,81	217,02	26115	16928	–	12117	41291
					117,79	97,96	9188	7641	–	3059	
7	15 1101-0205-0501	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72 %**	**м3 грунта**	**11,819**	1192,41	–	14093	–	–	10147	26179
					1192,41	–	14093	–	–	1939	

Итого по акту	**584 580**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	75 873
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	33 021
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	13 216
- материалы, изделия и конструкции, тенге	368 239
- накладные расходы, тенге	64 144
в т.ч. зарплата, тенге	89 089
- сметная прибыль (8 %), тенге	43 303

Временные здания и сооружения, 1,3%				**7 599,54**
Итого				**592 179,54**
Непредвиденные работы и затраты, 2%				**11 843,59**
Итого				**604 023,13**

Согласно по договору с понижающим коэф. К=0,95				573 821,97
НДС 12%				68 858,64
Итого по акту с НДС				642 680,61

Сдал (Подрядчик)

ТОО"Евростандарт-Аква"
БИН/ИИН 040140006534, г.Астана, ул.Жамбыл 15А, 1

Директор **Нуралин Р.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора:

ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

Эксперт **Арзикулов Н.М.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства города Каражал"
БИН 220740015167, г.Каражал, Сайдалы Сары тока 1

Руководитель **Милиус С.Ю.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства:

ТОО "КазахЭнергоПром"

Директор **Рамазанов А.Ж.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель ГУ "Отдел строительства г.Каражал"
_____ С.Ю.Милиус

СОГЛАСОВАНО:
Директор ТОО "КазахЭнергоПром"
_____ Рамазанов А.Ж.

Наименование стройки: Строительство въездной арки в городе Қаражал Карагандинской области. Корректировка
Наименование объекта: Въездная арка в г.Каражал

Локальная смета
на Исключаемые и включаемые работы
на 7-1-2.Благоустройство и 4-1-1.Наружное освещение

Составлена в текущих ценах с 01.01.22 г.

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИСКЛЮЧИТЬ									
			Локальная смета 7-1-2. Благоустройство									
			Озеленение									
1	23	1101-0205-0501	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 - устройство ДЭС из песка НР=72 % К=0,100:**	**м3 грунта**	**328,155**	-1192,41	–	-391295	–	–	-281732	-726869
						-1192,41	–	-391295	–	–	-53842	
2	24	211-401-0101	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный К=0,100;**	**м3**	**328,155**	-8633		-2832962		-2832962	–	-3059599
						–		–		–	-226637	
3	25	1147-0112-0103	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см НР=88 %**	**м2**	**3281,55**	-698,5	-14,43	-2292163	-47353	-955423	-1145720	-3712914
						-392,92	-3,83	-1289387	-12568	–	-275031	

4	26 1147-0112-0105	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять или исключать НР=88 %	м2	3281,55	-177,47	-0,17	-582377	-558	-318474	-231743	-879250
					-80,25	–	-263344	–	–	-65130	
5	27 1147-0112-0106	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную - 50г/м2 НР=88 %	м2	3281,55	-473,85	-229,58	-1554962	-753378	-516024	-410899	-2123130
					-87,02	-55,27	-285560	-181371	–	-157269	
6	28 1147-0214-0101	Удобрения минеральные. Внесение с механизированной загрузкой с разбрасыванием НР=88 %	га	0,32816	-8562,12	-8562,12	-2810	-2810	–	-959	-4071
					–	-3320,52	–	-1090	–	-302	
7	29 261-501-0101	Удобрения (минеральные)	т	0,01312	-46258		-607		-607	–	-656
					–		–		–	-49	
8	30 1147-0119-0107	Газоны партерные и обыкновенные. Выкашивание моторной косилкой (уход) НР=88 %	м2	3281,55	-13,45	-2,15	-44137	-7055	–	-32632	-82911
					-11,3	–	-37082	–	–	-6142	

Итого по разделу 1	**-10 589 400**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	-2 266 668
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	-811 154
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	-195 029
- материалы, изделия и конструкции, тенге	-4 623 490
- накладные расходы, тенге	-2 103 685
в т.ч. зарплата, тенге	-189 332
- сметная прибыль (8 %), тенге	-784 402

ВКЛЮЧИТЬ

Локальная смета 7-1-2. Благоустройство
2.1 Покрытия

9	1 1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=94 %	м3 подстилающего слоя	361,585	20167,98	2536,12	7292439	917023	4657966	1971283	10004820
					4749,78	1049,99	1717449	379661	–	741098	
	Локальная смета 4-1-1 . Наружное освещение 2.2 Электроснабжение										
10	2 1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР=72 %	м кабеля	78	474,5	206,32	37011	16093	4075	16141	57405
					215,94	71,48	16843	5575	–	4252	
11	3 243-118-1605	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 3х10 (ок)-1	км	0,091	2384831		217020		217020	–	234382
					–		–		–	17362	
12	4 243-116-0502	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 3х2.5 (ок)-0.66	км	0,2	735720		147144		147144	–	158916
					–		–		–	11772	
13	5 1101-0205-0101	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м НР=72 %	м3 грунта	17,55	2037	–	35749	–	–	25739	66407
					2037	–	35749	–	–	4919	
14	6 1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР=72 %	м кабеля	78	334,81	217,02	26115	16928	–	12117	41291
					117,79	97,96	9188	7641	–	3059	
15	7 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72 %	м3 грунта	11,819	1192,41	–	14093	–	–	10147	26179

1192,41	–	14093	–	–	1939

Итого по разделу 2	**10 589 400**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 793 323
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	950 043
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	392 875
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 026 205
- накладные расходы, тенге	2 035 427
в т.ч. зарплата, тенге	183 188
- сметная прибыль (8 %), тенге	784 401
Итого по смете	-

Выполнил

Директор ТОО "Евростандарт-Аква" _____ **Нуралин Р.К.**