ФОРМА № 3

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел строительства города Каражал"

номер документа	5
дата составления	15.06.2023

ПОРЯДЧИК:ТОО « Евростандарт-Аква»

Договор подряда (контракт) № 74 от 07.07.2022 г., Дополнительное соглашение №1 от 23.09.2022г., №2 от 11.10.2022г., №3 от 12.01.2023г.

А К Т № 5

выполненных работ по объекту:

"Строительство въездной арки в городе Каражал Карагандинской области."

№п/п	Содержание	Сумма без НДС	НДС 12%	Общая сумма
1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора-110 889 295,83, в том числе:	99 008 299,85	11 880 995,98	110 889 295,83
	2022 году - 59 206 407,32 тг.			
	2023 году - 51 682 888,51тг.			
2	Выплаченный аванс в 2022 году	15 858 859,11	1 903 063,09	17 761 922,20
3	Ранее зааактированные суммы по выполненным работам	87 566 323,84	10 507 958,86	98 074 282,70
4	Сумма ранее оплаченных работ Заказчиком Подрядчику	67 329 148,54	8 079 497,82	75 408 646,36
5	Виды выполняемых работ	Строительство въездной арки		
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ	99 008 299,85	11 880 995,98	110 889 295,83
7	Сумма выполненных работ за 2023 года, согласно акта приемки выполненных работ № 5 от 15.06.2023 г.	11 441 976,01	1 373 037,12	12 815 013,13
8	Удержание аванса 30%	0,00	0,00	0,00
9	Удержание резерва 5 %	572 098,80	68 651,86	640 750,66
10	Сумма требуемая к перечислению исполнителю по акту №5 от 15.06.2023 г. для оплаты выполненных работ	10 869 877,21	1 304 385,27	12 174 262,47

Заказчик:

Государственное учреждение "
Отдел строительства города Каражал"
Адрес: область Ұлытау, г.Каражал, Сайдалы Сары Тока, 1
БИН 220740015167
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ34070103KSN7205010
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Руководитель

Милиус С.Ю. _____
(Ф.И.О. и подпись)

М.П.

"_____" _____**2023г.**

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Евростандарт-Аква"
г.Нур-Султан.Жамбыл.15А.1
БИН/ИИН 040140006534
БИК TSESKZKA
ИИК KZ84998BTB0000294812
АО «First Heartland Jýsan Bank»
Тел.:62-54-35

Директор "Евростандарт-Аква"

Нуралин Р.К. _____
(Ф.И.О. и подпись)

М.П.

"_____" _____**2023г.**

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел строительства города Каражал"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Евростандарт-Аква"

Приказ и.о. Министра национальной экономики
Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420

Наименование стройки и адрес: **Строительство въездной арки в городе Каражал Карагандинской области. Корректировка**

Договор №74 от 07.07.2022г., Дополнительное соглашение №1 от 23.09.2022г., №2 от 11.10.2022г., №3 от 12.01.2023г.

СПРАВКА о стоимости выполненных работ и затрат №5
за июнь месяц 2023 года

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов	код	наименование	код
		74	07.07.2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из графы 1					налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС, тенге
				из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Въездная арка в город Каражал	110 889 295,83	11 441 976,01							1 373 037,12	12 815 013,13
Всего к оплате										**12 815 013,13**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Евростандарт-Аква"
БИН/ИИН 040140006534, г.Астана, ул.Жамбыл 15А. НП 1

Директор **Нуралин Р.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства города Каражал"
БИН 220740015167, г.Каражал, Сайдалы Сары тока 1

Руководитель **Милиус.С.Ю.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора:
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

Эксперт **Арзиев Н.М.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Реестр актов выполненных работ за июнь 2023г.
по объекту "Строительство въездной арки в городе Каражал Карагандинской области. Корректировка"

№ п/п	Наименование Акта	Сумма всего с НДС
1	Акт №13 Общестроительные работы по чертежам КЖ.	44 860,56
2	Акт №14 Общестроительные работы по чертежам КМ.	734 083,78
3	Акт №15 Общестроительные работы по чертежам АР.	1 122 036,05
4	Акт №16 Благоустройство территории.	9 813 161,68
5	Акт №17 Общестроительные работы.	1 100 871,06
	ИТОГО ПО ОБЪЕКТАМ	**12 815 013,13**

Директ ТОО"Евростандарт-Аква" _____ **Нуралин Р.К.**

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Каражал", г.Каражал, ул.Сары-Тока 1

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
2В

Подрядчик: ТОО "Евростандарт-Аква", г.Астана, ул. Жамбыла 15а, НП1

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка Строительство въездной арки в городе Каражал Карагандинской области. Корректировка

(наименование, адрес)

Объект : Въездная арка в город Каражал

(наименование)

Договор подряда (контракт): №74 от 07.07.2022г., Дополнительное соглашение №1 от 23.09.2022г., №2 от 11.10.2022г., №3 от 12.01.2023г.

ЛС №2-1-1

Акт приемки выполненных работ №13

за июнь 2023 г.

Составлена в текущих ценах с 01.01.22 г.

№ п/п	№ п/смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел 3 Отмостка										
1	**17**	**1127-0701-0101**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР=108 %**	**м2 покрытия**	**14,28**	2345,54	4,26	33494	61	29486	4288	40805

	276,43	1,59	3947	23	–	3023

Итого по акту	**40 805**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 947
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	61
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	23
- материалы, изделия и конструкции, тенге	29 486
- накладные расходы, тенге	4 288
в т.ч. зарплата, тенге	386
- сметная прибыль (8 %), тенге	3 023

Временные здания и сооружения, 1,3%			**530,47**
Итого			**41 335,47**
Непредвиденные работы и затраты, 2%			**826,71**
Итого			**42 162,18**
Согласно по договору с понижающим коэф. К=0,95			**40 054,07**
НДС 12%			**4 806,49**
Итого по акту с НДС			**44 860,56**

Сдал (Подрядчик)

ТОО"Евростандарт-Аква"
БИН/ИИН 040140006534, г.Астана, ул.Жамбыл 15А, 1

Директор **Нуралин Р.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства города Каражал"
БИН 220740015167, г.Каражал, Сайдалы Сары тока 1

Руководитель **Милиус С.Ю.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора:
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

Эксперт **Арзикулов Н.М.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства:
ТОО "Казах ЭнергоПром"

Директор **Рамазанов А.Ж.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Каражал", г.Каражал, ул.Сары-Тока 1

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "Евростандарт-Аква", г.Астана, ул. Жамбыла 15а, НП1

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка Строительство въездной арки в городе Каражал Карагандинской области. Корректировка

(наименование, адрес)

Объект Въездная арка в город Каражал

(наименование)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
2В

Договор подряда (контракт): №74 от 07.07.2022г., Дополнительное соглашение №1 от 23.09.2022г., №2 от 11.10.2022г., №3 от 12.01.2023г.

ЛС №2-1-2

Акт приемки выполненных работ №14

за июнь 2023 г.

Составлена в текущих ценах с 01.01.22 г.

№ п/п	№ п/смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	5	1109-0401-0201	**Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж НР=69 %**	**м2 покрытия**	**47,9**	5044,93	224,52	241652	10755	204266	20836	283487
						555,99	74,42	26632	3565	–	20999	
2	6	1112-0101-0707	**Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей НР=92 %**	**м труб**	**14**	2204,34	142,74	30861	1998	906	26206	61632
						1996,87	37,75	27956	529	–	4565	
3	7	224-106-0204	**Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм**	**шт.**	**2**	6484		12968		12968	–	14005

											–	1037
4	8	224-106-0203	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	шт.	4	2381 –		9524 –		9524 –	– 762	10286
5	9	224-106-0202	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	м	14	2892 –		40488 –		40488 –	– 3239	43727
6	10	224-106-0208	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 150 мм	шт.	12	1481 –		17772 –		17772 –	– 1422	19194
7	11	224-106-0201	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм	м	21	2179 –		45759 –		45759 –	– 3661	49420
8	12	224-106-0207	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 185 мм	шт.	22	1384 –		30448 –		30448 –	– 2436	32884
9	13	1146-0101-0801	Колонны. Обетонирование НР=84 %	м3	0,8	125039,34 49120,4	1927,66 777,9	100031 39296	1542 622	59193 –	33531 10685	144247
10	14	1106-0301-0201	Подливка под оборудование толщиной 20 мм. Устройство /В25/ НР=91 %	м2	1,6	1768,46	–	2830	–	1607	1113	4258

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Каражал", г.Каражал, ул.Сары-Тока 1

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "Евростандарт-Аква", г.Астана, ул. Жамбыла 15а, НП1

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство въездной арки в городе Каражал Карагандинской области. Корректировка

(наименование, адрес)

Объект : Въездная арка в город Каражал

(наименование)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
2В

Договор подряда (контракт): №74 от 07.07.2022г., Дополнительное соглашение №1 от 23.09.2022г., №2 от 11.10.2022г., №3 от 12.01.2023г.

ЛС №2-1-3

Акт приемки выполненных работ №15

за июнь 2023 г.

Составлена в текущих ценах с 01.01.22 г.

№ п/п	№ п/смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	12 (пл) Прайслист	290-000-0007	**Молдинг из фибробетона 46,5м (с доставкой и монтажем)**	**компл**	**1**	945000 –		945000 –		945000 –	– 75600	1020600
			Итого по акту					**1 020 600**				
			в том числе									
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					945 000				
			- сметная прибыль (8 %), тенге					75 600				

Временные здания и сооружения, 1,3%			**13 267,80**
Итого			**1 033 867,80**
Непредвиденные работы и затраты, 2%			**20 677,36**
Итого			**1 054 545,16**

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Каражал", г.Каражал, ул.Сары-Тока 1

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Приложение 3-1
к Правилам организации

Подрядчик: ТОО "Евростандарт-Аква", г.Астана, ул. Жамбыла 15а, НП1

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,
данные о средствах связи)

деятельности и осуществления

Стройка : Строительство въездной арки в городе Каражал Карагандинской области. Корректировка

(наименование, адрес)

функций заказчика (застройщика)
2В

Объект : Въездная арка в город Каражал

(наименование)

Договор подряда (контракт): №74 от 07.07.2022г., Дополнительное соглашение №1 от 23.09.2022г., №2 от 11.10.2022г., №3 от 12.01.2023г.

ЛС №7-1-2

Акт приемки выполненных работ №16

за июнь 2023 г.

Составлена в текущих ценах с 01.01.22 г.

№ п/п	№ п/смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Тротуары, дорожки и площадки										
		1.1 Проезд (асфальтобетон), тип I										
1	**4**	**1127-0602-0306**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=108 %**									
				м2 покрытия	**560**	2778,41	244,07	1555910	136679	1400218	42699	1726498
						33,95	36,65	19012	20524	–	127889	

2	5 1127-0602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 - до 6 см НР=108 % ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4; кмат1=4;	м2 покрытия	560	1221,87	0,1	684247	56	677505	7221	746785
					11,94	–	6686	–	–	55317	
3	6 1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=108 %	м2 покрытия	560	2898,89	257,61	1623378	144262	1460105	42161	1798782
					33,95	35,76	19012	20026	–	133243	
4	11 1111-0101-2501	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком НР=94 %	м2 покрытия	456	1845,05	174,32	841343	79490	17237	723099	1689597
					1632,93	54,03	744616	24638	–	125155	
5	12 1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР=108 % К=0,050;	м3 материала основания в плотном теле	22,8	11163,09	1450,29	254519	33067	216547	13872	289862
					215,15	348,24	4905	7940	–	21471	
6	13 255-102-0605	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	456	3316		1512096		1512096	–	1633064
					–		–		–	120968	

Итого по разделу 1	**7 884 588**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	794 231
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	393 554
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	73 128
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 283 708
- накладные расходы, тенге	829 052

			в т.ч. зарплата, тенге				74 615			
			- сметная прибыль (8 %), тенге				584 043			
		Раздел 2 Малые архитектурные формы								
7	22	297-000-0004 (пл)	**Металлическая беседка (в т.ч. доставка до объекта)**	шт	2	482143	964286	964286	–	1041429
						–	–	–	77143	
		Итого по разделу 2					**1 041 429**			
		в том числе					964 286			
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					77 143			
		- сметная прибыль (8 %), тенге								
		Итого по акту					**8 926 017**			
		в том числе					794 231			
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					393 554			
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					73 128			
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					6 247 994			
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					829 052			
		- накладные расходы, тенге					74 615			
		в т.ч. зарплата, тенге					661 186			
		- сметная прибыль (8 %), тенге								

Временные здания и сооружения, 1,3%			**116 038,22**
Итого			**9 042 055,22**
Непредвиденные работы и затраты, 2%			**180 841,10**
Итого			**9 222 896,32**
Согласно по договору с понижающим коэф. К=0,95			**8 761 751,50**
НДС 12%			**1 051 410,18**
Итого по акту с НДС			**9 813 161,68**

Сдал (Подрядчик)

ТОО"Евростандарт-Аква"
БИН/ИИН 040140006534, г.Астана, ул.Жамбыл 15А, 1

Директор **Нуралин Р.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора:

ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

Эксперт **Арзикулов Н.М.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства города Каражал"
БИН 220740015167, г.Каражал, Сайдалы Сары тока 1

Руководитель **Милиус С.Ю.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства:

ТОО "КазахЭнергоПром"

Директор **Рамазанов А.Ж.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Каражал", г.Каражал, ул.Сары-Тока 1

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "Евростандарт-Аква", г.Астана, ул. Жамбыла 15а, НП1

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство въездной арки в городе Каражал Карагандинской области. Корректировка

(наименование, адрес)

Объект : Въездная арка в город Каражал

(наименование)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
2В

Договор подряда (контракт): №74 от 07.07.2022г., Дополнительное соглашение №1 от 23.09.2022г., №2 от 11.10.2022г., №3 от 12.01.2023г.

ЛС №7-1-3

Акт приемки выполненных работ №17

за июнь 2023 г.

Составлена в текущих ценах с 01.01.22 г.

№ п/п	№ п/смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	**1 1101-0101-0361**		**Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %**	**м3 грунта**	**66,8**	314,6	314,6	21015	21015	–	3450	26422
						–	71,73	–	4792	–	1957	
2	**2 1101-0205-0201**		**Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м НР=72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;**	**м3 грунта**	**1,2**	3167,94	–	3802	–	–	2737	7062

					3167,94	–	3802	–	–	523	
3	3 1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР=72 %	м3 грунта	52,8	47,9	47,9	2529	2529	–	530	3304
					–	13,94	–	736	–	245	
4	4 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	52,8	247,86	120,25	13087	6349	–	6864	21547
					127,61	52,95	6738	2796	–	1596	
5	5 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72 %	м3 грунта	9,8	1192,41	–	11686	–	–	8414	21708
					1192,41	–	11686	–	–	1608	
6	6 1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м лишний грунт НР=72 %	м3 грунта	5,4	68,53	68,53	370	370	–	76	482
					–	19,62	–	106	–	36	
7	7 1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР=118 %	шт. сборных конструкций	2	917,78	387,94	1836	776	541	801	2848
					259,24	80,48	518	161	–	211	
8	8 222-102-0103	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,066	113171		7469		7469	–	8067
					–		–		–	598	
9	9 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91 %	м3	1,4	40842,99	1769,34	57180	2477	52034	2895	64881
					1906,63	365,7	2669	512	–	4806	

10	10 1107-0201-0202	Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка НР=118 %	м3 сборных железобетонных конструкций	2,09	12429,67 5557,09	6325,84 2472,36	25978 11614	13221 5167	1143 –	19802 3662	49442
11	11 225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	2	26729 –		53458 –		53458 –	– 4277	57735
12	12 225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2	34620 –		69240 –		69240 –	– 5539	74779
13	13 225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	2	44024 –		88048 –		88048 –	– 7044	95092
14	14 1115-0206-0301	Стены. Оклейка поверхностей малярным стеклохолстом НР=80 %	м2 отделываемой поверхности	14,2	946,33 411,4	1,11 0,54	13438 5842	16 8	7580 –	4680 1449	19567
15	15 1141-0101-0103	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм НР=79 %	м2	14,2	2306,85 1587,32	371,59 93,62	32757 22540	5277 1329	4941 –	18857 4129	55743
16	16 1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР=93 %	м3 кладки	0,14	57538,3 9536,18	3500,18 726,16	8055 1335	490 102	6230 –	1336 751	10142
17	17 1108-0301-0101	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м НР=93 %	м3 кладки	0,44	13123,19 6403,76	4278 887,53	5774 2818	1882 391	1074 –	2984 701	9459

18	18 213-304-0101	Камень стеновой бетонный на цементном вяжущем рядовой СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 х 190 х 188 мм, серый	шт.	18	356		6408		6408	–	6921
					–		–		–	513	
19	19 1110-0102-0402	Элементы каркаса из бревен и пластин. Установка НР=90 %	м3 древесины в конструкции	0,56	124837,38	1757,83	69909	984	50582	16895	93748
					32754,96	766,51	18343	429	–	6944	
20	20 1110-0102-0601	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки с венттрубой НР=90 %	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	38	862,93	25,1	32791	954	8092	21757	58912
					624,88	11,3	23745	429	–	4364	
21	21 215-203-0302	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,82	105023		86119		86119	–	93009
					–		–		–	6890	
22	22 1110-0116-0102	Перегородки. Антисептирование водными растворами НР=90 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	38	166,92	6,42	6343	244	1400	4324	11520
					123,65	2,76	4699	105	–	853	
23	23 1112-0101-0701	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль обыкновенный. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР=92 %	м2 кровли	9,4	3795,09	123,32	35674	1159	27654	6637	45696
					729,89	37,54	6861	353	–	3385	
24	24 1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР=90 %	м3 древесины в конструкции	0,34	202738,56	1179,82	68931	401	56251	11186	86526
					36115,36	441,79	12279	150	–	6409	

25	25 1111-0101-3302	**Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство - покрытие и стульчак НР=94 %**	**м2 покрытия**	**4**	6863,86	68,06	27455	272	23343	3735	33685
					960,05	33,14	3840	133	–	2495	
26	26 1110-0116-0103	**Покрытия . Антисептирование водными растворами НР=90 %**	**м2 покрытия по фермам**	**4**	97,54	3,21	390	13	95	260	702
					70,69	1,39	283	6	–	52	
27	27 1110-0102-0601	**Обшивка досками обшивки - двери НР=90 %**	**м2 обшивки стен (за вычетом проемов)**	**3,4**	3309,19	25,03	11251	85	9042	1947	14254
					624,88	11,3	2125	38	–	1056	
28	28 261-107-0629	**Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная**	**шт.**	**4**	1090		4360		4360	–	4709
					–		–		–	349	
29	29 261-107-0997	**Петля накладная**	**шт.**	**4**	389		1556		1556	–	1680
					–		–		–	124	
30	30 1110-0107-0105	**Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков НР=90 %**	**м2**	**0,72**	4729,67	847,7	3405	610	1327	1452	5246
					2038,85	202,05	1468	145	–	389	
31	31 261-103-0131	**Крышка люка**	**м2**	**0,72**	11571		8331		8331	–	8997
					–		–		–	666	
32	32 261-601-0202	**Щиты настила**	**м2**	**0,72**	4410		3175		3175	–	3429
					–		–		–	254	
33	33 261-107-0629	**Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная**	**шт.**	**2**	1090		2180		2180	–	2354
					–		–		–	174	
34	34 261-107-0997	**Петля накладная**	**шт.**	**4**	389		1556		1556	–	1680

Итого по акту	**1 001 348**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	143 205
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	59 124
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	17 888
- материалы, изделия и конструкции, тенге	583 229
- накладные расходы, тенге	141 619
в т.ч. зарплата, тенге	12 746
- сметная прибыль (8 %), тенге	74 173

Временные здания и сооружения, 1,3%			**13 017,89**
Итого			**1 014 365,89**
Непредвиденные работы и затраты, 2%			**20 287,36**
Итого			**1 034 653,25**
Согласно по договору с понижающим коэф. К=0,95			**982 920,59**
НДС 12%			**117 950,47**
Итого по акту с НДС			**1 100 871,06**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Евростандарт-Аква"
БИН/ИИН 040140006534, г.Астана, ул.Жамбыл 15А, 1

Директор **Нуралин Р.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства города Каражал"
БИН 220740015167, г.Каражал, Сайдалы Сары тока 1

Руководитель **Милиус С.Ю.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора:

ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

Эксперт **Арзикулов Н.М.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства:

ТОО "КазахЭнергоПром"

Директор **Рамазанов А.Ж.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)