Заказчик: Пиренов Ахтан Момынулы
Генподрядчик: ТОО "Р и А Сервис ЛТД"

Наименование объекта: «Строительства торгового магазина (с наружными инженерными сетями электричество и водопровод) благоустройства»

А К Т №1

приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2019 года

Составлена в текущих ценах 4-го квартала 2018г

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Вертикальная планировка					
		Вывоз грунта					
1	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	78,6000		184,20	14478
		Накладные расходы	%	72		37,32	2933
		Сметная прибыль	%	8		17,72	1393
		Сметная стоимость:				239,25	18804
2	4102-0102-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	137,5500		247,00	33975
		Сметная прибыль	%	8		19,76	2718
		Сметная стоимость:				266,76	36693
3	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	1275,6000		43,70	55744
		Накладные расходы	%	72		10,76	13725
		Сметная прибыль	%	8		4,36	5562
		Сметная стоимость:				58,82	75031
4	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	1275,6000		37,39	47695
		Накладные расходы	%	72		9,21	11748
		Сметная прибыль	%	8		3,73	4758
		Сметная стоимость:				50,33	64201
5	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	1275,6000		65,89	84049
		Накладные расходы	%	72		17,28	22042
		Сметная прибыль	%	8		6,65	8483
		Сметная стоимость:				89,83	114574
6	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=3	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	1275,6000		19,17	24453
		Накладные расходы	%	72		3,85	4911
		Сметная прибыль	%	8		1,84	2347
		Сметная стоимость:				24,86	31711
		Прямые затраты по разделу 1					260394

Scanned with CamScanner

		Накладные расходы				55361
		Сметная прибыль				25260
		Итого по разделу 1				341015
		РАЗДЕЛ 2.Покрытие				
24.1	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	23,2800	1071,37	24941
		Накладные расходы	%	108	328,24	7641
		Сметная прибыль	%	8	111,97	2607
		Сметная стоимость:			1511,58	35189,58
25.1	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	25,6080	2537,00	64967
		Сметная прибыль	%	8	202,96	5197
		Сметная стоимость:			2739,96	70164,90
26.1	1147-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой	м2	232,8000	1472,10	342705
		Накладные расходы	%	88	1214,58	282754
		Сметная прибыль	%	8	214,93	50036
		Сметная стоимость:			2901,61	675494,81
28.1	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Установка бортовых бетонных камней сечением 80х200 мм при других видах покрытий	м	118,2000	1858,47	219671
		Накладные расходы	%	108	684,64	80924
		Сметная прибыль	%	8	203,45	24048
		Сметная стоимость:			2746,56	324643,39
29.1	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	1,8912	40664,00	76904
		Сметная прибыль	%	8	3253,12	6152
		Сметная стоимость:			43917,12	83056,06
30.1	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	56,4000	1106,02	62380
		Накладные расходы	%	108	336,81	18996
		Сметная прибыль	%	8	115,43	6510
		Сметная стоимость:			1558,26	87885,86
31.1	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	68,8080	1273,00	87593
		Сметная прибыль	%	8	101,84	7007
		Сметная стоимость:			1374,84	94599,99
32.1	1127-0602-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Покрытие из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 8 см. Устройство	м2	282,0000	2859,60	806407
		Накладные расходы	%	108	129,19	36432
		Сметная прибыль	%	8	239,10	67426
		Сметная стоимость:			3227,89	910264,98

Scanned with CamScanner

33.1	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	282,0000		1922,84	542241
		Накладные расходы	%	108		66,56	18770
		Сметная прибыль	%	8		159,15	44880
		Сметная стоимость:				2148,55	605891,10
34.1	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	282,0000		448,28	126415
		Накладные расходы	%	108		0,21	60
		Сметная прибыль	%	8		35,88	10118
		Сметная стоимость:				484,37	136592,76
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				2354224
		Накладные расходы -	Тенге				445577
		Сметная прибыль -	Тенге				223982
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3023783
		ИТОГО ПО АКТУ	тенге				3364798

Заказчик: Пиренов Ахтан Момынулы

Пиренов Ахтан Момынулы

Генподрядчик: ТОО "Р и А Сервис ЛТД"

Зам.директор: Макатов Н.

Технадзор

ТОО "Құрылыс-Контроль"

Замдиректора Тауанов Б.

Авторский надзор: ТОО "АрхКадастр"

Заместитель директора Курманов М.

Scanned with CamScanner