Форма-2

Заказчик ТОО "Водные ресурсы - Маркетинг"
Подрядчик ТОО "Молдір бұлақ суы"
Договор № 311 от " 31 " октября 2018 г

Выполненные работы:
Реконструкция внутридомовых водопроводных сетей с выносм ИВ в общие водомерные узлы серий № 103 по ул.Алимбетова дом № 207 на 60 абонентов, инв.№ 900109714

АКТ

Приема выполненных работ от " 22 " 05 2019 г.

№ п/п	Наименование работ	№№ един. расцен	Един. изм	Кол-во	Цена единицы	Стоим.выполненных работ по утв.смете	Накладные расходы
1	2	3	4	5	6	7	8
	Водопровод						
1	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях	Е11-160501-0206 1116-0501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	м трубопровода	63	2205,25	138931	93962
2	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-63x10,5 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	С123-010601-0107 2301-0601-0107 РСНБ РК 2015	м	59,598	1477,67	88066	--
3	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка на сварных соединениях	Е11-160501-0204 1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	м трубопровода	17	2041,15	34700	30036
4	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6 40x6,7 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	С123-010601-0105 2301-0601-0105 РСНБ РК 2015	м	16,83	495,90	8346	--
5	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 75, толщина стенки 1,8 мм	С123-010801-0104 2301-0801-0104 РСНБ РК 2015	м	35,928	512,53	18414	--
6	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм	С123-010801-0102 2301-0801-0102 РСНБ РК 2015	м	107,784	336,60	36280	--
7	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 40 ГОСТ 5761-2005	С123-040702-0105 2304-0702-0105 РСНБ РК 2015	шт.	4	4309,20	17237	--
8	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	С123-040702-0101 2304-0702-0101 РСНБ РК 2015	шт.	60	1014,90	60894	--
9	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	С123-020401-0106 2302-0401-0106 РСНБ РК 2015	шт.	7	174,58	1222	--

	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	С123-020401-0105 2302-0401-0105 РСНБ РК 2015	шт.	54	125,40	6772	--
11	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 75 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	С123-020401-0107 2302-0401-0107 РСНБ РК 2015	шт.	18	242,73	4369	--
12	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	С123-020401-1206 2302-0401-1206 РСНБ РК 2015	шт.	4	357,52	1430	--
13	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	С123-020401-1204 2302-0401-1204 РСНБ РК 2015	шт.	5	88,00	440	--
14	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 63x40x63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	С123-020401-2519 2302-0401-2519 РСНБ РК 2015	шт.	3	336,14	1008	--
15	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 75x50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	С123-020401-1116 2302-0401-1116 РСНБ РК 2015	шт.	4	371,00	1484	--
16	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	С123-020401-3507 2302-0401-3507 РСНБ РК 2015	шт.	21	185,12	3888	--
17	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	С123-020401-3506 2302-0401-3506 РСНБ РК 2015	шт.	36	36,00	1296	--
18	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 75 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	С123-020401-3507 2302-0401-3507 РСНБ РК 2015	шт.	12	185,12	2221	--
19	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2. В железобетонных конструкциях толщиной более 150 до 200 мм, применен коэффициент к затратам труда - 1,925 и к времени эксплуатации машин - 1,925	Е11-460302-0401 1146-0302-0401 РСНБ РК 2015 ТЧ 46 п.1.11, табл. 1 п.3.8 и п.3.9 Кэтр=1,925, Кэм=1,925	отверстие	76	484,66	36834	23371
20	Шурупы с полукруглой головкой 3,5x35 мм	С121-130211-0605 2113-0211-0605 РСНБ РК 2015	т	0,00104	227506,80	237	--
	РАСПРЕДУЗЕЛ НА 15 ВОДОМЕРОВ-4шт	*					
21	Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т	Е11-090701-0107 1109-0701-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	т	0,22028	336130,42	74043	30644

	Монтаж стеллажей и других конструкций массой до 0,5 т	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	т конструкций	0,22028	56914,39	12537	7725
23	Сталь листовая оцинкованнаяуглеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	т	0,21188	329093,96	69728	--
24	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	т	0,0084	216800,50	1821	--
25	Теплоизоляция изделиями из пенопласта	Е11-260201-0504 1126-0201-0504 РСНБ РК 2015	м3	0,44	29207,79	12851	5979
26	Укладка резиновых прокладок толщиной 30 мм/3см/	Е11-070112-0301 1107-0112-0301 РСНБ РК 2015	м2	0,572	11293,10	6460	119
27	Очистка щетками	Е11-130601-0207 1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	м2	17,28	367,36	6348	4380
28	Обеспыливание	Е11-130601-0209 1113-0601-0209 РСНБ РК 2015	м2	17,28	86,92	1502	902
29	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	Е11-130301-0401 1113-0301-0401 РСНБ РК 2015	м2	17,28	164,23	2838	349
30	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-773	Е11-130301-1402 1113-0301-1402 РСНБ РК 2015	м2	17,28	147,64	2551	218
31	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40х6,7 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	С123-010601-0105 2301-0601-0105 РСНБ РК 2015	м	4	495,90	1984	--
32	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	С123-020401-2404 2302-0401-2404 РСНБ РК 2015	шт.	4	125,46	502	--
33	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40х20х40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	С123-020401-2509 2302-0401-2509 РСНБ РК 2015	шт.	60	74,82	4489	--
34	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	С123-020401-1204 2302-0401-1204 РСНБ РК 2015	шт.	8	88,00	704	--

	глушка полипропиленовая PP-R приварная DN 40 Т РК ГОСТ Р 52134-2010	С123-020401-2204 2302-0401-2204 РСНБ РК 2015	шт.	8	76,59	613	--
36	Петля накладная шт	С121-130211-0501 2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	шт.	24	265,50	6372	--
37	Шарнир шт.	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	шт.	8	529,20	4234	--
38	Хомуты для крепления труб	С123-021104-0407 2302-1104-0407 РСНБ РК 2015	шт	20	446,19	8924	--
39	Замок ГОСТ 5089-2011	С121-090404-0306 2109-0404-0306 РСНБ РК 2015 Прим	шт.	4	2926,95	11708	--
	Итого прямые затраты по смете:						
	С накладными расходами					694277	197686
	Итого:					197 686	
	СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%					891 963	
	Итого:					71357	
	Налоги, сборы,обязательные платежи 2%					963320	
	Итого по смете:					19 266	
	Итого с понижающим коэффициентом К=0,99					982 586	
	НДС 12%					972 760,11	
	Всего к оплате:					116 731,21	
						1 089 491,32	

"Сдал"

Директор ТОО "Молдір-булақ суы"

_____ М.Рахманов

"Принял"

Зам.ген.директора ТОО "ВРиМ":

_____ Б.Калмырзаев

Зам.ген.директора ТОО "ВРиМ":

_____ Ділдәбеков Б.

Начальник ПТО:

_____ Д.Лесов

Начальник ОКС:

_____ Б.Турлыбеков

Зам.начальника ОКС

_____ Н.Тулебаев

Гл.спец. ОКС:

_____ К.Дяпкулов

Директор ИП "Батырханов М."

_____ Батырханов М.

дата подписания "22" 05 2019г.