Заказчик ***ТОО "GRP-Азия"***

Подрядчик: ***ТОО "Достар Строй К"***

Наименование строительства и его адрес:

Реконструкция здания гаража и механического цеха под размещение офиса, строительство холодной пристройки и КПП, гор.Жезказган, ул.Желтоксан, 8

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2016 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов,	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц с НДС	из графы 1								
		в отчетном месяце, без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в базовом уровне цен 2001 г	Дополн. затраты			
				в отчетном месяце, за	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**25 661 846,29**	**22 912 362,76**							**2 749 483,53**	**25 661 846,29**

Заказчик:
Директор ТОО "GRP-Азия" _____ Иванченков Д.Л.

Подрядчик:
Директор ТОО "Достар Строй К" _____ Айтбаев А.

Форма 4

Заказчик: ТОО "GRP-Азия"
Подрядчик: ТОО "Достар Строй К"
Наименование объекта: Реконструкция здания гаража и механического цеха под размещение офиса, строительство холодной пристройки и КПП, гор.Жезказган, ул.Желтоксан, 8
Договор:

Акт выполненных работ
за июнь 2016 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтажные работы								
1	Е0146-24-2	**Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков**	563	37,80	--	21282	--	21282	0,26	148
		м2		37,80	--	21282	--	100	--	--
2	Е0146-34-4	**Разборка кирпичных стен**	55	2127,60	784,69	117018	43158	90102	8,17	449
		м3		1342,91	295,31	73860	16242	100	1,16	64
3	Е0146-30-3	**Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм, площадью до 500 см2**	8	377,70	186,54	3022	1492	2093	1,10	9
		отверст.		191,16	70,45	1529	564	100	0,28	2
4	Е0146-31-2	**Пробивка борозд в кирпичных стенах, площадью сечения до 50 см2**	225	73,95	35,89	16639	8075	11616	0,23	51
		м		38,07	13,56	8565	3052	100	0,05	12
5	Е0146-34-3	**Разборка железобетонных фундаментов**	6,9	5189,13	2619,74	35805	18076	24537	15,32	106
		м3		2569,39	986,72	17729	6808	100	3,86	27
		Усиление конструкций								
6	Е0151-2-2	**Разработка грунта на глубине до 2 м при подводке, смене или усилении фундаментов под наружные стены**	58,6	1100,63	0,05	64497	3	62145	7,02	411
		м3		1042,76	0,01	61106	1	101,7	--	--
7	Е0146-1-1	**Усиление фундаментов монолитными железобетонными обоймами**	27,8	10135,56	621,03	281768	17264	112302	24,79	689
		м3		3806,21	233,44	105813	6490	100	0,92	26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	С143001-7 Изм. и доп. вып. 29	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	28,356	4174,00	--	118358	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
9	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,0231	52241,00	--	53448	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0108-4-7	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по бетону фундаментов	140,25	252,00	4,78	35343	670	7406	0,24	34
		м2		42,95	1,80	6024	252	118	0,01	1
11	Е0146-1-3	Усиление кирпичных стен монолитными железобетонными обоймами	18,5	15644,22	1773,40	289418	32808	145842	42,35	784
		м3		7213,95	669,38	133458	12383	100	2,62	48
12	С143001-7 Изм. и доп. вып. 29	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	19,055	4174,00	--	79536	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
13	С12041-14 Изм. и доп. вып. 24	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,555	39437,00	--	21888	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	С11011-897 Изм. и доп. вып. 26	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс ГОСТ 535-2005	1,11	58910,00	--	65390	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0146-4-3	Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными тяжами	6,635	49624,04	596,93	329256	3961	229502	214,10	1421
		т		34364,59	225,00	228009	1493	100	0,88	6
16	С12041-17 Изм. и доп. вып. 24	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	3,11845	36846,00	--	114902	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
17	С11011-909 Изм. и доп. вып. 26	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, №8-14 ГОСТ 535-2005	3,1848	57903,00	--	184409	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Строительные работы								
18	Е0151-1-1	Разработка грунта внутри здания в котлованах /под фундамент колонн/	12,8	1229,42	0,11	15737	1	14383	7,67	98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		1104,86	0,04	14142	--	101,7	--	--
19	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	7,2	2310,64	140,45	16637	1011	9282	7,29	52
		м3		1174,73	53,05	8458	382	105	0,21	1
20	С143001-7 Изм. и доп. вып. 29	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	7,308	4174,00	--	30504	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
21	С12041-4 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,043	53577,00	--	2304	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,3336	52241,00	--	17428	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0108-4-7	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по бетону фундаментов	48	252,00	4,78	12096	229	2535	0,24	12
		м2		42,95	1,80	2062	86	118	0,01	--
24	Е0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	5,096	5445,21	2856,97	27749	14559	11869	10,75	55
		т		1816,43	771,41	9257	3931	90	2,34	12
25	С12021-246 Изм. и доп. вып. 25	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т /колонны/	5,096	134515,00	--	685488	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 на 2 раза	152,88	34,41	0,05	5261	8	1316	0,05	7
		м2		9,57	--	1463	--	90	--	--
27	Е0146-22-1	Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	36,3	3840,75	192,54	139419	6989	98459	16,82	611
		м3		2639,25	73,12	95805	2654	100	0,28	10
28	С143006-7 Изм. и доп. вып. 29	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	14,52	11086,00	--	160969	--	--	--	--
		1000 шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	126,5	369,81	42,96	46782	5435	34845	1,39	176
		м2		217,35	16,09	27495	2035	118	0,06	8
30	С143006-7 Изм. и доп. вып. 29	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	6,3756	11086,00	--	70680	--	--	--	--
		1000 шт.		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,352	10023,81	527,69	3528	186	4026	64,86	23
		т		9496,13	196,87	3343	69	118	0,77	--
32	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,352	64100,00	--	22563	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
33	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	35	120,17	83,04	4206	2906	2805	0,17	6
		шт		27,43	29,81	960	1043	140	0,11	4
34	С143015-64 Изм. и доп. вып. 25	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	0,77	18807,00	--	14481	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
35	Е0110-14-1	Установка деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	4,9	23315,35	417,85	114245	2047	23900	25,42	125
		м3		3907,13	157,50	19145	772	120	0,62	3
36	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	4,9	599,34	35,14	2937	172	915	0,90	4
		м3		142,31	13,23	697	65	120	0,05	--
37	Е0110-50-4	Устройство по фермам настила рабочего толщиной 40 мм разреженного	480	372,50	13,03	178801	6252	27279	0,26	126
		м2		42,44	4,92	20369	2364	120	0,02	9
38	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	480	137,88	10,38	66182	4981	62700	0,65	313
		м2		108,31	1,46	51987	702	119	--	2
39	С11011-3774 Изм. и доп. вып. 26	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,6 мм СТ РК EN 508-1-2012	552	476,00	--	262752	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		--	--	--	--	--	--	--
40	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	86,9	684,36	1,55	59471	135	18283	1,12	97
		м2		176,21	0,59	15313	51	119	--	--
41	Е0110-91-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	58,5	460,21	24,15	26922	1413	15563	1,28	75
		м2		213,70	7,99	12502	467	120	0,03	2
42	С12061-185 Изм. и доп. вып. 26	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	58,5	5340,00	--	312390	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
43	С12061-197 Изм. и доп. вып. 24	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99	44,2	434,00	--	19183	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
44	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	290	63,11	3,28	18301	950	4753	0,08	23
		м2		12,09	1,24	3505	359	123	--	1
45	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	43,5	4966,91	--	216061	--	34888	4,21	183
		м3		652,05	--	28364	--	123	--	--
46	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	290	131,35	11,73	38091	3400	21595	0,28	81
		м2		56,15	4,39	16285	1272	123	0,02	5
47	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной	290	56,36	6,94	16346	2012	18554	0,30	86
		м2		49,43	2,59	14334	750	123	0,01	3
48	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС	14,935	8390,00	--	125305	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (40им)	290	158,00	12,44	45819	3607	23080	0,41	119
		м2		60,03	4,67	17409	1356	123	0,02	5
50	Е0111-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	290	90,85	3,35	26346	972	1480	0,02	6
		м2		2,90	1,25	840	362	123	--	--
51	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,2668	5604,41	409,16	1495	109	652	13,34	4
		1т		2173,50	154,69	580	41	105	0,60	--
52	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,2668	50800,00	--	13553	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
53	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий из плиток на растворе из сухой смеси	290	922,17	19,00	267428	5510	74375	1,23	357
		м2		199,30	9,21	57796	2672	123	0,04	11
54	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	225	281,99	5,08	63448	1143	37149	0,85	191
		м2		156,03	1,21	35107	273	105	0,05	12
55	Е0115-39-7 Изм. и доп. вып. 10	Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	403	180,82	1,27	72872	512	18523	0,27	109
		м2		43,57	0,20	17560	81	105	--	--
56	С11031-100 Изм. и доп. вып. 24	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012	42,315	7594,00	--	321340	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
57	Е0115-39-2 Изм. и доп. вып. 10, 12	Облицовка фасада с устройством несущего каркаса	403	878,20	6,58	353913	2651	98099	1,38	557
		м2		231,24	0,59	93191	237	105	--	1
58	С11011-3631 Изм. и доп. вып. 26	Металлосайдинг	443,3	842,00	--	373259	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	Е0115-40-1 Изм. и доп. вып. 10, 12	**Устройство наружных оконных откосов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм**	55	669,57	2,53	36826	139	4293	0,45	25
		м		73,75	0,60	4056	33	105	--	--
60	Е0115-40-2 Изм. и доп. вып. 10, 12	**Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм**	22	446,02	2,53	9813	56	1717	0,45	10
		м		73,75	0,60	1622	13	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			6150907	192892			7630
			Тенге			1231020	69356			277
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5437669				
		Материалы -	Тенге			1305007				
		Всего заработная плата -	Тенге				1287188			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1910113				
		Местные материалы -	Тенге			822453				
		Накладные расходы -	Тенге			1362277				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							681
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				204341			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			407997				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7207943				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8522
		Сметная заработная плата -	Тенге				1491530			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			713237				
		Материалы -	Тенге			3933				
		Всего заработная плата -	Тенге				13188			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			685488				
		Накладные расходы -	Тенге			11869				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1780			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			43506				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			768612				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							73
		Сметная заработная плата -	Тенге				14968			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			7976555				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8594
		Сметная заработная плата -	Тенге				1506498			

Итого по акту:	**7 976 555,00**
Воеменные здания и сооружения, 2,9%	**231 320,10**
Итого с временными	**8 207 875,10**
Итого с текущих ценах 2016 года, к=2,7367	**22 463 100,74**
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	**449 262,01**
ИТОГО с налогами, сборами, обязательными платежами	**22 912 362,76**
НДС 12%	**2 749 483,53**
ИТОГО С НДС	**25 661 846,29**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Заказчик:
Директор ТОО "GRP-Азия"

_____ **Иванченков Д.Л.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Достар Строй К"

_____ **Айтбаев А.Т.**