Форма-2

Заказчик ТОО "Водные ресурсы -Маркетинг"
Подрядчик ТОО "Мөлдір бұлақ суы"
Договор № 47 от " 25 " февраля 2016 г

Выполненные работы:
Реконструкция водопроводной сети
с выносом ИВ в узел установки
приборов учета по ул.Желтоксан
Енбекшинского района на 16 абонентов
инв.№ 900107421

АКТ
Приемки выполненных работ
от " 24 " 02 2019г.

№ п/п	Наименование работ	№№ един. расцен	Един. изм	Кол-во	Цена единицы	Стоим.выполненных работ по утв.смете	Накладные расходы
1	2	3	4	5	6	7	8
	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ						
1	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	Е0127-18-4	м3	11,16	408,11	4555	3600
2	Разборка покрытий и оснований черных щебеночных	Е0127-18-3	м3	22,32	95,88	2140	1104
3	Доработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	Е0101-164-1	м3	145,625	167,40	24378	27547
4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы/МЯГКИМ ГРУНТОМ ПОД ТРУБОЙ И ПОД ТРУБОЙ Б/З КОЛЮЩИХ ПРЕДМЕТОВ-20/ 10 СМ//	Е0101-166-1	м3	144,1138	122,18	17608	19897
	ТРУБЫ	*					
5	Продавливание грунта стальными трубами диам. 114 мм на длину до 10 м без разработки грунта /прокол/	Е0122-46-1	м	29	875,29	25383	25196
6	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм	С130806-82 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	м	29,116	670,00	19508	--
7	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 114 мм	Е0122-20-3 Изм. и доп. вып. 14	м	0,029	221454,23	6422	1772
8	Продавливание грунта стальными трубами диам. 200 мм на длину до 30 м без разработки грунта /прокол/	Е0122-46-10	м	43	1228,56	52828	45930
9	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм	С130806-99 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	м	43	1623,00	69789	--
10	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 200 мм	Е0122-20-6 Изм. и доп. вып. 14	м	0,043	438829,54	18870	4417
11	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 90,75,63 мм	Е0122-47-1	м	72	244,98	17639	13763
12	Укладка стальных водопроводных труб диам. 114 мм с гидравлическим испытанием	Е0122-8-3	км	0,003	70074,97	210	206

	идравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	Е0116-29-2	м	72	11,13	801	985
14	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 90 мм	Е0122-11-3	км	0,187	58601,95	10959	9674
15	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 90x5,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	С130804-945 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	м	168,67	318,00	53637	--
16	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 75x4,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	С130804-944 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	м	70,7	228,00	16120	--
17	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	Е0122-11-2	км	0,078	51071,13	3984	3664
18	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	С130804-943 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	м	101	163,00	16463	--
19	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. до 50 мм	Е0122-11-1	км	0,125	47585,84	5948	5589
20	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 50x3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	С130804-5647 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	м	8,08	84,00	679	--
21	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 40x3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	С130804-5651 Изм. и доп.вып.19	м	118,17	63,00	7445	--
22	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	Е0122-31-3	км	0,167	8287,75	1384	1745
23	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 75мм	Е0122-31-2	км	0,07	8170,63	572	735
24	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. до 63 мм	Е0122-31-1	км	0,225	8097,13	1822	2350
25	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам.90 мм	Е0122-38-3	врезка	1	916,73	917	603
26	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам.63 мм	Е0122-38-2	врезка	4	739,72	2959	2118
27	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам.50 мм	Е0122-38-1	врезка	1	478,53	479	371
	МОНТАЖ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ВОДОМЕРНОГО УЗЛА ИЗ ЖЕЛЕЗОБЕТ. КОЛОДЦА	*					

	грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	Е11-010205-0102 11-010205-0102 РСНБ РК 2015	м3 грунта	8,79	1363,12	11982	7844
29	Засыпка вручную ПАЗУХ	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	м3	9,57	637,31	6099	3992
30	Стоимость железобетонного колодца 4в/м	КАЛЬК ТОО "ВРиМ"	шт	1	16030,00	16030	
31	Стоимость железобетонного колодца 6в/м	КАЛЬК ТОО "ВРиМ"	шт	2	16030,00	32060	
32	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 80 мм	Е0122-35-2	шт	1	405,40	405	304
33	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 80 мм	С130902-52	шт	1	5190,00	5190	--
34	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм/МОНТАЖН.ВТАВКА/	Е0122-33-5	т	0,00798	121294,13	968	845
35	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х4 мм /МОНТАЖН.ВСТАВКА/	С130806-76 Изм. И доп. Вып. 9 СН РК 8. 02-04-20 02, СН РК 8.02-04С - 2004	м	0,2008	509	102	--
36	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	С130804-3379 Изм. и доп.вып.18	шт.	1	475,00	475	--
37	Фланцы стальные приварные плоские и свабодные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	шт.	1	384,00	384	--
38	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам.80 мм	Е0122-40-2	фланец	1	118,85	119	126
39	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 Мпа /10 кгс/см2/, Ду 80мм	С130809-11	шт	1	272	272	--
40	Болты строительные с гайками и шайбами	С11011-59	т	0,0018	149300	269	--
41	Установка вентилей диам. 40,50мм	Е0122-35-2	шт	5	405,4	2027	1521
42	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 40 ГОСТ 5761-2005	С130901-10	шт.	1	702,00	702	--
43	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005	С130901-11	шт.	4	945,00	3780	--
44	Установка полиэтиленовых, крестовин, тройников	Е0122-34-2	шт	6	439,98	2 640	1476
45	Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	С130804-5059 Изм. и доп.вып.18	шт	1	1285,00	1285	--
46	Тройники для водоснабжения полиэтиленовые d90x50мм	ПР ТОО "JAKKO"	шт	3	1818,60	5 456	--
47	Тройники для водоснабжения полиэтиленовые d75x63мм	ПР ТОО "JAKKO"	шт	2	1327,03	2 654	--

	становка полиэтиленовых переходников,отводов	Е0122-34-1	шт	11	439,98	4840	2706
49	Переход полиэтиленовый DN 90х75 мм	ПР ТОО "JAKKO"	шт	1	1818,60	1819	--
50	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 63х50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	С130804-3284 Изм. и доп.вып.18	шт	2	357,00	714	--
51	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 90х63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	С130804-3290 Изм. и доп.вып.18	шт	1	474,00	474	--
52	Переход полиэтиленовый DN 90х50 мм	ПР ТОО "JAKKO"	шт	1	993,96	994	--
53	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 75х63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	С130804-3288 Изм. и доп.вып.18	шт	2	452,00	904	--
54	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	С130804-2758 Изм. и доп.вып.18	шт	1	261,00	261	--
	Восстановление дорог						
55	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12см	Е0127-21-1	м2	186	220,97	41100	2839
56	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материялов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	Е0127-53-1	м2	186	516,31	96034	2721
57	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	Е0127-54-1 К=4	м2	186	246,48	45845	10
	Итого прямые затраты по смете:						
	С накладными расходами					**669 379**	**195 650**
	Итого:					195650	
	Ненормируемые и непредвиденные затраты					865 029	
	Итого:					51902	
	СК=2,55742					916 931	
	Налоги, сборы,обязательные платежи 2%					2 344 977	
	Итого по смете:					46900	
	Итого с понижающим коэфф.К=0,9533					2 391 877	
	НДС 12%					2 280 176,11	
	Всего к оплате:					273 621,13	
						2 553 797,24	

"Сдал"

Директор ТОО "Мөлдір булақ суы"

_____ М.Рахманов

"Принял"

Зам.ген.директора ТОО "ВРиМ":

_____ Б.Калмырзаев

Зам.ген.директора ТОО "ВРиМ":

_____ Ділдәбеков Б.

Начальник ПТО:

_____ Д.Лесов

Начальник ОКС:

_____ Б.Турлыбеков

Зам.начальника ОКС

_____ Н.Тулебаев

Гл.спец. ОКС

_____ К.Дяникулов

Директор ТОО "Водоканал-1"

_____ М.Оспанов

Директор ТОО "Су Арнасы 12 В"

_____ Б.Нарбеков

дата подписания от "22" 02 2019г.