Товарищество с ограниченной ответственностью

«MM Project»

Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

БИН 080140009318

Исх. №10 **«29» февраля 2024 г.**

Руководителю
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства,
пассажирского транспорта, автомобильных дорог и
жилищной инспекции Жылыойского района"
Г-ну Баселову С.Ж.

Касательно объектов:
«по разработке ПСД на строительство парковок в количестве 24 ед.
в г.Кульсары Жылыойского района, Атырауской области»

ТОО «ММ Project» осуществило разработку проектно сметной документации на строительство парковок в количестве 24 ед. в г.Кульсары Жылыойского района, Атырауской области.

В ходе реализации проектов и прохождении экспертизы, были указаны сроки продолжительности строительства в соответствии нормами СП РК 1.03-102-2014, где указаны сроки в месяцах четырехзначном обозначении. Направляем Вам таблицу с указанными сроками продолжительности СМР, для не возникновения спорных моментов по срокам строительства со стороны потенциальных поставщиков.

Приложение: Таблица №1 (Парковки в г.Кульсары 24 ед.)

Директор **Амангелді М.**

Таблица №1
к письму ТОО «ММ Project»

№	Наименование объекта	Расчет продолжительности СМР по заключению экспертизы в мес.	Срок продолжительности для СМР в мес.
1	Парковка в мкр. Достык дсад Айголек, г Кульсары Жылыойского района, Атырауской области.	$T_H = T_M \sqrt[3]{\frac{П_H}{П_M}}$, Тн=3мес. х $3\sqrt{12/100}$=3х(0.493)= 1,479мес. Тн-нормируемая продолжительность строительство определяется экстраполяцией Тм- минимальное значение из табл. Б.1.3.1 (**СП РК 1.03-102-2014)** Пн- нормируемая (фактическая) показатель объекта	1,5
2	Парковка в мкр. Думан №19 школа г Кульсары Жылыойского района, Атырауской области.	$T_H = T_M \sqrt[3]{\frac{П_H}{П_M}}$, Тн=3мес. х $3\sqrt{40/100}$=3х(0.736)= 2,2мес. Тн-нормируемая продолжительность строительство определяется экстраполяцией Тм- минимальное значение из табл. Б.1.3.1 (**СП РК 1.03-102-2014)** Пн- нормируемая (фактическая) показатель объекта	2,5
3	Парковка в мкр. Береке г Кульсары Жылыойского района, Атырауской области.	$T_H = T_M \sqrt[3]{\frac{П_H}{П_M}}$, Тн=3мес. х $3\sqrt{26/100}$=3х(0.638)= 1,9мес. Тн-нормируемая продолжительность строительство определяется экстраполяцией Тм- минимальное значение из табл. Б.1.3.1 (**СП РК 1.03-102-2014)** Пн- нормируемая (фактическая) показатель объекта	2,0
4	Парковка в мкр. Барлаушы школа №1 г Кульсары Жылыойского района, Атырауской области.	$T_H = T_M \sqrt[3]{\frac{П_H}{П_M}}$, Тн=3мес. х $3\sqrt{47/100}$=3х(0.777)= 2,3мес. Тн-нормируемая продолжительность строительство определяется экстраполяцией Тм- минимальное значение из табл. Б.1.3.1 (**СП РК 1.03-102-2014)** Пн- нормируемая (фактическая) показатель объекта	2,5
5	Парковка в мкр. Мунайшы школа №6 г Кульсары Жылыойского района, Атырауской области.	$T_H = T_M \sqrt[3]{\frac{П_H}{П_M}}$, Тн=3мес. х $3\sqrt{17/100}$=3х(0.553)= 1,659мес.	2,0

Таблица №1
к письму ТОО «ММ Project»

		Тн-нормируемая продолжительность строительство определяется экстраполяцией Тм- минимальное значение из табл. Б.1.3.1 (**СП РК 1.03-102-2014)** Пн- нормируемая (фактическая) показатель объекта	
6	Парковка в мкр. Мунайшы дсад Айгерим г Кульсары Жылыойского района, Атырауской области.	$T_H = T_M \sqrt[3]{\frac{П_H}{П_M}}$, Тн=3мес. х $3\sqrt{18/100}$=3х(0.564)= 1,692мес. Тн-нормируемая продолжительность строительство определяется экстраполяцией Тм- минимальное значение из табл. Б.1.3.1 (**СП РК 1.03-102-2014)** Пн- нормируемая (фактическая) показатель объекта	2,0
7	Парковка в мкр. Мунайшы дсад Балапан г Кульсары Жылыойского района, Атырауской области.	$T_H = T_M \sqrt[3]{\frac{П_H}{П_M}}$, Тн=3мес. х $3\sqrt{18/100}$=3х(0.564)= 1,692мес. Тн-нормируемая продолжительность строительство определяется экстраполяцией Тм- минимальное значение из табл. Б.1.3.1 (**СП РК 1.03-102-2014)** Пн- нормируемая (фактическая) показатель объекта	2,0
8	Парковка в мкр. Шугыла г Кульсары Жылыойского района, Атырауской области.	$T_H = T_{min} + (\frac{T_{max} - T_{min}}{П_{max} - П_{min}}) \times (П_H - П_{min})$, Тн=3мес.+ (5мес.-3мес.)/(400маш.мест-100маш.мест)х(167маш.мест-100маш.мест)=3+(2/300)х(67)= **3,44мес.**	4,0
9	Парковка в мкр. Болашак г Кульсары Жылыойского района, Атырауской области.	$T_H = T_M \sqrt[3]{\frac{П_H}{П_M}}$, Тн=3мес. х $3\sqrt{83/100}$=3х(0.939)= 2,817мес. Тн-нормируемая продолжительность строительство определяется экстраполяцией Тм- минимальное значение из табл. Б.1.3.1 (**СП РК 1.03-102-2014)** Пн- нормируемая (фактическая) показатель объекта	3,0
10	Парковка в мкр. Атамура г Кульсары Жылыойского района, Атырауской области.	$T_H = T_M \sqrt[3]{\frac{П_H}{П_M}}$, Тн=3мес. х $3\sqrt{26/100}$=3х(0.638)= 1,914мес. Тн-нормируемая продолжительность строительство определяется экстраполяцией Тм- минимальное значение из табл. Б.1.3.1 (**СП РК 1.03-102-2014)** Пн- нормируемая (фактическая) показатель объекта	2,0

Таблица №1
к письму ТОО «ММ Project»

11	Парковка в мкр. Мурагер дсад Салтанат г Кульсары Жылыойского района, Атырауской области.	$T_H = T_M \sqrt[3]{\frac{П_H}{П_M}}$, Тн=3мес. х $3\sqrt{26/100}$=3х(0.638)= 1,914мес. Тн-нормируемая продолжительность строительство определяется экстраполяцией Тм- минимальное значение из табл. Б.1.3.1 (**СП РК 1.03-102-2014)** Пн- нормируемая (фактическая) показатель объекта	2,0
12	Парковка в мкр. Мереке школа №7, г Кульсары Жылыойского района, Атырауской области.	$T_H = T_M \sqrt[3]{\frac{П_H}{П_M}}$, Тн=3мес. х $3\sqrt{55/100}$=3х(0.819)= 2,457мес. Тн-нормируемая продолжительность строительство определяется экстраполяцией Тм- минимальное значение из табл. Б.1.3.1 (**СП РК 1.03-102-2014)** Пн- нормируемая (фактическая) показатель объекта	2,5
13	Парковка мкр. Мереке дсад Кызгалдак, г Кульсары Жылыойского района, Атырауской области.	$T_H = T_M \sqrt[3]{\frac{П_H}{П_M}}$, Тн=3мес. х $3\sqrt{36/100}$=3х(0.711)= 2,133мес. Тн-нормируемая продолжительность строительство определяется экстраполяцией Тм- минимальное значение из табл. Б.1.3.1 (**СП РК 1.03-102-2014)** Пн- нормируемая (фактическая) показатель объекта	2,5
14	Парковка мкр. Автодорожников дсад Оркен, г Кульсары Жылыойского района, Атырауской области.	$T_H = T_M \sqrt[3]{\frac{П_H}{П_M}}$, Тн=3мес. х $3\sqrt{17/100}$=3х(0.564)= 1,692мес. Тн-нормируемая продолжительность строительство определяется экстраполяцией Тм- минимальное значение из табл. Б.1.3.1 (**СП РК 1.03-102-2014)** Пн- нормируемая (фактическая) показатель объекта	2,0
15	Парковка мкр. Автодорожников школа №8, г Кульсары Жылыойского района, Атырауской области.	$T_H = T_M \sqrt[3]{\frac{П_H}{П_M}}$, Тн=3мес. х $3\sqrt{88/100}$=3х(0.958)= 2,874мес. Тн-нормируемая продолжительность строительство определяется экстраполяцией Тм- минимальное значение из табл. Б.1.3.1 (**СП РК 1.03-102-2014)** Пн- нормируемая (фактическая) показатель объекта	3,0

Таблица №1
к письму ТОО «ММ Project»

16	Парковка мкр. Думан школа №20, г Кульсары Жылыойского района, Атырауской области.	$T_H = T_M \sqrt[3]{\frac{П_H}{П_M}}$, Тн=3мес. х $3\sqrt{88/100}$=3х(0.958)= 2,874мес. Тн-нормируемая продолжительность строительство определяется экстраполяцией Тм- минимальное значение из табл. Б.1.3.1 (**СП РК 1.03-102-2014)** Пн- нормируемая (фактическая) показатель объекта	3,0
17	Парковка мкр. Аэропорт школа №21, г Кульсары Жылыойского района, Атырауской области.	$T_H = T_M \sqrt[3]{\frac{П_H}{П_M}}$, Тн=3мес. х $3\sqrt{72/100}$=3х(0.896)= 2,688мес. Тн-нормируемая продолжительность строительство определяется экстраполяцией Тм- минимальное значение из табл. Б.1.3.1 (**СП РК 1.03-102-2014)** Пн- нормируемая (фактическая) показатель объекта	3,0
18	Парковка мкр. Аэропорт дсад Кызгалдак, г Кульсары Жылыойского района, Атырауской области.	$T_H = T_{min} + (\frac{T_{max} - T_{min}}{П_{max} - П_{min}}) \times (П_H - П_{min})$, Тн=3мес.+ (5мес.-3мес.)/(400маш.мест-100маш.мест)х(119маш.мест-100маш.мест)=3+(2/300)х(19)= **3,12мес.**	3,5
19	Парковка в мкр. -1 дсад Аккайын, г Кульсары Жылыойского района, Атырауской области.	$T_H = T_M \sqrt[3]{\frac{П_H}{П_M}}$, Тн=3мес. х $3\sqrt{76/100}$=3х(0.912)= 2,736мес. Тн-нормируемая продолжительность строительство определяется экстраполяцией Тм- минимальное значение из табл. Б.1.3.1 (**СП РК 1.03-102-2014)** Пн- нормируемая (фактическая) показатель объекта	3,0
20	Парковка в мкр. -1 школа №16, г Кульсары Жылыойского района, Атырауской области.	$T_H = T_M \sqrt[3]{\frac{П_H}{П_M}}$, Тн=3мес. х $3\sqrt{59/100}$=3х(0.838)= 2,514мес. Тн-нормируемая продолжительность строительство определяется экстраполяцией Тм- минимальное значение из табл. Б.1.3.1 (**СП РК 1.03-102-2014)** Пн- нормируемая (фактическая) показатель объекта	3,0
21	Парковка в мкр. -1 школа №16, г Кульсары Жылыойского района, Атырауской области.	$T_H = T_M \sqrt[3]{\frac{П_H}{П_M}}$, Тн=3мес. х $3\sqrt{93/100}$=3х(0.976)= 2,92мес.	3,0

Таблица №1
к письму ТОО «ММ Project»

		Тн-нормируемая продолжительность строительство определяется экстраполяцией Тм- минимальное значение из табл. Б.1.3.1 (**СП РК 1.03-102-2014)** Пн- нормируемая (фактическая) показатель объекта	
22	Парковка в мкр. Мечет, г Кульсары Жылыойского района, Атырауской области.	$T_H = T_M \sqrt[3]{\frac{П_H}{П_M}}$, Тн=3мес. х $3\sqrt{20/100}$=3х(0.584)= 1,752мес. Тн-нормируемая продолжительность строительство определяется экстраполяцией Тм- минимальное значение из табл. Б.1.3.1 (**СП РК 1.03-102-2014)** Пн- нормируемая (фактическая) показатель объекта	2,0
23	Парковка в мкр. Бирлик Школа №9, г Кульсары Жылыойского района, Атырауской области.	$T_H = T_M \sqrt[3]{\frac{П_H}{П_M}}$, Тн=3мес. х $3\sqrt{27/100}$=3х(0.646)= 1,938мес. Тн-нормируемая продолжительность строительство определяется экстраполяцией Тм- минимальное значение из табл. Б.1.3.1 (**СП РК 1.03-102-2014)** Пн- нормируемая (фактическая) показатель объекта	2,0
24	Парковка в 3-мкр. Школа №18, г Кульсары Жылыойского района, Атырауской области.	$T_H = T_M \sqrt[3]{\frac{П_H}{П_M}}$, Тн=3мес. х $3\sqrt{31/100}$=3х(0.676)= 2,028мес. Тн-нормируемая продолжительность строительство определяется экстраполяцией Тм- минимальное значение из табл. Б.1.3.1 (**СП РК 1.03-102-2014)** Пн- нормируемая (фактическая) показатель объекта	2,5