Форма-2

Заказчик ТОО "Водные ресурсы - Маркетинг"
Подрядчик ТОО "Мөлдір бұлақ суы"
Договор № 407 от " 29 " декабря 2018 г

Выполненные работы:
Реконструкция водопроводных сетей
до ввода дома мкр.Восток дом № 11 серий № 103
на 60 абонентов, инв.№ 999724815

АКТ
Приема выполненных работ от " 22 " 05 2019 г.

| № п/п | Наименование работ | №№ един. расцен | Един. изм | Кол-во | Цена единицы | Стоим.выполненных работ по утв.смете | Накладные расходы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Водопровод | | | | | | |
| 1 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях | Е11-160501-0206 1116-0501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | м трубопровода | 63 | 2205,25 | 138931 | 93962 |
| 2 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-63x10,5 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | С123-010601-0107 2301-0601-0107 РСНБ РК 2015 | м | 59,598 | 1477,67 | 88066 | -- |
| 3 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка на сварных соединениях | Е11-160501-0204 1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 | м трубопровода | 17 | 2041,15 | 34700 | 30036 |
| 4 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6 40x6,7 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | С123-010601-0105 2301-0601-0105 РСНБ РК 2015 | м | 16,83 | 495,90 | 8346 | -- |
| 5 | Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 75, толщина стенки 1,8 мм | С123-010801-0104 2301-0801-0104 РСНБ РК 2015 | м | 35,928 | 512,53 | 18414 | -- |
| 6 | Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм | С123-010801-0102 2301-0801-0102 РСНБ РК 2015 | м | 107,784 | 336,60 | 36280 | -- |
| 7 | Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 40 ГОСТ 5761-2005 | С123-040702-0105 2304-0702-0105 РСНБ РК 2015 | шт. | 4 | 4309,20 | 17237 | -- |
| 8 | Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005 | С123-040702-0101 2304-0702-0101 РСНБ РК 2015 | шт. | 60 | 1014,90 | 60894 | -- |
| 9 | Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | С123-020401-0106 2302-0401-0106 РСНБ РК 2015 | шт. | 7 | 174,58 | 1222 | -- |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | С123-020401-0105 2302-0401-0105 РСНБ РК 2015 | шт. | 54 | 125,40 | 6772 | -- |
| 11 | Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 75 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | С123-020401-0107 2302-0401-0107 РСНБ РК 2015 | шт. | 18 | 242,73 | 4369 | -- |
| 12 | Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | С123-020401-1206 2302-0401-1206 РСНБ РК 2015 | шт. | 4 | 357,52 | 1430 | -- |
| 13 | Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | С123-020401-1204 2302-0401-1204 РСНБ РК 2015 | шт. | 5 | 88,00 | 440 | -- |
| 14 | Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 63x40x63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | С123-020401-2519 2302-0401-2519 РСНБ РК 2015 | шт. | 3 | 336,14 | 1008 | -- |
| 15 | Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 75x50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | С123-020401-1116 2302-0401-1116 РСНБ РК 2015 | шт. | 4 | 371,00 | 1484 | -- |
| 16 | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | С123-020401-3507 2302-0401-3507 РСНБ РК 2015 | шт. | 21 | 185,12 | 3888 | -- |
| 17 | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | С123-020401-3506 2302-0401-3506 РСНБ РК 2015 | шт. | 36 | 36,00 | 1296 | -- |
| 18 | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 75 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | С123-020401-3507 2302-0401-3507 РСНБ РК 2015 | шт. | 12 | 185,12 | 2221 | -- |
| 19 | Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2. В железобетонных конструкциях толщиной более 150 до 200 мм, применен коэффициент к затратам труда - 1,925 и к времени эксплуатации машин - 1,925 | Е11-460302-0401 1146-0302-0401 РСНБ РК 2015 ТЧ 46 п.1.11, табл. 1 п.3.8 и п.3.9 Кзтр=1,925, Кэм=1,925 | отверстие | 76 | 484,66 | 36834 | 23371 |
| 20 | Шурупы с полукруглой головкой 3,5x35 мм | С121-130211-0605 2113-0211-0605 РСНБ РК 2015 | т | 0,00104 | 227506,80 | 237 | -- |
| | **РАСПРЕДУЗЕЛ НА 20 ВОДОМЕРОВ-3шт** | * | | | | | |
| 21 | Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т | Е11-090701-0107 1109-0701-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 | т | 0,16521 | 336130,42 | 55532 | 22983 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Монтаж стеллажей и других конструкций массой до 0,5 т | Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 | т конструкций | 0,16521 | 56914,39 | 9403 | 5794 |
| 23 | Сталь листовая оцинкованнаяуглеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80 | С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015 | т | 0,15891 | 329093,96 | 52296 | -- |
| 24 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | т | 0,0063 | 216800,50 | 1366 | -- |
| 25 | Теплоизоляция изделиями из пенопласта | Е11-260201-0504 1126-0201-0504 РСНБ РК 2015 | м3 | 0,33 | 29207,79 | 9639 | 4484 |
| 26 | Укладка резиновых прокладок толщиной 30 мм/3см/ | Е11-070112-0301 1107-0112-0301 РСНБ РК 2015 | м2 | 0,429 | 11293,10 | 4845 | 89 |
| 27 | Очистка щетками | Е11-130601-0207 1113-0601-0207 РСНБ РК 2015 | м2 | 12,96 | 367,36 | 4761 | 3285 |
| 28 | Обеспыливание | Е11-130601-0209 1113-0601-0209 РСНБ РК 2015 | м2 | 12,96 | 86,92 | 1126 | 677 |
| 29 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз | Е11-130301-0401 1113-0301-0401 РСНБ РК 2015 | м2 | 12,96 | 164,23 | 2128 | 262 |
| 30 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-773 | Е11-130301-1402 1113-0301-1402 РСНБ РК 2015 | м2 | 12,96 | 147,64 | 1913 | 164 |
| 31 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40х6,7 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | С123-010601-0105 2301-0601-0105 РСНБ РК 2015 | м | 5 | 495,90 | 2480 | -- |
| 32 | Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | С123-020401-2404 2302-0401-2404 РСНБ РК 2015 | шт. | 3 | 125,46 | 376 | -- |
| 33 | Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40х20х40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | С123-020401-2509 2302-0401-2509 РСНБ РК 2015 | шт. | 60 | 74,82 | 4489 | -- |
| 34 | Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | С123-020401-1204 2302-0401-1204 РСНБ РК 2015 | шт. | 6 | 88,00 | 528 | -- |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Заглушка полипропиленовая PP-R приварная DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | С123-020401-2204 2302-0401-2204 РСНБ РК 2015 | шт. | 6 | 76,59 | 460 | -- |
| 36 | Петля накладная шт | С121-130211-0501 2113-0211-0501 РСНБ РК 2015 | шт. | 18 | 265,50 | 4779 | -- |
| 37 | Шарнир шт. | С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015 | шт. | 6 | 529,20 | 3175 | -- |
| 38 | Хомуты для крепления труб | С123-021104-0407 2302-1104-0407 РСНБ РК 2015 | шт | 18 | 446,19 | 8031 | -- |
| 39 | Замок ГОСТ 5089-2011 | С121-090404-0306 2109-0404-0306 РСНБ РК 2015 Прим | шт. | 3 | 2926,95 | 8781 | -- |
| | **Итого прямые затраты по смете:** | | | | | 640177 | 185107 |
| | С накладными расходами | | | | | 185 107 | |
| | Итого: | | | | | 825 284 | |
| | СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8% | | | | | 66023 | |
| | Итого: | | | | | 891307 | |
| | Налоги, сборы,обязательные платежи 2% | | | | | 17 826 | |
| | Итого по смете: | | | | | 909 133 | |
| | Итого с понижающим коэффициентом К=0,998 | | | | | 907 315,08 | |
| | НДС 12% | | | | | 108 877,81 | |
| | **Всего к оплате:** | | | | | 1 016 192,89 | |

**"Сдал"**

Директор ТОО "Мөлдір бұлақ суы"
_____ М.Рахманов

**"Принял"**

Зам.ген.директора ТОО "ВРиМ":
_____ Б.Калмырзаев
Зам.ген.директора ТОО "ВРиМ":
_____ Ділдәбеков Б.
Начальник ПТО:
_____ Д.Лесов
Начальник ОКС:
_____ Б.Турлыбеков
Зам.начальника ОКС:
_____ Н.Тулебаев
Гл.спец. ОКС:
_____ К.Дяникулов
Директор ИП "Батырханов М."
_____ Батырханов М.

дата подписания "22" 05 2019г.