Форма-2

Заказчик ТОО "Водные ресурсы - Маркетинг"
Подрядчик ТОО "Мөлдір бұлақ суы"
Договор № 267 от " 12 " сентября 2018 г

Выполненные работы:
Реконструкция водопроводной сети
с выносом ИВМ в подъезд безподвального
2-х этажного дома по ул.Акназархана
дом № 47 на 18 абонентов, инв.№ 900115053
Енбекшинского района

АКТ
Приема выполненных работ от " 02 " 05 2019 г.

№ п/п	Наименование работ	№№ един. расцен	Един. изм	Кол-во	Цена единицы	Стоим.выполненных работ по утв.смете	Накладные расходы
1	2	3	4	5	6	7	8
	Водопровод						
1	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка на сварных соединениях	Е11-160501-0204 1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	м трубопровода	7	1802,08	12615	10887
2	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6 40х6,7 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	С123-010601-0105 2301-0601-0105 РСНБ РК 2015	м	6,559	519,00	3404	--
3	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	С123-040702-0101 2304-0702-0101 РСНБ РК 2015	шт.	18	986,00	17748	--
4	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 32 ГОСТ 5761-2005	С123-040702-0104 2304-0702-0104 РСНБ РК 2015	шт.	3	3114,00	9342	--
5	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	С123-020401-1204 2302-0401-1204 РСНБ РК 2015	шт.	6	82,00	492	--
6	Изготовление кожухов	Е11-090701-0102 1109-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и	т	0,02925	41082,28	1202	597
7	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	С121-050104-0302 2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	т	0,02925	319240,00	9338	--
8	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 40 мм	Е11-460301-0104 1146-0301-0104 РСНБ РК 2015	отверстие	20	823,04	16461	11520
9	Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в железобетонных перекрытиях	Е11-460303-0101 1146-0303-0101 РСНБ РК 2015	м3	0,45	67453,34	30354	17804

	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	С121-020401-2802 2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	м3	0,45	13099,00	5895	--
11	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм	С121-130211-0605 2113-0211-0605 РСНБ РК 2015	т	0,00162	249654,00	404	--
12	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	м3 изоляции	2,26	17486,20	39519	28237
13	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	С121-130816-0303 2113-0816-0303 РСНБ РК 2015	м3	2,26	6858,00	15499	--
14	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	С121-050307-0104 2105-0307-0104 РСНБ РК 2015	кг	9,1476	334,00	3055	--
	МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЯЩИК НА 6 ВОДОМЕРОВ	*					
15	Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т	Е11-090701-0107 1109-0701-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и	т	0,098595	322349,61	31782	13093
16	Монтаж стеллажей и других конструкций массой до 0,5 т	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	т конструкций	0,098595	49988,00	4929	3014
17	Сталь листовая оцинкованнаяуглеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	т	0,08901	275421,00	24515	--
18	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	т	0,009585	200098,00	1918	--
19	Теплоизоляция изделиями из пенопласта	Е11-260201-0504 1126-0201-0504 РСНБ РК 2015	м3	0,141	28057,68	3956	1966
20	Укладка резиновых прокладок толщиной 30 мм/15мм/	Е11-070112-0301 1107-0112-0301 РСНБ РК 2015	м2	0,243	11969,60	2909	47
21	Очистка щетками	Е11-130601-0207 1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	м2	5,67	320,28	1816	1253

	Обеспыливание	Е11-130601-0209 1113-0601-0209 РСНБ РК 2015	м2	5,67	78,44	445	258
23	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	Е11-130301-0401 1113-0301-0401 РСНБ РК 2015	м2	5,67	157,76	894	114
24	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-773	Е11-130301-1402 1113-0301-1402 РСНБ РК 2015	м2	5,67	141,63	803	56
25	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТР 52134-2010	С123-020401-0802 2302-0401-0802 РСНБ РК 2015	шт.	36	121,00	4356	--
26	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой DN 32x1 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	С123-020401-0408 2302-0401-0408 РСНБ РК 2015	шт.	3	238,00	714	--
27	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 32x1 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	С123-020401-0808 2302-0401-0808 РСНБ РК 2015	шт.	3	285,00	855	--
28	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x20x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	С123-020401-2509 2302-0401-2509 РСНБ РК 2015	шт.	18	77,00	1386	--
29	Заглушка полипропиленовая PP-R приварная DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	С123-020401-2204 2302-0401-2204 РСНБ РК 2015	шт.	3	52,00	156	--
30	Петля накладная шт	С121-130211-0501 2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	шт.	18	298,00	5364	--
31	Шарнир шт.	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	шт.	6	490,00	2940	--
32	Хомуты для крепления труб	С123-021104-0407 2302-1104-0407 РСНБ РК 2015	шт	15	419,00	6285	--
33	Замок ГОСТ 5089-2011	С121-090404-0306 2109-0404-0306 РСНБ РК 2015	шт.	3	3109,00	9327	--
	Итого прямые затраты по смете:						
	С накладными расходами					270677	88846
	Итого:					88 846	
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%					359 523	
	Итого:					28762	
	Налоги, сборы,обязательные платежи 2%					388285	
						7 766	

	Итого по смете:					*396 050*	
	Итого с понижающим коэффициентом К=0,953623603					*377 683,04*	
	НДС 12%					*45 321,92*	
	Всего к оплате:					***423 005,07***	

"Сдал"

Директор ТОО "Молдір булак суы"

М.Рахманов

"Принял"

Зам.ген.директора ТОО "ВРиМ":

Б.Калмырзаев

Зам.ген.директора ТОО "ВРиМ":

Ділдәбеков Б.

Начальник ПТО:

Д.Лесов

Начальник ОКС:

Б.Мурлыбеков

Зам.начальника ОКС

Н.Тулебаев

Гл.спец. ОКС:

К.Дяникулов

Директор ИП "Батырханов М."

Батырханов М.

дата подписания *от "21" 05 2019г.*