Приложение 3
Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 235

Декларация о соответствии

«26» октября 2020г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «ПТФ «Ленон» ГСЛ-СМР№13009320 от 07.06.2013г , г.Тараз, ул.Сатпаева 15а

наименование организации, юридический адрес

в лице директора Каримова Алишера Алимуратовича

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: "Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство по 45-ти квартирному жилому дому в конце улицы Сулейменова г.Тараз. Участок №18, пятно 6»

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является КГУ «Отдел строительства акимата города Тараз»

в лице руководителя Бибосынова Тулегена Асканбековича

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «Санат-Тараз» №16018455 от 02.12.2016 г.

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) разработана ТОО «АЛТЫН ЖОБА», без номера

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) Приказ №69-Ө от 01.06.2020 года руководителем КГУ «Отдел строительства акимата г.Тараз»

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономическиепоказатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

№	Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
			Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди
1	2	3	4	5	6	7

1	Благоустройство	м²	5067,10		5067,10	
2	Теплоснабжение	км	0,166		0,166	
3	Водоснабжение	км	0,015		0,015	
4	Канализация	км	0,086		0,086	
5	Газоснабжение	км	0,087		0,087	
6	Электроснабжение	км	0,303		0,303	
7	Телефонизация	км	0,131		0,131	
8	Площадь покрытий	м²	1291,72		1291,72	
9	Площадь озеленения	м²	2800,41		2800,41	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)	-	-
В том числе подземной части	м3	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, м2		Число квартир	Площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: площадь участка – 45265,70м², площадь покрытии – 1291,72м², площадь озеленения – 2800,41м², благоустройство - 5067,10м².

Теплоснабжение: Теплоснабжение предусмотрено от проектируемых внутриквартальных тепловых сетей. Трубопроводы приняты из стальных электросварных труб диаметром 76х3.5 мм по ГОСТ10705-80, группы В, термообработанных, категории 4б. К дому приняты трубопроводы диаметров 45х2,5мм, протяженность трассы составляет –0,166 км.

Водоснабжение: Водоснабжение предусмотрено от существующей сети ПЭ д=140мм. Водопровод запроектирован из стальных электросварных труб диаметром 57х3,5 мм в весьма усиленной изоляции по ГОСТ 10704-91. Точка подключения - существующий колодец на

существующей водопроводной сети диаметром 200 мм. Протяженность водопроводной сети – 0,015 км.

Канализация: Отвод стоков от запроектированного объекта, предусматрено в существующую канализационную сеть диаметром - 200 мм.

На сети предусматрены колодцы из сборных железобетонных элементов выполненных из бетона марки по водонепроницаемости W4 на портландцементе с примесями и шлакопортландцементе по ТПР 902-09-22.84 диаметром 1500 мм. Общая протяженность трассы – 0,086 км.

Газопровод: Точка подключения к дому от газопровода низкого давления, идущего после ШРП. Запроектирован в надземном исполнении из полиэтиленовых труб ПЭ РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 диаметром 63х5,8;с коэффициентом запаса прочности 2,8 и прокладывается на глубине 1,2м до верха газопровода от поверхности земли с выходом из земли около жилых домов. Газопровод низкого давления после выхода из земли около многоэтажных домов выполнен из стальных электросварных труб по ГОСТ10704-91 Д57х3,5. Общая протяженность – 0,087 км.

Электроснабжение: Точка подключения: РУ-04кВ ТП-10/0,4кВ установлен шкаф с рубильником РПС-2 с комплектом предохранителей ПН-250А и счетчиком. В ВРУ жилого дома рубильник ВР32-35 на одно направление заменен на ВР32-35 на два направления.

От РУ-04кВ ТП до ВРУ жилого дома проложен кабель марки АВБбШв-1 расчетного сечения в траншее под засыпку.

Суммарная протяженность проектируемых кабельных линий напряжением 0,4 кВ составляет - 0,303 км.

Телефонизация: Проект выполнен на основании материалов собранных ранее утвержденного генерального плана г.Тараз, данных расчета жилищного фонда, исходных данных , предоставленных заказчиком. Технических условий выданных Жамблыским ТУМС ЭРДТ АО «Казахтелеком» №8-8-20/Л от 14.02.2020г. Проектом предусмотрено: строительство телефонной двухканальной канализации от колодца ККСр10, в котором установлено оптическая универсальная муфта до колодца ККСр-2/13. На участке от смотрового колодца ККСр-2/10 проложен кабель ОКСЛ-М2П-А2-2,5 в 3 нитки до колодца ККСр-2/13 и до жилого дома, пятно 6. Протяженность водопроводной сети – 0,131 км.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **____.08.2020 года;**
месяц, год
окончание работ **___.10. 2020 года;**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяца**: 2,0;**
по норме или по проекту организации строительства, месяца**: 2,0;**
фактически, месяц**: 2,0;**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование иизделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10.Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ТГЭС ТОО «Жамбылские электрические сети»-
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя, дата М.П.

Согласовано с ГКП "Жамбыл су"
дата

КГП «Тараз Су»-
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

КГП «Таразтрансэнерго»-
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя, дата М.П.

ЖПФ АО «КазТрансГазАймак»-
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя, дата М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:
"Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство по 45-ти квартирному жилому дому в конце улицы Сулейменова г.Тараз. Участок №18. Пятно 6»
наименование, местонахождения объекта
готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):

Директор ТОО «ПТФ Ленон» - Каримов Алишер Алимуратович
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.