Қазақстан Республикасы Инвестициялар
және даму министрінің
2017 жылғы 24 сәуірдегі
№ 235 бұйрығына 3-қосымша
нысан

Сәйкестік туралы декларация

2024 жылғы "29" ақпан

Бас мердігер *«Карамурзаев» Жеке Кәсіпкерлігі*,
120018 Қызылорда қаласы Тасбөгет кенті, М.Шоқай көшесі №90 үй атынан
үйымның атауы, заңды мекенжайы
басшысы Карамурзаев Сабит Клышбаевич
үйым басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)
«Қызылорда облысы Шиелі ауданы Бестам ауылдық округі Бестам ауылының жеткізуші газ құбырын және квартәлішілік газ тарату желілерінің құрылысы» объектісі бойынша
обьектінің атауы, орналасқан жері

тапсырыс беруші *"Шиелі аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесінің басшысы Аманжолов Габит Сейілбекұлы* болып табылатын
үйымның атауы, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)
мынаны куәландырады:

1. Объектіде құрылыс-монтаж жұмыстары бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға), сәулет, қалақұрылысы және құрылыс қызметі саласындағы мемлекеттік нормативтерге сәйкес орындалған;

2. Қосалқы мердігерлік үйым: *«Шыңғыс құрылыс компаниясы» ЖШС- гі*
үйымның атауы

3. Жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы) *жобалаушы «Жаңа Құрылыс Групп» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жобасы №08-2020*
жобалау үйымының атауы, жобаның номірі
тапсырыс беруші "Шиелі аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесінің 19 қаңтар 2021 жылғы №333 бұйрығымен бекітілген;
жобаны бекіткен (қайта бекіткен) үйымның атауы және бекітілген күні

4. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	Оған іске қосу кешені немесе кезегі	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	Оған іске қосу кешені немесе кезегі
Орташа қысымды полиэти-ленді газ құбырларының PE 100 SDR 11 жалпы	*км*	*3,236*		*3,236*	

ұзындығы					
Орташа қысымды темір болатты газ құбырының жалпы ұзындығы	*км*	*0,0015*		*0,0015*	
Төмен қысымды полиэтиленді газ құбыр-ларының PE 100 SDR 11 жалпы ұзындығы	*км*	*1,356*		*1,356*	
Төмен қысымды темір болатты газ құбырының жалпы ұзындығы	*км*	*13,952*		*13,952*	
Газ тарату шкафы ГРПШ-07-2У1	*дана*	*8*		*8*	
D159х4.5 газ құбырын D133х3.0 тіректерінде бекіту, Н-2,2 м	*дана*	*54*		*54*	
D159х4.5 газ құбырын D159х3.0 тіректерінде бекіту, Н-3,5 м	*дана*	*30*		*30*	
D108х4.0 газ құбырын D89х3.0 тіректерінде бекіту, Н-2,2 м	*дана*	*246*		*246*	
D108х4.0 газ құбырын D89х3.0 тіректерінде бекіту, Н-3,5 м	*дана*	*82*		*82*	
D89х4.5 газ құбырын D89х3.0 тіректерінде бекіту, Н-2,2 м	*дана*	*374*		*374*	
D89х4.5 газ құбырын D89х3.0 тіректерінде бекіту, Н-3,5 м	*дана*	*96*		*96*	
D76х3,5 газ құбырын D76х3.0 тіректерінде бекіту, Н-2,2 м	*дана*	*801*		*801*	
D76х3,5 газ құбырын D76х3.0 тіректерінде бекіту, Н-3,5 м	*дана*	*230*		*230*	
D57х3,5 газ құбырын D57х3.0 тіректерінде бекіту, Н-2,2 м	*дана*	*772*		*772*	
D57х3,5 газ құбырын D57х3.0 тіректерінде бекіту, Н-3,5 м	*дана*	*172*		*172*	

Тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты
Жалпы алаңы	шаршы метр (бұдан әрі – $м^2$)		
Қабаттар саны	қабат		
Жалпы құрылыс көлемі	текше метр (бұдан әрі – $м^3$)		
Оның ішінде жерасты бөлігі	$м^3$		
Жансарлас салынған, жансарлас-жанаса салынған және жанаса салынған үй-жайлар алаңы	$м^2$		

Көрсеткіштер	Жоба бойынша			Нақты		
	пәтер саны	Пәтер алаңы, $м^2$		пәтер саны	Пәтер алаңы, $м^2$	
		жалпы	тұрғын		жалпы	тұрғын
Барлық пәтер.						

Оның ішінде:						
бір бөлмелі						
екі бөлмелі						
үш бөлмелі						
төрт бөлмелі және одан көп						

5. **Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мынадай деректермен сипатталады:** ***Орташа қысымды газ құбырлары;*** *полиэтиленді газ құбырларының PE 100 SDR 11 жалпы ұзындығы – 3 236 м, оның ішінде Д- 110х10,0 мм – 1564,0 м; Д- 63х5,8 мм – 1672,0 м, темір болатты газ құбырының Д- 108х4,0 мм жалпы ұзындығы-1,5 м.* ***Төмен қысымды газ құбырлары;*** *полиэтиленді газ құбырларының PE 100 SDR 11 жалпы ұзындығы - 1 356 м, оның ішінде Д-110х10,0 мм – 154,0 м; Д-90х8,2 мм – 36,0 м; Д-75х6,8 мм – 224,0 м; Д-63х5,8 мм – 942,0 м, темір болатты газ құбырының жалпы ұзындығы – 13 952 м, оның ішінде Д - 159х4,5 мм -462,0 м, Д-108х4,0 мм -1 831,0 м, Д- 89х4,5 мм -2 476,0 м, Д- 76х4,0 мм -5 105,0 м, Д-57х3,0 мм -4 078,0 м; Газ тарату шкафы ГРПШ-07-2У1 – 8 дана, D159х4.5 газ құбырын D133х3.0 тіректерінде бекіту, Н-2,2 м – 54 дана, D159х4.5 газ құбырын D159х3.0 тіректерінде бекіту, Н-3,5 м-30 дана, D108х4.0 газ құбырын D89х3.0 тіректерінде бекіту, Н-2,2 м – 246 дана, D108х4.0 газ құбырын D89х3.0 тіректерінде бекіту, Н-3,5 м-82 дана, D89х4.5 газ құбырын D89х3.0 тіректерінде бекіту, Н-2,2 м-374 дана, D89х4.5 газ құбырын D89х3.0 тіректерінде бекіту, Н-3,5 м-96 дана, D76х3,5 газ құбырын D76х3.0 тіректерінде бекіту, Н-2,2 м – 801 дана, D76х3,5 газ құбырын D76х3.0 тіректерінде бекіту, Н-3,5 м-230 дана, D57х3,5 газ құбырын D57х3.0 тіректерінде бекіту, Н-2,2 м 772 дана, D57х3,5 газ құбырын D57х3.0 тіректерінде бекіту, Н-3,5 м-172 дана*

негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар

6. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілерге сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;

7. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар орындалған;

8. Құрылыс-монтаждау жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылды:

жұмыстардың басталуы *2023 жылғы шілде*
жұмыстардың аяқталуы *2024 жылғы ақпан*
құрылыстың ұзақтығы, ай:
құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша 7 ай; нақты 7 ай;

9. Қолданылған құрылыс материалдары, конструкциялар, жабдық және бұйымдар жобаның және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес;

9-1. Жергілікті қамту үлесі жобалау-сметалық құжаттамада 85 % көзделген және нақты қолданылған 85 % (мемлекеттік инвестициялар және квазимемлекеттік сектор қаражаты есебінен қаржыландырылатын объектілерде);

10. Жерасты инженерлік желілердің және/немесе ғимараттың (құрылыс) нақты орналасуының атқарушы геодезиялық түсірілімі орындалды (сәйкестік туралы декларацияға міндетті қосымша);

10-1. Атқарушылық техникалық құжаттама толық көлемде, оның ішінде электрондық модульде бар;

11. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді, оны инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметтерді жеткізушілер растайды.

Инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметті жеткізушілер

«ҚазТрансГазАймақ» АҚ

ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні Мөрдің орны (болған жағдайда)

12. Ғимараттың шудан оқшаулануы жобаға сәйкес келеді және жүргізілген зертханалық өлшем қорытындылары бойынша аккредиттелген сынақ зертханалары беретін сараптама қорытындысымен расталады (сараптама қорытындысы қоса беріледі);

13. Халықтың жүріп-тұруы шектеулі топтары үшін қол жеткізу қамтамасыз етілді, оны халықтың әлеуметтік қорғау органдары растайды

ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні Мөрдің орны (болған жағдайда)

Мердігер (бас мердігер) *«Карамурзаев » Жеке Кәсіпкерлігі*
«Қызылорда облысы Шиелі ауданы Бестам ауылдық округі Бестам ауылының жеткізуші газ құбырын және квартәлішілік газ тарату желілерінің құрылысы»
объектісін объектінің (кешеннің) атауы

қабылдауға дайын деп санайды, орындалған құрылыс-монтаждау және арнайы жұмыстардың сапасына кепілдік береді және объектінің құрылысы кезінде оның кінәсі бойынша пайда болған ақауларды Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кепілдік мерзім ішінде жоюға өзіне міндеттеме алады.

Мердігер (бас мердігер) *«Карамурзаев » Жеке Кәсіпкерлігі і басшысы Карамурзаев Сабит Клышбаевич*

басшының тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда).

Қолы, күні (мөрдің орны (болған жағдайда))

"ҚазТрансГаз Аймақ"
акционерлік қоғамы
Қызылорда
өндірістік филиалы

ҚазТрансГаз Аймақ

Акционерное общество
"КазТрансГаз Аймак"
Кызылординский
производственный филиал

Қазақстан Республикасы,120003,
Қызылорда облысы, Қызылорда қ.,
Бейбарыс Сұлтан №1
Тел.: 8 (7242) 55-17-42; 55-17-44
e-mail:kyzylorda@ktga.kz

Республика Казахстан,120003,
Кызылординская область,
г.Кызылорда,ул. Бейбарыс Султан №1
тел.: 8 (7242) 55-17-42; 55-17-44
e-mail:kyzylorda@ktga.kz

«16» 02 2024ж./г.

исх./шығ.№ 351-3536-361

«Карамурзаев» ЖК директоры
С.К.Карамурзаевқа

«ҚазТрансГаз Аймақ» акционерлік қоғамының Қызылорда өндірістік филиалы *(бұдан әрі - Филиал)* Сіздің ағымдағы жылдың 15-ші ақпанында №4 шығыс хатыңызды қарап, келесіні хабарлайды.

Бүгінгі күнге дейін, ҚР ҰЭМ Табиғи монополияларды реттеу, бәсекелестікті және тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитетінің Қызылорда облысы бойынша департаменті *(бұдан әрі-Департамент)* тарапынан Филиалға табиғи монополиялар туралы заңнамасын бұзушылықты жою туралы бірнеше нұсқамалар келіп түсті.

Нұсқамаларда, Филиалдың табиғи монополия субектісінің желісіне қосуға арналған техникалық шарттарды сақтаудан басқа өзге талаптарды қою тоқтатылсын делінген. Яғни, нұсқамалардың мазмұнында техникалық шартта көрсетілмеген өзге де құжаттарды, оның ішінде нысанның газ тұтыну жүйесіндегі құрылыс материалдары, конструкциялар, жабдық және бұйымдар жобаның және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкестігін дәлелдейтін құжаттарды талап етуге, сондай-ақ, жобаға сәйкестігін тексеру жұмыстарына шектеу қойылып отыр.

Аталған нұсқамаларды заңсыз деп танып, күшін жою үшін Филиал сотқа жүгінді. Сот отырыстарында арнайы шақырылған Қызылорда облысының мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы басқармасы мамандары тарапынан ауызша және жазбаша түрде берілген түсіндірмелері ескерілді. Алайда, экономикалық сотымен Департаменттің іс-әрекеті дұрыс деп танылып, нұсқамаларды өзгеріссіз қалдыру туралы шешім қабылданды.

Сонымен қатар, екінші саты соты яғни, сот алқасы, Филиалдың талабын қанағаттандыруға құқықтық негіз жоқ деген тұжырым жасап, Филиалдың апелляциялық шағымы қанағаттандырусыз қалдырылды.

Осылайша, нұсқамалар заңды күшіне еніп, Филиалға тиісті әкімшілік құқық бұзушылық хаттамалары толтырылып, айыппұлдар салынды. Жоғарыда көрсетілгендердің негізінде, **Қызылорда облысы, Шиелі ауданы, Бестам ауылдық округі, Бестам ауылының жеткізуші газ құбырын және**

кварталішілік газ тарату желілерінің құрылысы нысаны бойынша және осыған ұқсас нысандар бойынша сәйкестік декларациясына қол қойып, мөр басуға Филиалдың құқықтық негізі жоқ екенін хабарлай отырып, сәйкестік декларациясының қол қоюшылардың тізімінен Филиалды алып тастау қажет деп санаймыз.

Директор **Ж.Е. Алишев**

_____

_

Орындаған: Исмашлова А.Ж..
Тел. 8 (7242) 55-17-42 (2731)