Форма КС-3
Утверждена
приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от "2 " апрель 2019г. №178

Заказчик: **КГУ "Шиелийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

Подрядчик: **Индивидуальный Предприниматель "Карамурзаев"**

Наименование обьекта : **Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей с.Бестам, аульного округа Бестам, Шиелийского района, Кызылординской области**

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2023 года

код заказчика	код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источн.фин. наименов.	Источн.фин. код	организационно-правовая форма наименов.	организационно-правовая форма код
		№54	30.06.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Сметная стоимость СМР по договору	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала строительства по отчетный месяц включительно без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	из графы 1: из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты: на прио-бретение материалов	другие допол-нительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
1	2	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей с.Бестам, аульного округа Бестам, Шиелийского района, Кызылординской области	**310 642 611,89**	**86 329 592,09**	77 079 992,94							9 249 599,15	86 329 592,09
в.т.ч. за отчетный месяц	**310 642 611,89**	**86 329 592,09**	**77 079 992,94**							**9 249 599,15**	**86 329 592,09**

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Шиелийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Руководитель _____ **Г. С. Аманжолов**

ЭКСПЕРТ АВТОРСКОГО НАДЗОРА:
Авторский надзор ТОО «Жана Құрылыс Групп» _____ **Ә.Н. Әліпбек**

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА:
Технадзор ТОО "Стройтехнопроект KZ A и K": _____ **Б. А. Доспанов**

ПОДРЯДЧИК:
Руководитель ИП "Карамурзаев" _____ **С. К. Карамурзаев**

Заказчик: **КГУ "Шиелийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

Подрядчик: **Индивидуальный Предприниматель "Карамурзаев"**

Наименование стройки - **Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей с.Бестам, аульного округа Бестам, Шиелийского района, Кызылординской области**

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за сентябрь месяц 2023 г

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Газопровод низкого давления Г 1									
		КРЕПЛЕНИЕ ГАЗОПРОВОДА Д159Х4,5 НА ОПОРАХ Д133Х3,0 Н=2,2М -54ШТ									
37	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	5,832	2595,60 2595,60		15138 15138			10899 2083	28119
38	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м3	5,832	783,22 783,22		4568 4568			3289 629	8485
39	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм.	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т констру	1,1718	101104,99 89571,20	6024,11 419,85	118475 104960	7059 492		72762 15299	206535
40	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочей един до 0,1 т *СП - 8%*	т	2,1276	553067,00		1176705			94136	1270841
41	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ *СП - 8%*	кг	216	537,00		115992			9279	125271
42	Е11-060101-0102 1106-0101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	6,426	27661,07 4886,28	1729,66 386,72	177750 31399	11115 2485		30835 16687	225272
		КРЕПЛЕНИЕ ГАЗОПРОВОДА Д159Х4,5 НА ОПОРАХ Д159Х3,0 Н=3,5М -30ШТ									
43	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	3,24	2595,60 2595,60		8410 8410			6055 1157	15622
44	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м3	3,24	783,22 783,22		2538 2538			1827 349	4714
45	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Из.	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т констру	1,029	101104,99 89571,20	6024,11 419,85	104037 92169	6199 432		63895 13435	181366
46	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочей един до 0,1 т	т	1,938	553067,00		1071844				1157591

		СП - 8%								85748	
47	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	120	537,00		64440				69595
		СП - 8%								5155	
48	Е11-060101-0102 1106-0101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3. Устройство	м3	3,48	27661,07	1729,66	96261	6019		16699	121996
		НР - 91%; СП - 8%			4886,28	386,72	17004	1346		9037	
		КРЕПЛЕНИЕ ГАЗОПРОВОДА Д108Х4,0 НА ОПОРАХ Д89Х3,0 Н=2,2М -246ШТ									
49	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	26,568	2595,60		68960			49651	128100
		НР - 72%; СП - 8%			2595,60		68960			9489	
50	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3	26,568	783,22		20809			14982	38654
		НР - 72%; СП - 8%			783,22		20809			2863	
51	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т констру	36,62694	101104,99	6024,11	3703166	220645		2274307	6455671
		НР - 69%; СП - 8%			89571,20	419,85	3280719	15378		478198	
52	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочей един до 0,1 т	т	6,41322	553067,00		3546940				3830695
		СП - 8%								283755	
53	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	912,168	537,00		489834				529021
		СП - 8%								39187	
54	Е11-060101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3. Устройство	м3	30,258	27661,07	1729,66	836969	52336		145191	1060732
		НР - 91%; СП - 8%			4886,28	386,72	147849	11701		78573	
		КРЕПЛЕНИЕ ГАЗОПРОВОДА Д108Х4,0 НА ОПОРАХ Д89Х3,0 Н=3,5М -82ШТ									
55	Е11-010205-0402 1101-0205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	8,856	2595,60		22987			16550	42700
		НР - 72%; СП - 8%			2595,60		22987			3163	
56	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3	8,856	783,22		6936			4994	12885
		НР - 72%; СП - 8%			783,22		6936			954	
57	Е11-090305-0301 1109-0305-0301	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т констру	1,611628	101104,99	6024,11	162944	9709		100072	284057
		НР - 69%; СП - 8%			89571,20	419,85	144355	677		21041	
58	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочей един до 0,1 т	т	2,9192	553067,00		1614513				1743674
		СП - 8%								129161	
59	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	304,056	537,00		163278				176340
		СП - 8%								13062	
60	Е11-060101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3. Устройство	м3	10,086	27661,07	1729,66	278990	17445		48397	353577
		НР - 91%; СП - 8%			4886,28	386,72	49283	3900		26191	
		КРЕПЛЕНИЕ ГАЗОПРОВОДА Д89Х4,5 НА ОПОРАХ Д89Х3,0 Н=2,2М -374ШТ									
61	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	40,392	2595,60		104841			75486	194754
		НР - 72%; СП - 8%			2595,60		104841			14426	
62	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3	40,392	783,22		31636			22778	58767
		НР - 72%; СП - 8%			783,22		31636			4353	
63	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т констру	5,17055	101104,99	6024,11	522768	31148		321059	911334

		НР - 69%; СП - 8%			89571,20	419,85	463132	2171		67506	
64	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочеин до 0,1 т *СП - 8%*	т	9,9858	553067,00		5522816			441825	5964641
65	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ *СП - 8%*	кг	355,3	537,00		190796			15264	206060
66	Е11-060101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	46,002	27661,07 4886,28	1729,66 386,72	1272465 224779	79568 17790		220737 119456	1612658
		КРЕПЛЕНИЕ ГАЗОПРОВОДА Д89Х4,5 НА ОПОРАХ Д89Х3,0 Н=3,5М -96ШТ									
67	Е11-010205-0402 1101-0205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	10,368	2595,60 2595,60		26911 26911			19376 3703	49990
68	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м3	10,368	783,22 783,22		8120 8120			5847 1117	15085
69	Е11-090305-0301 1109-0305-0301	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т констру	1,7544	101104,99 89571,20	6024,11 419,85	177379 157144	10569 737		108937 22905	309221
70	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочеин до 0,1 т *СП - 8%*	т	3,4176	553067,00		1890162			151213	2041374
71	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ *СП - 8%*	кг	91,2	537,00		48974			3918	52892
72	Е11-060101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	11,808	27661,07 4886,28	1729,66 386,72	326622 57697	20424 4566		56660 30663	413944
		КРЕПЛЕНИЕ ГАЗОПРОВОДА Д76Х3,5 НА ОПОРАХ Д76Х3,0 Н=2,2М -801ШТ									
73	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	72,69075	2595,60 2595,60		188676 188676			135847 25962	350485
74	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м3	72,69075	783,22 783,22		56933 56933			40992 7834	105758
75	Е11-090305-0301 1109-0305-0301	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т констру	9,24354	101104,99 89571,20	6024,11 419,85	934568 827955	55684 3881		573967 120683	1629218
76	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочеин до 0,1 т *СП - 8%*	т	17,73414	553067,00		9808168			784653	10592821
77	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ *СП - 8%*	кг	752,94	537,00		404329			32346	436675
78	Е11-060101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	98,9235	27661,07 4886,28	1729,66 386,72	2736330 483368	171104 38256		474677 256881	3467888
		КРЕПЛЕНИЕ ГАЗОПРОВОДА Д76Х3,5 НА ОПОРАХ Д76Х3,0 Н=3,5М -230ШТ									
79	Е11-010205-0402 1101-0205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	20,8725	2595,60 2595,60		54177 54177			39007 7455	100639
80	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м3	20,8725	783,22 783,22		16348 16348			11770 2249	30368

81	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм.	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т констру	4,2021	101104,99 89571,20	6024,11 419,85	424853 376387	25314 1764		260924 54862	740640
82	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочных единиц до 0,1 т *СП - 8%*	т	8,188	553067,00		4528513			362281	4890793
83	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ *СП - 8%*	кг	216,2	537,00		116099			9288	125387
84	Е11-060101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	28,29	27661,07 4886,28	1729,66 386,72	782532 138233	48932 10940		135748 73462	991742
		КРЕПЛЕНИЕ ГАЗОПРОВОДА Д57Х3,5 НА ОПОРАХ Д57Х3,0 Н=2,2М -772ШТ									
85	Е11-010205-0402 1101-0205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	21,0177	2595,60 2595,60		54554 54554			39279 7507	101339
86	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м3	21,0177	783,22 783,22		16461 16461			11852 2265	30579
87	Е11-090305-0301 1109-0305-0301	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т констру	3,560464	101104,99 89571,20	6024,11 419,85	359981 318915	21449 1495		221083 46485	627549
88	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочных единиц до 0,1 т *СП - 8%*	т	17,09208	553067,00		9453065			756245	10209310
89	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ *СП - 8%*	кг	407,4541	537,00		218803			17504	236307
90	Е11-060101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	28,6026	27661,07 4886,28	1729,66 386,72	791179 139760	49473 11061		137248 74274	1002700
		КРЕПЛЕНИЕ ГАЗОПРОВОДА Д57Х3,5 НА ОПОРАХ Д57Х3,0 Н=3,5М -172ШТ									
91	Е11-010205-0402 1101-0205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	6,2436	2595,60 2595,60		16206 16206	0 0		11668 2230	30104
92	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м3	6,2436	783,22 783,22		4890 4890	0 0		3521 673	9084
93	Е11-090305-0301 1109-0305-0301	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструк	1,071904	101104,99 89571,20	6024,11 419,85	108375 96012	6457 450		66559 13995	188928
94	С121-060801-0301 2106-0801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т *СП - 8%*	т	5,20128	553067,00		2876656			230133	3106788
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**57947667**	**850648**		**5855425**	**68907335**
							7881217	**129522**		**5104247**	
		Временные здания и сооружения 2,9 %	**тенге**								**1998312,71**
		ИТОГО	**тенге**								**70905647,44**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,07%	**тенге**								**1467746,90**
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	**тенге**								**3449664,37**
		ИТОГО	**тенге**								**75823058,72**

		Непредвиденные работы и затраты-2%	**тенге**									**1447467,89**
		ИТОГО	**тенге**									**77270526,60**
		в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,050036	**тенге**									**81136834,67**
		ИТОГО с понижающим коэффициентом К-0,95	**тенге**									**77079992,94**
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	**тенге**									**9249599,15**
		ВСЕГО	**тенге**									**86329592,09**

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Шиелийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель _____ **Г. С. Аманжолов**

ЭКСПЕРТ АВТОРСКОГО НАДЗОРА:

Авторский надзор ТОО «Жана Құрылыс Групп» _____ **О.Н. Әлібек**

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА:

Технадзор ТОО "Стройтехнопроект KZ A и K": _____ **Б. А. Доспанов**

ПОДРЯДЧИК:

Руководитель ИП "Карамурзаев" _____ **С. К. Карамурзаев**