Форма КС-3

Утверждена
приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан

от "2 " апрель 2019г. №178

Заказчик: **КГУ "Шиелийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

Подрядчик: **Индивидуальный Предприниматель "Карамурзаев"**

Наименование объекта : **Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей с.Бестам, аульного округа Бестам, Шиелийского района, Кызылординской области**

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2023 года

код заказчика	код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источн.фин.: наименов.	Источн.фин.: код	организационно-правовая форма: наименов.	организационно-правовая форма: Код
		№54	30.06.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Сметная стоимость СМР по договору	годы	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге					Оплата работ в тенге				
			Сметная стоимость СМР по договору (по годам)	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала строительства по отчетный месяц включительно	С начало текущего года	за отчетный месяц	Аванс по договору	Погашение аванса	За выполненный объем с начало строительства по отчетный месяц к оплате за текущий месяц	К окончательной оплате	Остаток оплаты по договору
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей с.Бестам, аульного округа Бестам, Шиелийского района, Кызылординской области	310 642 611,89	2023 г	144 297 256,36	144 297 256,36	144 297 256,36	144 297 256,36	57 967 664,27	43 289 176,91	43 289 176,91	57 967 664,27	40 577 364,99	
		2024 г	166 345 355,53									
ИТОГО	310 642 611,89		310 642 611,89	144 297 256,36	144 297 256,36	144 297 256,36	57 967 664,27	43 289 176,91	43 289 176,91	57 967 664,27	40 577 364,99	

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Шиелийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель _____ **Г. С. Аманжолов**

ЭКСПЕРТ АВТОРСКОГО НАДЗОРА:

Авторский надзор ТОО «Жаңа Құрылыс Группа» _____ **Ә.Н. Әліпбек**

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА:

Технадзор ТОО "Строитехнопроект KZ A и K" _____ **Б. А. Доспанов**

ПОДРЯДЧИК:

Руководитель ИП "Карамурзаев" _____ **С. К. Карамурзаев**

Заказчик: КГУ "Шиелийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: Индивидуальный Предприниматель "Карамурзаев"

Наименование стройки - Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей с.Бестам, аульного округа Бестам, Шиелийского района, Кызылординской области

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за октябрь месяц 2023 г

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения / по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Газопровод низкого давления Г 1									
		РАЗДЕЛ 1.НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ									
		ЛИНЕЙНАЯ ЧАСТЬ									
5	С123-010201-0219 2301-0201-0219 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	461,79448	4599,00		2123793			169903	2293696
6	С123-010201-0186 2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	1838,324	2755,00		5064583			405167	5469750
7	С123-010201-0172 2301-0201-0172 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	2485,904	2519,00		6261992			500959	6762951
8	С123-010201-0162 2301-0201-0162 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	3000	1904,00		5712000			456960	6168960
9	С123-010201-0143 2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	2200	1074,00		2362800			189024	2551824
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**21525168**				**23247181**
										1722013	
		Газопровод низкого давления Г 1									
		КРЕПЛЕНИЕ ГАЗОПРОВОДА Д159Х4,5 НА ОПОРАХ Д133Х3,0 Н=2,2М -54ШТ									
37	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%, СП - 8%*	м3 грунта	2,916	2595,60 2595,60		7569 7569			5450 1041	14060
38	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м3	2,916	783,22 783,22		2284 2284			1644 314	4243
39	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм.	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж *НР - 69%, СП - 8%*	т конструкций	0,5859	101104,99 89571,20	6024,11 419,85	59237 52480	3530 246		36381 7649	103268
42	Е11-060101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3. Устройство	м3	3,213	27661,07	1729,66	88875	5557		15417	112636

		НР - 91%, СП - 8%			4886,28	386,72	15700	1243		8343	
		КРЕПЛЕНИЕ ГАЗОПРОВОДА Д108Х4,0 НА ОПОРАХ Д89Х3,0 Н=2,2М -246ШТ									
49	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	13,284	2595,60		34480			24826	64050
		НР - 72%; СП - 8%			2595,60		34480			4744	
50	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3	13,284	783,22		10404			7491	19327
		НР - 72%; СП - 8%			783,22		10404			1432	
51	Е11-090305-0301	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой	т	1,831347	101104,99	6024,11	185158	11032		113715	322784
		НР - 69%, СП - 8%			89571,20	419,85	164036	769		23910	
54	Е11-060101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3. Устройство	м3	15,129	27661,07	1729,66	418484	26168		72595	530366
		НР - 91%; СП - 8%			4886,28	386,72	73925	5851		39286	
		КРЕПЛЕНИЕ ГАЗОПРОВОДА Д89Х4,5 НА ОПОРАХ Д89Х3,0 Н=2,2М -374ШТ									
61	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	20,196	2595,60		52421			37743	97377
		НР - 72%; СП - 8%			2595,60		52421			7213	
62	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3	20,196	783,22		15818			11389	29383
		НР - 72%; СП - 8%			783,22		15818			2177	
63	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т констру	2,585275	101104,99	6024,11	261384	15574		160530	455667
		НР - 69%, СП - 8%			89571,20	419,85	231566	1085		33753	
66	Е11-060101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3. Устройство	м3	23,001	27661,07	1729,66	636232	39784		110369	806329
		НР - 91%, СП - 8%			4886,28	386,72	112389	8895		59728	
		КРЕПЛЕНИЕ ГАЗОПРОВОДА Д76Х3,5 НА ОПОРАХ Д76Х3,0 Н=2,2М -801ШТ									
73	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	36,34538	2595,60		94338			67923	175242
		НР - 72%, СП - 8%			2595,60		94338			12981	
74	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3	36,34538	783,22		28466			20496	52879
		НР - 72%; СП - 8%			783,22		28466			3917	
75	Е11-090305-0301 1109-0305-0301	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т констру	4,62177	101104,99	6024,11	467284	27842		286983	814609
		НР - 69%, СП - 8%			89571,20	419,85	413977	1940		60341	
78	Е11-060101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3. Устройство	м3	49,46175	27661,07	1729,66	1368165	85552		237339	1733944
		НР - 91%; СП - 8%			4886,28	386,72	241684	19128		128440	
		КРЕПЛЕНИЕ ГАЗОПРОВОДА Д57Х3,5 НА ОПОРАХ Д57Х3,0 Н=2,2М -772ШТ									
85	Е11-010205-0402 1101-0205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	91,0767	2595,60		236399			170207	439134
		НР - 72%; СП - 8%			2595,60		236399			32528	
86	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3	91,0767	783,22		71333			51360	132508
		НР - 72%; СП - 8%			783,22		71333			9815	
87	Е11-090305-0301 1109-0305-0301	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т констру	9,791276	101104,99	6024,11	989947	58984		607978	1725759
		НР - 69%, СП - 8%			89571,20	419,85	877016	4111		127834	
89	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	125,2259	537,00		67246				72626
		СП - 8%								5380	
90	Е11-060101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3. Устройство	м3	114,4104	27661,07	1729,66	3164714	197891		548990	4010801
		НР - 91%; СП - 8%			4886,28	386,72	559041	44245		297096	

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**8260240**	**471914**		**2588826**	**11716991**
							3295326	**87512**		**867925**	
		РАЗДЕЛ 1.ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	2621,16	204,08	193,42	534926	506985		109346	695815
		НР - 72%; СП - 8%			10,66	47,28	27942	123928		51542	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	19,44	1647,80		32033	0		23064	59505
		НР - 72%; СП - 8%			1647,80		32033	0		4408	
3	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1965,87	34,93	34,93	68668	68668		18047	93652
		НР - 72%; СП - 8%				12,75	0	25065		6937	
4	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3	436,86	783,22		342157	0		246353	635592
		НР - 72%; СП - 8%			783,22		342157	0		47081	
5	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	1965,87	159,33	75,52	313222	148463		167827	519533
		НР - 72%; СП - 8%			83,81	34,76	164760	68334		38484	
6	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3	218,43	4112,24	158,80	898237	34687		234341	1223184
		НР - 99%; СП - 8%			1037,34	46,34	226586	10122		90606	
		ГАЗОПРОВОД									
7	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км	1,4076	349656,63	105117,19	492177	147963		382845	945024
		НР - 99%; СП - 8%			244440,00	30291,88	344074	42639		70002	
8	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км	1,5048	308729,34	83139,62	464576	125109		371205	902643
		НР - 99%; СП - 8%			225540,00	23632,10	339393	35562		66862	
9	С123-010502-0813 2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ	м	1579,64	2409,00		3805353				4109781
		СП - 8%								304428	
10	С123-010502-0810 2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ	м	1688,72	796,00		1344221			0	1451759
		СП - 8%					0			107538	
		УСТАНОВКА ФИТИНГОВ									
12	Прайс-лист ТОО "Art Plast"	Тройник неравнопроходной SDR11 ПЭ100 d110/63 с ЗН	шт	2	16179,75		32360				34948
		СП - 8%								2589	
13	Прайс-лист ТОО "Art Plast"	Тройник равнопроходной SDR11 ПЭ100 d110 с ЗН	шт	2	13892,04		27784				30007
		СП - 8%								2223	
14	Прайс-лист ТОО "Art Plast"	Тройник равнопроходной SDR11 ПЭ100 d63 с ЗН	шт	3	7549,82		22649				24461
		СП - 8%								1812	
15	Прайс-лист ТОО "Art Plast"	Отвод 90град. ПЭ100 SDR11 ГАЗ d110 с ЗН	шт	13	13538,68		176003				190083
		СП - 8%								14080	
16	Прайс-лист ТОО "Art Plast"	Отвод 90град. ПЭ100 SDR11 ГАЗ d63 с ЗН	шт	14	5144,62		72025				77787
		СП - 8%								5762	
17	Прайс-лист ТОО "Art Plast"	Отвод 45град. ПЭ100 SDR11 ГАЗ d63 с ЗН	шт	1	5144,62		5145				5556
		СП - 8%								412	
18	Прайс-лист ТОО "Art Plast"	Отвод 30град. ПЭ100 SDR11 ГАЗ d63 с ЗН	шт	2	5144,62		10289				11112
		СП - 8%								823	
19	Прайс-лист ТОО "Art Plast"	Переход ПЭ100 SDR11 ГАЗ d110/63 с ЗН	шт	3	11359,34		34078				36804
		СП - 8%								2726	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**8675902**	**1031873**	**0**	**1553029**	**11047246**
							1476944	**305649**	**0**	**818314**	**0**
		УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО КРАНА ПЭ Д63 С ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИМ ШТОКОМ ПОД КОВЕР /8353.10 СБ/ -4ШТ									
27	Прайс-лист ТОО	Кран шаровой ПЭ SDR11 Д63	шт	4	58827,59		235310				254135

		СП - 8%								18825	
28	С103-040105-	Удлинительный шток телескопический от DN 65 до DN 80, длиной от 1,05 м до 1,75 м СП - 8%	шт.	4	17149,00		68596			5488	74084
29	Прайс-лист ТОО	Муфта ПЭ100 SDR11 ГАЗ d63 с ЗН СП - 8%	шт	8	1776,80		14214			1137	15352
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**38779430**	**1503787**	**0**	**4141855**	**46354988**
							4772271	**393162**	**0**	**3433703**	**0**
		Временные здания и сооружения 2,9 %	**тенге**								**1344294,65**
		ИТОГО	**тенге**								**47699282,41**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,07%	**тенге**								**987375,15**
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	**тенге**								**2224389,88**
		ИТОГО	**тенге**								**50911047,44**
		Непредвиденные работы и затраты-2%	**тенге**								**973733,15**
		ИТОГО	**тенге**								**51884780,59**
		в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,050036	**тенге**								**54480887,47**
		ИТОГО с понижающим коэффициентом К-0,95	**тенге**								**51756843,10**
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	**тенге**								**6210821,17**
		ВСЕГО	**тенге**								**57967664,27**

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Шиелийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель _____ **Г. С. Аманжолов**

ЭКСПЕРТ АВТОРСКОГО НАДЗОРА:

Авторский надзор ТОО «Жаңа Құрылыс Групп» _____ **Ө.Н. Әлібек**

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА:

Технадзор ТОО "Стройтехнопроект KZ A и K": _____ **Б. А. Доспанов**

ПОДРЯДЧИК:

Руководитель ИП "Карамурзаев" _____ **С. К. Карамурзаев**