Форма КС-3
Утверждена
приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от "2 " апрель 2019г. №178

Заказчик: КГУ "Шиелийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: Индивидуальный Предприниматель "Карамурзаев"

Наименование объекта : Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей с.Бестам, аульного округа Бестам, Шиелийского района, Кызылординской области

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2023 года

код	код	Договор		Источн.фин.		организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименов.	код	наименов.	Код
		№54	30.06.2023				
		Дополнительное соглашение №54/1	13.11.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Сметная стоимость СМР по договору	годы	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге					Оплата работ в тенге				
			Сметная стоимость СМР по договору (по годам)	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала строительства по отчетный месяц включительно	С начало текущего года	за отчетный месяц	Аванс по договору	Погашение аванса	За выполненный объем с начало строительства по отчетный месяц к оплате за текущий месяц	К окончательной оплате	Остаток оплаты по договору
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей с.Бестам, аульного округа Бестам, Шиелийского района, Кызылординской области	310 642 611,89	2023 г	144 297 256,36	144 297 256,36	144 297 256,36	144 297 256,36	144 297 256,36	43 289 176,91	43 289 176,91			
		2023 г	150 813 224,94	97 703 155,92	97 703 155,92	97 703 155,92	97 703 155,92	45 243 967,48	29 310 946,77	97 703 155,92	68 392 209,14	37177048,32
		2024 г	15 532 130,59									
ИТОГО	310 642 611,89		310 642 611,89	242 000 412,28	242 000 412,28	242 000 412,28	242 000 412,28	88 533 144,39	72 600 123,68	97 703 155,92	68 392 209,14	37 177 048,32

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Шиелийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Руководитель _____ Ғ. С. Аманжолов

ЭКСПЕРТ АВТОРСКОГО НАДЗОРА:
Авторский надзор "ТОО «Жана Курылыс Групп» _____ Ә.Н. Әліпбек

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА:
Технадзор "ТОО "Строительнопроект KZ A и K": _____ Б.А. Доспанов

ПОДРЯДЧИК:
Руководитель "ИП "Карамурзаев" _____ С.К. Карамурзаев

Заказчик: КГУ "Шиелийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: Индивидуальный Предприниматель "Карамурзаев"

Наименование стройки - Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей с.Бестам, аульного округа Бестам, Шиелийского района, Кызылординской области

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за ноябрь месяц 2023 г

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Газопровод низкого давления Г 1									
		РАЗДЕЛ 1.НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ									
		ЛИНЕЙНАЯ ЧАСТЬ									
1	E11-220301-0205 1122-0301-	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км	0,4158	1072446,20	390759,96	445923	162478		327246	835022
		НР - 99%; СП - 8%			641784,00	153192,80	266854	63698		61854	
2	E11-220301-0203 1122-0301-	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км	1,6479	778467,72	254409,40	1282837	419241		1010702	2477022
		НР - 99%; СП - 8%			511104,00	108418,60	842248	178663		183483	
3	E11-220301-0202 1122-0301-	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км	6,8229	730436,10	230269,56	4983692	1571106		3976715	9677241
		НР - 99%; СП - 8%			489324,00	99411,62	3338609	678276		716833	
4	E11-220301-0201 1122-0301-	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км	3,6702	710866,67	214263,91	2609023	786391		2109797	5096325
		НР - 99%; СП - 8%			487872,00	92779,76	1790588	340520		377506	
5	C123-010201-	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ	м	2,05352	4599,00		9444				10200
		СП - 8%								756	
8	C123-010201-	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-	м	2125,42	1904,00		4046800				4370544
		СП - 8%								323744	
9	C123-010201-	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-	м	1894,312	1074,00		2034491				2197250
		СП - 8%								162759	
12	C123-040201-1503 2304-0201-	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86	шт.	3	62390,00		187170	0		0	202144
		СП - 8%					0	0		14974	
13	C123-040201-1502 2304-0201-	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	шт.	7	44816,00		313712	0		0	338809
		СП - 8%					0	0		25097	
14	C123-040201-1502 2304-0201-	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 65 мм ГОСТ 9698-86	шт.	10	44816,00		448160	0		0	484013
		СП - 8%					0	0		35853	
15	C123-040201-1501 2304-0201-	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	5	29882,00		149410	0		0	161363

		СП - 8%					0	0		11953	
19	C123-020103-0110	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN	шт.	6	2202,00		13212	0		0	14269
		СП - 8%					0	0		1057	
20	C123-020103-0100	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN	шт.	14	1886,00		26404	0		0	28516
		СП - 8%					0	0		2112	
21	C123-020103-0108	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN	шт.	20	1264,00		25280	0		0	27302
		СП - 8%					0	0		2022	
22	C123-020103-0107	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN	шт.	10	1091,00		10910	0		0	11783
		СП - 8%					0	0		873	
24	C123-020101-0233 2302-0101-	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным Д 159 *4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	64	4163,00		266432	0		0	287747
		СП - 8%					0	0		21315	
25	C123-020101-0202 2302-0101-	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным Д 108 *4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	146	1662,00		242652	0		0	262064
		СП - 8%					0	0		19412	
26	C123-020101-0175 2302-0101-	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным Д 89 *4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	186	1130,00		210180	0		0	226994
		СП - 8%					0	0		16814	
27	C123-020101-0165 2302-0101-	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным Д 76 *4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	488	862,00		420656	0		0	454308
		СП - 8%					0	0		33652	
28	C123-020101-0152 2302-0101-	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным Д 57 *3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	390	471,00		183690	0		0	198385
		СП - 8%					0	0		14695	
30	C123-020101-1038 2302-0101-	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными Д и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 89 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ	шт.	2	1024,00		2048	0		0	2212
		СП - 8%					0	0		164	
31	C123-020101-1035 2302-0101-	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными Д и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 76 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ	шт.	2	1110,00		2220	0		0	2398
		СП - 8%					0	0		178	
32	C123-020101-1031 2302-0101-	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными Д и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ	шт.	2	917,00		1834	0		0	1981
		СП - 8%					0	0		147	
33	C123-020101-1028 2302-0101-	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными Д и толщинами стенок 89 мм х 4 мм - 76 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ	шт.	8	660,00		5280	0		0	5702
		СП - 8%					0	0		422	
34	C123-020101-1018 2302-0101-	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными Д и толщинами стенок 76 мм х 4 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ	шт.	11	526,00		5786	0		0	6249
		СП - 8%					0	0		463	
35	C123-020101-1052 2302-0101-	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными Д и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ	шт.	1	1518,00		1518	0		0	1639
		СП - 8%					0	0		121	
36	C123-020101-1024 2302-0101-	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными Д и толщинами стенок 89 мм х 4 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ	шт.	7	746,00		5222	0		0	5640
		СП - 8%					0	0		418	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**17933986**	**2939217**	**0**	**7424460**	**27387122**
							6238299	**1261156**	**0**	**2028676**	**0**

		КРЕПЛЕНИЕ ГАЗОПРОВОДА Д159Х4,5 НА ОПОРАХ Д133Х3,0 Н=2,2М -54ШТ										
37	Е11--------	Ямы для стоек и столбов. Копание вручн без креплений без откосов глубиной до 0,7 м.	м3	2,916	2595,60		7569			5450	14060
		НР - 72%; СП - 8%			2595,60		7569			1041	
38	Е11--------	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3	2,916	783,22		2284			1644	4243
		НР - 72%; СП - 8%			783,22		2284			314	
39	Е11-090305-0301	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т констру	0,5859	101104,99	6024,11	59237	3530		36381	103268
		НР - 69%; СП - 8%			89571,20	419,85	52480	246		7649	
42	Е11--------	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3. Устройство	м3	3,213	27661,07	1729,66	88875	5557		15417	112636
		НР - 91%; СП - 8%			4886,28	386,72	15700	1243		8343	
		КРЕПЛЕНИЕ ГАЗОПРОВОДА Д159Х4,5 НА ОПОРАХ Д159Х3,0 Н=3,5М -30ШТ									
43	Е11--------	Ямы для стоек и столбов. Копание вручн без креплений без откосов глубиной до 0,7 м.	м3	3,24	2595,60		8410			6055	15622
		НР - 72%; СП - 8%			2595,60		8410			1157	
44	Е11--------	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3	3,24	783,22		2538			1827	4714
		НР - 72%; СП - 8%			783,22		2538			349	
45	Е11-090305-0301	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т констру	1,029	101104,99	6024,11	104037	6199		63895	181366
		НР - 69%; СП - 8%			89571,20	419,85	92169	432		13435	
48	Е11--------	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3. Устройство	м3	3,48	27661,07	1729,66	96261	6019		16699	121996
		НР - 91%; СП - 8%			4886,28	386,72	17004	1346		9037	
		КРЕПЛЕНИЕ ГАЗОПРОВОДА Д108Х4,0 НА ОПОРАХ Д89Х3,0 Н=2,2М -246ШТ									
49	Е11--------	Ямы для стоек и столбов. Копание вручн без креплений без откосов глубиной до 0,7 м.	м3	13,284	2595,60		34480			24826	64050
		НР - 72%; СП - 8%			2595,60		34480			4744	
50	Е11--------	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3	13,284	783,22		10404			7491	19327
		НР - 72%; СП - 8%			783,22		10404			1432	
51	Е11-090305-0301	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т констру	-31,1329	101104,99	6024,11	-3147691	-187548		-1933161	-5487320
		НР - 69%; СП - 8%			89571,20	419,85	-2788611	-13071		-406468	
54	Е11--------	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3. Устройство	м3	15,129	27661,07	1729,66	418484	26168		72595	530366
		НР - 91%; СП - 8%			4886,28	386,72	73925	5851		39286	
		КРЕПЛЕНИЕ ГАЗОПРОВОДА Д108Х4,0 НА ОПОРАХ Д89Х3,0 Н=3,5М -82ШТ									
55	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м.	м3	8,856	2595,60		22987	0		16550	42700
		НР - 72%; СП - 8%			2595,60		22987	0		3163	
56	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3	8,856	783,22		6936	0		4994	12885
		НР - 72%; СП - 8%			783,22		6936	0		954	
57	Е11-090305-0301 1109-0305-	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т констру	1,611628	101104,99	6024,11	162944	9709		100072	284057
		НР - 69%; СП - 8%			89571,20	419,85	144355	677		21041	
60	Е11-060101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3. Устройство	м3	10,086	27661,07	1729,66	278990	17445		48397	353577
		НР - 91%; СП - 8%			4886,28	386,72	49283	3900		26191	
		КРЕПЛЕНИЕ ГАЗОПРОВОДА Д89Х4,5 НА ОПОРАХ Д89Х3,0 Н=2,2М -374ШТ									
61	Е11--------	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м.	м3	20,196	2595,60		52421			37743	97377
		НР - 72%; СП - 8%			2595,60		52421			7213	
62	Е11--------	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3	20,196	783,22		15818			11389	29383
		НР - 72%; СП - 8%			783,22		15818			2177	

63	Е11-090305-0301	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т констру	2,585275	101104,99	6024,11	261384	15574		160530	455667
		НР - 69%; СП - 8%			89571,20	419,85	231566	1085		33753	
66	Е11-	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3. Устройство	м3	23,001	27661,07	1729,66	636232	39784		110369	806329
		НР - 91%; СП - 8%			4886,28	386,72	112389	8895		59728	
		КРЕПЛЕНИЕ ГАЗОПРОВОДА Д89Х4,5 НА ОПОРАХ Д89Х3,0 Н=3,5М -96ШТ									
67	Е11-010205-	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м.	м3	10,368	2595,60		26911	0		19376	49990
		НР - 72%; СП - 8%			2595,60		26911	0		3703	
68	Е11-010205-	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3	10,368	783,22		8120	0		5847	15085
		НР - 72%; СП - 8%			783,22		8120	0		1117	
69	Е11-090305-0301 1109-0305-	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т констру	1,7544	101104,99	6024,11	177379	10569		108937	309221
		НР - 69%; СП - 8%			89571,20	419,85	157144	737		22905	
72	Е11-060101-	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3. Устройство	м3	11,808	27661,07	1729,66	326622	20424		56660	413944
		НР - 91%; СП - 8%			4886,28	386,72	57697	4566		30663	
		КРЕПЛЕНИЕ ГАЗОПРОВОДА Д76Х3,5 НА ОПОРАХ Д76Х3,0 Н=2,2М -801ШТ									
73	Е11-	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м.	м3	36,34538	2595,60		94338			67923	175242
		НР - 72%; СП - 8%			2595,60		94338			12981	
74	Е11-	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3	36,34538	783,22		28466			20496	52879
		НР - 72%; СП - 8%			783,22		28466			3917	
75	Е11-090305-	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т констру	4,62177	101104,99	6024,11	467284	27842		286983	814609
		НР - 69%; СП - 8%			89571,20	419,85	413977	1940		60341	
78	Е11-	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3. Устройство	м3	49,46175	27661,07	1729,66	1368165	85552		237339	1733944
		НР - 91%; СП - 8%			4886,28	386,72	241684	19128		128440	
		КРЕПЛЕНИЕ ГАЗОПРОВОДА Д76Х3,5 НА ОПОРАХ Д76Х3,0 Н=3,5М -230ШТ									
79	Е11-010205-	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м.	м3	20,8725	2595,60		54177	0		39007	100639
		НР - 72%; СП - 8%			2595,60		54177	0		7455	
80	Е11-010205-	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3	20,8725	783,22		16348	0		11770	30368
		НР - 72%; СП - 8%			783,22		16348	0		2249	
81	Е11-090305-0301 1109-0305-	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т констру	4,2021	101104,99	6024,11	424853	25314		260924	740640
		НР - 69%; СП - 8%			89571,20	419,85	376387	1764		54862	
84	Е11-060101-	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3. Устройство	м3	28,29	27661,07	1729,66	782532	48932		135748	991742
		НР - 91%; СП - 8%			4886,28	386,72	138233	10940		73462	
		КРЕПЛЕНИЕ ГАЗОПРОВОДА Д57Х3,5 НА ОПОРАХ Д57Х3,0 Н=2,2М -772ШТ									
85	Е11-	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м.	м3	28,0236	2595,60		72738			52371	135118
		НР - 72%; СП - 8%			2595,60		72738			10009	
86	Е11-	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3	28,0236	783,22		21949			15803	40772
		НР - 72%; СП - 8%			783,22		21949			3020	
87	Е11-090305-	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т констру	4,45058	101104,99	6024,11	449976	26811		276354	784436
		НР - 69%; СП - 8%			89571,20	419,85	398644	1869		58106	
89	С123-	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	177,56	537,00		95350				102978
		СП - 8%								7628	
90	Е11-	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3. Устройство	м3	47,671	27661,07	1729,66	1318631	82455		228746	1671167

		НР - 91%; СП - 8%			4886,28	386,72	232934	18435		123790		
		КРЕПЛЕНИЕ ГАЗОПРОВОДА Д57Х3,5 НА ОПОРАХ Д57Х3,0 Н=3,5М -172ШТ										
91	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. НР - 72%; СП - 8%	м3	24,9744	2595,60 2595,60		64824 64824	0 0		46673 8920	120416	
92	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР - 72%; СП - 8%	м3	24,9744	783,22 783,22		19560 19560	0 0		14084 2692	36335	
93	Е11-090305-0301 1109-0305-	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т констру	4,287616	101104,99 89571,20	6024,11 419,85	433499 384047	25829 1800		266234 55979	755713	
95	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ СП - 8%	кг	158,24	537,00		84975 0	0 0		0 6798	91773	
96	Е11-060101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	42,484	27661,07 4886,28	1729,66 386,72	1175153 207589	73483 16429		203857 110321	1489330	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**6634447**	**369647**	**0**	**1164295**	**8422641**	
							1179872	**88213**	**0**	**623899**	**0**	
		ЗАЩИТНОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ ГАЗОПРОВОДА НА ОТДЕЛЬНОСТОЯЩЕЙ ОПОРЕ -										
98	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного СП - 8%	т	1,38736	268025,00		371847 0	0 0		0 29748	401595	
100	С121-050106-2401 7105-0106-	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005 СП - 8%	т	0,01748	295890,00		5172 0	0 0		0 414	5586	
101	Ц13-080208-0207	Проводник заземляющий открыто по строительн основаниям из полосовой стали, сеч 160 НР - 72%; СП - 8%	м	147,2	286,00 230,76	25,79 8,04	42099 33968	3796 1183		25309 5393	72801	
102	С121-050106-2402 7105-0106-	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 СП - 8%	т	0,1472	282504,00		41585 0	0 0		0 3327	44912	
		ЗАЩИТНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ ГАЗОПРОВОДА ОТ ПАДЕНИЯ ПРОВОДОВ ВЛ 10КВ L=7м -5ШТ /М3-7/										
103	Е11-010205-0406 1101-0205-	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	2,5434	1427,58 1427,58		3631 3631	0 0		2614 500	6745	
104	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР - 72%; СП - 8%	м3	2,5434	783,22 783,22		1992 1992	0 0		1434 274	3700	
105	Е11-060101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	5	25869,95 4886,28	1729,66 386,72	129350 24431	8648 1934		23992 12267	165610	
106	Е11-090301-0201 1109-0301-	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т констру	0,55146	25253,60 11575,30	11376,58 3193,28	13926 6383	6274 1761		5620 1564	21109	
108	С121-060801-0301 2106-0801-	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т СП - 8%	т	0,55146	553067,00		304994 0	0 0		0 24400	329394	
110	С121-060801-0101 2106-0801-	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т СП - 8%	т	0,4121	497896,00		205183 0	0 0		0 16415	221598	
111	С121-050308-0125	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны СП - 8%	м2	35	505,00		17675 0	0 0		0 1414	19089	
112	Ц13-080208-0101	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	20	4762,04	182,52	95241	3650		17494	121754	

		НР - 72%; СП - 8%			1153,80	61,08	23076	1222		9019	
113	С121-050201-0502 2105-0201-	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,377	268025,00		101045	0		0	109129
		СП - 8%					0	0		8084	
114	Ц13-080208-0201	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	м	50	468,03	16,54	23402	827		7546	33424
		НР - 72%; СП - 8%			205,12	4,50	10256	225		2476	
115	С121-050301-2001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК	т	0,0445	236183,00		10510	0		0	11351
		СП - 8%					0	0		841	
		ЗАЩИТА ГАЗОПРОВОДА Д159х4,5ММ ОТ ПАДЕНИЯ ПРОВОДОВ (ПРИ ПЕРЕСЕЧЕНИИ ГАЗОПРОВОДА С ЛЭП) ПЭ ФУТЛЯР SDR21 D180х8,6ММ									
117	С123-010501-1112	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 180х8,6 питьевая ГОСТ 18599-	м	36	3469,00		124884	0		0	134875
		СП - 8%					0	0		9991	
119	С121-050301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1	т	0,00033	242664,00		80	0		0	86
		СП - 8%					0	0		6	
		ЗАЩИТА ГАЗОПРОВОДА Д108х4,0ММ ОТ ПАДЕНИЯ ПРОВОДОВ (ПРИ ПЕРЕСЕЧЕНИИ ГАЗОПРОВОДА С ЛЭП) ПЭ ФУТЛЯР SDR21 D125х6ММ									
121	С123-010501-1112	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 125х6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	69	1720,00		118680	0		0	128174
		СП - 8%					0	0		9494	
123	С121-050301-3501 2105-0301-	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,00077	242664,00		187	0		0	202
		СП - 8%					0	0		15	
		ЗАЩИТА ГАЗОПРОВОДА Д89х4,5ММ ОТ ПАДЕНИЯ ПРОВОДОВ (ПРИ ПЕРЕСЕЧЕНИИ ГАЗОПРОВОДА С ЛЭП) ПЭ ФУТЛЯР SDR21 D110х5,3ММ									
125	С123-010501-1112	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 110х5,3 питьевая ГОСТ 18599-	м	142	1359,00		192978	0		0	208416
		СП - 8%					0	0		15438	
127	С121-050301-2501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1	т	0,00055	242664,00		133	0		0	144
		СП - 8%					0	0		11	
		ЗАЩИТА ГАЗОПРОВОДА Д57х3,0ММ ОТ ПАДЕНИЯ ПРОВОДОВ (ПРИ ПЕРЕСЕЧЕНИИ ГАЗОПРОВОДА С ЛЭП) ПЭ ФУТЛЯР SDR21 D75х3,6ММ									
129	С123-010501-1110	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 75х3,6 питьевая ГОСТ 18599-	м	202	624,00		126048	0		0	136132
		СП - 8%					0	0		10084	
131	С121-050301-2501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1	т	0,00132	242664,00		320	0		0	346
		СП - 8%					0	0		26	
		ЗАЩИТА ГАЗОПРОВОДА ОТ АТМОСФЕРНОЙ КОРРОЗИИ									
144	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза газопровода	м2	3291,17	179,00	4,82	589119	15863		202588	855043
		НР - 69%; СП - 8%			88,68	0,53	291861	1744		63337	
145	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за раз опор	м2	1624,61	89,50	2,41	145403	3915		49996	211031
		НР - 69%; СП - 8%			44,34	0,26	72035	422		15632	
146	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	4915,78	162,52	3,41	798913	16763		177633	1054670
		НР - 69%; СП - 8%			51,84	0,53	254834	2605		78124	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**3464397**	**59737**	**0**	**514226**	**4296913**
							722468	**11097**	**0**	**318290**	**0**
		РАЗДЕЛ 2.ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									

148	E11-010101-0314 1101-0101-	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3	1098,36	204,08 10,66	193,42 47,28	224153 11709	212445 51930		45820 21598	291571
149	E11-010205-0202	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами *НР - 72%; СП - 8%*	м3	51,84	1647,80 1647,80		85422 85422	0 0		61504 11754	158680
150	E11-010104-0402 1101-0104-	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3	823,77	34,93	34,93 12,75	28774 0	28774 10503		7562 2907	39243
151	E11-010205-0601	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м3	183,06	783,22 783,22		143376 143376	0 0		103231 19729	266336
152	E11-010201-0601	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3	823,77	159,33 83,81	75,52 34,76	131251 69040	62211 28634		70326 16126	217703
153	E11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство *НР - 99%; СП - 8%*	м3	91,53	4112,24 1037,34	158,80 46,34	376393 94948	14535 4242		98197 37967	512558
		ГАЗОПРОВОД									
154	E11-220501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км	0,171	349656,63 244440,00	105117,19 30291,88	59791 41799	17975 5180		46509 8504	114805
155	E11-220501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км	1,0494	308729,34 225540,00	83139,62 23632,10	323981 236682	87247 24800		258866 46628	629475
156	C123-010502-0812	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК *СП - 8%*	м	155,54	2409,00		374696			29976	404672
157	C123-010502-0813	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 90x8,2 СТ РК *СП - 8%*	м	36,36	1622,00		58976 0			0 4718	63694
158	C123-010502-0811	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 75x6,8 СТ РК *СП - 8%*	м	226,24	1122,00		253841 0			0 20307	274149
159	C123-010502-0810	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК *СП - 8%*	м	951,42	796,00		757330 0			0 60586	817917
		УСТАНОВКА ФИТИНГОВ									
160	E11-220801-0201 1122-0801-	Фасонные части полиэтиленовые: отводы. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	3	1421,33 503,84	917,49 251,10	4264 1512	2752 753		2242 520	7027
161	Прайс-лист ТОО "Алтай	Отвод 90град. ПЭ100 SDR11 ГАЗ d110 с ЗН *СП - 8%*	шт	2	13538,68		27077			2166	29244
162	Прайс-лист ТОО "Алтай	Отвод 90град. ПЭ100 SDR11 ГАЗ d63 с ЗН *СП - 8%*	шт	1	5144,62		5145			412	5556
164	Прайс-лист ТОО "Алтай	Переход ПЭ100 SDR11 ГАЗ d90/75 с ЗН *СП - 8%*	шт	1	11663,52		11664			933	12597
166	Прайс-лист ТОО "Алтай	Тройник неравнопроходной SDR11 ПЭ100 d110/63 с ЗН *СП - 8%*	шт	1	16179,75 --		16180			1294	17474
167	Прайс-лист ТОО "Алтай	Тройник равнопроходной SDR11 ПЭ100 d75 с ЗН *СП - 8%*	шт	1	9238,29 --		9238			739	9977
168	Прайс-лист ТОО "Алтай	Тройник равнопроходной SDR11 ПЭ100 d90 с ЗН *СП - 8%*	шт	1	10180,88 --		10181			814	10995
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**2901734**	**425939**		**694258**	**3883672**
							684488	**126042**		**287679**	**0**
		ВЫХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДА Д110 ИЗ ЗЕМЛИ /8353.05 СБ/ -6ШТ									
170	E11-220301-0202	Патрубки водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км	0,003	778467,72	254409,40	2335	763		1840	4509

		НР - 99%; СП - 8%			511104,00	108418,60	1533	325		334		
171	С123-010201-	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108*4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,012	2755,00		8298				664	8962
		СП - 8%										
173	С123-010201-	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 *4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,48	5720,00		19906				1592	21498
		СП - 8%										
174	Е11-220601-1006 1122-0601-	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопр	0,00348	2992081,35	600011,79	10412	2088		981		12304
		НР - 99%; СП - 8%			89664,00	195004,80	312	679		911		
175	Е11-090601-	Монтаж пластины	т	0,04764	56622,32	2492,92	2697	119		1713		4763
		НР - 69%; СП - 8%			51632,80	478,48	2460	23		353		
176	С121-060405-	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой	т	0,04764	588215,00		28023				2242	30265
		СП - 8%										
177	Е11-220501-	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км	0,0066	350532,63	105993,19	2314	700		1795		4438
		НР - 99%; СП - 8%			244440,00	30291,88	1613	200		329		
178	С123-010502-	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК	м	6,666	2409,00		16058				1285	17343
		СП - 8%										
179	Е11-250210-0101 1125-0210-	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением	км трубопр	0,0066	930779,19	793439,45	6143	5237		1659		8426
		НР - 91%; СП - 8%			135897,00	140358,60	897	926		624		
180	Е11-220801-	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	18	1421,33	917,49	25584	16515		13453		42160
		НР - 99%; СП - 8%			503,84	251,10	9069	4520		3123		
181	Прайс-лист ТОО "А"	Переход "полиэтилен-сталь" ПЭ110/СТ108х5,0	шт	6	41286,32		247718				19817	267535
		СП - 8%										
182	Прайс-лист ТОО "А"	Муфта ПЭ100 SDR11 ГАЗ d110 с ЗН	шт	6	5046,27		30278				2422	32700
		СП - 8%										
183	Прайс-лист ТОО "А"	Отвод 90 град. ПЭ100 SDR11 ГАЗ d110 с ЗН	шт	6	13538,68		81232				6499	87731
		СП - 8%										
188	Е11-230101-	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3	8,64	4112,24	158,80	35530	1372		9269		48383
		НР - 99%; СП - 8%			1037,34	46,34	8963	400		3584		
		ВЫХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДА Д90 ИЗ ЗЕМЛИ /8353.05 СБ/ -2ШТ										
189	Е11-220301-	Патрубки водопроводные стальные, Д 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км	0,001	778467,72	254409,40	778	254		613		1503
		НР - 99%; СП - 8%			511104,00	108418,60	511	108		111		
190	С123-010201-	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 * 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,004	2250,00	--	2259				181	2440
		СП - 8%			--	--						
192	С123-010201-	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 * 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1,16	4599,00	--	5335				427	5762
		СП - 8%			--	--						
193	Е11-220601-1005 1122-0601-	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопр	0,00116	1920141,58	196218,16	2227	228		148		2565
		НР - 99%; СП - 8%			77055,00	51919,32	89	60		190		
194	Е11-090601-	Монтаж пластины	т	0,01714	56622,32	2492,92	971	43		616		1714
		НР - 69%; СП - 8%			51632,80	478,48	885	8		127		
195	С121-060405-1402	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т	0,01714	588215,00	--	10082				807	10889
		СП - 8%			--	--						
196	Е11-220501-	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 90 мм. Укладка	км	0,0022	350532,63	105993,19	771	233		598		1479
		НР - 99%; СП - 8%			244440,00	30291,88	538	67		110		

197	С123-010502-0812	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90х8,2 СТ РК	м	2,222	1622,00	--	3604				3892
		СП - 8%			--	--				288	
198	Е11-250210-0101 1125-0210-	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением	км трубопр	0,0022	930779,19	793439,45	2048	1746		553	2809
		НР - 91%; СП - 8%			135897,00	140358,60	299	309		208	
199	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	6	1421,33	917,49	8528	5505		4484	14053
		НР - 99%; СП - 8%			503,84	251,10	3023	1507		1041	
200	Прайс-лист ТОО "А..."	Переход "полиэтилен-сталь" ПЭ90/СТ89х4,0	шт	2	31917,80	--	63836				68943
		СП - 8%			--	--				5107	
201	Прайс-лист ТОО "А..."	Муфта ПЭ100 SDR11 ГАЗ d90 с ЗН	шт	2	4142,84	--	8286				8949
		СП - 8%			--	--				663	
202	Прайс-лист ТОО "А..."	Отвод 90град. ПЭ100 SDR11 ГАЗ d90 с ЗН	шт	2	11162,62	--	22325				24111
		СП - 8%			--	--				1786	
207	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3	2,88	4112,24	158,80	11843	457		3090	16127
		НР - 99%; СП - 8%			1037,34	46,34	2988	133		1195	
		ВЫХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДА Д76 ИЗ ЗЕМЛИ /8353.05 СБ/ -14ШТ									
208	Е11-220301-0203	Патрубки водопроводные стальные, Д 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км	0,007	778467,72	254409,40	5449	1781		4293	10522
		НР - 99%; СП - 8%			511104,00	108418,60	3578	759		779	
209	С123-010201-0160	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76*3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	7,028	1681,00	--	11814				12759
		СП - 8%			--	--				945	
211	С123-010201-0210	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159*4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	8,12	4599,00	--	37344				40332
		СП - 8%			--	--				2988	
212	Е11-220601-1005 1122-0601-	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопр	0,00812	1920141,58	196218,16	15592	1593		1037	17959
		НР - 99%; СП - 8%			77055,00	51919,32	626	422		1330	
213	Е11-090601-0102	Монтаж пластины	т	0,11998	56622,32	2492,92	6794	299		4314	11997
		НР - 69%; СП - 8%			51632,80	478,48	6195	57		889	
214	С121-060405-1402 2106-0405-	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т	0,11998	588215,00	--	70574				76220
		СП - 8%			--	--				5646	
215	Е11-220501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км	0,0154	309313,34	83723,62	4763	1289		3799	9247
		НР - 99%; СП - 8%			225540,00	23632,10	3473	364		685	
216	С123-010502-0811	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 75х6,8 СТ РК	м	15,554	1122,00	--	17452				18848
		СП - 8%			--	--				1396	
217	Е11-250210-0101 1125-0210-	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением	км трубопр	0,014	930779,19	793439,45	13031	11108		3519	17875
		НР - 91%; СП - 8%			135897,00	140358,60	1903	1965		1324	
218	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	42	1421,33	917,49	59696	38535		31390	98373
		НР - 99%; СП - 8%			503,84	251,10	21161	10546		7287	
219	Прайс-лист ТОО "А..."	Переход "полиэтилен-сталь" ПЭ75/СТ76х4,0	шт	14	23719,55	--	332074				358640
		СП - 8%			--	--				26566	
220	Прайс-лист ТОО "А..."	Муфта ПЭ100 SDR11 ГАЗ d75 с ЗН	шт	14	3495,32	--	48934				52849
		СП - 8%			--	--				3915	
221	Прайс-лист ТОО "А..."	Отвод 90град. ПЭ100 SDR11 ГАЗ d75 с ЗН	шт	14	8963,25	--	125486				135525
		СП - 8%			--	--				10039	
226	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3	20,16	4112,24	158,80	82903	3201		21629	112894

		НР - 99%; СП - 8%			1037,34	46,34	20913	934		8363		
		ВЫХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДА Д63 ИЗ ЗЕМЛИ /8353.05 СБ/ -45ШТ										
227	Е11-220301-	Патрубки водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км	0,0225	710866,67	214263,91	15995	4821		12934	31243	
		НР - 99%; СП - 8%			487872,00	92779,76	10977	2088		2314		
228	С123-010201-	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 *3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	22,59	1241,00	--	28034				30277	
		СП - 8%			--	--				2243		
230	С123-010201-	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 *4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	26,1	4100,00	--	107010				115571	
		СП - 8%			--	--				8561		
231	Е11-220601-1005 1122-0601-	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопр	0,0261	1920141,58	196218,16	50116	5121		3333	57724	
		НР - 99%; СП - 8%			77055,00	51919,32	2011	1355		4276		
232	Е11-090601-	Монтаж пластины	т	0,38565	56622,32	2492,92	21836	961		13867	38559	
		НР - 69%; СП - 8%			51632,80	478,48	19912	185		2856		
233	С121-060405-1402 2106-0405-	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т	0,38565	588215,00	--	226845				244993	
		СП - 8%			--	--				18148		
234	Е11-220501-	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км	0,05175	308729,34	83139,62	15977	4302		12766	31042	
		НР - 99%; СП - 8%			225540,00	23632,10	11672	1223		2299		
235	С123-010502-	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК	м	52,2675	796,00	--	41605				44933	
		СП - 8%			--	--				3328		
236	Е11-250210-0101 1125-0210-	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением	км трубопр	0,05175	930779,19	793439,45	48168	41060		13010	66072	
		НР - 91%; СП - 8%			135897,00	140358,60	7033	7264		4894		
237	Е11-220801-	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	135	1421,33	917,49	191880	123861		100898	316200	
		НР - 99%; СП - 8%			503,84	251,10	68018	33899		23422		
238	Прайс-лист ТОО "А-т	Переход "полиэтилен-сталь" ПЭ63/СТ57х3,5	шт	45	11383,93	--	512277				553259	
		СП - 8%			--	--				40982		
239	Прайс-лист ТОО "А-т	Муфта ПЭ100 SDR11 ГАЗ d63 с ЗН	шт	45	1776,80	--	79956				86352	
		СП - 8%			--	--				6396		
240	Прайс-лист ТОО "А-т	Отвод 90град. ПЭ100 SDR11 ГАЗ d63 с ЗН	шт	45	5144,62	--	231508				250029	
		СП - 8%			--	--				18521		
245	Е11-230101-	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3	64,8	4112,24	158,80	266473	10290		69520	362873	
		НР - 99%; СП - 8%			1037,34	46,34	67220	3003		26879		
		ВХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДА Д110 В ЗЕМЛЮ /8353.06 СБ/ -8ШТ										
246	Е11-220301-	Патрубки водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км	0,004	778467,72	254409,40	3114	1018		2453	6013	
		НР - 99%; СП - 8%			511104,00	108418,60	2044	434		445		
247	С123-010201	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 *4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4,016	2755,00	--	11064				11949	
		СП - 8%			--	--				885		
249	С123-010201	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 *4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4,64	5720,00	--	26541				28664	
		СП - 8%			--	--				2123		
250	Е11-220601-1006 1122-0601-	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопр	0,00464	2992081,35	600011,79	13883	2784		1308	16406	
		НР - 99%; СП - 8%			89664,00	195004,80	416	905		1215		
251	Е11-090601-	Монтаж пластины	т	0,06352	56622,32	2492,92	3597	158		2284	6351	
		НР - 69%; СП - 8%			51632,80	478,48	3280	30		470		

252	С121-060405-1402 2106-0405-	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т	0,06352	588215,00	--	37363				40352
		СП - 8%			--	--				2989	
253	Е11-220501-	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км	0,0088	350532,63	105993,19	3085	933		2393	5917
		НР - 99%; СП - 8%			244440,00	30291,88	2151	267		438	
254	С123-010502-	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК	м	8,888	2409,00	--	21411				23124
		СП - 8%			--	--				1713	
255	Е11-250210-0101 1125-0210-	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением	км трубопр	0,0088	930779,19	793439,45	8191	6982		2212	11236
		НР - 91%; СП - 8%			135897,00	140358,60	1196	1235		832	
256	Е11-220801-	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	16	1421,33	917,49	22741	14680		11958	37475
		НР - 99%; СП - 8%			503,84	251,10	8061	4018		2776	
257	Прайс-лист	Переход "полиэтилен-сталь" ПЭ110/СТ108х5,0	шт	8	41286,32	--	330291				356714
		СП - 8%			--	--				26423	
258	Прайс-лист	Муфта ПЭ100 SDR11 ГАЗ d110 с ЗН	шт	8	5046,27	--	40370				43600
		СП - 8%			--	--				3230	
259	Е11-220801-	Фасонные части стальные сварные Д 100-250 мм. Установка ОТВОДОВ	т	0,0304	1024131,42	510723,98	31134	15526		19361	54535
		НР - 99%; СП - 8%			494691,40	148617,58	15039	4518		4040	
260	С123-020101-0215 2302-0101-	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным Д 114 *6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	8	2853,00	--	22824				24650
		СП - 8%			--	--				1826	
		ВХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДА Д90 В ЗЕМЛЮ /8353.06 СБ/ -2ШТ									
265	Е11-220301-	Патрубки водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км	0,001	778467,72	254409,40	778	254		613	1503
		НР - 99%; СП - 8%			511104,00	108418,60	511	108		111	
266	С123-010201-	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 *4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,004	2250,00	--	2259				2440
		СП - 8%			--	--				181	
268	С123-010201-	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 *4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1,16	4599,00	--	5335				5762
		СП - 8%			--	--				427	
269	Е11-220601-1005 1122-0601-	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопр	0,00116	1920141,58	196218,16	2227	228		148	2565
		НР - 99%; СП - 8%			77055,00	51919,32	89	60		190	
270	Е11-090601-	Монтаж пластины	т	0,01714	56622,32	2492,92	971	43		616	1714
		НР - 69%; СП - 8%			51632,80	478,48	885	8		127	
271	С121-060405-1402 2106-0405-	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т	0,01714	588215,00	--	10082				10889
		СП - 8%			--	--				807	
272	Е11-220501-	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 90 мм. Укладка	км	0,0022	350532,63	105993,19	771	233		598	1479
		НР - 99%; СП - 8%			244440,00	30291,88	538	67		110	
273	С123-010502-	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90х8,2 СТ РК	м	2,222	1622,00	--	3604				3892
		СП - 8%			--	--				288	
274	Е11-250210-0101 1125-0210-	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением	км трубопр	0,0022	930779,19	793439,45	2048	1746		553	2809
		НР - 91%; СП - 8%			135897,00	140358,60	299	309		208	
275	Е11-220801-	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	4	1421,33	917,49	5685	3670		2990	9369
		НР - 99%; СП - 8%			503,84	251,10	2015	1004		694	
276	Прайс-лист	Переход "полиэтилен-сталь" ПЭ90/СТ89х4,0	шт	2	31917,80	--	63836				68943

		СП - 8%			--	--				5107		
277	Прайс-лист ТОО "М	Муфта ПЭ100 SDR11 ГАЗ d90 с ЗН	шт	2	4142,84	--	8286				8949
		СП - 8%			--	--				663		
278	Е11-220801-0105	Фасонные части стальные сварные Д 100-250 мм. Установка ОТВОДОВ	т	0,0038	1024131,42	510723,98	3892	1941		2420	6817
		НР - 99%; СП - 8%			494691,40	148617,58	1880	565		505		
279	С123-020101-0177 2302-0101-	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным Д 89 *5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	1392,00	--	2784				3007
		СП - 8%			--	--				223		
		ВХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДА Д76 В ЗЕМЛЮ /8353.06 СБ/ -11ШТ										
284	Е11-220301-0202	Патрубки водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км	0,0055	778467,72	254409,40	4282	1399		3373	8268
		НР - 99%; СП - 8%			511104,00	108418,60	2811	596		612		
285	С123-010201-0160	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 *3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	5,522	1681,00	--	9282				10025
		СП - 8%			--	--				743		
287	С123-010201-0210	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159*4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	6,38	4599,00	--	29342				31689
		СП - 8%			--	--				2347		
288	Е11-220601-1005 1122-0601-	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопр	0,00638	1920141,58	196218,16	12251	1252		815	14111
		НР - 99%; СП - 8%			77055,00	51919,32	492	331		1045		
289	Е11-090601-0102	Монтаж пластины	т	0,09427	56622,32	2492,92	5338	235		3390	9426
		НР - 69%; СП - 8%			51632,80	478,48	4867	45		698		
290	С121-060405-1402 2106-0405-	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т	0,09427	588215,00	--	55451				59887
		СП - 8%			--	--				4436		
291	Е11-220501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км	0,0121	309313,34	83723,62	3743	1013		2985	7266
		НР - 99%; СП - 8%			225540,00	23632,10	2729	286		538		
292	С123-010502-0811	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 75х6,8 СТ РК	м	12,221	1122,00	--	13712				14809
		СП - 8%			--	--				1097		
293	Е11-250210-0101 1125-0210-	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением	км трубопр	0,011	930779,19	793439,45	10239	8728		2765	14045
		НР - 91%; СП - 8%			135897,00	140358,60	1495	1544		1040		
294	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	22	1421,33	917,49	31269	20185		16443	51529
		НР - 99%; СП - 8%			503,84	251,10	11084	5524		3817		
295	Прайс-лист ТОО "М	Переход "полиэтилен-сталь" ПЭ75/СТ76х4,0	шт	11	23719,55	--	260915				281788
		СП - 8%			--	--				20873		
296	Прайс-лист ТОО "М	Муфта ПЭ100 SDR11 ГАЗ d75 с ЗН	шт	11	3495,32	--	38449				41525
		СП - 8%			--	--				3076		
297	Е11-220801-0105	Фасонные части стальные сварные Д 100-250 мм. Установка ОТВОДОВ	т	0,0154	1024131,42	510723,98	15772	7865		9808	27626
		НР - 99%; СП - 8%			494691,40	148617,58	7618	2289		2046		
298	С123-020101-0167 2302-0101-	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низко-легированной стали, 90°, наружным Д 76 *5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	11	1009,00	--	11099				11987
		СП - 8%			--	--				888		
		ВХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДА Д63 ИЗ ЗЕМЛИ /8353.06 СБ/ -44ШТ										
303	Е11-220301-0201	Патрубки водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км	0,022	710866,67	214263,91	15639	4714		12647	30548
		НР - 99%; СП - 8%			487872,00	92779,76	10733	2041		2263		
304	С123-010201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 *3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	22,088	1241,00	--	27411				29604
		СП - 8%			--	--				2193		

306	С123-010201-0218	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 *4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	25,52	4100,00	--	104632				113003
		СП - 8%			--	--				8371	
307	Е11-220601-1005 1122-0601-	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопр	0,02552	1920141,58	196218,16	49002	5007		3259	56441
		НР - 99%; СП - 8%			77055,00	51919,32	1966	1325		4181	
308	Е11-090601-0102	Монтаж пластины	т	0,37708	56622,32	2492,92	21351	940		13559	37702
		НР - 69%; СП - 8%			51632,80	478,48	19470	180		2793	
309	С121-060405-1402 2106-0405-	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т	0,37708	588215,00	--	221804				239548
		СП - 8%			--	--				17744	
310	Е11-220501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км	0,0506	308729,34	83139,62	15622	4207		12482	30352
		НР - 99%; СП - 8%			225540,00	23632,10	11412	1196		2248	
311	С123-010502-0810	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК	м	51,106	796,00	--	40680				43934
		СП - 8%			--	--				3254	
312	Е11-250210-0101 1125-0210-	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением	км трубопр	0,0506	930779,19	793439,45	47097	40148		12720	64603
		НР - 91%; СП - 8%			135897,00	140358,60	6876	7102		4785	
313	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	88	1421,33	917,49	125077	80739		65770	206115
		НР - 99%; СП - 8%			503,84	251,10	44338	22097		15268	
314	Прайс-лист ТОО "А"	Переход "полиэтилен-сталь" ПЭ63/СТ57х3,5	шт	44	11383,93	--	500893				540964
		СП - 8%			--	--				40071	
315	Прайс-лист ТОО "А"	Муфта ПЭ100 SDR11 ГАЗ d63 с ЗН	шт	44	1776,80	--	78179				84433
		СП - 8%			--	--				6254	
316	Е11-220801-0105	Фасонные части стальные сварные Д 100-250 мм. Установка ОТВОДОВ	т	0,0352	1024131,42	510723,98	36049	17977		22418	63144
		НР - 99%; СП - 8%			494691,40	148617,58	17413	5231		4677	
317	С123-020101-0163 2302-0101-	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколеги-рованной стали, 90°, наружным Д 60 *4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	44	627,00	--	27588				29795
		СП - 8%			--	--				2207	
		ПЕРЕХОД ГАЗОПРОВОДА D110X10 В ПЭ ФУТЛЯРЕ D180X16,4 ЧЕРЕЗ А/ДОРОГУ /8353.16 СБ/ L=84М - 8ШТ /ОТКРЫТЫЙ МЕТОД/									
322	Е11-220501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км	0,084	454433,52	148548,08	38172	12478		29035	72583
		НР - 99%; СП - 8%			305786,00	43355,12	25686	3642		5377	
323	С123-010501-1617	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 180х16,4 питьевая ГОСТ 18599-	м	84	6443,00		541212	0		0	584509
		СП - 8%					0	0		43297	
324	Е11-221401-0201	Трубы ПЭ диаметром 110 мм. Протаскивание в футляр	м	84	1279,96	7,50	107517	630		93115	216683
		НР - 99%; СП - 8%			1117,46	2,25	93867	189		16051	
325	Е11-240207-0201	Трубка контрольная. Устройство	шт.	8	7041,61	2129,94	56333	17040		33976	97534
		НР - 99%; СП - 8%			3512,68	777,27	28101	6218		7225	
326	С121-060209-0201	Стоимость ковера	т	0,053704	643468,00		34557	0		0	37322
		СП - 8%					0	0		2765	
327	Е11-060101-0101	Подушка под ковер. Устройство	м3	0,112	22605,08	1092,54	2532	122		152	2899
		НР - 91%; СП - 8%			1251,45	240,04	140	27		215	
328	Е11-220801-0201	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, муфт	шт	24	1421,33	917,49	34112	22020		17937	56213
		НР - 99%; СП - 8%			503,84	251,10	12092	6026		4164	
329	Прайс-лист ТОО "А"	Патрубок-накладка ПЭ100 SDR11 ГАЗ Д180/32	шт	8	16689,75		133518	0		0	144199
		СП - 8%					0	0		10681	

330	Прайс-лист ТОО "А	Муфта ПЭ100 SDR11 ГАЗ d32 с ЗН	шт	8	1433,46		11468	0		0	12385
		СП - 8%					0	0		917	
331	Прайс-лист ТОО "А	Переход "полиэтилен-сталь" ПЭ32/Ст32х3	шт	8	7785,70		62286	0		0	67269
		СП - 8%					0	0		4983	
332	С123-020103-2405	Колпак	шт	8	297,00		2376	0		0	2566
		СП - 8%					0	0		190	
333	Е11-221401-0401	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /Д180х16,4мм/	футляр	8	5734,60	592,14	45877	4737		14011	64679
		НР - 99%; СП - 8%			1756,84	12,18	14055	97		4791	
334	Е11-230101-0101	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	0,16	4112,24	158,80	658	25		172	896
		НР - 99%; СП - 8%			1037,34	46,34	166	7		66	
335	С121-100501-1201	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая	кг	10,81549	387,00		4186	0		0	4521
		СП - 8%					0	0		335	
336	С121-130804-1401	Вилатерм	м	12,8	16,00		205	0		0	221
		СП - 8%					0	0		16	
		ПЕРЕХОД ГАЗОПРОВОДА D90Х8,2 В ПЭ ФУТЛЯРЕ D160Х14,6 ЧЕРЕЗ А/ДОРОГУ /8353.16 СБ/ L=21М - 2ШТ /ОТКРЫТЫЙ МЕТОД/									
337	Е11-220501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км	0,021	454433,52	148548,08	9543	3120		7259	18146
		НР - 99%; СП - 8%			305786,00	43355,12	6422	910		1344	
338	С123-010501-1616	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 160х14,6 питьевая ГОСТ 18599-	м	21	5140,00	--	107940				116575
		СП - 8%			--	--				8635	
339	Е11-221401-0201	Трубы ПЭ диаметром 90 мм. Протаскивание в футляр	м	21	1279,96	7,50	26879	158		23279	54170
		НР - 99%; СП - 8%			1117,46	2,25	23467	47		4013	
340	Е11-240207-0201	Трубка контрольная. Устройство	шт.	2	7041,61	2129,94	14083	4260		8494	24383
		НР - 99%; СП - 8%			3512,68	777,27	7025	1555		1806	
341	С121-060209-0201	Стоимость ковера	т	0,013426	643468,00		8639				9330
		СП - 8%								691	
342	Е11-060101-0101	Подушка под ковер. Устройство	м3	0,028	22605,08	1092,54	633	31		38	725
		НР - 91%; СП - 8%			1251,45	240,04	35	7		54	
343	Е11-220801-0201	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, муфт	шт	6	1421,33	917,49	8528	5505		4484	14053
		НР - 99%; СП - 8%			503,84	251,10	3023	1507		1041	
344	Прайс-лист ТОО "А	Патрубок-накладка ПЭ100 SDR11 ГАЗ Д160/32	шт	2	13744,50		27489				29688
		СП - 8%								2199	
345	Прайс-лист ТОО "А	Муфта ПЭ100 SDR11 ГАЗ d32 с ЗН	шт	2	1433,46		2867				3096
		СП - 8%								229	
346	Прайс-лист ТОО "А	Переход "полиэтилен-сталь" ПЭ32/Ст32х3	шт	2	7785,70		15571				16817
		СП - 8%								1246	
347	С123-020103-2405	Колпак	шт	2	297,00		594				642
		СП - 8%								48	
348	Е11-221401-0401	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /Д160х14,6мм/	футляр	2	5095,68	526,16	10191	1052		3112	14368
		НР - 99%; СП - 8%			1561,11	10,82	3122	22		1064	
349	Е11-230101-0101	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	0,04	4112,24	158,80	164	6		43	224
		НР - 99%; СП - 8%			1037,34	46,34	41	2		17	
350	С121-100501-1201	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая	кг	2,545842	387,00		985				1064
		СП - 8%								79	
351	С121-130804-1401	Вилатерм	м	2,26	16,00		36				39
		СП - 8%								3	

		ПЕРЕХОД ГАЗОПРОВОДА D75X6,8 В ПЭ ФУТЛЯРЕ D140X12,7 ЧЕРЕЗ А/ДОРОГУ /8353.16 СБ/ L=148М - 14ШТ /ОТКРЫТЫЙ МЕТОД/										
352	E11-220501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 140 мм. Укладка	км	0,148	420063,41	122603,97	62169	18145		48724	119764
		НР - 99%; СП - 8%			297360,00	35178,24	44009	5206		8871	
353	C123-010501-1616	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 140x12,7 питьевая ГОСТ 18599-	м	148	3835,00	--	567580				612986
		СП - 8%			--	--				45406	
354	E11-221401-0201	Трубы ПЭ диаметром 75 мм. Протаскивание в футляр	м	148	1279,96	7,50	189434	1110		164060	381773
		НР - 99%; СП - 8%			1117,46	2,25	165384	333		28280	
355	E11-240207-0201	Трубка контрольная. Устройство	шт.	14	7041,61	2129,94	98583	29819		59459	170685
		НР - 99%; СП - 8%			3512,68	777,27	49178	10882		12643	
356	C121-060209-0201	Стоимость ковера	т	0,093982	643468,00	--	60474				65312
		СП - 8%			--	--				4838	
357	E11-060101-0101	Подушка под ковер. Устройство	м3	0,196	22605,08	1092,54	4431	214		266	5073
		НР - 91%; СП - 8%			1251,45	240,04	245	47		376	
358	E11-220801-0201	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, муфт	шт	42	1421,33	917,49	59696	38535		31390	98373
		НР - 99%; СП - 8%			503,84	251,10	21161	10546		7287	
359	Прайс-лист ТОО "Art Plast"	Патрубок-накладка ПЭ100 SDR11 ГАЗ Д140/32	шт	14	11781,00		164934				178129
		СП - 8%								13195	
360	Прайс-лист ТОО "Art Plast"	Муфта ПЭ100 SDR11 ГАЗ d32 с ЗН	шт	14	1433,46		20068				21673
		СП - 8%								1605	
361	Прайс-лист ТОО "Art Plast"	Переход "полиэтилен-сталь" ПЭ32/Ст32х3	шт	14	7785,70		109000				117720
		СП - 8%								8720	
362	C123-020103-3405 2302-0103-	Колпак	шт	14	297,00		4158				4491
		СП - 8%								333	
363	E11-221401-0401	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /Д140х12,7мм/	футляр	14	4464,57	461,00	62504	6454		19089	88120
		НР - 99%; СП - 8%			1367,76	9,48	19149	133		6527	
364	E11-230101-0101	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	0,28	4112,24	158,80	1151	44		300	1568
		НР - 99%; СП - 8%			1037,34	46,34	290	13		116	
365	C121-100501-1201	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая	кг	14,85264	387,00		5748				6208
		СП - 8%								460	
366	C121-130804-1401	Вилатерм	м	13,3	16,00		213				230
		СП - 8%								17	
		ПЕРЕХОД ГАЗОПРОВОДА D63X5,8 В ПЭ ФУТЛЯРЕ D110X10,0 ЧЕРЕЗ А/ДОРОГУ /8353.16 СБ/ L=542М - 48ШТ /ОТКРЫТЫЙ МЕТОД/										
367	E11-220501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка (ФУТЛЯР)	км	0,542	349656,63	105117,19	189514	56974		147416	363884
		НР - 99%; СП - 8%			244440,00	30291,88	132486	16418		26954	
368	C123-010501-1612	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 110x10 питьевая ГОСТ 18599-	м	542	2424,00		1313808				1418913
		СП - 8%								105105	
369	E11-221401-0201	Трубы ПЭ диаметром 63 мм. Протаскивание в футляр	м	542	1279,96	7,50	693738	4065		600814	1398116
		НР - 99%; СП - 8%			1117,46	2,25	605663	1220		103564	
370	E11-240207-0201	Трубка контрольная. Устройство	шт.	48	7041,61	2129,94	337997	102237		203858	585204
		НР - 99%; СП - 8%			3512,68	777,27	168609	37309		43348	
371	C121-060209-0201	Стоимость ковера	т	0,322224	643468		207341				223928
		СП - 8%								16587	
372	E11-060101-0101	Подушка под ковер. Устройство	м3	0,672	22605,08	1092,54	15191	734	13616	912	17391
		НР - 91%; СП - 8%			1251,45	240,04	841	161		1288	

373	E11-220801-0201	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, муфт	шт	144	1421,33	917,49	204672	132119		107624	337280
		НР - 99%; СП - 8%			503,84	251,10	72553	36158		24984	
374	Прайс-лист ТОО "А"	Патрубок-накладка ПЭ100 SDR11 ГАЗ Д110/32	шт	48	7618,12		365670				394924
		СП - 8%								29254	
375	Прайс-лист ТОО "А"	Муфта ПЭ100 SDR11 ГАЗ d32 с ЗН	шт	48	1433,46		68806				74310
		СП - 8%								5504	
376	Прайс-лист ТОО "А"	Переход "полиэтилен-сталь" ПЭ32/Ст32х3	шт	48	7785,70		373714				403611
		СП - 8%								29897	
377	С123-020103-2406	Колпак	шт	48	297,00		14256				15396
		СП - 8%								1140	
378	Е11-221401-0401	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /Д110х10мм/	футляр	48	3506,21	362,04	168298	17378		51398	237272
		НР - 99%; СП - 8%			1074,16	7,45	51560	358		17576	
379	Е11-230101-0101	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	0,96	4112,24	158,80	3948	152		1030	5376
		НР - 99%; СП - 8%			1037,34	46,34	996	44		398	
380	С121-100501-1201	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая	кг	28,01809	387,00		10843				11710
		СП - 8%								867	
381	С121-130804-1401	Вилатерм	м	38,4	16,00		614				663
		СП - 8%								49	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**6687704**	**479164**	**13616**	**1671447**	**9027880**
							1549367	**139084**	**0**	**668732**	**0**
		ПРОКЛАДКА ГАЗОПРОВОДА ПОД КАБЕЛЕМ А/Ц ТРУБА ДУ-100 ДЛИНА-4М. -									
382	Е11-230201-0101	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 100 мм. Укладка	км	0,048	442881,28	3544,28	21258	170		20949	45584
		НР - 99%; СП - 8%			439337,00	1518,65	21088	73		3377	
383	С123-011201-0101 2301-1201-	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 100 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	48	688,00		33024				35666
		СП - 8%								2642	
384	Е11-090501-0601	Резка	м	48	414,67	8,37	19904	402		13457	36030
		НР - 69%; СП - 8%			406,30		19502	0		2669	
385	С121-050307-0110 2105-0307-	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	9,36	326,00		3051				3295
		СП - 8%								244	
		КОНТРОЛЬНЫЕ ТРУБКИ НА ФУТЛЯРЕ ВЫХОДЕ ИЗ ЗЕМЛИ -177ШТ									
386	Е11-240207-0201	Трубка контрольная. Устройство	шт.	177	6988,59	2129,94	1236980	376999		751728	2147805
		НР - 99%; СП - 8%			3512,68	777,27	621744	137577		159097	
		СИГНАЛЬНАЯ ЛЕНТА И ПРОВОД									
389	Ц13-080201-0201	Сигнальный провод. Установка	м кабеля	1356	347,23	154,56	470844	209583		189269	712922
		НР - 72%; СП - 8%			145,64	48,22	197488	65386		52809	
390	С123-060128-0105	Кабели силовые ВВГ 1х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,356	148957,00		201986				218145
		СП - 8%								16159	
391	Ц13-100904-0101 1310-0904-	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	1,356	28204,84	19378,54	38246	26277		10890	53067
		НР - 61%; СП - 8%			8826,30	4339,13	11968	5884		3931	
392	С121-130809-1603	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ"	м	1356	15,00	--	20340				21967
		СП - 8%			--	--				1627	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**731415**	**235861**		**200159**	**1006101**

							209456	**71270**		**74526**		
		РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГРАВИЙНОГО ПОКРЫТИЯ -102,4М2										
403	E11-270302-0102	Покрытия и основания щебеночные. Разборка *НР - 108%; СП - 8%*	м3	30,72	363,06 108,46	254,60 54,92	11153 3332	7821 1687		5421 1326	17899
404	C341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка *СП - 8%*	т	49,152	97,00		4768			381	5149
405	C341-020103-1001 4102-0103-	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км *СП - 8%*	т	49,152	42,00		2064			165	2229
406	E11-270402-0101 1127-0402-	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/30см. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2	102,4	189,86 44,51	144,80 39,33	19442 4558	14828 4027		9272 2297	31011
407	C121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 *СП - 8%*	м3	38,144	2958,00 --		112830			9026	121856
		РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ -114,6М2										
408	E11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка *НР - 108%; СП - 8%*	м3	10,314	2867,17 1630,60	1236,57 522,22	29572 16818	12754 5386		23981 4284	57837
409	E11-270302-0102	Покрытия и основания щебеночные. Разборка *НР - 108%; СП - 8%*	м3	34,38	363,06 108,46	254,60 54,92	12482 3729	8753 1888		6066 1484	20032
410	C341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка *СП - 8%*	т	77,6988	97,00 --		7537			603	8140
411	C341-020103-1001 4102-0103-	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км *СП - 8%*	т	77,6988	42,00 --		3263			261	3524
412	E11-270402-0101 1127-0402-	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/30см. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2	114,6	189,86 44,51	144,80 39,33	21758 5101	16594 4507		10377 2571	34705
413	C121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 *СП - 8%*	м3	42,6885	2958,00 --		126273			10102	136375
414	E11-270602-0306 1127-0602-	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2	114,6	1917,45 44,49	125,37 30,41	219740 5099	14367 3485		9270 18321	247331
415	E11-270602-0301 1127-0602-	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2	114,6	2026,59 44,49	125,60 30,51	232247 5099	14394 3496		9283 19322	260852
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**803129**	**89511**	**0**	**73669**	**946941**
							43735	**24478**	**0**	**70144**	**0**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**46300369**	**5504735**	**13616**	**13098112**	**64150367**
							11749600	**1995633**	**0**	**4751878**	**0**
		Газопровод среднего давления Г 2										
		РАЗДЕЛ 1.ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ										
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	E11-010101-0314 1101-0101-	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	291,24	204,08	193,42	59436	56332		12150	77313

		НР - 72%; СП - 8%			10,66	47,28	3105	13770		5727		
2	Е11-010205-0202	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	2,16	1647,80		3559	0		2563	6612
		НР - 72%; СП - 8%			1647,80		3559	0		490		
3	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении	м3 грунта	218,43	34,93	34,93	7630	7630		2005	10406
	1101-0104-	грунта до 5 м. Группа грунтов 2				12,75	0	2785		771	
		НР - 72%; СП - 8%									
4	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3	48,54	783,22		38017	0		27373	70621
		НР - 72%; СП - 8%			783,22		38017	0		5231	
5	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	218,43	159,33	75,52	34802	16496		18647	57726
		НР - 72%; СП - 8%			83,81	34,76	18307	7593		4276	
6	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3	24,27	4112,24	158,80	99804	3854		26038	135909
		НР - 99%; СП - 8%			1037,34	46,34	25176	1125		10067	
		ГАЗОПРОВОД									
7	Е11-220501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км	0,1564	349656,63	105117,19	54686	16440		42538	105003
		НР - 99%; СП - 8%			244440,00	30291,88	38230	4738		7778	
8	Е11-220501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км	0,1672	308729,34	83139,62	51620	13901		41245	100294
		НР - 99%; СП - 8%			225540,00	23632,10	37710	3951		7429	
		УСТАНОВКА ФИТИНГОВ									
11	Е11-220801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	7	2094,59	1351,00	14662	9457		7716	24169
		НР - 99%; СП - 8%			743,59	369,87	5205	2589		1790	
15	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство /Песок для укладки тройника/	м3	5,04	4112,24	158,80	20726	800		5407	28224
		НР - 99%; СП - 8%			1037,34	46,34	5228	234		2091	
16	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы. Установка	шт.	30	1421,33	917,49	42640	27525		22422	70267
		НР - 99%; СП - 8%			503,84	251,10	15115	7533		5205	
21	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: переходы. Установка	шт.	3	1421,33	917,49	4264	2752		2242	7027
		НР - 99%; СП - 8%			503,84	251,10	1512	753		520	
		УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО КРАНА ПЭ Д63 С ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИМ ШТОКОМ ПОД КОВЕР /8353.10 СБ/ -4ШТ									
23	Е11-070201-0001	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3	0,14	13750,37	7412,29	1925	1038		1408	3599
		НР - 118%; СП - 8%			5894,93	2626,39	825	368		267	
24	С121-049999-0017	Подушки опорные марки ОП4	м3	0,14	39421,00		5519				5960
		СП - 8%			--					442	
25	С121-130810-0202	Диск из фторопласта	т	0,01448	2587563,00		37468				40465
		СП - 8%			--					2997	
26	Е11-220801-0201	Кран полиэтиленовый. Установка	шт.	4	1421,33	917,49	5685	3670		2990	9369
		НР - 99%; СП - 8%			503,84	251,10	2015	1004		694	
29	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: муфта. Установка	шт.	8	1421,33	917,49	11371	7340		5979	18738
		НР - 99%; СП - 8%			503,84	251,10	4031	2009		1388	
31	Е11-240207-0201	Трубка контрольная. Устройство	шт.	4	7041,61	2129,94	28166	8520		16988	48767
		НР - 99%; СП - 8%			3512,68	777,27	14051	3109		3612	
32	С121-060209-0201	Стоимость ковера	т	0,026852	643468,00		17278				18660
		СП - 8%			--					1382	
33	Е11-060101-0101	Подушка под ковер. Устройство	м3	0,056	22605,08	1092,54	1266	61		76	1449
		НР - 91%; СП - 8%			1251,45	240,04	70	13		107	
34	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,004	21778,88	1092,54	87	4		5	100
		НР - 91%; СП - 8%			1251,45	240,04	5	1		7	

35	E11-230101-0101	Устройство песчаного основания под трубопроводы *НР - 99%; СП - 8%*	м3	10,48	4112,24 1037,34	158,80 46,34	43096 10871	1665 486		11243 4347	58687
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**				**583709**	**177484**	**0**	**249035**	**899363**
							223033	**52060**	**0**	**66619**	**0**
		ВЫХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДА Д63 ИЗ ЗЕМЛИ /8353.05 СБ/ -8ШТ									
36	E11-220301-0201	Патрубки водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием *НР - 99%; СП - 8%*	км	0,004	710866,67 487872,00	214263,91 92779,76	2843 1951	857 371		2299 411	5554
37	C123-010201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57* 3,5 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	4,016	1241,00 --		4984			399	5382
39	C123-010201-0218	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 *4,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	4,64	4100,00 --		19024			1522	20545
40	E11-220601-1005 1122-0601-	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопр	0,00464	1920141,58 77055,00	196218,16 51919,32	8909 358	910 241		592 760	10262
41	E11-090601-0102	Монтаж пластины *НР - 69%; СП - 8%*	т	0,06856	56622,32 51632,80	2492,92 478,48	3882 3540	171 33	171	2465 508	6855
42	C121-060405-1402	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой *СП - 8%*	т	0,06856	588215,00 --		40328			3226	43554
43	E11-220501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км	0,0092	308729,34 225540,00	83139,62 23632,10	2840 2075	765 217		2269 409	5519
44	C123-010502-0810	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК *СП - 8%*	м	9,292	796,00 --		7396			592	7988
45	E11-250210-0101 1125-0210-	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением *НР - 91%; СП - 8%*	км трубопр	0,0092	930779,19 135897,00	793439,45 140358,60	8563 1250	7299 1291	14	2313 870	11746
46	E11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	24	1421,33 503,84	917,49 251,10	34112 12092	22020 6026		17937 4164	56213
47	Прайс-лист ТОО "А-1	Переход "полиэтилен-сталь" ПЭ63/СТ57х3,5 *СП - 8%*	шт	8	11383,93 --		91071			7286	98357
48	Прайс-лист ТОО "А-1	Муфта ПЭ100 SDR11 ГАЗ d63 с ЗН *СП - 8%*	шт	8	1776,80 --		14214			1137	15351
49	Прайс-лист ТОО "А-1	Отвод 90град. ПЭ100 SDR11 ГАЗ d63 с ЗН *СП - 8%*	шт	8	5144,62 --		41157			3293	44449
54	E11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство *НР - 99%; СП - 8%*	м3	11,52	4112,24 1037,34	158,80 46,34	47373 11950	1829 534		12359 4779	64511
		ВХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДА Д110 В ЗЕМЛЮ /8353.06 СБ/ -1ШТ									
55	E11-220301-0202	Патрубки водопроводные стальные, Д 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием *НР - 99%; СП - 8%*	км	0,0005	778467,72 511104,00	254409,40 108418,60	389 256	127 54		307 56	752
56	C123-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 *4,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	0,502	2755,00 --		1383			111	1493
58	C123-010201-0220	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 *4,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	0,58	5720,00 --		3318			265	3583
59	E11-220601-1006 1122-0601-	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопр	0,00058	2992081,35 89664,00	600011,79 195004,80	1735 52	348 113		163 152	2051
60	E11-090601-0102	Монтаж пластины	т	0,00794	56622,32	2492,92	450	20	20	285	794

		НР - 69%; СП - 8%			51632,80	478,48	410	4		59	
61	С121-060405-1402	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т	0,00794	588215,00		4670				5044
		СП - 8%			--					374	
62	Е11-220501-	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км	0,0011	350532,63	105993,19	386	117		299	740
		НР - 99%; СП - 8%			244440,00	30291,88	269	33		55	
63	С123-010502-	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК	м	1,111	2409,00		2676				2890
		СП - 8%			--					214	
64	Е11-250210-0101 1125-0210-	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением	км трубопр	0,0011	930779,19	793439,45	1024	872	3	277	1405
		НР - 91%; СП - 8%			135897,00	140358,60	149	154		104	
65	Е11-220801-	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2	1421,33	917,49	2843	1835		1495	4684
		НР - 99%; СП - 8%			503,84	251,10	1008	502		347	
66	Прайс-лист	Переход "полиэтилен-сталь" ПЭ110/СТ108х5,0	шт	1	41286,32		41286				44589
		СП - 8%			--					3303	
67	Прайс-лист	Муфта ПЭ100 SDR11 ГАЗ d110 с ЗН	шт	1	5046,27		5046				5449
		СП - 8%			--					404	
68	Е11-220801-	Фасонные части стальные сварные Д 100-250 мм. Установка ОТВОДОВ	т	0,0038	1024131,42	510723,98	3892	1941		2420	6817
		НР - 99%; СП - 8%			494691,40	148617,58	1880	565		505	
69	С123-020101-0215 2302-0101-	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколеги-рованной стали, 90°, наружным диаметром 114 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-	шт.	1	2853,00		2853				3081
		СП - 8%			--					228	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**				**398650**	**39111**		**45482**	**479656**
							37239	**10139**		**35531**	**0**
		ПЕРЕХОД ГАЗОПРОВОДА D110Х10 В ПЭ ФУТЛЯРЕ D180Х16,4 ЧЕРЕЗ А/ДОРОГУ /8353.16 СБ/ L=48М - 1ШТ /ГНБ МЕТОД/									
74	Е11-250204-	Кожухи стальные диаметром 180 мм. Прокладка бестраншейная способом горизонтального	м	48	20781,96	12853,76	997534	616980		419510	1530408
		НР - 91%; СП - 8%			6357,96	3246,21	305182	155818		113364	
75	С123-010501-	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 180х16,4 питьевая ГОСТ 18599-	м	48	6443,00		309264				334005
		СП - 8%			--					24741	
76	Е11-250205-	Трубопровод диаметром до 100 мм. Протаскивание плетей через кожух	м	48	2961,94	1839,95	142173	88317		55219	213184
		НР - 91%; СП - 8%			778,88	485,30	37386	23294		15791	
77	Е11-240207-	Трубка контрольная. Устройство	шт.	1	7041,61	2129,94	7042	2130		4247	12192
		НР - 99%; СП - 8%			3512,68	777,27	3513	777		903	
78	С121-060209-	Стоимость ковера	т	0,006713	643468,00		4320				4665
		СП - 8%			--					346	
79	Е11-060101-	Подушка под ковер. Устройство	м3	0,014	22605,08	1092,54	316	15		19	362
		НР - 91%; СП - 8%			1251,45	240,04	18	3		27	
80	Е11-220801-	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, муфт	шт	3	1421,33	917,49	4264	2752		2242	7027
		НР - 99%; СП - 8%			503,84	251,10	1512	753		520	
81	Прайс-лист	Патрубок-накладка ПЭ100 SDR11 ГАЗ Д180/32	шт	1	16689,75		16690				18024
		СП - 8%			--					1335	
82	Прайс-лист	Муфта ПЭ100 SDR11 ГАЗ d32 с ЗН	шт	1	1433,46		1433				1548
		СП - 8%			--					115	
83	Прайс-лист	Переход "полиэтилен-сталь" ПЭ32/Ст32х3	шт	1	7785,70		7786				8408
		СП - 8%			--					623	

84	С123-020103-	Колпак	шт	1	297,00		297					320
		СП - 8%			--						24	
85	Е11-221401-	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /Д180х16,4мм/	футляр	1	5734,60	592,14	5735	592			1751	8085
		НР - 99%; СП - 8%			1756,84	12,18	1757	12			599	
86	Е11-230101-	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	0,02	4112,24	158,80	82	3			21	112
		НР - 99%; СП - 8%			1037,34	46,34	21	1			8	
87	С121-100501-	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая	кг	1,351936	387,00		523					565
		СП - 8%			--						42	
88	С121-130804-	Вилатерм	м	1,6	16,00		26					27
		СП - 8%			--						2	
		ПЕРЕХОД ГАЗОПРОВОДА D110Х10 В ПЭ ФУТЛЯРЕ D180Х16,4 ЧЕРЕЗ А/ДОРОГУ /8353.16 СБ/ L=67М - 8ШТ /ОТКРЫТЫЙ МЕТОД/										
89	Е11-220501-	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км	0,067	454433,52	148548,08	30447	9953		23159		57894
		НР - 99%; СП - 8%			305786,00	43355,12	20488	2905		4288		
90	С123-010501-	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 180х16,4 питьевая ГОСТ 18599-	м	67	6443,00		431681					466215
		СП - 8%			--					34534		
91	Е11-221401-	Трубы ПЭ диаметром 110 мм. Протаскивание в футляр	м трубы,	67	1279,96	7,50	85757	503		74270		172830
		НР - 99%; СП - 8%			1117,46	2,25	74870	151		12802		
92	Е11-240207-	Трубка контрольная. Устройство	шт.	8	7041,61	2129,94	56333	17040		33976		97534
		НР - 99%; СП - 8%			3512,68	777,27	28101	6218		7225		
93	С121-060209-	Стоимость ковера	т	0,053704	643468,00		34557					37321
		СП - 8%			--					2765		
94	Е11-060101-	Подушка под ковер. Устройство	м3	0,112	22605,08	1092,54	2532	122		152		2899
		НР - 91%; СП - 8%			1251,45	240,04	140	27		215		
95	Е11-220801-	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, муфт	шт	24	1421,33	917,49	34112	22020		17937		56213
		НР - 99%; СП - 8%			503,84	251,10	12092	6026		4164		
96	Прайс-лист	Патрубок-накладка ПЭ100 SDR11 ГАЗ Д180/32	шт	8	16689,75		133518					144199
		СП - 8%			--					10681		
97	Прайс-лист	Муфта ПЭ100 SDR11 ГАЗ d32 с ЗН	шт	8	1433,46		11468					12385
		СП - 8%			--					917		
98	Прайс-лист	Переход "полиэтилен-сталь" ПЭ32/Ст32х3	шт	8	7785,70		62286					67268
		СП - 8%			--					4983		
99	С123-020103-	Колпак	шт	8	297,00		2376					2566
		СП - 8%			--					190		
100	Е11-221401-	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /Д180х16,4мм/	футляр	8	5734,60	592,14	45877	4737		14011		64678
		НР - 99%; СП - 8%			1756,84	12,18	14055	97		4791		
101	Е11-230101-	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	0,16	4112,24	158,80	658	25		172		896
		НР - 99%; СП - 8%			1037,34	46,34	166	7		66		
102	С121-100501-	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая	кг	10,81549	387,00		4186					4520
		СП - 8%			--					335		
103	С121-130804-	Вилатерм	м	12,8	16,00		205					221
		СП - 8%			--					16		
		ПЕРЕХОД ГАЗОПРОВОДА D63Х5,8 В ПЭ ФУТЛЯРЕ D110Х10,0 ЧЕРЕЗ А/ДОРОГУ /8353.16 СБ/ L=30М - 2ШТ /МЕТОД ПРОКОЛА/										
104	Е11-221401-0901	Трубопроводы из полимерных труб Д до 110 мм. Прокладка бестраншейная методом прокола пневмопробойником в грунтах 1-2 групп на длину до 40 м	м	30	740,89	273,80	22227	8214		16624		41959
		НР - 99%; СП - 8%			467,09	92,64	14013	2779		3108		

105	С123-010501-	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 110х10 питьевая ГОСТ 18599-	м	30	2424,00		72720				78537
		СП - 8%			--					5818	
106	Е11-221401-	Трубы ПЭ диаметром 63 мм. Протаскивание в футляр	м трубы,	30	1279,96	7,50	38399	225		33255	77387
		НР - 99%; СП - 8%			1117,46	2,25	33524	68		5732	
107	Е11-240207-	Трубка контрольная. Устройство	шт.	2	7041,61	2129,94	14083	4260		8494	24384
		НР - 99%; СП - 8%			3512,68	777,27	7025	1555		1806	
108	С121-060209-	Стоимость ковера	т	0,013426	643468,00		8639				9330
		СП - 8%			--					691	
109	Е11-060101-	Подушка под ковер. Устройство	м3	0,028	22605,08	1092,54	633	31		38	725
		НР - 91%; СП - 8%			1251,45	240,04	35	7		54	
110	Е11-220801-	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, муфт	шт	6	1421,33	917,49	8528	5505		4484	14053
		НР - 99%; СП - 8%			503,84	251,10	3023	1507		1041	
111	Прайс-лист	Патрубок-накладка ПЭ100 SDR11 ГАЗ Д110/32	шт	2	7618,12		15236				16455
		СП - 8%			--					1219	
112	Прайс-лист	Муфта ПЭ100 SDR11 ГАЗ d32 с ЗН	шт	2	1433,46		2867				3096
		СП - 8%			--					229	
113	Прайс-лист	Переход "полиэтилен-сталь" ПЭ32/Ст32х3	шт	2	7785,70		15571				16817
		СП - 8%			--					1246	
114	С123-020103-	Колпак	шт	2	297,00		594				641
		СП - 8%			--					48	
115	Е11-221401-	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /Д110х10мм/	футляр	2	3506,21	362,04	7012	724		2142	9886
		НР - 99%; СП - 8%			1074,16	7,45	2148	15		732	
116	Е11-230101-	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	0,04	4112,24	158,80	164	6		43	224
		НР - 99%; СП - 8%			1037,34	46,34	41	2		17	
117	С121-100501-	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая	кг	1,167421	387,00		452				487
		СП - 8%			--					36	
118	С121-130804-	Вилатерм	м	1,6	16,00		26				27
		СП - 8%			--					2	
		ПЕРЕХОД ГАЗОПРОВОДА D63X5,8 В ПЭ ФУТЛЯРЕ D110X10,0 ЧЕРЕЗ А/ДОРОГУ /8353.16 СБ/ L=68М - 8ШТ /ОТКРЫТЫЙ МЕТОД/									
119	Е11-220501-	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка (ФУТЛЯР)	км	0,068	349656,63	105117,19	23777	7148		18495	45653
		НР - 99%; СП - 8%			244440,00	30291,88	16622	2060		3382	
120	С123-010501-	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 110х10 питьевая ГОСТ 18599-	м	68	2424,00		164832				178018
		СП - 8%			--					13187	
121	Е11-221401-	Трубы ПЭ диаметром 63 мм. Протаскивание в футляр	м трубы,	68	1279,96	7,50	87037	510		75379	175409
		НР - 99%; СП - 8%			1117,46	2,25	75987	153		12993	
122	Е11-240207-	Трубка контрольная. Устройство	шт.	8	7041,61	2129,94	56333	17040		33976	97534
		НР - 99%; СП - 8%			3512,68	777,27	28101	6218		7225	
123	С121-060209-	Стоимость ковера	т	0,053704	643468,00		34557				37321
		СП - 8%			--					2765	
124	Е11-060101-	Подушка под ковер. Устройство	м3	0,112	22605,08	1092,54	2532	122		152	2899
		НР - 91%; СП - 8%			1251,45	240,04	140	27		215	
125	Е11-220801-	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, муфт	шт	24	1421,33	917,49	34112	22020		17937	56213
		НР - 99%; СП - 8%			503,84	251,10	12092	6026		4164	
126	Прайс-лист	Патрубок-накладка ПЭ100 SDR11 ГАЗ Д110/32	шт	8	7618,12		60945				65820
		СП - 8%			--					4876	
127	Прайс-лист	Муфта ПЭ100 SDR11 ГАЗ d32 с ЗН	шт	8	1433,46		11468				12385

		СП - 8%			--					917		
128	Прайс-лист ТОО	Переход "полиэтилен-сталь" ПЭ32/Ст32х3	шт	8	7785,70		62286				67268
		СП - 8%			--					4983		
129	С123-020103-	Колпак	шт	8	297,00		2376				2566
		СП - 8%			--					190		
130	Е11-221401-	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /Д110х10мм/	футляр	8	3506,21	362,04	28050	2896		8566	39545
		НР - 99%; СП - 8%			1074,16	7,45	8593	60		2929		
131	Е11-230101-	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	0,16	4112,24	158,80	658	25		172	896
		НР - 99%; СП - 8%			1037,34	46,34	166	7		66		
132	С121-100501-	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая	кг	4,669682	387,00		1807				1951
		СП - 8%			--					145		
133	С121-130804-	Вилатерм	м	6,4	16,00		102				110
		СП - 8%			--					8		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**				**3211497**	**833915**		**866445**	**4404164**
							700811	**216574**		**326237**	**0**
		ПРОКЛАДКА ГАЗОПРОВОДА ПОД КАБЕЛЕМ А/Ц ТРУБА ДУ-100 ДЛИНА-4М. -									
134	Е11-230201-	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, Д 100 мм. Укладка	км	0,008	442881,28	3544,28	3543	28		3492	7597
		НР - 99%; СП - 8%			439337,00	1518,65	3515	12		563		
135	С123-011201-0101 2301-1201-	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 100 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	8	688,00		5504				5944
		СП - 8%			--					440		
136	Е11-090501-	Резка	м	8	414,67	8,37	3317	67		2243	6005
		НР - 69%; СП - 8%			406,30	--	3250			445		
137	С121-050307-0110 2105-0307-	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,56	326,00		509				549
		СП - 8%			--					41		
		КОНТРОЛЬНЫЕ ТРУБКИ НА ФУТЛЯРЕ ВЫХОДЕ ИЗ ЗЕМЛИ -9ШТ									
154	Е11-240207-	Трубка контрольная. Устройство	шт.	9	6988,59	2129,94	62897	19169		38223	109210
		НР - 99%; СП - 8%			3512,68	777,27	31614	6995		8090		
		СИГНАЛЬНАЯ ЛЕНТА И ПРОВОД									
155	Ц13-080201-	Сигнальный провод. Установка	м кабеля	3236	347,23	154,56	1123636	500156		451678	1701339
		НР - 72%; СП - 8%			145,64	48,22	471291	156040		126025		
156	С123-060128-	Кабели силовые ВВГ 1х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	3,236	148957,00		482025				520586
		СП - 8%			--					38562		
157	Ц13-100904-0101 1310-0904-	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознаватель-ной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	3,236	28204,84	19378,54	91271	62709		25988	126640
		НР - 61%; СП - 8%			8826,30	4339,13	28562	14041		9381		
158	С121-130809-	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ"	м	3236	15,00		48540				52423
		СП - 8%			--					3883		
		РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГРАВИЙНОГО ПОКРЫТИЯ -12,6М2									
168	Е11-270302-	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3	3,78	363,06	254,60	1372	963		667	2202
		НР - 108%; СП - 8%			108,46	54,92	410	208		163		
169	С341-310104-	Мусор строительный. Погрузка	т	6,048	97,00		587				633
		СП - 8%			--					47		
170	С341-020103-1001 4102-0103-	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	6,048	42,00		254				274

		СП - 8%			--					20	
171	Е11-270402-0101 1127-0402-	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/30см. Устройство	м2 основан	12,6	189,86	144,80	2392	1825		1141	3816
		НР - 108%; СП - 8%			44,51	39,33	561	496		283	
172	С121-010601-	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	4,6935	2958,00		13883				14994
		СП - 8%			--					1111	
		РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ -27,4М2									
173	Е11-270302-	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3	2,466	2867,17	1236,57	7070	3050		5734	13828
		НР - 108%; СП - 8%			1630,60	522,22	4021	1288		1024	
174	Е11-270302-	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3	8,22	363,06	254,60	2984	2092		1450	4789
		НР - 108%; СП - 8%			108,46	54,92	892	451		355	
175	С341-310104-	Мусор строительный. Погрузка	т	18,5772	97,00		1802				1946
		СП - 8%			--					144	
176	С341-020103-1001 4102-0103-	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	18,5772	42,00		780				842
		СП - 8%			--					62	
177	Е11-270402-0101 1127-0402-	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/30см. Устройство	м2 основан	27,4	189,86	144,80	5202	3968		2481	8298
		НР - 108%; СП - 8%			44,51	39,33	1220	1078		615	
178	С121-010601-	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	10,2065	2958,00		30191				32606
		СП - 8%			--					2415	
179	Е11-270602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрыти	27,4	1917,45	125,37	52538	3435		2216	59135
		НР - 108%; СП - 8%			44,49	30,41	1219	833		4380	
180	Е11-270602-0301 1127-0602-	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрыти	27,4	2026,59	125,60	55529	3441		2219	62368
		НР - 108%; СП - 8%			44,49	30,51	1219	836		4620	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**1995826**	**600904**	**0**	**537532**	**2736023**
							547774	**182279**	**0**	**202669**	**0**
		РАЗДЕЛ 2.НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ									
		ЛИНЕЙНАЯ ЧАСТЬ									
182	С123-010201-	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ	м	1,506	2755,00		4149				4480
		СП - 8%			--					332	
184	С123-020101-0202 2302-0101-	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколеги-рованной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-	шт.	1	1662,00		1662				1794
		СП - 8%			--					133	
185	С123-020101-1035	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными Д и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 76 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ	шт.	1	1110,00		1110				1198
		СП - 8%			--					89	
		СХЕМА ОБВЯЗКИ ГРПШ-07-2У1 -8ШТ									
188	С123-010201-	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-	м	24	1241,00		29784				32166
		СП - 8%			--					2383	
190	С123-040201-	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С,	шт.	16	29882,00		478112				516360
		СП - 8%			--					38249	
191	С123-020103-	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN	шт.	8	1561,00		12488				13487
		СП - 8%			--					999	

192	С123-020101-0154 2302-0101-	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколеги-рованной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-	шт.	16	660,00		10560				11404
		СП - 8%			--					845	
		РАМА ПОД ГРПШ-07-2У1 -8ШТ									
197	С121-060801-0101 2106-0801-	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,354308	497896,00		176409				190521
		СП - 8%			--					14113	
		УСТРОЙСТВО МОЛНИЕОТВОДА ДЛЯ ГРПШ-07-2У1 /М3-5/ -8ШТ									
205	С121-060801-0301 2106-0801-	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,5032	553067,00		278303				300567
		СП - 8%			--					22264	
206	С121-060801-0401 2106-0801-	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,01696	497838,00		8443				9118
		СП - 8%			--					675	
208	С121-050106-2402 2105-0106-	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,252	282504,00		71191				76886
		СП - 8%			--					5695	
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ ГРПШ-07-2У1 /М3-5/									
210	С121-050304-0402 2105-0304-	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,5056	235493,00		119065				128590
		СП - 8%			--					9525	
212	С121-050106-2402 2105-0106-	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,20608	282504,00		58218				62875
		СП - 8%			--					4657	
214	С121-050106-2401 2105-0106-	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,02496	295890,00		7385				7976
		СП - 8%			--					591	
		ОГРАЖДЕНИЕ ГРПШ-07-2У1 -8ШТ									
218	С123-010201-0142	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-	м	110,4	1074,00		118570				128055
		СП - 8%			--					9486	
219	С121-060801-0101 2106-0801-	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,488	497896,00		740869				800138
		СП - 8%			--					59270	
220	С121-050308-1201	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой	м2	150	1737,00		260550				281394
		СП - 8%			--					20844	
221	С121-050106-2402 2105-0106-	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 /поз.7/	т	0,05904	282504,00		16679				18013
		СП - 8%			--					1334	
222	С121-060405-1403 2106-0405-	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0352	654755,00		23047				24891
		СП - 8%			--					1844	
		ОПОРА ПОД ЗАДВИЖКУ ДУ=50ММ -8Х2=16ШТ									
228	С121-060801-0301 2106-0801-	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,381024	553067,00		210732				227590
		СП - 8%			--					16859	
229	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	77,04576	537,00		41374				44683
		СП - 8%			--					3310	

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2668701	0		0	2882187
							0	0		213496	0
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				8858383	1651414		1698494	11401393
							1508857	461052		844552	0
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				55158751	7156149		14796605	75551760
							13258457	2456684		5596430	0
		Временные здания и сооружения 2,9 %	тенге								2191001,04
		ИТОГО	тенге								77742760,95
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,07%	тенге								1609275,15
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	тенге								6383842,64
		ИТОГО	тенге								85735878,74
		Непредвиденные работы и затраты-2%	тенге								1714717,57
		ИТОГО	тенге								87450596,32
		в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,0450539	тенге								91826274,36
		ИТОГО с понижающим коэффициентом К-0,95	тенге								87234960,64
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	тенге								10468195,28
		ВСЕГО	тенге								97703155,92

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Шиелийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского

Руководитель _____ **Ғ. С. Аманжолов**

ЭКСПЕРТ АВТОРСКОГО НАДЗОРА:

Авторский надзор ТОО «Жаңа Құрылыс Групп» _____ **Ә.Н. Әліпбек**

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА:

Технадзор ТОО "Стройтехнопроект KZ A и K": _____ **Б. А. Доспанов**

ПОДРЯДЧИК:

Руководитель ИП "Карамурзаев" _____ **С. К. Карамурзаев**