**Форма КС-3**

Утверждена
приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан

от "2 " апрель 2019г. №178

Заказчик: **КГУ "Шиелийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

Подрядчик: **Индивидуальный Предприниматель "Карамурзаев"**

Наименование обьекта : **Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей с.Бестам, аульного округа Бестам, Шиелийского района, Кызылординской области**

## Справка

### о стоимости выполненных работ и затрат за март месяц 2024 года

| код | код | Договор | | Источн.фин. | | организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| заказчика | подрядчика | номер | дата | наименов. | код | наименов. | Код |
| | | №54 | 30.06.2023 | | | | |
| | | Дополнительное соглашение №54/1 | 13.11.2023 | | | | |
| | | Дополнительное соглашение №54/2 | 04.01.2024 | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Сметная стоимость СМР по договору | годы | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | Оплата работ в тенге | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Сметная стоимость СМР по договору (по годам) | с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС | с начала строительства по отчетный месяц включительно | С начало текущего года | за отчетный месяц | Аванс по договору | Погашение аванса | За выполненный объем с начало строительства по отчетный месяц к оплате за текущий месяц | К окончательной оплате | Остаток оплаты по договору |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей с.Бестам, аульного округа Бестам, Шиелийского района, Кызылординской области | 310 642 611,89 | 2023 г | 144 297 256,36 | 144 297 256,36 | 144 297 256,36 | 144 297 256,36 | 144 297 256,36 | 43 289 176,91 | 43 289 176,91 | | | |
| | | 2023 г | 150 813 224,94 | 150 813 224,94 | 150 813 224,94 | 150 813 224,94 | 150 813 224,94 | 45 243 967,48 | 45 243 967,48 | | | |
| | | 2024 г | 15 532 130,59 | 15 532 130,59 | 15 532 130,59 | 15 532 130,59 | 15 532 130,59 | 4 659 639,18 | 4 659 639,18 | 15 532 130,59 | 10 872 491,41 | |
| **ИТОГО** | **310 642 611,89** | | **310 642 611,89** | **310 642 611,89** | **310 642 611,89** | **310 642 611,89** | **310 642 611,89** | **93 192 783,57** | **93 192 783,57** | **15 532 130,59** | **10 872 491,41** | |

**ЗАКАЗЧИК:**

**КГУ "Шиелийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

**Руководитель** _____ **Г. С. Аманжолов**

**ЭКСПЕРТ АВТОРСКОГО НАДЗОРА:**

**Авторский надзор ТОО «Жана Құрылыс Тұлпар»** _____ **О.Н. Әлібек**

**ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА:**

**Технадзор ТОО "Стройтехнопроект KZ A и K"** _____ **А. Доспанов**

**ПОДРЯДЧИК:**

**Руководитель ИП "Карамурзаев"** _____ **С. К. Карамурзаев**

**Заказчик:** КГУ "Шиелийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

**Подрядчик:** Индивидуальный Предприниматель "Карамурзаев"

Наименование стройки - Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей с.Бестам, аульного округа Бестам, Шиелийского района, Кызылординской области

# АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
**за март месяц 2024 г**

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2020 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество на единицу | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Газопровод низкого давления Г 1** | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1.НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ** | | | | | | | | | |
| | | **ЛИНЕЙНАЯ ЧАСТЬ** | | | | | | | | | |
| 1 | Е11-220301-0205<br>1122-0301-0205<br>РСНБ РК 2015 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием<br>*НР - 99%; СП - 8%* | км | 0,0462 | 1072446,20<br>641784,00 | 390759,96<br>153192,80 | 49547<br>29650 | 18053<br>7078 | | 36361<br>6873 | 92780 |
| 2 | Е11-220301-0203<br>1122-0301-0203<br>РСНБ РК 2015 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием<br>*НР - 99%; СП - 8%* | км | 0,1831 | 778467,72<br>511104,00 | 254409,40<br>108418,60 | 142537<br>93583 | 46582<br>19851 | | 112300<br>20387 | 275225 |
| 3 | Е11-220301-0202<br>1122-0301-0202<br>РСНБ РК 2015 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием<br>*НР - 99%; СП - 8%* | км | 0,7581 | 730436,10<br>489324,00 | 230269,56<br>99411,62 | 553744<br>370957 | 174567<br>75364 | | 441857<br>79648 | 1075249 |
| 4 | Е11-220301-0201<br>1122-0301-0201<br>РСНБ РК 2015 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием<br>*НР - 99%; СП - 8%* | км | 0,4078 | 710866,67<br>487872,00 | 214263,91<br>92779,76 | 289891<br>198954 | 87377<br>37836 | | 234422<br>41945 | 566258 |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | **1035719** | **326580** | **0** | **824940** | **2009512** |
| | | | | | | | **693144** | **140128** | **0** | **148853** | **0** |
| | | **ИСПЫТАНИЕ ГАЗОПРОВОДОВ, КОНТРОЛЬ СТЫКОВ** | | | | | | | | | |
| 139 | Е11-250210-0101<br>1125-0210-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. | Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)<br>*НР - 91%; СП - 8%* | км трубопровода | 4,047 | 937710,09<br>135897,00 | 793439,45<br>140358,60 | 3794913<br>549975 | 3211049<br>568031 | | 1017386<br>384984 | 5197282 |
| 140 | Е11-250210-0103<br>1125-0210-0103<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. | Трубопроводы промысловые диаметром 150 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)<br>*НР - 91%; СП - 8%* | км трубопровода | 0,12337 | 1283137,70<br>180729,00 | 1093681,58<br>192744,10 | 158307<br>22297 | 134933<br>23780 | | 41930<br>16019 | 216256 |
| 142 | Е11-250211-0101<br>1125-0211-0101<br>РСНБ РК 2015 | Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)<br>*НР - 91%; СП - 8%* | стык | 35 | 20910,02<br>1271,04 | 19629,08<br>4008,92 | 731851<br>44486 | 687018<br>140312 | | 168167<br>72001 | 972019 |
| 143 | С121-130810-0201 | Пленка радиографическая РТ-5<br>*СП - 8%* | дм2 | 396,3 | 318,00 | | 126023<br>0 | 0<br>0 | | 0<br>10082 | 136105 |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | **4811093** | **4033000** | **0** | **1227483** | **6521662** |
| | | | | | | | **616759** | **732123** | **0** | **483086** | **0** |
| | | **РАЗДЕЛ 2.ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ** | | | | | | | | | |
| | | **ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ И КОНТРОЛЬ СОЕДИНЕНИЙ** | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 398 | Е11-250210-0101 1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы промысловые Д до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80<br>*НР - 91%; СП - 8%* | км трубопр | 0,4068 | 937710,09<br>135897,00 | 793439,45<br>140358,60 | 381460<br>55283 | 322771<br>57098 | | 102267<br>38698 | 522425 |
| 399 | Е11-250210-0101 1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. | Трубопроводы промысловые Д до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2) ДО И ПОСЛЕ УКЛАДКИ<br>*НР - 91%; СП - 8%* | км трубопровода | 0,2232 | 937710,09<br>135897,00 | 793439,45<br>140358,60 | 209297<br>30332 | 177096<br>31328 | | 56111<br>21233 | 286640 |
| 400 | Ц13-390201-0508 1339-0201-0508 | Трубопровод, Д 114 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание<br>*НР - 61%; СП - 8%* | стык | 5 | 1166,12<br>1070,30 | 37,74 | 5831<br>5352 | 189<br>0 | | 3264<br>728 | 9823 |
| 401 | Ц13-390201-0504 1339-0201-0504 | Трубопровод, Д 89 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефек-тоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание<br>*НР - 61%; СП - 8%* | стык | 6 | 839,91<br>764,50 | 24,48 | 5039<br>4587 | 147<br>0 | | 2798<br>627 | 8465 |
| 402 | Ц13-390201-0502 1339-0201-0502 | Трубопровод, Д 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефек-тоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание<br>*НР - 61%; СП - 8%* | стык | 20 | 671,41<br>611,60 | 20,40 | 13428<br>12232 | 408<br>0 | | 7462<br>1671 | 22561 |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | **615056** | **500610** | **0** | **171901** | **849913** |
| | | | | | | | **107786** | **88426** | **0** | **62957** | **0** |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | **6461869** | **4860190** | **0** | **2224324** | **9381088** |
| | | | | | | | **1417689** | **960678** | **0** | **694895** | **0** |
| | | **Газопровод среднего давления Г 2** | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1.ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ** | | | | | | | | | |
| | | **ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ И КОНТРОЛЬ СОЕДИНЕНИЙ** | | | | | | | | | |
| 164 | Е11-250210-0101 1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы промысловые Д до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80<br>*НР - 91%; СП - 8%* | км трубопр | 1,618 | 937710,09<br>135897,00 | 793439,45<br>140358,60 | 1517215<br>219881 | 1283785<br>227100 | | 406753<br>153917 | 2077886 |
| 165 | Е11-250210-0101 1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. | Трубопроводы промысловые Д до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2) ДО И ПОСЛЕ УКЛАДКИ<br>*НР - 91%; СП - 8%* | км трубопровода | 0,204 | 937710,09<br>135897,00 | 793439,45<br>140358,60 | 191293<br>27723 | 161862<br>28633 | | 51284<br>19406 | 261983 |
| 166 | Ц13-390201-0508 1339-0201-0508 | Трубопровод, Д 114 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание<br>*НР - 61%; СП - 8%* | стык | 71 | 1166,12<br>1070,30 | 37,74 | 82795<br>75991 | 2680<br>0 | | 46355<br>10332 | 139481 |
| 167 | Ц13-390201-0502 1339-0201-0502 | Трубопровод, Д 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефек-тоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание<br>*НР - 61%; СП - 8%* | стык | 76 | 671,41<br>611,60 | 20,40 | 51027<br>46482 | 1550<br>0 | | 28354<br>6350 | 85731 |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | **1842329** | **1449877** | **0** | **532746** | **2565081** |
| | | | | | | | **370077** | **255733** | **0** | **190006** | **0** |
| | | **РАЗДЕЛ 2.НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ** | | | | | | | | | |
| | | **РАМА ПОД ГРПШ-07-2У1 -8ШТ** | | | | | | | | | |
| 199 | Е11-130301-0406 1113-0201-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за раз<br>*НР - 69%; СП - 8%* | м2 | 10,1732 | 89,50<br>44,34 | 2,41<br>0,26 | 911<br>451 | 25<br>3 | | 313<br>98 | 1321 |
| 200 | Е11-130301-1406 1113-0201-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза<br>*НР - 69%; СП - 8%* | м2 | 10,1732 | 162,52<br>51,84 | 3,41<br>0,53 | 1653<br>527 | 35<br>5 | | 368<br>162 | 2183 |
| | | **ОПОРА ПОД ЗАДВИЖКУ ДУ=50ММ -8Х2=16ШТ** | | | | | | | | | |
| 231 | Е11-130301-0406 1113-0201-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз<br>*НР - 69%; СП - 8%* | м2 | 16 | 89,50<br>44,34 | 2,41<br>0,26 | 1432<br>709 | 39<br>4 | | 492<br>154 | 2078 |
| 232 | Е11-130301-1406 1113-0201-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза<br>*НР - 69%; СП - 8%* | м2 | 28,8 | 162,52<br>51,84 | 3,41<br>0,53 | 4681<br>1493 | 98<br>15 | | 1041<br>458 | 6179 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ИСПЫТАНИЕ ГАЗОПРОВОДОВ, КОНТРОЛЬ СТЫКОВ** | | | | | | | | | | |
| 233 | Е11-250210-0101 1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. | Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)<br>*НР - 91%; СП - 8%* | км трубопровода | 0,0015 | 937710,09<br>135897,00 | 793439,45<br>140358,60 | 1407<br>204 | 1190<br>211 | | 377<br>143 | 1926 |
| 234 | Е11-250211-0101 1125-0211-0101 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)<br>*НР - 91%; СП - 8%* | стык | 1 | 20910,02<br>1271,04 | 19629,08<br>4008,92 | 20910<br>1271 | 19629<br>4009 | | 4805<br>2057 | 27772 |
| 235 | С121-130810-0001 | Пленка радиографическая РТ-5<br>*СП - 8%* | дм2 | 11 | 318,00 | | 3498<br>0 | 0<br>0 | | 0<br>280 | 3778 |
| | | **ЗАЩИТА ГАЗОПРОВОДА ОТ АТМОСФЕРНОЙ КОРРОЗИИ** | | | | | | | | | | |
| 236 | Е11-130301-0406 1112-0301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза газопровода<br>*НР - 69%; СП - 8%* | м2 | 0,67 | 179,00<br>88,68 | 4,82<br>0,53 | 120<br>59 | 3<br>0 | | 41<br>13 | 174 |
| 237 | Е11-130301-1406 1112-0301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза<br>*НР - 69%; СП - 8%* | м2 | 0,67 | 162,52<br>51,84 | 3,41<br>0,53 | 109<br>35 | 2<br>0 | | 24<br>11 | 144 |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | **34720** | **21021** | | **7461** | **45555** |
| | | | | | | | **4750** | **4248** | | **3374** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | **8338918** | **6331087** | | **2764531** | **11991724** |
| | | | | | | | **1792516** | **1220659** | | **888276** | |
| | | **Временные здания и сооружения 2,9 %** | **тенге** | | | | | | | | **347759,99** |
| | | **ИТОГО** | **тенге** | | | | | | | | **12339483,76** |
| | | **Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,07%** | **тенге** | | | | | | | | **255427,31** |
| | | **Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска** | **тенге** | | | | | | | | **1136887,42** |
| | | **ИТОГО** | **тенге** | | | | | | | | **13731798,50** |
| | | **Непредвиденные работы и затраты-2%** | **тенге** | | | | | | | | **170455,43** |
| | | **ИТОГО** | **тенге** | | | | | | | | **13902253,92** |
| | | **в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,0450539** | **тенге** | | | | | | | | **14597867,10** |
| | | **ИТОГО с понижающим коэффициентом К-0,95** | **тенге** | | | | | | | | **13867973,74** |
| | | **Налог на добавленную стоимость - 12 %** | **тенге** | | | | | | | | **1664156,85** |
| | | **ВСЕГО** | **тенге** | | | | | | | | **15532130,59** |

**ЗАКАЗЧИК:**

**КГУ "Шиелийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

**Руководитель** _____ **Г. С. Аманжолов**

**ЭКСПЕРТ АВТОРСКОГО НАДЗОРА:**

**Авторский надзор ТОО «Жаңа Құрылыс Групп»** _____ **Ә.Н. Әліпбек**

**ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА:**

**Технадзор ТОО "Стройтехнопроект KZ-A и K"** _____ **Б. А. Достанов**

**ПОДРЯДЧИК:**

**Руководитель ИП "Карамурзаев"** _____ **С. К. Карамурзаев**