Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства" Талгарского района,Алматинская область, Талгарский район, г.Талгар, Проспект Д.КОНАЕВ, 65, тел.: 371-83-18** — **060240009123**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Капстройгрупп-Т",Республика Казахстан, Алматы, мкр. Мамыр-7, дом № 8/5** — **050940000576**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительсва №106 от 09 декабр:

Номер документа	Дата составления
44	28.12.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство ЖК «Нурия» по адресу: п. Бесагаш, СевероЗападной части Талгарского района, Алматинской области «Газовые сети»			работа	1,00	9 585 469,11	9 585 469,11
				Итого	1	x	9 585 469,11

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / [подпись] / Мишиазаров Б.Р

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / [подпись] / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.12.2020

М.П.

Приложение 4 к приказу Министра
по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 02 апреля 2019 года № 178
Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Талгарского района"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Капстройгрупп-Т»

Наименование строительства и его адрес: Строительство ЖК "Нурия" по адресу: п.Бесагаш,Северо-Западной части Талгарского района,Алматинской области, раздел:Газовые сети

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за декабрь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		106	09.12.2020 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС 12%	из гр. 1			стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
			строительно монтажные работы по смете	из них			на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство ЖК "Нурия" по адресу: п.Бесагаш,Северо-Западной части Талгарского района,Алматинской области, раздел:Газовые сети	9 585 469,11	8 558 454,56							1 027 014,55	9 585 469,11
Итого к оплате										**9 585 469,11**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства Талгарского района"
БИН 060240009123
Руководитель
_____ **Отарбаев М.Ж.**

Технический надзор:
ТОО "Технадзор. ТОО "A.LexConsulting.kz"
Эксперт
_____ **Смагулов Ж.**

Авторский надзор:
ТОО "НурАли Проект"
Директор
_____ **Нуралиев Р.А.**

Подрядчик:
ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576
Директор
_____ **Ишназаров Б. Р.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительсва Талгарского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Капстройгрупп-Т**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **РП "Строительство ЖК "Нурия" по адресу: п.Бесагаш,Северо-Западной части Талгарского района,Алматинской области"**
(наименование, адрес)

Объект : **Подводящий газопровод**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№106** от **09.12.2020**

Акт выполненных работ

за декабрь 2020 (месяц, год) на 6-3 монтажно-строительные работы работы

Составлен (а) в текущих ценах на 23.12.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Земляные работы										
1	1	Е11-010102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3		2650	291,62	279,2	772781	739877	280	556402	1435518	
				м3 грунта		12,31	86,82	32624	230069		106335		
2	2	Е11-010205-0108 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		160	4140,58	0	662492	0	0	476994	1230645	
				м3 грунта		4140,58	0	662492	0		91159		
3	3	С341-020102-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км		2648,6	351		929659				1004031	
				т							74373		
4	4	Е11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м		1024	53,87	53,87	55159	55159	0	39714	102463	
				м3 грунта		0	22,22	0	22751		7590		
5	5	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		60	3271,84	169,02	196310	10141	110220	194347	421910	
				м3 основания		1265,82	56,56	75949	3394		31253		
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									4194567	
			Раздел: 2. Надземный газопровод низкого давления										
6	6	Е11-220301-0203 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием		0,001274	915404,18	278338,18	1166	355	17	1155	2506	
				км трубопровода		624096	132347,38	795	169		186		
7	7	С123-010201-0185	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80		1,2791362	2414		3088		3088		3335	Казахстан
				м							247		
8	8	Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием		0,0229327	839209,89	234737,35	19245	5383	201	19053	41362	
				км трубопровода		595728	113253,2	13662	2597		3064		
9	9	С123-010201-0120	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80		23,0244509	542		12479		12479		13478	Казахстан
				м							998		
10	10	Е11-220901-0202	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка		1	3537,25	150,7	3537	151	317	3502	7602	
				задвижка или клапан		3069,36	80,8	3069	81		563		
11	11	С123-040201-1503	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86		1	62394		62394		62394		67386	Казахстан
				шт.							4992		
12	12	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка		0,0051	1506653,95	543601,96	7684	2772	1830	7607	16514	
				т фасонных частей		604136,4	181495,56	3081	926		1223		
	12.1	2302-1199-9910	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,0051	340191				1734,97			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	С123-020101-0201	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)		1	1696		1696		1696		1832	Казахстан
				шт.							136		
14	14	С123-020103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015		2	2637		5274		5274		5696	Казахстан
				шт.							422		
15	15	С123-020103-3419	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)		1	871		871		871		941	Казахстан
				шт.							70		
16	16	С123-020101-0620	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)		1	3636		3636		3636		3927	Казахстан
				шт.							291		
17	17	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка		30	2600,51	119,08	78015	3572	8910	76455	166828	
				шт.		2184,42	32,32	65533	970		12358		
18	18	С123-020103-3401	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)		30	187		5610		5610		6059	Казахстан
				шт.							449		
			Итого по разделу: 2. Надземный газопровод низкого давления									337466	
			Раздел: 3. Подземный газопровод низкого давления										
19	19	Е11-220501-0104 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка		0,0599233	494560,51	131257,07	29636	7865	6	29339	63693	
				км трубопровода		363204	42955,34	21764	2574		4718		
20	20	С123-010405-1204	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 11 - 125x11,4 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,0 мм до 1,6 мм СТ РК ISO 4437-1-2014		60,5225364	4468		270415		270415		292048	Казахстан
				м							21633		
21	21	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка		0,3419047	411355,35	112689,91	140644	38529	34	139238	302273	
				км трубопровода		298566	36988,6	102081	12647		22391		
22	22	С123-010405-1202	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 11 - 90x8,2 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм СТ РК ISO 4437-1-2014		345,3237813	2259		780086		780086		842493	Казахстан
				м							62407		
23	23	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка		0,0269925	364479,04	88948,32	9838	2401	1	9740	21144	
				км трубопровода		275481	28856,8	7436	779		1566		
24	24	С123-010405-1201	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 11 - 63x5,8 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм СТ РК ISO 4437-1-2014		27,2624038	1162		31679		31679		34213	Казахстан
				м							2534		
25	25	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка		0,0989724	344948,62	78665,46	34140	7786	4	33799	73375	
				км трубопровода		266247	25570,66	26351	2531		5435		
26	26	С123-010501-1504	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32x3,0 питьевая ГОСТ 18599-2001		99,9621472	217		21692		21692		23427	Казахстан
				м							1735		
27	27	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка		108	1588,22	973,01	171527	105085	0	169812	368647	
				шт.		615,2	306,62	66442	33115		27307		
28	28	С123-020304-2003	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, DN 32x32, PN 16		27	780		21060		21060		22745	Казахстан
				шт.							1685		
29	29	С123-020304-2025	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, DN 125x108, PN 16		1	8961		8961		8961		9678	Казахстан
				шт.							717		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30	30	С123-020304-1011	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 125, PN 16		3	10537		31611		31611		34140	Казахстан
				шт.							2529		
31	31	С123-020304-1009	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16		8	3766		30128		30128		32538	Казахстан
				шт.							2410		
32	32	С123-020304-1004	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16		30	1157		34710		34710		37487	Казахстан
				шт.							2777		
33	33	С123-020303-4112	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 11, DN 125		3	7548		22644		22644		24456	Казахстан
				шт.							1812		
34	34	С123-020304-2024	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, DN 125х90, PN 16		4	8961		35844		35844		38712	Казахстан
				шт.							2868		
35	35	С123-020303-1905	Седловой отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16		30	1492		44760		44760		48341	Казахстан
				шт.							3581		
36	36	С123-020302-8907	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16		2	567		1134		1134		1225	Казахстан
				шт.							91		
37	37	Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка		0,005	640484,75	207277,57	3202	1036	4	3170	6883	
				км трубопровода		432432	69043	2162	345		510		
38	38	С123-010502-0818	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 180х16,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011		5,05	6393		32285		32285		34867	Казахстан
				м							2583		
39	39	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка		0,004	533155,66	159592,22	2133	638	0	2111	4583	
				км трубопровода		373464	52939,26	1494	212		340		
40	40	С123-010502-0816	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 140х12,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011		4,04	3861		15598		15598		16846	Казахстан
				м							1248		
41	41	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка		0,0041	411355,35	112689,91	1687	462	0	1670	3625	
				км трубопровода		298566	36988,6	1224	152		268		
42	42	С123-010502-0507	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17,6 - 110х6,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011		2,02	1599		3230		3230		3488	Казахстан
				м							258		
43	43	С123-010502-0506	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17,6 - 90х5,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011		2,121	1080		2291		2291		2474	Казахстан
				м							183		
44	44	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка		0,03	364479,04	88948,32	10934	2668	1	10825	23500	
				км трубопровода		275481	28856,8	8264	866		1741		
45	45	С123-010502-0810	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011		30,3	796		24119		24119		26048	Казахстан
				м							1930		
46	46	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка		0,012	344948,62	78665,46	4139	944	0	4098	8896	
				км трубопровода		266247	25570,66	3195	307		659		
47	47	С123-010502-0502	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17,6 - 40х2,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011		12,12	226		2739		2739		2958	Казахстан
				м							219		
48	48	Е11-240207-0201	Трубка контрольная. Устройство		73	8388,12	2301,6	612333	168017	131285	606210	1316026	
				шт.		4288,1	948,93	313031	69272		97483		
	48.1	2305-1206-0901	Трубка контрольная	комплект	73	812				59276			Казахстан 100%
49	49	С121-040102-0103	Плиты опорные марки ОП 5.4, размерами 510 мм х 380 мм х 140 мм из тяжелого бетона класса от В15 СТ РК 937-92		73	3032		221336		221336		239043	Казахстан
				шт.							17707		
50	50	С121-110403-9903	Сигнальная лента с медной проволокой		662	130		86060		86060		92945	Казахстан
				м							6885		
51	51	С123-010201-0118	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80		110,44	477		52680		52680		56894	Казахстан
				м							4214		
52	52	Е11-160603-0103 Изм. и доп. вып. 18	Арматура запорная муфтовая диаметром до 150 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб		85	711,43	7,94	60472	675	1324	59262	129313	
				шт.		687,92	1,45	58473	124		9579		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
53	53	С123-020304-2611	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 125, PN 16		21	3007		63147		63147		68199	Казахстан
				шт.							5052		
54	54	С123-020304-2609	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16		24	1557		37368		37368		40357	Казахстан
				шт.							2989		
55	55	С123-020304-2604	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16		8	633		5064		5064		5469	Казахстан
				шт.							405		
			Итого по разделу: 3. Подземный газопровод низкого давления									4353049	
			ИТОГО:					5782422	1153521	2230123	2444503	8885082	
								1469122	383881		658158		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,8 %		248782				9133864	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			2,07 %		189071				9322935	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		186459				9509394	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			НДС			12 %		1141127				10650521	
			Итого с НДС									1065052	
			Скидка по договору			10%						9 585 469,11	
			ВСЕГО К ОПЛАТЕ с учетом скидки										

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства Талгарского района"
Руководитель _____ Отарбаев М.Ж.

Подрядчик:
ТОО "Каспийгрупп-Т"
Директор _____ Ишназаров Б.Р.

Технадзор: ТОО "A.LexConsulting.kz" _____ Смагулов Ж.

Авторский надзор: ТОО "НурАли Проект" _____ Казбеков Г.А.