Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства" Талгарского района,Республика Казахстан, Алматинская обл., Талгарский район, г.Талгар, Проспект Д.КОНАЕВ, 65, тел.: 371-83-18** — **060240009123**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Капстройгрупп-Т",Республика Казахстан, Алматы, мкр. Мамыр-7, дом № 8/5** — **050940000576**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Типовой договор о государственных закупках работ №106 от 09.12.2020

Номер документа	Дата составления
5	03.03.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство ЖК «Нурия» по адресу: п. Бесагаш, СевероЗападной части Талгарского района, Алматинской области «Газовые сети»			работа	1,00	5 417 214,00	5 417 214,00
				Итого	1	x	5 417 214,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / / Ишмухаметов В.Р.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 03.03.2021

М.П.

Приложение 4 к приказу Министра
по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 02 апреля 2019 года № 178
Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Талгарского района"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Капстройгрупп-Т»

Наименование строительства и его адрес: "Строительство ЖК "Нурия" по адресу: п.Бесагаш,Северо-Западной части Талгарского района,Алматинской области"

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за март 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		106	09.12.2020 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за январь) без НДС 12%	из гр. 1			стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
			строительно монтажные работы по смете	из них			на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство ЖК "Нурия" по адресу: п.Бесагаш,Северо-Западной части Талгарского района,Алматинской области, раздел:Газовые сети	15 002 683,11	4 836 798,21							580 415,79	5 417 214,00
Итого к оплате										**5 417 214,00**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства Талгарского района"
БИН 060240009123
Руководитель
_____ **Отарбаев М.Ж.**

Технический надзор:
ТОО "Технадзор" ТОО "A.LexConsulting.kz"
Эксперт
_____ **Смагулов Ж.**

Авторский надзор:
ТОО "НурАли Проект"
Директор
_____ **Югай С.К.**

Подрядчик:
ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576
Директор
_____ **Ишназаров Б. Р.**

Форма по приложению 3-1
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительсва Талгарского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Капстройгрупп-Т**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **РП "Строительство ЖК "Нурия" по адресу: п.Бесагаш,Северо-Западной части Талгарского района,Алматинской области"**
(наименование, адрес)

Объект : **Подводящий газопровод**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№106** от **09.12.2020**

Акт выполненных работ

за **март 2021** (месяц, год) на **6-3 монтажно-строительные работы** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 26.01.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Земляные работы										
1	1	E11-010104-0402	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**		1024	37,75	37,75	38659	38659	0	27835	71813	
				м3 грунта		0	15,57	0	15946		5319		
2	2	E11-010104-0408 К=5	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**		1024	93,21	93,21	95449	95449	0	68723	177305	
				м3 грунта		0	38,45	0	39370		13134		
3	3	E11-010205-0502	**Траншеи, низухи котлованов и ямы. Засыпка вручную песком**		160	1049,76	0	167962	0	0	120932	312005	
				м3 грунта		1049,76	0	167962	0		23112		
4	4	C121-010401-0101	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**		160	1670		267200		267200		288576	Казахстан
				м3							21376		
5	5	E11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**		588	185,46	83,19	109052	48914	0	78517	202575	
				м3 уплотненного грунта		102,28	42,42	60138	24943		15006		
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									1052274	
			Раздел: 2. Надземный газопровод низкого давления										
6	6	E11-220301-0203 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием**		0,001726	915404,18	278338,18	1580	480	22	1564	3396	
				км трубопровода		624096	132347,38	1077	228		252		
7	7	C123-010201-0185	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**		1,7328638	2414		4183		4183		4518	Казахстан
				м							335		
8	8	E11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием**		0,0310673	839209,89	234737,35	26072	7293	272	25811	56034	
				км трубопровода		595728	113253,2	18508	3518		4151		
9	9	C123-010201-0120	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**		31,1915491	542		16906		16906		18258	Казахстан
				м							1352		
10	10	E11-130301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**		92,22	99,63	2,47	9188	228	3969	6340	16771	
				м2		54,13	0,32	4992	30		1242		
	10.1	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0083	430241				3570,91			Казахстан 100%
11	11	E11-130301-1421	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**		92,22	117,37	3,19	10824	294	8337	7469	19756	
				м2		23,78	0,48	2193	45		1463		
	11.1	2204-0201-9908	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	8,2998	963				7992,71			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 2. Надземный газопровод низкого давления									118733	
			Раздел: 3. Подземный газопровод низкого давления										
12	12	E11-220501-0104 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка**		0,0066767	494560,51	131257,07	3302	876	1	3269	7097	
				км трубопровода		363204	42955,34	2425	287		526		
13	13	C123-010405-1204	**Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 11 - 125x11,4 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,0 мм до 1,6 мм СТ РК ISO 4437-1-2014**		6,7434636	4468		30130		30130		32540	Казахстан
				м							2410		
14	14	E11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**		0,0380953	411355,35	112689,91	15671	4293	4	15514	33679	
				км трубопровода		298566	36988,6	11374	1409		2495		
15	15	C123-010405-1202	**Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 11 - 90x8,2 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм СТ РК ISO 4437-1-2014**		38,4762187	2259		86918		86918		93871	Казахстан
				м							6953		
16	16	E11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**		0,0030075	364479,04	88948,32	1096	268	0	1085	2356	
				км трубопровода		275481	28856,8	829	87		175		

						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-монтажников	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге	происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Земляные работы										
17	17	С123-010405-1201	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива РЕ 100 SDR 11 - 63х5,8 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм СТ РК ISO 4437-1-2014		3,0375962	1162		3530		3530		3812	Казахстан
				м							282		
18	18	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50-мм. Укладка		0,0110276	344948,62	78665,46	3804	867	0	3766	8175	
				км трубопровода		266247	25570,66	2936	282		606		
19	19	С123-010501-1504	Труба полиэтиленовая для водоснабжении РЕ 100 SDR 11 - 32х3,0 питьевая ГОСТ 18599-2001		11,1378528	217		2417		2417		2610	Казахстан
				м							193		
20	20	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,540792	950701,14	1441,14	514132	779	354236	467860	1060551	
				т		294228	685,71	159116	371		78559		
	20.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,5408	655032				354236,07			Казахстан 100%
21	21	С121-050302-0104	Крепежные элементы массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70		16,576	239		3962		3962		4279	Казахстан
				кг							317		
22	22	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		1,68	3271,84	169,02	5497	284	3086	5442	11813	
				м3 основания		1265,82	56,56	2127	95		875		
	22.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,848	1670				3086,16			Казахстан 100%
23	23	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		8,4	17244,46	1145,48	144853	9622	122395	131817	298804	
				м3		1528,2	292,98	12837	2461		22134		
	23.1	2102-0101-0304	Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	8,568	12586				107836,85			Казахстан 100%
24	24	С121-050104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80		0,001848	335352		620		620		669	Казахстан
				т							50		
25	25	Е11-270902-0101 Изм. и доп. вып. 18	Знаки на металлических стойках. Установка		8	5667,63	866,5	45341	6932	3772	48968	101854	
				шт.		4329,6	321,57	34637	2573		7545		
26	26	С124-010201-0101	Знаки односторонние 1.3.1, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002		8	9279		74232		74232		80171	Казахстан
				шт.							5939		
27	27	С123-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80		14,8	1045		15466		15466		16703	Казахстан
				м							1237		
28	28	С121-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98		0,4	14341		5736		5736		6195	Казахстан
				м3							459		
			Итого по разделу: 3. Подземный газопровод низкого давления									1765179	
			ИТОГО:					1703782	215240	1007394	101412	2936186	
								481151	91645		217497		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,8 %		82213					
			Итого с временными									3018400	
			Зимние удорожания			2,07 %		62481					
			Итого с зимними удорожаниями									3080881	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		61618					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									3142499	
			НДС			12 %		377100					
			Итого с НДС									3519599	
			Скидка по догорову			10%						351960	
			ВСЕГО К ОПЛАТЕ с учетом скидок									3 167 639	

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства Талгарского района"
Руководитель _____ *Отарбаев М.Ж.*

Подрядчик:
ТОО "Капстройгрупп-Т"
Директор _____ *Ишназаров Б.Р.*

Технадзор: ТОО "A.LexConsulting.kz" _____ *Смагулов Ж.*

Авторский надзор: ТОО "НурАли Проект" _____ *Казбеков Г.А.*

Форма по приложению 3-1
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительсва Талгарского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Капстройгрупп-Т"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **РП "Строительство ЖК "Нурия" по адресу: п.Бесагаш,Северо-Западной части Талгарского района,Алматинской области"**
(наименование, адрес)

Объект : **Защита футляров от электрохимической коррозии**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№106** от **09.12.2020**

Акт выполненных работ

за **март 2021 (месяц, год) на 6-3 монтажно-строительные работы работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 26.01.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-240207-0101 Изм. и доп. вып. 18	Протектор магниевый на футляре ПМ-20У. Установка		4	3689,29	90,42	14757	362	2134	14610	31716	
				шт		3065,28	48,48	12261	194		2349		
2	2	С123-020101-0263	Протектор магниевый на футляре ПМ-20У		4	18203		72812		72812		78637	
				шт.							5825		
3	3	Е11-270902-0101 Изм. и доп. вып. 18	Знаки на металлических стойках. Установка		4	5667,63	866,5	22671	3466	1886	24484	50927	
				шт.		4329,6	321,57	17318	1286		3772		
4	4	С124-010201-0101	Знаки односторонние 1.3.1, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002		4	9279		37116		37116		40085	
				шт.							2969		
5	5	С123-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80		7,4	1045		7733		7733		8352	
				м							619		
6	6	С121-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98		0,2	14341		2868		2868		3098	Казахстан
				м3							229		
7	7	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		2,2	2012,78	0	4428	0	0	3188	8226	
				м3 грунта		2012,78	0	4428	0		609		
8	8	С341-020101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км		3,85	388		1494				1613	
				т							120		
9	9	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		2,2	1049,76	0	2309	0	0	1663	4290	
				м3 грунта		1049,76	0	2309	0		318		
10	10	С121-010102-0102	Глина низкоомная		5,28	41789		220646		220646		238298	
				т							17652		
11	11	Ц13-080201-0902 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		26	509,22	222,45	13240	5784	1154	4538	19200	
				м кабеля		242,4	79,62	6302	2070		1422		
12	12	С123-010502-0804	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 32х3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011		26,26	221		5803		5803		6268	Казахстан
				м							464		
13	13	С123-060128-0207	Кабели силовые ВВГ 2х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,0286	419906		12009		12009		12970	Казахстан
				км							961		
14	14	Ц13-080201-3513 Изм. и доп. вып. 17	Соединение кабеля электрозащиты с трубопроводом. Монтаж оборудования		4	177649,44	10554,73	710598	42219	34907	456100	1260033	
				шт.		158368	3892,92	633472	15572		93336		
15	15	Е11-240108-0501 Изм. и доп. вып. 17	Коверы наземные системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Монтаж		4	31500,31	661,87	126001	2647	109994	124741	270802	
				ковер		3340,03	354,87	13360	1419		20059		
	15.1	2305-1204-0102	Ковер наземный КНЗ системы ОДК	шт.	4	26247				104988			
16	16	Е11-270403-0101 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)		9,6	903,02	263,16	8669	2526	5749	9362	19474	
				м2 основания		40,95	87,22	393	837		1443		

						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге	Происхождение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-240207-0101 изм.	**Протектор магниевый на футляре ПМ-20У. Установка**		4	3689,29	90,42	14757	362	2134	14610	31716	
	16.1	2101-0201-0702	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,144	3639				524,02			Казахстан 100%
	16.2	2101-0201-0704	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,8144	2880				5225,47			Казахстан 100%
17	17	Е11-270602-0303	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**		9,6	1447,51	132,35	13896	1271	12104	15008	31216	
				м2 покрытия		**54,3**	**37,25**	**521**	**358**		**2312**		
	17.1	2102-0501-0203	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,9197	13094				12042,29			Казахстан 100%
	17.2	2113-0104-0201	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	0,0001	125684				13,03			
			ИТОГО:					**1277050**	**58275**	**526915**	**653694**	**2085205**	
								690364	**21736**		**154459**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**2,8 %**		**58386**					
			Итого с временными									**2143590**	
			Зимние удорожания			**2,07 %**		**44372**					
			Итого с зимними удорожаниями									**2187962**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**43759**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**2231721**	
			НДС			**12 %**		**267807**					
			Итого с НДС									**2499528**	
			Скидка по договору			**10%**						**249953**	
			ВСЕГО К ОПЛАТЕ с учетом скидок									**2 249 575**	

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства Талгарского района"

Руководитель _____ ***Отарбаев М.Ж.***

Подрядчик:
ТОО "Капстройгрупп-Т"

Директор _____ ***Ишназаров Б.Р.***

Технадзор: ТОО "A.LexConsulting.kz" _____ ***Смагулов Ж.***

Авторский надзор: ТОО "НурАлт Проект" _____ ***Казбеков Г.А.***