Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Отдел строительства" Талгарского района,Республика Казахстан, Алматинская обл., Талгарский район, г.Талгар, Проспект Д.КОНАЕВ, 65, тел.: 371-83-18**	**060240009123**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Капстройгрупп-Т",Республика Казахстан, Алматы, мкр. Мамыр-7, дом № 8/5**	**050940000576**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Типовой договор о государственных закупках работ №106 от 09.12.2020 года	

Номер документа	Дата составления
30	**12.11.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство ЖК «Нурия» по адресу: п. Бесагаш, СевероЗападной части Талгарского района, Алматинской области «Газовые сети»			работа	1,00	2 244 241,38	2 244 241,38
				Итого	1	x	2 244 241,38

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / / Ишназаров Б.Р. Принял (Заказчик) / /

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 12.11.2021

М.П.

Форма по приложению 4
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развит
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 1

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства Талгарского района"**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Капстройгрупп-Т"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство ЖК "Нурия" по адресу: п.Бесагаш,Северо-Западной части Талгарского района,Алматинской области**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за **22 Ноябрь 2021г**

(ресурсный метод)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		106	09.12.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительномонтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
В А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство ЖК "Нурия" по адресу: п.Бесагаш,Северо-Западной части Талгарского района,Алматинской области. Газовые сети	50 334 289,49	2 003 786,95	2 003 786,95	2 003 786,95					240 454,43	2 244 241,38
ИТОГО по справке	**50 334 289,49**	**2 003 786,95**	**2 003 786,95**	**2 003 786,95**					**240 454,43**	**2 244 241,38**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства Талгарского района" БИН
Руководитель
_____ **Искаков Ж. Ш.**

Технический надзор:
ТОО "Технадзор" ТОО "A.LexConsulting.kz"
Эксперт
_____ **Смагулов Ж.**

Авторский надзор:
ТОО "НурАли Проект"
Директор
_____ **Югай С.К.**

Подрядчик:
ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576
Директор
_____ **Ишназаров Б. Р.**

Форма по приложению
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 г

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства Талгарского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Капстройгрупп-Т"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство ЖК "Нурия" по адресу: п.Бесагаш,Северо-Западной части Талгарского района,Алматинской области"**

(наименование, адрес)

Объект : **Газовые сети**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№106** от **09.12.2020**

Акт выполненных работ №3

за **Ноябрь 2021** (месяц, год) на **6-3 монтажно-строительные работы** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 29.09.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Стран происхож
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Земляные работы										
1	1	Е11-010104-0402	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**		118,18	41,53	41,53	4908	4908	0	3534	9117	
				м3 грунта		0	17,13	0	2024		675		
2	2	Е11-010104-0408 К=5	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**		118,18	102,53	102,53	12117	12117	0	8724	22509	
				м3 грунта		0	42,29	0	4998		1667		
3	3	Е11-010205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную песком**		32,25	1154,74	0	37240	0	0	26813	69177	
				м3 грунта		1154,74	0	37240	0		5124		
4	4	С121-01040 1-0101	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**		32,25	1670		53858		53858		58166	Каз
				м3							4309		
5	5	Е11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**		282,42	204,01	91,5	65960	29585	0	47491	122527	
				м3 уплотненного грунта		112,5	46,66	36375	15087		9076		
6	6	Е11-010104-0701	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)**		961,26	1,8	1,8	1733	1733	0	1248	3220	
				м2 спланированной поверхности за проход бульдозера		0	0,74	0	715		239		
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									284716	
			Раздел: 2. Надземный газопровод низкого давления										
7	7	Е11-270902-0101 Изм. и доп. вып. 18	**Информационные таблички. Установка**		25	6187,24	953,15	154681	23829	11788	167056	347475	
				шт.		4762,56	353,73	119064	8843		25739		
8	8	С124-01020 1-0101	**Знаки односторонние 1.3.1, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**		25	9279		231975		231975		250533	Каз
				шт.							18558		
9	9	Е11-240202-0103 Изм. и доп. вып. 10	**Газопроводы врезаемые диаметром до 100 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления**		1	16338,83	2267,94	16339	2268	1976	16175	35115	
				врезка		12094,83	0	12095	0		2601		
10	10	Е11-191101-0101 Изм. и доп. вып. 6	**Газопроводы. Испытание пневматическое**		163	733,58	0	119573	0	1951	117182	255695	
				м газопровода		721,61	0	117623	0		18940		
			Итого по разделу: 2. Надземный газопровод низкого давления									888818	
			Раздел: 3. Подземный газопровод низкого давления										
11	11	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**		0,14485	980268,05	1585,25	141992	230	94881	129213	292901	
				т		323650,8	754,28	46881	109		21696		
	11.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,1449	655032				94881,39			Казахстан
12	12	С121-05030 2-0104	**Крепежные элементы массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70**		4,57	239		1092		1092		1180	Каз

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхожден
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	Е11-230101-0101	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	кг	0,5	3415,32	185,92	1708	93	919	87	3670	
	13.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3 основания	0,55	1392,4	62,22	696	31		1691		
14	14	Е11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	2,5	1670				918,5	272		Казахстан 1
	14.1	2102-0101-0304	Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	2,55	17511,83	1260,03	43780	3150	36427	39839	90308	
15	15	С121-050104-0302	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80**	т	0,00051	12586				32094,3	6690		Казахстан 1
						335352		171		171		185	Казахс
16	16	Е11-270902-0101 Изм. и доп. вып. 18	**Информационная табличка. Установка**	шт.	15	6187,24	953,15	92809	14297	7073	14		
						4762,56	353,73	71438	5306		100233	208485	
17	17	С124-010201-0101	**Знаки односторонние 1.3.1, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	шт.	15	9279		139185		139185	15443		
												150320	Казахс
18	18	С123-010201-0143	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	27,75	1045		28999		28999	11135		
												31319	
19	19	С121-050101-0401	**Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97**	т	0,03	278379		8351		8351	2320		
												9019	Казахс
20	20	С121-020401-2804	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98**	м3	0,75	12815		9611		9611	668		
												10380	Казахс
			Итого по разделу: 3. Подземный газопровод низкого давления								769		
												797767	
			Раздел: 4. Аварийный запас										
21	21	Е11-220501-0104 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка**	км трубопровода	0,002	544006,62	144382,78	1088	289	0	1077	2338	
						399524,4	47250,87	799	95		173		
22	22	С123-010502-0815	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 125х11,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	м	2,02	3124		6310		6310		6815	Казахс
											505		
23	23	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	км трубопровода	0,0251	452480,94	123958,9	11357	3111	2	11244	24409	
						328422,6	40687,46	8243	1021		1808		
24	24	С123-010502-0812	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90х8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	м	25,351	1623		41145		41145		44436	Казахс
											3292		
25	25	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**	км трубопровода	0,0087	400921,97	97843,15	3488	851	0	3453	7496	
						303029,1	31742,48	2636	276		555		
26	26	С123-010502-0810	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	м	8,787	796		6994		6994		7554	Казахс
											560		
27	27	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка**	км трубопровода	0,0123	379439,87	86532,01	4667	1064	0	4620	10031	
						292871,7	28127,73	3602	346		743		
28	28	С123-010502-0804	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 32х3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	м	36,36	221		8036		8036		8678	Казахс
											643		
29	29	Е11-220301-0203 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	км трубопровода	0,0001	1005647,6	306172	101	31	1	100	216	
						686505,6	145582,12	69	15		16		
30	30	С123-010201-0185	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	0,1004	2414		242		242		262	Казахс
											19		
31	31	Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	км трубопровода	0,0048	922256,43	258211,09	4427	1239	42	4383	9514	
						655300,8	124578,52	3145	598		705		
32	32	С123-010201-0120	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	4,8192	542		2612		2612		2821	Казахс
											209		
			Итого по разделу: 4. Аварийный запас									124570	
			ИТОГО:					1240934	98795	693641	684076	2080260,07	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхожде
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								464109	40270		155250		
			Временные здания и сооружения			2,8 %		58247					
			Итого с временными									2138507,35	
			Зимние удорожания			2,07 %		44267					
			Итого с зимними удорожаниями									2182774,45	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		43655					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									2226429,94	
			НДС			12 %		267172					
			Итого с НДС									2493601,54	
			Скидка по договору									249360,15	
			ВСЕГО К ОПЛАТЕ с учетом скидки									2244241,38	

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел строительства Талгарского района"

Руководитель _____ ***Искаков Ж. Ш.***

Подрядчик:

ТОО "Капстройгрупп-Т"

Директор _____ ***Ишназаров Б.Р.***

Технадзор: ТОО "A.LexConsulting.kz" _____ ***Смагулов Ж.***

Авторский надзор: ТОО "НурАли Проект" _____ ***Югай С.К.***