Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Отдел строительства" Талгарского района,Алматинская область, Талгарский район, г.Талгар, Проспект Д.КОНАЕВ, 65, тел.: 371-83-18**	**060240009123**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Капстройгрупп-Т",Республика Казахстан, Алматы, мкр. Мамыр-7, дом № 8/5**	**050940000576**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №104 от 08 декабр	

Номер документа	Дата составления
42	28.12.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство ЖК «Нурия» по адресу: Бесагаш. СевероЗападной части Талгарского района, Алматинской области «Тепловые сети»			работа	1,00	9 570 216,00	9 570 216,00
				Итого	1	x	9 570 216,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) директор / _____ / Ишказаров Ю.Р.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.12.2020

М.П.

Приложение 4 к приказу Министра
по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 02 апреля 2019 года № 178
Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Талгарского района"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Капстройгрупп-Т»

Наименование строительства и его адрес: "Строительство ЖК "Нурия" по адресу: п.Бесагаш,Северо-Западной части Талгарского района,Алматинской области"

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за декабрь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		104	08.12.2019 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС 12%	из гр. 1			стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
			строительно монтажные работы по смете	из них			на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство ЖК "Нурия" по адресу: п.Бесагаш,Северо-Западной части Талгарского района,Алматинской области, раздел:Тепловые сети	9 570 216,00	9 570 216,00							1 025 380,29	9 570 216,00
Итого к оплате										**9 570 216,00**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства Талгарского района"
БИН 060240000120
Руководитель
_____ **Отарбаев М.Ж.**

Технический надзор:
ТОО "МузТау"
Эксперт
_____ **Боскымбаев Д.Б.**

Авторский надзор:
ТОО "НурАли Проект"
Директор
_____ **Нуралиев Р.А.**

Подрядчик:
ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576
Директор
_____ **Ишназаров Б. Р.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительсва Талгарского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Капстройгрупп-Т**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **РП "Строительство ЖК "Нурия" по адресу: п.Бесагаш,Северо-Западной части Талгарского района,Алматинской области"**

(наименование, адрес)

Объект : **Тепловые сети**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№104** от **08.12.2020**

Акт выполненных работ

за **декабрь 2020 (месяц, год) на 6-5-1 монтажно-строительные работы работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 22.12.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	**1**	**Е11-230101-0101**	**Основание песчаное. Устройство**		**5,28**	**3271,84**	**169,02**	**17275**	**892**	**9699**	**17103**	**37128**	
				м3 основания		**1265,82**	**56,56**	**6684**	**299**		**2750**		
	1.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	5,808	1670				9699,36			Казахстан 100%
2	**2**	**Е11-070201-0208**	**Лотки сечением более 0,5 м2. Установка между сооружениями**		**11,16**	**16303,24**	**5480,15**	**181944**	**61159**	**9755**	**214694**	**428369**	
				м3 сборных железобетонных конструкций		**9948,96**	**2129,8**	**111030**	**23769**		**31731**		
3	**3**	**С121-040303-0106**	**Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92**		**11,16**	**54690**		**610340**		**610340**		**659168**	**Казахстан**
				м3							**48827**		
4	**4**	**Е11-070201-0207**	**Лотки сечением до 0,5 м2. Установка между сооружениями**		**2,76**	**20269,05**	**6976,61**	**55943**	**19255**	**2523**	**66012**	**131711**	
				м3 сборных железобетонных конструкций		**12378,38**	**2697,82**	**34164**	**7446**		**9756**		
5	**5**	**С121-040303-0101**	**Лотки каналов и тоннелей Л14-8,Л14д-8 для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92**		**2,76**	**69685**		**192331**		**192331**		**207717**	**Казахстан**
				м3							**15386**		
6	**6**	**Е11-070201-0201**	**Опоры и подкладки. Установка**		**0,67**	**15572,08**	**7992,86**	**10433**	**5355**	**256**	**12311**	**24564**	
				м3 сборных железобетонных конструкций		**7197,25**	**3206,96**	**4822**	**2149**		**1820**		
7	**7**	**С121-040305-0103**	**Подушки опорные марки ОП3, размерами 400 мм х 400 мм х 90 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92**		**10**	**1920**		**19200**		**19200**		**20736**	**Казахстан**
				шт.							**1536**		
8	**8**	**С121-040306-0106**	**Плоские подкладки под лотки ПП-6, размерами 2060 мм х 400 мм х 100 мм**		**9**	**4500**		**40500**		**40500**		**43740**	**Казахстан**
				шт.							**3240**		
9	**9**	**Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16**	**Детали соединительные весом до 4 кг. Установка**		**0,13536**	**950701,14**	**1441,14**	**128687**	**195**	**88665**	**117105**	**265455**	
				т		**294228**	**685,71**	**39827**	**93**		**19663**		
	9.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,1354	655032				88665,13			Казахстан 100%
10	**10**	**Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**		**86,4**	**929,86**	**20,28**	**80340**	**1752**	**49427**	**74716**	**167460**	
				м2 поверхности		**337,5**	**3,23**	**29160**	**279**		**12404**		
	10.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	207,36	223				46241,28			Казахстан 100%
11	**11**	**Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1**	**Заделка битумом и прядью**		**1**	**31951,95**	**3232,73**	**31952**	**3233**	**17062**	**31632**	**68671**	
				опора		**11657,41**	**80,8**	**11657**	**81**		**5087**		
	11.1	2113-0104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,025	149892				3747,3			Казахстан 100%
	11.2	2113-0804-0401	Каболка	т	0,0098	1358623				13314,51			Казахстан 100%
12	**12**	**Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**		**0,05**	**24187,24**	**1060,6**	**1209**	**53**	**14**	**1101**	**2495**	
				т		**22838,64**	**392,53**	**1142**	**20**		**185**		
13	**13**	**С121-050301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**		**0,05**	**226837**		**11342**		**11342**		**12249**	**Казахстан**
				т							**907**		
14	**14**	**Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16**	**Угол поворота железобетонные плоские. Устройство**		**1,18**	**18312,38**	**1763,74**	**21609**	**2081**	**16670**	**19664**	**44574**	
				м3		**2421,87**	**471,88**	**2858**	**557**		**3302**		
	14.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,1977	13618				16310,28			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	15	**Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**		10,6	929,86	20,28	9856	215	6064	9167	20545	
				м2 поверхности		337,5	3,23	3578	34		1522		
	15.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	25,44	223				5673,12			Казахстан 100%
16	16	**Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1**	**Заделка битумом и прядью**		1	31951,95	3232,73	31952	3233	17062	31632	68671	
				опора		11657,41	80,8	11657	81		5087		
	16.1	2113-0104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,025	149892				3747,3			Казахстан 100%
	16.2	2113-0804-0401	Каболка	т	0,0098	1358623				13314,51			Казахстан 100%
17	17	**Е11-060101-0101**	**Подготовка бетонная. Устройство**		0,2	17244,46	1145,48	3449	229	2914	3138	7114	
				м3		1528,2	292,98	306	59		527		
	17.1	2102-0101-0304	Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	0,204	12586				2567,54			Казахстан 100%
18	18	**Е11-060201-0104 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство**		2,12	21957,49	685,92	46550	1454	33694	42360	96023	
				м3		5378,4	279,72	11402	593		7113		
	18.1	2102-0101-0603	Бетон тяжелый класса В15, F50, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	2,1518	14124				30392,02			Казахстан 100%
19	19	**С121-050301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**		0,0072	226837		1633		1633		1764	**Казахстан**
				т							131		
20	20	**С123-010201-0186**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**		1,2	2712		3254		3254		3515	**Казахстан**
				м							260		
21	21	**Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**		0,0991	24187,24	1060,6	2397	105	29	2181	4944	
				т		22838,64	392,53	2263	39		366		
22	22	**С121-050301-3201**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**		0,0991	225135		22311		22311		24096	**Казахстан**
				т							1785		
23	23	**Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**		3,84	929,86	20,28	3571	78	2197	3321	7443	
				м2 поверхности		337,5	3,23	1296	12		551		
	23.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	9,216	223				2055,17			Казахстан 100%
24	24	**Е11-230101-0101**	**Основание песчаное. Устройство**		12,2536768	3271,84	169,02	40092	2071	22510	39691	86166	
				м3 основания		1265,82	56,56	15511	693		6383		
	24.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	13,479	1670				22510			Казахстан 100%
25	25	**Е11-070201-0207**	**Лотки сечением до 0,5 м2. Установка между сооружениями**		10,6019273	20269,05	6976,61	214891	73965	9691	253571	505939	
				м3 сборных железобетонных конструкций		12378,38	2697,82	131235	28602		37477		
26	26	**С121-040303-0101**	**Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92**		10,832404	69685		754856		754856		815245	**Казахстан**
				м3							60388		
27	27	**Е11-070202-0108 Изм. и доп. вып. 18**	**Плиты покрытия. Укладка**		8	9636,94	1469,7	77096	11758	42684	90973	181514	
				шт. сборных конструкций		2831,76	516,15	22654	4129		13445		
28	28	**С121-040302-0201**	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей П11-8, П11д-8 для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92**		6,6197714	60515		400595		400595		432643	**Казахстан**
				м3							32048		
29	29	**Е11-070201-0201**	**Опоры и подкладки. Установка**		1,2484095	15572,08	7992,86	19440	9978	477	22940	45770	
				м3 сборных железобетонных конструкций		7197,25	3206,96	8985	4004		3390		
30	30	**С121-040305-0103**	**Подушки опорные марки ОП3, размерами 400 мм х 400 мм х 90 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92**		9	1920		17280		17280		18662	**Казахстан**
				шт.							1382		
31	31	**С121-040306-0105**	**Плоские подкладки под лотки ПП-5, размерами 1700 мм х 400 мм х 100 мм**		8	3870		30960		30960		33437	**Казахстан**
				шт.							2477		
32	32	**Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**		183,804291	929,86	20,28	170912	3728	105149	158948	356248	
				м2 поверхности		337,5	3,23	62035	594		26389		
	32.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	441,1303	223				98372,06			Казахстан 100%
33	33	**Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1**	**Заделка битумом и прядью**		1,28042	31951,95	3232,73	40912	4139	21846	40503	87928	
				опора		11657,41	80,8	14926	103		6513		
	33.1	2113-0104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,032	149892				4798,12			Казахстан 100%
	33.2	2113-0804-0401	Каболка	т	0,0125	1358623				17048,16			Казахстан 100%
			ИТОГО:					3295112	204929	2562990	1252763	4911704	
								527192	73636		363828		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,9 %		93322				5005027	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			2,07 %		103604				5108631	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		102173				5210804	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			НДС			12 %		625296				5836100	
			Итого с НДС										
			Скидка по договору			10%						583610	
			ВСЕГО К ОПЛАТЕ с учетом скидки									5252490	

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел строительства Талгарского района"

Руководитель _____ *Отарбаев М.Ж.*

Подрядчик:

ТОО "Капстройгрупп-Т"

Директор _____ *Ишназаров Б.Р.*

Технадзор: ТОО "МузТау" _____ *Боскымбаев Д.Б.*

Авторский надзор: ТОО "НурАли Проект" _____ *Казбеков Г.А.*

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительсва Талгарского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Капстройгрупп-Т**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **РП "Строительство ЖК "Нурия" по адресу: п.Бесагаш,Северо-Западной части Талгарского района,Алматинской области"**

(наименование, адрес)

Объект : **Тепловые сети**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№104** от **08.12.2020**

Акт выполненных работ

за **декабрь 2020 (месяц, год) на 6-5-1 монтажно-строительные работы работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 22.12.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Земляные работы										
1	1	Е11-010102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3		1060,55	291,62	279,2	309273	296104	112	222676	574505	
				м3 грунта		12,31	86,82	13056	92075		42556		
2	2	Е11-010205-0108 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		186,8	4140,58	0	773460	0	0	556891	1436779	
				м3 грунта		4140,58	0	773460	0		106428		
3	3	Е11-010205-0108 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную, глубиной до 3 м. Уширения под колодцы, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		113,4	4140,58	0	469541	0	0	338070	872220	
				м3 грунта		4140,58	0	469541	0		64609		
4	4	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км		1562,8525	621		970531				1048174	
				т							77643		
5	5	Е11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м		390,385	53,87	53,87	21028	21028	0	15141	39063	
				м3 грунта		0	22,22	0	8674		2894		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	6	Е11-010104-0110 К=2	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта		390,385	92,18	92,18	35986	35986	0	25910	66848	
				м3 грунта		0	38,02	0	14843		4952		
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									4037589	
			ИТОГО:					2579819	353119	112	1158688	4037589	
								1256057	115592		299082		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,9 %		76714					
			Итого с временными									4114303	
			Зимние удорожания			2,07 %		85166					
			Итого с зимними удорожаниями									4199469	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		83989					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									4283459	
			НДС			12 %		514015					
			Итого с НДС									4797474	
			Скидка по договору			10%						479747	
			ВСЕГО К ОПЛАТЕ с учетом скидки									4317726	

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел строительства Талгарского района"

Руководитель _____ ***Отарбаев М.Ж.***

Подрядчик:

ТОО "Капстройгрупп-Т"

Директор _____ ***Ишназаров Б.Р.***

Технадзор: ТОО "МузТау" _____ ***Боскымбаев Д.Б.***

Авторский надзор: ТОО "НурАли Проект" _____ ***Казбеков Г.А.***