Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

	ИИН/БИН
Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства" Талгарского района,Алматинская область, Талгарский район, г.Талгар, Проспект Д.КОНАЕВ, 65, тел.: 371-83-18**	**060240009123**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Капстройгрупп-Т",Республика Казахстан, Алматы, мкр. Мамыр-7, дом № 8/5**	**050940000576**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №104 от 08 декаб

Номер документа	Дата составления
45	28.12.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство ЖК «Нурия» по адресу: Бесагаш, СевероЗападной части Талгарского района, Алматинской области «Тепловые сети»			работа	1,00	10 033 005,11	10 033 005,11
				Итого	1	x	10 033 005,11

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / / Ишказаров Б.Р.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.12.2020

М.П.

Приложение 4 к приказу Министра
по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 02 апреля 2019 года № 178
Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Талгарского района"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Капстройгрупп-Т»

Наименование строительства и его адрес: "Строительство ЖК "Нурия" по адресу: п.Бесагаш,Северо-Западной части Талгарского района,Алматинской области"

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за декабрь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		104	08.12.2020 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС 12%	из гр. 1			стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
			строительно монтажные работы по смете	из них			на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство ЖК "Нурия" по адресу: п.Бесагаш,Северо-Западной части Талгарского района,Алматинской области, раздел:Тепловые сети	19 603 221,11	10 033 005,11							1 074 964,83	10 033 005,11
Итого к оплате										**10 033 005,11**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства Талгарского района"
БИН 060240009123
Руководитель _____ **Отарбаев М.Ж.**

Технический надзор:
ТОО "МузТау"
Эксперт _____ **Боскымбаев Д.Б.**

Авторский надзор:
ТОО "НурАли Проект"
Директор _____ **Нуралиев Р.А.**

Подрядчик:
ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576
Директор _____ **Ишназаров Б. Р.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительсва Талгарского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Капстройгрупп-Т**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **РП "Строительство ЖК "Нурия" по адресу: п.Бесагаш,Северо-Западной части Талгарского района,Алматинской области"**

(наименование, адрес)

Объект : **Тепловые сети**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№104** от **08.12.2020**

Акт выполненных работ

за **декабрь 2020** (месяц, год) на **6-5-1 монтажно-строительные работы** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 28.12.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Подземная канальная прокладка										
1	1	E11-240101-0108 Изм. и доп. вып. 2	**Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 250 мм. Прокладка**		0,008	1247984,12	513799,11	9984	4110	488	9884	21457	
				км трубопровода		673217,06	148639,57	5386	1189		1589		
2	2	C123-010402-0211	**Труба Ст 273х7-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**		8,08	39399		318344		318344		343811	Казахстан
				м							25468		
3	3	C123-020101-0802	**Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 273 мм х 8 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**		2	16882		33764		33764		36465	Казахстан
				шт.							2701		
4	4	C123-020201-0111	**Отвод Ст 273х8-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**		2	121378		242756		242756		262176	Казахстан
				шт.							19420		
5	5	C123-020101-0268	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**		1	16798		16798		16798		18142	Казахстан
				шт.							1344		
6	6	C123-020101-1128	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 273 мм х 7 мм - 219 мм х 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**		1	8422		8422		8422		9096	Казахстан
				шт.							674		
7	7	C123-020201-5811	**Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 273-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**		2	100069		200138		200138		216149	Казахстан
				шт.							16011		
8	8	C123-020103-3442	**Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 7 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)**		2	8628		17256		17256		18636	Казахстан
				шт.							1380		
9	9	C123-020201-4911	**Неподвижная опора Ст 273-550х30-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**		1	179715		179715		179715		194092	Казахстан
				шт.							14377		
10	10	C123-020201-5211	**Опора скользящая 273-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**		5	13089		65445		65445		70681	Казахстан
				шт.							5236		
11	11	E11-240101-0107 Изм. и доп. вып. 2	**Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 200 мм. Прокладка**		0,034	1061487,07	440954,73	36091	14992	1471	35730	77566	
				км трубопровода		577281,54	128539,56	19628	4370		5746		
12	12	C123-010402-0210	**Труба Ст 219х6-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**		34,34	26270		902112		902112		974281	Казахстан
				м							72169		
13	13	C123-020101-0763	**Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 7 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**		2	12536		25072		25072		27078	Казахстан
				шт.							2006		
14	14	C123-020201-0110	**Отвод Ст 219х7-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**		6	77705		466230		466230		503528	Казахстан
				шт.							37298		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	15	С123-020101-1114	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 159 мм х 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)		1	3491		3491		3491		3770	Казахстан
				шт.							279		
16	16	С123-020201-5810	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 219-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006		2	71057		142114		142114		153483	Казахстан
				шт.							11369		
17	17	С123-020103-3538	Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17379-2001		2	16160		32320		32320		34906	Казахстан
				шт.							2586		
18	18	С123-020201-4910	Неподвижная опора Ст 219-460х24-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006		2	101522		203044		203044		219288	Казахстан
				шт.							16244		
19	19	С123-020201-5210	Опора скользящая 219-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006		17	12169		206873		206873		223423	Казахстан
				шт.							16550		
20	20	Е11-240101-0106 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 150 мм. Прокладка		0,034	943115,77	388671,45	32066	13215	1096	31745	68916	
				км трубопровода		522222,9	113189,97	17756	3848		5105		
21	21	С123-010402-0209	Труба Ст 159х4,5-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006		34,34	15599		535670		535670		578523	Казахстан
				м							42854		
22	22	С123-020101-0747	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 5 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)		2	5513		11026		11026		11908	Казахстан
				шт.							882		
23	23	С123-020201-0109	Отвод Ст 159х5-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006		6	54155		324930		324930		350924	Казахстан
				шт.							25994		
24	24	С123-020201-5809	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 159-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006		2	48416		96832		96832		104579	Казахстан
				шт.							7747		
25	25	С123-020103-3529	Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17379-2001		2	7665		15330		15330		16556	Казахстан
				шт.							1226		
26	26	С123-020201-4909	Неподвижная опора Ст 159-400х20-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006		3	73631		220893		220893		238564	Казахстан
				шт.							17671		
27	27	С123-020201-5209	Опора скользящая 159-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006		20	4056		81120		81120		87610	Казахстан
				шт.							6490		
28	28	Е11-240101-0104 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 100 мм. Прокладка		0,0064	684763,29	261968,36	4382	1677	132	4339	9419	
				км трубопровода		402094,95	77798,62	2573	498		698		
29	29	С123-010402-0207	Труба Ст 108х4-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006		6,464	8716		56340		56340		60847	Казахстан
				м							4507		
30	30	С123-020101-0202	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)		3	1727		5181		5181		5595	Казахстан
				шт.							414		
31	31	С123-020201-5807	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 108-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006		4	33016		132064		132064		142629	Казахстан
				шт.							10565		
32	32	С123-020103-3519	Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17379-2001		6	4992		29952		29952		32348	Казахстан
				шт.							2396		
33	33	С123-020201-5207	Опора скользящая 108-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006		4	3452		13808		13808		14913	Казахстан
				шт.							1105		
34	34	Е11-070101-0101	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м		99,938004	965,42	501,38	96482	50107	0	113849	227158	
				шт. сборных конструкций		464,04	204,72	46375	20460		16827		
35	35	С121-040502-0102	Блоки бетонных лотков на автомобильных дорогах Б-1 из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92		66,625336	7896		526074		526074		568160	Казахстан
				шт.							42086		
36	36	С121-040502-0106	Блоки бетонных лотков на автомобильных дорогах Б-2 из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92		33,312668	3840		127921		127921		138154	Казахстан
				шт.							10234		
37	37	С121-070201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86		17,7806365	69604		1237603		1237603		1336612	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3							99008		
38	38	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**		2,3110663	66906,41	3058,41	154625	7068	19609	106691	282222	
				т конструкций		55363,18	256,27	127948	592		20905		
39	39	С121-060801-0101	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**		2,3110663	498172		1151309		1151309		1243413	Казахстан
				т							92105		
40	40	Е11-080101-0202	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**		20,195805	4898,83	944,71	98936	19079	69073	92010	206222	
				м3 основания		533,97	448,96	10784	9067		15276		
	40.1	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	23,2252	2970				68978,77			Казахстан 100%
41	41	Е11-080101-0305 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя**		61,6284358	1936,39	21,37	119337	1317	94777	110983	248746	
				м2 поверхности		377,15	4,44	23243	274		18426		
	41.1	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	141,7454	226				32034,46			Казахстан 100%
	41.2	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	271,1651	223				60469,82			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 1. Подземная канальная прокладка									9382046	
			ИТОГО:					8181850	111564	7816593	505231	9382046	
								253693	40298		694968		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,9 %		178259				9560306	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			2,07 %		197898				9758204	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		195164				9953368	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			НДС			12 %		1194404				11147772	
			Итого с НДС									1114777	
			Скидка по договору			10%						10 033 005,11	
			ВСЕГО К ОПЛАТЕ с учетом скидки										

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел строительства Талгарского района"

Руководитель _____ ***Отарбаев М.Ж.***

Подрядчик:

ТОО "Капстройгрупп-Т"

Директор _____ ***Ишназаров Б.Р.***

Технадзор: ТОО "МузТау" _____ ***Боскымбаев Д.Б.***

Авторский надзор: ТОО "НурАли Проект" _____ ***Казбеков Г.А.***