ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО "RAKADA GROUP"

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие "Областная клиническая больница" Управления здравоохранения Карагандинской области

Подрядчик: ТОО "RAKADA GROUP"

Договор №649 от 07.09.2022 года

Наименование строительства и его адрес: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ РОДДОМА, Г. КАРАГАНДА, РАЙОН ИМЕНИ КАЗЫБЕК БИ, УЛ.ЕРУБАЕВА, 15

АКТ №1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2022 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			При ремонте норма накладных расходов 72% для сборников на строительные работы (см. приложение 2 приказа №110-НК от 30.07.2020г)										
			Коэффициент к затратам труда основных рабочих-1,15, к времени эксплуатации машин-1,25, к затратам труда рабочих, обслуживающих машины - 1,25 (ЭСН РК8.05-01-2015 табл.1)										
			РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
1	4	1208-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.09	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами**	м2 кровли	615		249,01	32,54	153141	20012	--	99851	273232
			НР - 72%; СП - 8%				216,47	9,03	133129	5553		20240	
2	5	1208-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.09	**Кровли из листовой стали. Разборка покрытий из профлиста**	м2 кровли	2050		144,28	0,09	295774	185	--	212831	549298
			НР - 72%; СП - 8%				144,19	--	295590	--		40693	
3	6	1208-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.09	**Кровли из листовой стали. Разборка покрытий навесов(лист 2, поз.4)**	м2 кровли	45,05		144,28	0,09	6500	4	--	4677	12071
			НР - 72%; СП - 8%				144,19	--	6496	--		894	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**455415**	**20201**	**--**	**317359**	**834601**
									435215	**5553**	**--**	**61827**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					**455415**				
		Всего заработная плата		Тенге						**440768**			
			Накладные расходы	Тенге					**317359**				
			Сметная прибыль	Тенге					**61827**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**834601**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**346**
			Сметная заработная плата	Тенге						**440768**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**834601**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**346**
			Сметная заработная плата	Тенге						**440768**			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 2. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
			Подраздел 1. СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ									
4	7	1146-0201-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	м2	2265,1	322,29	--	730019	--	--	525616	1356093
			НР - 72%; СП - 8%			322,29	--	730019	--		100457	
5	8	1203-0101-1601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.09	**Стены. Ремонт кирпичной кладки отдельными местами**	м3	5,1	86018,96	1997,32	438697	10186	166069	192404	681589
			НР - 72%; СП - 8%			51459,18	938,50	262442	4786		50488	
6	9	1115-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	м2 оштукатуриваемой поверхности	1812,08	1885,97	56,25	3417529	101930	884875	1812642	5648580
			НР - 72%; СП - 8%			1341,40	47,92	2430724	86835		418409	
7	12	1108-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка**	м2 вертикальной проекции	2868,3232	1405,13	82,67	4030367	237124	1323158	1855518	6356749
			НР - 72%; СП - 8%			861,16	37,31	2470085	107017		470864	
8	14	1211-0102-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Штукатурка наружных прямолинейных откосов по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым с земли и лесов/Р-Р М75/**	м2	134,7	6964,81	0,47	938160	63	124245	585973	1646064
			НР - 72%; СП - 8%			6041,96	--	813852	--		121930	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				6707122				
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					349303			
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					198638			
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						2498346		
		Накладные расходы		Тенге							4972153	
		Сметная прибыль		Тенге							1162148	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								15689073
			Подраздел 2. ЦОКОЛЬ, ЛИСТ 2									
9	16	1211-0102-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2. Толщина слоя до 20 мм.**	м2	112	3538,73	0,25	396338	28	63661	239508	686714
			НР - 72%; СП - 8%			2970,08	--	332649	--		50868	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2									
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				332649				
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					28			
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						63661		
		Накладные расходы		Тенге							239508	
		Сметная прибыль		Тенге							50868	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		Тенге								686714
			Подраздел 3. КРОВЛЯ									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	19	1208-0101-1402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.09	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2	615	1911,16	16,84	1175363	10357	992972	127846	1407464
			НР - 72%; СП - 8%			279,73	8,99	172034	5529		104255	
11	20	1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	2050	421,32	5,17	863706	10599	733202	89647	1029613
			НР - 72%; СП - 8%			58,49	2,24	119905	4592		76260	
12	21	1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	2050	164,02	24,04	336241	49282	--	215230	595587
			НР - 72%; СП - 8%			139,98	5,84	286959	11972		44116	
13	22	235-104-0102 РСНБ РК 2022	Мембрана профилированная из полиэтилена высокой плотности предел прочности на сжатие 550 кПА, толщиной 0,8 мм мембрана Delta Reflex	м2	2255	1563,00	--	3524565	--	3524565	--	3806530
			СП - 8%			--	--	--	--		281965	
14	23	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	2050	1306,66	38,81	2678653	79561	169288	1771610	4806287
			НР - 72%; СП - 8%			1185,27	15,01	2429804	30771		356024	
15	+	224-102-0708 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м2	2357,5	3915,00	--	9229613	--	9229613	--	9967982
			СП - 8%			--	--	--	--		738369	
16	25	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали толщиной 0,8мм. Устройство	м2 покрытия	430	5558,12	28,21	2389992	12130	1566598	586219	3214306
			НР - 72%; СП - 8%			1886,66	6,81	811264	2928		238095	
17	26	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка противоветровой скобы (листы 1,9)	т стальных элементов	0,0256	130698,20	13012,58	3346	333	282	2014	5789
			НР - 72%; СП - 8%			106695,34	2597,04	2731	66		429	
18	27	214-208-0101 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,0256	535338,00	--	13705	--	13705	--	14801
			СП - 8%			--	--	--	--		1096	
19	28	1113-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	0,768	188,82	4,43	145	4	98	31	191
			НР - 72%; СП - 8%			56,18	0,71	43	1		14	
20	29	1113-0301-1411 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06 К=4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785/4 СЛОЯ/	м2	0,768	1043,09	13,39	801	10	706	63	933
			НР - 72%; СП - 8%			110,54	2,86	85	2		69	
			ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЛИ (лист 9)									
21	30	1112-0101-2301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Снегозадержатели уголковые для кровель из металлочерепицы. Устройство	м планки	162	488,42	7,03	79124	1139	3188	54051	143830
			НР - 72%; СП - 8%			461,71	1,69	74797	274		10655	
22	31	Прайс-лист ТОО"Завод Металл Профиль"г.Карага нда 2022г	Снегозадержатель трубчатый СТЗ-150-3000 (2% заготовительно-складские)	шт	54	14020,45	--	757104	--	757104	--	817673

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		60569	
23	32	1112-0101-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Кровли. Ограждение перилами**	м ограждения	163,68	176,38	45,90	28870	7513	1506	15710	48147
			НР - 72%; СП - 8%			121,28	12,03	19851	1969		3567	
24	33	Прайс-лист ТОО"Завод Металл Профиль"г.Караганда 2022г	**Ограждение КО 600-1860(2% заготовительно-складские)**	шт	88	15518,57	--	1365634	--	1365634	--	1474885
			СП - 8%			--	--	--	--		109251	
			ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА (лист 9)									
25	34	1112-0101-2201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство горизонтальных элементов - желобов**	м желоба	162	1672,39	7,45	270927	1207	45985	161383	466895
			НР - 72%; СП - 8%			1381,08	2,52	223735	408		34585	
26	35	224-106-0101 РСНБ РК 2022	**Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм**	м	162	2557,00	--	414234	--	414234	--	447373
			СП - 8%			--	--	--	--		33139	
27	36	224-106-0107 РСНБ РК 2022	**Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм**	шт.	338	1717,00	--	580346	--	580346	--	626774
			СП - 8%			--	--	--	--		46428	
28	37	224-106-0204 РСНБ РК 2022	**Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм**	шт.	15	6484,00	--	97260	--	97260	--	105041
			СП - 8%			--	--	--	--		7781	
29	38	1112-0101-2202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство вертикальных элементов - водосточные трубы**	м водосточной трубы	90	611,11	7,35	55000	661	7	39299	101843
			НР - 72%; СП - 8%			603,69	2,78	54332	250		7544	
30	39	224-106-0102 РСНБ РК 2022	**Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм**	м	90	3310,00	--	297900	--	297900	--	321732
			СП - 8%			--	--	--	--		23832	
31	40	224-106-0103 РСНБ РК 2022	**Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм**	шт.	57	3330,00	--	189810	--	189810	--	204995
			СП - 8%			--	--	--	--		15185	
32	41	224-106-0107 РСНБ РК 2022	**Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм**	шт.	104	1717,00	--	178568	--	178568	--	192853
			СП - 8%			--	--	--	--		14285	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3									
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				4195540				
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					172796			
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					58762			
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						20162572		
		Накладные расходы		Тенге							3063103	
		Сметная прибыль		Тенге							2207513	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3		Тенге								29801523

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Подраздел 4. РЕМОНТ ПРИЯМКОВ									
			ПРИЯМКИ ПО ОСИ "Д" ШТ.7,ПО ОСИ "1", "Л" ШТ.4/ СМ.ПРИМЕЧ.П.2,6 ЛИСТ 2/									
33	53	1211-0102-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2. Толщина слоя до 20 мм. Работы по оштукатуриванию фасадов с земли *НР - 72%; СП - 8%*	м2	10,95	3538,73 2970,08	0,25 --	38749 32522	3 --	6224	23416 4973	67138
34	54	1115-0402-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, кремнийорганическая *НР - 72%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	6,15	978,43 267,44	6,46 2,86	6017 1645	40 18	4332	1197 577	7791
35	+	1109-0201-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Приямки. Защита листовой сталью на сварке *НР - 72%; СП - 8%*	т конструкций	0,696119	69440,03 50224,27	14769,91 3255,47	48339 34962	10281 2266	3096	26804 6011	81155
36	+	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,7241726	490575,00 --	-- --	355261 --	-- --	355261	-- 28421	383682
			ПРИЯМКИ ПО ОСИ "И" ШТ.15/ СМ.ПРИМЕЧ.П.3,4,ЛИСТ 2/									
37	57	1212-0104-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.09	Поверхности стен. Промывка *НР - 72%; СП - 8%*	м2	21,49	79,16 75,68	-- --	1701 1626	-- --	75	1171 230	3102
38	58	1203-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Стены наружные кирпичные. Ремонт лицевой поверхности. Глубина заделки в 0,5 кирпича, площадь в одном месте до 1 м2 *НР - 72%; СП - 8%*	м2 отремонтированной поверхности	21,49	13950,07 9598,94	69,03 28,03	299787 206281	1483 602	92023	148956 35899	484643
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4									
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				277036				
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					11807			
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					2886			
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						461010		
			Накладные расходы	Тенге							201544	
			Сметная прибыль	Тенге							76111	
			ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4	Тенге								1027509
			Подраздел 5. УСТРОЙСТВО НАВЕСОВ ДЛЯ ПРИЯМКОВ (лист 8)									
39	59	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство монолитного пояса из бетона С12/15 W6,F75 *НР - 72%; СП - 8%*	м3	5,2	36472,81 3474,42	3380,78 736,24	189659 18067	17580 3828	154012	15765 16434	221858
40	60	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,26	434300,00 --	-- --	112918 --	-- --	112918	-- 9033	121951

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	61	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР - 72%; СП - 8%	т	0,1092	424567,70 422064,72	2502,98 1069,61	46363 46089	274 117	--	33269 6371	86002
42	62	222-509-1003 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке СП - 8%	т	0,1092	1012800,00 --	-- --	110598 --	-- --	110598	-- 8848	119446
43	63	1109-0302-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж НР - 72%; СП - 8%	т конструкций	0,5046	45314,75 12306,84	22066,11 6633,46	22866 6210	11134 3347	5522	6881 2380	32127
44	64	1109-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР - 72%; СП - 8%	т	0,5046	5281,81 4005,86	899,01 2,52	2665 2021	453 1	191	1456 330	4451
45	65	1109-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР - 72%; СП - 8%	т конструкций	0,5046	287938,75 211091,61	70210,53 24983,47	145294 106517	35429 12607	3348	85769 18485	249548
46	66	1109-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР - 72%; СП - 8%	т конструкций	1,52985	51547,72 28439,81	17563,85 5610,71	78860 43509	26871 8584	8480	37506 9309	125676
47	67	1109-0501-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР - 72%; СП - 8%	т	1,52985	22910,65 17121,38	3382,64 7,56	35050 26193	5175 12	3682	18867 4313	58231
48	68	1109-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР - 72%; СП - 8%	т конструкций	1,52985	70523,30 54048,73	15406,86 4861,50	107890 82686	23570 7437	1634	64889 13822	186601
49	69	214-205-0102 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм СП - 8%	т	1,98315	488405,00 --	-- --	968580 --	-- --	968580	-- 77486	1046066
50	70	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм СП - 8%	т	0,0342	490575,00 --	-- --	16778 --	-- --	16778	-- 1342	18120
51	71	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм СП - 8%	т	0,0171	521841,00 --	-- --	8923 --	-- --	8923	-- 714	9637
52	+	1109-0201-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Приямки. Защита листовой сталью на сварке НР - 72%; СП - 8%	т конструкций	1,56	69440,03 50224,27	14769,91 3255,47	108326 78350	23042 5079	6934	60068 13472	181866
53	+	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм СП - 8%	т	1,622868	490575,00 --	-- --	796138 --	-- --	796138	-- 63691	859829

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 5									
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				409642				
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					143528			
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					41012			
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						2197740		
		Накладные расходы		Тенге							324470	
		Сметная прибыль		Тенге							246030	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 5		Тенге								3321408
			Подраздел 6. РАЗНОЕ									
			ВЫВОЗ МУСОРА									
54	82	414-104-0501 РСНБ РК 2022	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	т	19,50426	170,00	--	3316	--		--	3581
			СП - 8%			--	--	--	--		265	
55	83	412-102-0115 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км	292,5639	52,00	--	15213	--		--	16430
			СП - 8%			--	--	--	--		1217	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 6									
			Перевозка грузов	Тенге				18529				
		Сметная прибыль		Тенге							1482	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 6		Тенге								20011
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				38001308	677462	25383328	8800778	50546244
								11921989	301298	--	3744152	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				37452018				
		Материалы		Тенге				6332506				
		Всего заработная плата		Тенге					11803506			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				19017935				
		Транспортные расходы		Тенге				18529				
			Накладные расходы	Тенге				8498538				
			Сметная прибыль	Тенге				3676030				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				49626586				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7412
			Сметная заработная плата	Тенге					11803506			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				549290				
		Материалы		Тенге				32888				
		Всего заработная плата		Тенге					419781			
			Накладные расходы	Тенге				302240				
			Сметная прибыль	Тенге				68122				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				919652				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								218
			Сметная заработная плата	Тенге					419781			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				50546238				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7630
			Сметная заработная плата	Тенге					12223287			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								51380839

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				12357204				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					697663			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					306851			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						25383329		
			- Перевозка грузов	Тенге				18529				
			- Накладные расходы	Тенге							9118137	
			- Сметная прибыль	Тенге							3805979	

Временные здания и сооружения 1,5*0,8=1,2%	616 570
Итого	51 997 409
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-	1 372 732
Итого	53 370 141
Непредвиденные работы и затраты 2%	1 067 403
Итого	54 437 543
НДС 12%	6 532 505
Итого	60 970 049
Всего к оплате с понижающим коэф. К=0,95	57 921 546,26

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие "Областная клиническая больница" Управления здравоохранения Карагандинской области — **Нурлыбаев Е. Ш.**

Инженер- строитель — **Гаджиев Н.А.**

Инженер- сметчик — **Абдразакова Ф.М.** (расценки проверены)

Подрядчик: ТОО "RAKADA GROUP" — **Шамова И.И.**

Разработчик проекта строительства: ТОО "КОНЭС" — **Карманова А.Н.**

Эксперт технического надзора: ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда" — **Никулин В.М.**