Заказчик: Коммунальное государственное предприятие "Областная клиническая больница" Управления здравоохранения Карагандинской области

Подрядчик: ТОО "RAKADA GROUP"

Договор №649 от 07.09.2022 года

Наименование строительства и его адрес: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ РОДДОМА, Г. КАРАГАНДА, РАЙОН ИМЕНИ КАЗЫБЕК БИ, УЛ.ЕРУБАЕВА, 15

АКТ №2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2023 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			При ремонте норма накладных расходов 72% для сборников на строительные работы (см. приложение 2 приказа №110-НК от 30.07.2020г)										
			Коэффициент к затратам труда основных рабочих-1,15, к времени эксплуатации машин-1,25, к затратам труда рабочих, обслуживающих машины - 1,25 (ЭСН РК8.05-01-2015 табл.1)										
			РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
1		1207-0101-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.09	**Полы цементные. Разборка покрытия отмостки**	м2	130,1		2748,40	921,80	357567	119926	--	209177	612084
			НР - 72%; СП - 8%				1826,60	406,48	237641	52883		45340	
2		1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=0,8 на демонтаж	**Слои подстилающие щебеночные. Демонтаж щебеночного основания отмостки**	м3 подстилающего слоя	16,3		6905,91	2536,12	112566	41339	--	63607	190266
			НР - 72%; СП - 8%				4369,79	1049,99	71228	17115		14094	
3		1213-0103-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.09	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка**	м2 облицовки	67,09		1125,50	84,00	75510	5635	--	52142	137865
			НР - 72%; СП - 8%				1041,50	37,94	69874	2545		10212	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					545643	166900	--	324926	940215
									378743	72543	--	69646	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					545643				
		Всего заработная плата		Тенге						451286			
			Накладные расходы	Тенге					324926				
			Сметная прибыль	Тенге					69646				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					940215				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									304
			Сметная заработная плата	Тенге						451286			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					940215				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									304
			Сметная заработная плата	Тенге						451286			
			РАЗДЕЛ 2. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
			Подраздел 1. СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ										

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4		1203-0101-1601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.09	Стены. Ремонт кирпичной кладки отдельными местами /парапет/ *НР - 72%; СП - 8%*	м3	9,9934827	86018,96 51459,18	1997,32 938,50	859629 514256	19960 9379	325413	377017 98932	1335578
5		1115-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню *НР - 72%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	453,02	1885,97 1341,40	56,25 47,92	854382 607681	25483 21709	221218	453160 104602	1412145
6		1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены. Отделка оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе/KNAUF/(лист 5) *НР - 72%; СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	2265,1	867,17 554,60	7,83 2,74	1964227 1256224	17735 6206	690268	908939 229862	3103029
7		1115-0212-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Фасады зданий. Отделка декоративным покрытием из минеральных или полиминеральных пастовых составов по подготовленной поверхности. Размер зерна крупнозернистого минерала до 5 мм *НР - 72%; СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	2265,1	4439,33 1397,34	28,13 12,41	10055526 3165115	63717 28110	6826694	2299122 988376	13343024
8		1211-0102-1301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Штукатурка наружных прямолинейных тяг горизонтальных по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2, с земли и лесов/ДЕКОР. ЭЛЕМЕНТЫ ФАСАДА/ *НР - 72%; СП - 8%*	м2	63	11766,00 10267,03	0,62 --	741258 646823	39 --	94396	465712 96558	1303528
9		1211-0102-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Штукатурка наружных прямолинейных откосов по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым с земли и лесов/Р-Р М75/ *НР - 72%; СП - 8%*	м2	134,7	6964,81 6041,96	0,47 --	938160 813852	63 --	124245	585973 121930	1646064
10		1115-0402-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, кремнийорганическая *НР - 72%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	485,4	978,43 267,44	6,46 2,86	474930 129815	3135 1388	341980	94469 45550	614948
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1					7133766				
			Зарплата рабочих строителей	Тенге					130132			
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					66792			
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге						8624212		
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге							5184392	
			Накладные расходы	Тенге							1685810	
			Сметная прибыль	Тенге								22758314
			ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1	Тенге								
			Подраздел 2. ЦОКОЛЬ, ЛИСТ 2									
11		1211-0102-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2. Толщина слоя до 20 мм. *НР - 72%; СП - 8%*	м2	44,91	-3538,73 -2970,08	-0,25 --	-158924 -133386	-11 --	-25527	-96038 -20397	-275359
12		1115-0106-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	Цоколь и стены крылец. Облицовка сплиттерной плиткой по сетке *НР - 72%; СП - 8%*	м2 поверхности облицовки	67,09	13577,76 9442,86	121,85 42,94	910932 633521	8175 2881	269236	458210 109531	1478673
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2					500135				
			Зарплата рабочих строителей	Тенге					8164			
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2881			
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге								

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						243709		
			Накладные расходы	Тенге							362172	
			Сметная прибыль	Тенге							89134	
			ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2	Тенге								1203314
			Подраздел 3. ПРОЕМЫ									
13		1110-0501-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей на металлических рамных дюбелях** *НР - 72%; СП - 8%*	м2	8,32	3977,01 3155,14	53,32 20,17	33089 26251	444 168	6394	19021 4169	56279
14		223-205-0904 РСНБ РК 2022	**Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 55 мм до 62 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ЛМА С 21-12** *СП - 8%*	м2	8,32	84244,00 --	-- --	700910 --	-- --	700910	-- 56073	756983
15		1115-0601-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	**Стеклопакет. Оклейка поливинилхлоридной декоративно-отделочной самоклеящейся пленкой по листовым материалам** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 оклеиваемой поверхности	8,32	2260,98 1458,90	0,85 0,44	18811 12138	7 4	6666	8742 2204	29757
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3					38389				
			Зарплата рабочих строителей	Тенге					451			
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					172			
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге						713970		
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге							27763	
			Накладные расходы	Тенге							62446	
			Сметная прибыль	Тенге								843019
			ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3	Тенге								
			Подраздел 4. КРОВЛЯ									
16		1115-0109-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 прим.	**Карниз. Устройство с облицовкой стальным оцинкованным листом** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 поверхности облицовки	124,15	3919,53 2156,64	14,61 2,90	486610 267747	1814 360	217049	193037 54371	734019
17		224-104-0304 РСНБ РК 2022	**Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,5 мм** *СП - 8%*	м2	136,565	3297,00 --	-- --	450255 --	-- --	450255	-- 36020	486275
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4					267747				
			Зарплата рабочих строителей	Тенге					1814			
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					360			
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге						667304		
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге							193037	
			Накладные расходы	Тенге							90391	
			Сметная прибыль	Тенге								1220293
			ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4	Тенге								
			Подраздел 5. КРЫЛЬЦА									
18		1106-0101-0119 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство/РЕМОНТ КРЫЛЕЦ/БЕТОН КЛ.В15/** *НР - 72%; СП - 8%*	м3	1,2	32055,17 5582,63	2693,98 574,30	38466 6699	3233 689	28534	5320 3503	47288

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19		1211-0103-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.09	**Поверхности фасадов гладкие. Очистка пескоструйным аппаратом с земли и лесов(СМ.ПРИМЕЧ.П.2, ЛИСТ 3)**	м2	2,4	681,59	360,28	1636	864	7	819	2651
			НР - 72%; СП - 8%			318,88	155,08	765	372		196	
20		1113-0301-1909 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	**Поверхности. Шпатлевка эпоксидной шпатлевкой ЭП-0010 толщиной слоя 2 мм(СМ.ПРИМЕЧ.П.2, ЛИСТ 3)**	м2	2,4	3531,45	96,05	8475	231	5565	2078	11397
			НР - 72%; СП - 8%			1116,21	86,08	2679	207		844	
21		1203-0101-1401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.09	**Стены кирпичные. Заделка трещин цементным раствором М75(СМ.ПРИМЕЧ.П.2, ЛИСТ 3)**	м трещин	1,9	770,83	--	1465	--	85	993	2655
			НР - 72%; СП - 8%			726,21	--	1380	--		197	
22		1146-0303-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2**	м3 заделки	0,248	182672,14	1795,05	45303	445	16485	20573	71146
			НР - 72%; СП - 8%			114406,61	806,85	28373	200		5270	
23		1111-0101-2701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	**Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство**	м2 покрытия	2,4	1853,28	155,90	4448	374	1035	2327	7316
			НР - 72%; СП - 8%			1266,43	79,95	3039	192		542	
24		213-306-0101 РСНБ РК 2022 ПРИМ.	**Плитка бетонная сплиттерная СТ РК 958-93 толщиной 50 мм, серая**	м2	2,448	2579,00	--	6313	--	6313	--	6818
			СП - 8%			--	--	--	--		505	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 5									
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				42935				
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					5147			
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					1660			
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						58023		
		Накладные расходы		Тенге							32110	
		Сметная прибыль		Тенге							11057	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 5		Тенге								149273
			Подраздел 6. УСТРОЙСТВО НАВЕСОВ ДЛЯ ПРИЯМКОВ (лист 8)									
25		1113-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз**	м2	61,0335	188,82	4,43	11524	270	7825	2500	15146
			НР - 72%; СП - 8%			56,18	0,71	3429	43		1122	
26		1113-0301-1411 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06 К=4	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785/4 СЛОЯ/**	м2	61,0335	1043,09	13,39	63663	818	56098	4983	74138
			НР - 72%; СП - 8%			110,54	2,86	6747	175		5492	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 6									
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				10176				
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1088			
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					218			
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						63925		
		Накладные расходы		Тенге							7483	
		Сметная прибыль		Тенге							6614	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 6		Тенге								89284
			Подраздел 7. ОТМОСТКА, ЛИСТ 2									
27		1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	12,5	14073,89	3170,13	175924	39627	68019	60972	255848
			НР - 72%; СП - 8%			5462,24	1312,47	68278	16406		18952	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28		1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР - 72%; СП - 8%	м3 подстилающего слоя	9,42	28036,62 6170,31	15,90 –	264105 58124	150 –	205831	41849 24476	330431
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 7									
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				126402				
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					39777			
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					16406			
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						273850		
		Накладные расходы		Тенге							102821	
		Сметная прибыль		Тенге							43428	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 7		Тенге								586278
			Подраздел 8. РАЗНОЕ									
			ЭЛЕКТРООБОГРЕВ КРОВЛИ									
29		Коммерческое предложение №172 от 01.06.2022г ТОО"ТеплоЛюкс"г.Нур-Султан	Электрообогрев кровли	к-т	1	4404454,41 –	– –	4404454 –	– –	4404454	– –	4404454
			ВЫВОЗ МУСОРА									
30		414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка СП - 8%	т	80,22574	170,00 –	– –	13638 –	– –		– 1091	14729
31		412-102-0115 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км СП - 8%	т·км	1203,3861	52,00 –	– –	62576 –	– –		– 5006	67582
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 8									
			Перевозка грузов	Тенге				76214				
			Оборудование, инвентарь	Тенге						4404455		
		Сметная прибыль		Тенге							6097	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 8		Тенге								4486766
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				23431785 8119550	186573 88489	10644994 4404454	5909778 1994977	31336542
		Стоимость оборудования		Тенге				4352228				
		Заготов.складские расходы		Тенге				52227				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				4404455				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				19027331				
		Материалы		Тенге				9487515				
		Всего заработная плата		Тенге					8208039			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1157478				
		Транспортные расходы		Тенге				76214				
			Накладные расходы	Тенге				5909778				
			Сметная прибыль	Тенге				1994977				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				26932086				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4616
			Сметная заработная плата	Тенге					8208039			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				31336541				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4616
			Сметная заработная плата	Тенге					8208039			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								32276756

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				8498293				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					353473			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					161032			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						10644993		
		- Перевозка грузов	Тенге				76214				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						4404455		
		- Накладные расходы	Тенге							6234704	
		- Сметная прибыль	Тенге							2064623	

Временные здания и сооружения 1,5*0,8=1,2%	334 468
Итого	32 611 224
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,3%	366 688
Итого	32 977 912
Непредвиденные работы и затраты 2%	571 469
Итого	33 549 381
НДС 12%	4 025 926
Итого	37 575 306
Исключить с акта №1 /зимн. коэф. 2,64%/	-756 185
Всего к оплате с понижающим коэф. К=0,95	34 940 356,08

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие "Областная клиническая _____ **Нурлыбаев Е. Ш.**

Инженер- строитель _____ **Гаджиев Н.А.**

Инженер- сметчик _____ **Абдразакова Ф.М.**

Подрядчик: ТОО "RAKADA GROUP" _____ **Шамова И.И.**

Разработчик проекта строительства: ТОО "КОНЭС" _____ **Карманова А.Н.**

Эксперт технического надзора: ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда" _____ **Ибраев М.Ш.**