Форма КС-3
Утверждена
приказом комитета казначейства национального экономики
Республики Казахстан

Заказчик: Государственное коммунальное казенное предприятие на праве хозяйственного ведения "Бокейординская районная больница" управления здравоохранения

Генподрядчик: ТОО «Корпорация Алем-құрылыс»
Субподрядчик: ТОО "ОрдаЭнергоСтрой"
Наименование объекта: Капитальный ремонт здания фельдшерско-акушерского пункта в с.Уялы, Бокейординского района, ЗКО

Согласно договора №16 от 15.07.2023г

Справка №1
о стоимости выполненных работ за август месяц 2023 года

		код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник фин		организационно-правовая форма	
				номер	дата	наименов	код	наименов	код
				16	15.07.2023				
				Дополнительное соглашение					
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания фельдшерско-акушерского пункта в с.Уялы, Бокейординского района, ЗКО	22 337 750,53		-	-	-	-			22 337 750,53
Итого:	**22 337 750,53**		-	-	-	-			**22 337 750,53**

Генподрядчик: ТОО «Корпорация Алем-құрылыс»
Директор _____ **Сейтмуратов Р.**

ТОО «ОрдаЭнергоСтрой»
Директор _____ **Сейтқұлов Бағдат**

Форма 4

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Бокейординская районная больница" управления здравоохранения

Генподрядчик: ТОО «Корпорация Алем-құрылыс»

Субподрядчик: ТОО "ОрдаЭнергоСтрой"

Наименование объекта - Капитальный ремонт здания фельдшерско- акушерского пункта в с.Уялы, Бокейординского района, ЗКО

Согласно договора №16 от 15.07.2023г

А К Т №1

приемки выполненных работ за август месяц 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Общестроительные работы (Здание ФАП 2-1-1)										
		Фасад										
1	1115-0109-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов**	м2 поверхности облицовки	177,92		4920,38	17,55	875434	3123	390036	347686	1320969
		НР - 72%; СП - 8%				2710,63	3,50	482275	623		97849	
2	234-101-0205 РСНБ РК 2022	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130**	м3	8,896		43327,00	--	385437	--	385437	--	416272
		СП - 8%				--	--	--	--		30835	
3	п.1	**Сайдинг**	м2	177,92		3369,64	--	599526	--	599526	--	647488
		СП - 8%				--	--	--	--		47962	
4	1115-0109-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны**	м2 поверхности облицовки	177,92		333,18	0,29	59279	51	50743	6126	70637
		НР - 72%; СП - 8%				47,69	0,13	8485	23		5233	
5	1115-0109-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Фасады вентилируемые. Обрамление проемов наружных стен из металлосайдинга, монтаж доборных элементов с лесов**	м	260,42		4482,51	13,66	1167335	3557	647008	372484	1663005
		НР - 72%; СП - 8%				1984,37	2,19	516770	570		123186	
		Полы										
		Тип1										
6	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	м2 покрытия	186,47		2451,04	90,04	457045	16790	130396	229302	741255
		НР - 72%; СП - 8%				1661,71	46,21	309859	8617		54908	

7	233-202-0104 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	190,2	2551,00	--	485199	--	485199	--	524015
		СП - 8%			--	--	--	--		38816	
8	1111-0101-3904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	173,5	490,10	2,45	85032	425	11949	52449	148479
		НР - 72%; СП - 8%			418,78	1,08	72658	187		10998	
9	233-202-0104 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	17,524	2551,00	--	44702	--	44702	--	48278
		СП - 8%			--	--	--	--		3576	
		Проемы									
		Витражи из ПВХ									
13	1110-0501-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м2	12,774	2134,83	4,29	27270	55	6271	15079	45737
		НР - 72%; СП - 8%			1639,55	--	20944	--		3388	
14	223-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м2	12,774	21807,00	--	278563	--	278563	--	300848
		СП - 8%			--	--	--	--		22285	
		Двери									
17	1109-0403-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах	м2	6,355	4256,65	67,84	27051	431	4062	16373	46898
		НР - 72%; СП - 8%			3549,62	28,64	22558	182		3474	
18	223-207-0101 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	6,355	55181,00	--	350675	--	350675	--	378729
		СП - 8%			--	--	--	--		28054	
		Крыльцо КР-1,Козырек КВ-1									
21	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,28	13416,54	2448,84	17173	3134	8300	5046	23996
		НР - 72%; СП - 8%			4483,84	990,99	5739	1268		1777	
22	1106-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	5,85	60131,67	870,16	351770	5090	309599	28087	410245
		НР - 72%; СП - 8%			6338,66	329,63	37081	1928		30389	
23	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,1444	567060,00	--	81905	--	81905	--	88457
		СП - 8%			--	--	--	--		6552	

24	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	4,04	1185,65	28,84	4790	116	3067	1168	6435
		НР - 72%; СП - 8%			397,69	3,81	1607	15		477	
25	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Конструкции опорные для крепления массой до 0,1 т. Монтаж**	т конструкций	0,0825	149198,89	9192,15	12311	759	921	7690	21601
		НР - 72%; СП - 8%			128834,59	604,03	10631	50		1600	
26	214-205-0103 РСНБ РК 2022	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм**	т	0,0692	476398,00	--	32951	--	32951	--	35587
		СП - 8%			--	--	--	--		2636	
27	214-208-0102 РСНБ РК 2022	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм**	т	0,0133	531899,00	--	7100	--	7100	--	7668
		СП - 8%			--	--	--	--		568	
28	1110-0102-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Элементы каркаса из бревен и пластин (обрешетка). Установка**	м3 древесины в конструкции	0,076	122897,89	1697,08	9340	129	6859	1733	11959
		НР - 72%; СП - 8%			30945,36	723,81	2352	55		886	
29	1109-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м**	т конструкций	0,0648	79588,40	33347,44	5160	2162	434	2325	8084
		НР - 72%; СП - 8%			39545,97	10260,94	2564	665		599	
30	214-205-0102 РСНБ РК 2022	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм**	т	0,033	488405,00	--	16097	--	16097	--	17385
		СП - 8%			--	--	--	--		1288	
31	214-205-0202 РСНБ РК 2022	**Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм**	т	0,0319	504318,00	--	16076	--	16076	--	17362
		СП - 8%			--	--	--	--		1286	
32	1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	7,3	537,79	18,58	3926	135	2951	628	4918
		НР - 72%; СП - 8%			115,01	4,41	840	32		364	
33	1109-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж**	м2 покрытия	7,3	902,54	218,68	6589	1596	1158	3131	10497
		НР - 72%; СП - 8%			525,34	70,29	3835	513		778	
34	224-103-0722 РСНБ РК 2022	**Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм**	м2	7,3	5734,00	--	41858	--	41858	--	45207
		СП - 8%			--	--	--	--		3349	

35	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	0,945	5199,28	21,59	4913	21	3428	1058	6448
		НР - 72%; СП - 8%			1549,33	5,14	1464	5		478	
36	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	3,37	1086,35	30,08	3661	101	279	2390	6535
		НР - 72%; СП - 8%			973,69	11,35	3281	38		484	
37	224-103-0222 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 21 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	3,8755	4418,00	--	17122	--	17122	--	18492
		СП - 8%			--	--	--	--		1370	
38	217-101-0302 РСНБ РК 2022	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М12х100	шт.	4	33,00	--	132	--	132	--	143
		СП - 8%			--	--	--	--		11	
39	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	25,4	2451,04	90,04	62256	2287	17762	31234	100970
		НР - 72%; СП - 8%			1661,71	46,21	42207	1174		7479	
40	233-202-0102 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	25,4	2951,00	--	74955	--	74955	--	80951
		СП - 8%			--	--	--	--		5996	
41	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,27	111,14	3,05	475	13	204	187	715
		НР - 72%; СП - 8%			60,34	0,36	258	2		53	
42	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4,27	93,39	2,19	399	10	238	110	549
		НР - 72%; СП - 8%			35,27	0,36	151	2		41	
43	1115-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Колонны прямоугольные. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	1,5	2575,67	2,72	3864	4	658	2305	6663
		НР - 72%; СП - 8%			2134,44	--	3202	--		494	
44	1115-0403-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	1,5	734,05	1,88	1101	3	328	555	1789
		НР - 72%; СП - 8%			513,31	0,87	770	1		133	
45	1108-0201-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Столбы прямоугольные неармированные из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	0,0468	26232,70	3899,30	1228	182	471	441	1802
		НР - 72%; СП - 8%			12279,11	800,00	575	37		133	
46	213-102-0102 РСНБ РК 2022	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм, ГОСТ 379-2015 марки М125	1000 шт.	0,024	82250,00	--	1974	--	1974	--	2132

		СП - 8%			--	--	--	--		158	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**								**8666283**
		РАЗДЕЛ 2.Вентиляция (Отопление и вентиляция 2-1-2)									
		П1									
72	1120-1801-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Калориферы, масса до 0,1 т. Установка	калорифер	1	8240,63	545,53	8241	545	353	5407	14740
		НР - 72%; СП - 8%			7342,99	167,30	7343	167		1092	
73	п.4	Приточно вытяжная установка LM DUCT Q50-25 с комплектом автоматики LM PRUF	шт	1	1494010,18	--	1494010	--		--	1494010
					--	--	--	--	1494010	--	
74	1120-0101-0309 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	7	10158,05	58,37	71106	409	55224	11232	88925
		НР - 72%; СП - 8%			2210,39	18,09	15473	127		6587	
75	1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2	8942,68	70,10	17885	140	12917	3516	23113
		НР - 72%; СП - 8%			2414,18	27,44	4828	55		1712	
76	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	5	790,00	--	3950	--	3950	--	4266
		СП - 8%			--	--	--	--		316	
77	1120-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	5	2042,14	72,23	10211	361	1148	6330	17864
		НР - 72%; СП - 8%			1740,30	18,02	8702	90		1323	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**								**1642918**
		РАЗДЕЛ 6.Кабели и трубы (здание ФАП Электроосвещение 2-1-4)									
172	1146-0302-0609 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, полы бетонные. Пробивка борозд площадью сечения до 10 см2	м борозд	925	195,40	12,28	180745	11359	--	121961	326923
		НР - 72%; СП - 8%			183,12	--	169386	--		24217	
173	1121-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	925	458,28	4,27	423909	3950	13125	293003	774262
		НР - 72%; СП - 8%			439,82	0,12	406834	111		57350	
174	241-207-0102 РСНБ РК 2022	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	934,25	164,00	--	153217	--	153217	--	165474
		СП - 8%			--	--	--	--		12257	
175	1121-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	925	148,70	1,63	137548	1508	13764	88116	243720
		НР - 72%; СП - 8%			132,19	0,12	122276	111		18056	

176	243-107-1501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,3966	334265,00	--	132553	--	132553	--	143157
		СП - 8%			--	--	--	--		10604	
177	243-107-1502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,412	520002,00	--	214241	--	214241	--	231380
		СП - 8%			--	--	--	--		17139	
178	243-107-1701 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 4х1,5 (ок)-0,66	км	0,0979	480895,00	--	47056	--	47056	--	50820
		СП - 8%			--	--	--	--		3764	
179	243-142-0111 РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 6 мм2	км	0,0464	346158,00	--	16044	--	16044	--	17328
		СП - 8%			--	--	--	--		1284	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**								**1953064**
		РАЗДЕЛ 7.Наружный контур заземления (здание ФАП Электроосвещение 2-1-4)									
180	1101-0205-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	1,4	2909,79	--	4074	--	--	2933	7568
		НР - 72%; СП - 8%			2909,79	--	4074	--		561	
181	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,4	1237,52	--	1733	--	--	1247	3219
		НР - 72%; СП - 8%			1237,52	--	1733	--		238	
182	1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	5313,58	215,83	15941	647	11527	2848	20293
		НР - 72%; СП - 8%			1255,72	63,01	3767	189		1503	
183	1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	16	1025,12	31,89	16402	510	11874	3007	20962
		НР - 72%; СП - 8%			251,14	9,90	4018	158		1553	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**								**52042**
		РАЗДЕЛ 8.Молниезащита (здание ФАП Электроосвещение 2-1-4)									
184	1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	4	5313,58	215,83	21254	863	15368	3798	27056
		НР - 72%; СП - 8%			1255,72	63,01	5023	252		2004	
185	1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	4	1025,12	31,89	4100	128	2967	752	5240
		НР - 72%; СП - 8%			251,14	9,90	1005	40		388	

186	1308-0208-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	180	502,34	20,17	90421	3631	31897	40165	141033
		НР - 72%; СП - 8%			304,96	4,95	54893	891		10447	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге								173329
		ТЕПЛОТРАССА									
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	1101-0101-0419 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 500 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	16,296	276,82	276,82	4511	4511	--	1221	6190
		НР - 72%; СП - 8%			--	104,04	--	1695		459	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,504	2370,94	--	1195	--	--	860	2220
		НР - 72%; СП - 8%			2370,94	--	1195	--		164	
3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,504	1237,52	--	624	--	--	449	1159
		НР - 72%; СП - 8%			1237,52	--	624	--		86	
4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,136	54,61	54,61	117	117	--	24	152
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,35	--	33		11	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	0,504	236,80	116,20	119	58	--	62	195
		НР - 72%; СП - 8%			120,60	50,00	61	25		15	
6	1101-0104-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	70,8	2,37	2,37	168	167	--	34	218
		НР - 72%; СП - 8%			--	0,67	--	47		16	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								10134
		РАЗДЕЛ 2.Оборудование и изделие									
7	1124-0106-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка	комплект	5	7643,49	4019,09	38217	20095	1012	22595	65677
		НР - 99%; СП - 8%			3421,97	1142,69	17110	5713		4865	
8	242-302-0403 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый для жидких и газообразных сред,Т до +200°С, PN 40 марки 15с22нж ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	5	34139,00	--	170695	--	170695	--	184351
		СП - 8%			--	--	--	--		13656	
9	1124-0106-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 100 мм. Установка	комплект	1	13300,90	6856,71	13301	6857	411	7855	22849
		НР - 99%; СП - 8%			6032,96	1901,76	6033	1902		1693	

10	242-304-0303 РСНБ РК 2022	Клапан обратный чугунный поворотный фланцевый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 19ч16бр ГОСТ 33423-2015 DN 100	шт.	1	46223,00	--	46223	--	46223	--	49921
		СП - 8%			--	--	--	--		3698	
11	1124-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,084	1484320,16	647483,21	124683	54389	1149	83039	224339
		НР - 99%; СП - 8%			823149,36	175389,70	69145	14733		16618	
12	241-102-0123 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х3,0 мм	м	40,4	1155,00	--	46662	--	46662	--	50395
		СП - 8%			--	--	--	--		3733	
13	241-101-0204 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	20,2	1420,00	--	28684	--	28684	--	30979
		СП - 8%			--	--	--	--		2295	
14	241-101-0203 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	20,2	788,00	--	15918	--	15918	--	17191
		СП - 8%			--	--	--	--		1273	
15	241-701-0201 РСНБ РК 2022	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм с муфтами БНМ	м	4,04	1396,00	--	5640	--	5640	--	6091
		СП - 8%			--	--	--	--		451	
16	222-519-0202 РСНБ РК 2022	Опоры неподвижные	т	0,0058	976733,00	--	5665	--	5665	--	6118
		СП - 8%			--	--	--	--		453	
17	222-519-0201 РСНБ РК 2022	Опоры скользящие	т	0,0669	976733,00	--	65324	--	65324	--	70550
		СП - 8%			--	--	--	--		5226	
18	225-205-0101 РСНБ РК 2022	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП1	шт.	38	1977,00	--	75126	--	75126	--	81136
		СП - 8%			--	--	--	--		6010	
19	241-112-0116 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 40х2,5 мм	шт.	8	317,00	--	2536	--	2536	--	2739
		СП - 8%			--	--	--	--		203	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**								**812336**
		РАЗДЕЛ 3.ЖБ изделия									
42	1107-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	5,925	15158,18	3780,00	89812	22396	32266	50191	151203
		НР - 118%; СП - 8%			5932,56	1246,26	35150	7384		11200	
43	225-203-0103 РСНБ РК 2022	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м2, объемом до 1 м3 ГОСТ 13015-2012	м3	2,76	97588,00	--	269343	--	269343	--	290890
		СП - 8%			--	--	--	--		21547	

44	225-202-1104 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	3,165	123331,00	--	390343	--	390343	--	421570
		СП - 8%			--	--	--	--		31227	
		Неподвижная опора-2шт									
45	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0008	434300,00	--	347	--	347	--	375
		СП - 8%			--	--	--	--		28	
46	214-203-0101 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 5У-10У	т	0,0707	550474,00	--	38908	--	38908	--	42021
		СП - 8%			--	--	--	--		3113	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								906059
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1728529

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

РАЗДЕЛ 1.Земляные работы

1	1101-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	164,96	66,67	66,67	10998	10998	--	2225	14281
		НР - 72%; СП - 8%			--	18,74	--	3091		1057	
2	1101-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (возврат)	м3 грунта	131,88	66,67	66,67	8792	8792	--	1779	11416
		НР - 72%; СП - 8%			--	18,74	--	2471		845	
3	1101-0104-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	116,32	60,02	60,02	6982	6982	--	1390	9042
		НР - 72%; СП - 8%			--	16,60	--	1931		670	
4	1101-0104-0508 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	116,32	28,93	28,93	3365	3366	--	670	4358
		НР - 72%; СП - 8%			--	8,00	--	931		323	
5	412-102-0203 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км	т·км	119,12	81,00	--	9649	--		--	10421
		СП - 8%			--	--	--	--		772	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								49518

РАЗДЕЛ 2.Тротуары,дорожки и площадки

Бетонное покрытие I-I

6	1111-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	27,168	18504,32	1390,83	502725	37786	352522	119477	671978
		НР - 94%; СП - 8%			4137,86	540,54	112417	14685		49776	

7	1127-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	**Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство**	м2 покрытия	339,6	581,94	199,92	197627	67893	577	161660	388031
		НР - 108%; СП - 8%			380,32	60,45	129157	20529		28744	
8	211-201-0407 РСНБ РК 2022	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	м3	33,96	5825,00	--	197817	--	197817	--	213642
		СП - 8%			--	--	--	--		15825	
9	1127-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=2	**Вычитается позиция: Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201**	м2 покрытия	339,6	-204,21	-12,57	-69350	-4269	-59345	-7593	-83100
		НР - 108%; СП - 8%			-16,89	-3,81	-5736	-1294		-6157	
10	1111-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**	м2 покрытия	339,6	2673,83	126,42	908033	42933	704449	166567	1160566
		НР - 94%; СП - 8%			473,06	48,73	160651	16549		85966	
11	1111-0101-1502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=3	**Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501**	м2 покрытия	339,6	-914,27	-14,77	-310486	-5016	-291584	-15795	-352382
		НР - 94%; СП - 8%			-40,89	-8,59	-13886	-2917		-26102	
				Брусчатое покрытие II-II							
12	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	6,36	17564,67	1451,65	111711	9232	101187	3750	124698
		НР - 108%; СП - 8%			203,15	342,79	1292	2180		9237	
13	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	4,452	1608,39	1400,99	7161	6237	20	2558	10497
		НР - 108%; СП - 8%			203,15	328,88	904	1464		777	
14	211-401-0101 РСНБ РК 2022	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	м3	3,71	11574,00	--	42940	--	42940	--	46375
		СП - 8%			--	--	--	--		3435	
15	216-101-0101 РСНБ РК 2022	**Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0**	т	1,6324	27896,00	--	45537	--	45537	--	49180
		СП - 8%			--	--	--	--		3643	
16	1111-0101-2501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	м2 покрытия	63,6	1762,01	168,25	112064	10701	3300	95228	223875
		НР - 94%; СП - 8%			1541,87	50,99	98063	3243		16583	
17	255-102-0603 РСНБ РК 2022	**Плита бетонная фигурная толщиной 50 мм серая ГОСТ 17608-2017**	м2	63,6	4722,00	--	300319	--	300319	--	324345
		СП - 8%			--	--	--	--		24026	

18	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кзр=0,86	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86**	м бортового камня	153	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	179787	8089,5
		НР - 108%, СП - 8%			1092,44	17,36	163866	2604		59922	
19	255-101-0101 РСНБ РК 2022	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91**	м3	4,641	84802,80	--	393566	--	393566	--	425051
		СП - 8%			--	--	-	--		31485	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								4011711

РАЗДЕЛ 3.Ограждение

20	1107-0111-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка**	м оград	156,61	4486,60	1554,07	690118	243383	8996	623350	1418546
		НР - 118%, СП - 8%			2795,09	778,02	437739	98524		105077	
21	212-101-0301 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	5,8	45391,00	--	261528	--	261528	--	282450
		СП - 8%			-	--	--	--		20922	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								1700996

		ИТОГО ПО СМЕТЕ:										19928872
		Временные здание и сооружение 1,3%	Тенге									259075,34
		Итого	Тенге									20187947,34
		Доплаты при производстве строительно-монтажных работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,67%	Тенге									135259,25
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия радиационного риска	Тенге									1062194
		Итого с доп затратами	Тенге									21385400,19
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге									406464,13
		Итого	Тенге									21791864,32
		в том числе текущих ценах на 2023год -100% К=1,079	Тенге									23513421,61
		Итого с понижающим коэф-м К=0,95	Тенге									22337750,53
		Итого	Тенге									22337750,53

Генподрядчик ТОО «Корпорация Алем-құрылыс»

Директор _____ **Сейтмуратов Р.**

ТОО «ОрдаЭнергоСтрой»

Директор _____ **Сейтқұлов Бағдат**