Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«22» января 2016 г.

Заказчик **ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО» г. Уральск ул: Х. Чурина 116**

наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии **20.01.2016 год; ТОО «ТаскалаТрансГаз» в лице директора Махметов Т. М. ЗКО, Сырымский район с. Жымпиты ул. С. Сейфуллина 50.**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **21.01.2016 год; ТОО «СанаМаркет» эксперт по технического надзора Бектлеуов Кенжебай Дуйсенбайулы № 04969 от 01.04.2013 г. в части инженерных сетей № 04884 от 18.03.2013 г. в части несущих и ограждающихконструкций.**

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов)

Заключения о соответствии выполненных работ по проекту **21.01.2015 г. ТОО «СПС» эксперт по авторского надзора Бисембаев Алмасбек Шамарданович**

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора № и дата получения аттестатов)

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Газоснабжение Сырымского Каратобинского и Чингирлауского районов ЗКО. Строительство газопровода высокого давления от с.Жымпиты до с.Когерис, с.Тамды, с.Коныр, с.Булдырты с.Каракудык, с.Коздикара Сырымского района ЗКО»**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение модернизация,капитальный,ремонт)

по адресу: **ЗКО Сырымский район.**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю выдано **Постановление Акимата Сырымского района ЗКО от «08» апреля 2013 г. №53;**

(наименование органа вынесшего решение)

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий «04» май 2014 г. **«Управление государственного архитектурного-строительного контроля Западно-Казахстанской области»**

(наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона)

в) проекта (проектно-сметной документации)_____
ТОО «СПС» № А-00-12-034
наименование проектной организации, номер про
утвержденного(й) **ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйс ЗКО» № 134 от 03.06.2013 г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **05.2014 г;**
(месяц, год)
окончание работ **01.2016 г;**
(месяц, год)
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 11;
фактически, месяц: 18;
3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том чи пускового комплекса или очере
Численность населения поселков	чел	4343	4343	-	
Максимальный часовой расход газа	$М^3/ч$	2855	2855	-	
Годовой расход газа	Тыс.$км^3$	5996	5996	-	
Протяженность газоровода	км	113.7	113.7	-	
Продолжительность строительство	мес	11	11	-	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объе соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальн период_____

_____

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:_____

_____;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего **1 021 147,0** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **838 440,0** тысяч тенге,

оборудования, инструмента и инвентаря **9 262,0** тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **1 021 147,0** тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ **838 440,0** тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **9 262,0** тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Газоснабжение Сырымского, Каратобинского и Чингирлауского районов ЗКО. Строительство газопровода высокого давления от с.Жымпиты до с.Когерис, с.Тамды, с.Коныр, с.Булдырты, с.Каракудык, с.Коздикара Сырымского района ЗКО»** принять в эксплуатацию.

(наименование объекта (комплекса))

Заказчик Есенгалиев А.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Технический надзор Бекмолдеуов К.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

М.П.

Авторский надзор Шапкенов А.Ж.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

М.П.

Подрядчик Махметов Т.М.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Декларация о соответствии

"22" января 2016 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «ТаскалаТрансГаз»** РК, ЗКО,

Сырымский район, с.Жымпиты ул.Сейфуллина 50
наименование организации, юридический адрес

в лице директора Махметова Тлека Маратовича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: Газоснабжение Сырымского, Каратобинского и Чингирлауского районов ЗКО Строительство газопровода высокого давления от с.Жымпиты до с.Когерис, с. Тамды, с.Коныр, с.Булдырты, с.Каракудык, с.Коздикара Сырымсккого района ЗКО
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО»,
заместитель начальника управления Есенгалиев Б.А.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «Expo Building»** ;
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «СПС» № А-00-12-034
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) приказом ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО» №134 от 03.06.2013г.
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	**Единица измерения**	**По проекту**		**Фактически**	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Численность населения поселков	чел.	4343	4343		
Максимальный часовой расход газа	м3/час	2855	2855		
Годовой расход газа	тыс.км3	5996	5996		
Общая протяженность	км	113,7	113,7		
Продолжительность строительства	мес.	11	11		

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:
Надземный газопровод Р=1,2МПа, протяженностью =14м, труба стальная Д108х4мм=10,04м,Д76х3,5мм=2,008м, Д57х3,5мм=2,008м, ГРПШ-13-1ВУ1-П-С =1 шт., задвижка Ду50-1 шт.;
Подземный газопровод,протяженностью 175 м -стальная труба Д108х3,5мм.
Надземный газопровод высокого давления Р=0,6МПа
труба стальная Д108х4мм=0,6м,Д76х3,5мм=1м, Д57х3,5мм=31,32м, Д219х6мм=1м, Д159х4,5мм=25,1м,Д89х3,5=12,048м.,ГРПШ-03БМ-1У1-С с РДСК-50БМ=4 шт., задвижка Ду50-11шт, Д80мм=2шт, Д150мм=7шт, Д200мм=2шт.;
Подземный газопровод: ПЭ SDR11 d225х20,5=34749,05м, d160х14,6=53643,15м, d90х8,2=14937,9 м,d63х5,8=11322,1м., сигнальная лента»осторожно газ»=113521м, ПЭ SDR11 d63х5,8=451,47м, ГРПШ-400-01 с РДНК-400М=2шт, задвижка Ду80-1шт, задвижка Ду80=1шт,сигнальная лента»осторожно газ»=447м (с.Тамды)
ПЭ SDR11 d63х5,8=505м, ГРПШ -400-01 с РДСК-400М =1шт, задвижка Ду50-1 шт, сигнальная лента»осторожно газ»=500м.(с.Каракудук)
ПЭ SDR11 d63х5,8=592,87м ГРПШ-400-01 с РДНК -1000М=2шт,задвижка Ду50-2шт сигнальная лента»осторожно газ»=587м (с.Коздикарка)
ПЭ SDR11 d63х5,8=484,8м, d90х8,2=55,55м, d110х10,4=1112,01м ГРПШ-13-1НУ1-ПС с РДГ-П50Н=3 шт., задвижка Ду80=1шт, задвижка Ду50=3шт, сигнальная лента»осторожно газ»= 1636м(с.Булдырты)
ПЭ SDR11 d63х5,8=270,68м, d90х8,2=1484,7м, ГРПШ-400-01 с РДНК-400М=1шт, ГРПШ-07-1У1 с РДНК-1000М=3шт,задвижка Ду80=1шт, сигнальная лента»осторожно газ»= 1738м(с.Коныр)
ПЭ SDR11 d63х5,8=474,7м,ГРПШ-400-01 с РДНК-400М=2 шт., задвижка Ду80=1шт, задвижка Ду50=2шт, сигнальная лента»осторожно газ»= 470м(с.Когерис)

Электрохимзащита подземного газопровода Р=1,2МПа протектор с активатором ПМ10-10У=52шт, провод ВВБШВ 1х35мм2-300м.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности,
охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные
проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: **05. 2014г.**;
месяц, год
окончание работ: **01.2016г..**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 11;
фактически, месяц: 18;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект Газоснабжение Сырымского, Каратобинского и Чингирлауского районов ЗКО Строительство газопровода высокого давления от с.Жымпиты до с.Когерис, с. Тамды, с.Коныр, с.Булдырты, с.Каракудык, с.Коздикара Сырымсккого района ЗКО

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «ТаскалаТрансГаз», Махметов Тлек Маратович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ "Таскала Транс Газ" ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ