Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ТОО "ГрадСтройСервис",Республика Казахстан, Туркестанская область, Жетисайский район, п. Асыката, М.Дулатов, 39А** — **151140003505**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ил-44",г.Нур-Султан, ПРОСПЕКТ ТАУЕЛСИЗДИК, 33/1, 41** — **110540006653**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 134-104 от 20.09.2022 г.

Номер документа	Дата составления
34	20.12.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт фасада и кровли многоквартирного жилого дома по адресу : г. Рудный, ул. Ленина 9			Работа	1	18 963 394,75	18 963 394,75	2 031 792,29
				Итого	1	x	18 963 394,75	2 031 792,29

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (исполнитель) Директор / _____ / Налибаев Б.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Б. Касимов
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (приемки) работ (услуг) _____

М.П.

Утверждена
приказом Министра
по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 19.09.2018 г
№ 656

Подрядчик: ТОО "ГрадСтройСервис"
Субподрядчик: ТОО "Ил-44"
Наименование стройки - Капитальный ремонт фасада и кровли многоквартирного жилого дома по адресу:г.Рудный, ул. Ленина, 9

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2022 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		134-104	20.09.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце без НДС	Из гр.1						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате в том числе НДС
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Друие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого по акту №3	35 592 448,00	16 931 602,46							2 031 792,29	18 963 394,75
Всего по объекту	**35 592 448,00**									**35 592 448,00**

Подрядчик: ТОО "ГрадСтройСервис"
Директор Касимов Б.А.

Субподрядчик: ТОО "Ил-44"
Директор Налибаев Б.А.

Подрядчик: ТОО "ГрадСтройСервис"
Субподрядчик: ТОО "Ил-44"
Наименование стройки - Капитальный ремонт фасада и кровли многоквартирного жилого дома по адресу:г.Рудный, ул. Ленина, 9
Договор №134-104 от 2022-09-20

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развит
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Объект номер - 29-2022

Акт №3
выполненных работ за декабрь 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 2022г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-1-2: Строительные работы									
		Раздел 2: Отделка фасада АС-6									
4	1108-0701-0102 РСНБ РК 2022	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка иразборка		480	1398,02	81,59	671049,60	39163,20	221424,00	308337,60	1057738
			м2 вертикальной проекции		855,13	37,05	410462,40	17784,00		78350,40	
5	314-504-0102 РСНБ РК 2022	Автогидроподъемники высотой подъема 18 м		35,467287	8456,25	8456,25	299920,25	299920,25		57584,69	386105
			маш.-ч			2255,00		79978,73		28600,47	
6	1115-0213-0101 РСНБ РК 2022	Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружнойтеплоизоляции с армирующим слоем с лесов		426	5081,63	42,28	2164774,38	18011,28	448394,82	1226351,76	3662416
			м2		3986,78	11,50	1698368,28	4899,00		271289,58	
7	СТИРАЙСЛИСТ	Термопанель "TEPLOSTIL" "Рust" 600х300х65мм		426	7003,39		2983444,14		2983444,14		3222119
			м2							238675,02	
		Итого по разделу 2:					6119188,00	357095,00	3653263,00	1592274,00	8328378
							2108831,00	102662,00	0,00	616915,00	
		Раздел 3: Окна АС-9									
		Подраздел 1: ОК1									
21	1110-0501-0101 РСНБ РК 2022	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХпрофилей глухих		59,9184	4877,25	306,74	292237,02	18379,37	107879,48	126089,29	451793
			м2		2770,07	152,64	165978,16	9145,94		33466,22	
22	223-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 состеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой		59,9184	21807,00		1306640,55		1306640,55		1411172
			м2							104531,24	
23	261-107-0326 РСНБ РК 2022	Вычитается позиция: Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм ГОСТ 24866-2014		59,9184	9951,00		-596248,00		-596248,00		-643948

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м2							-47699,84	
24	261-107-0323 РСНБ РК 2022	Стекло листовое прокатное мерное, толщиной 4 мм, для теплиц ГОСТ 111-2001		59,9184	1862,00		111568,06		111568,06		120494
			м2							8925,44	
25	1110-0501-0108 РСНБ РК 2022	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установкаблоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого		81,2592	3755,99	315,52	305208,74	25638,90	112907,22	129159,87	469118
			м2		2051,00	156,61	166662,62	12726,00		34749,68	
26	223-102-0305 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой		81,2592	29813,00		2422580,53		2422580,53		2616387
			м2							193806,44	
27	261-107-0326 РСНБ РК 2022	Вычитается позиция: Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 ммГОСТ 24866-2014		81,2592	9951,00		-808610,30		-808610,30		-873299
			м2							-64688,82	
28	261-107-0323 РСНБ РК 2022	Стекло листовое прокатное мерное, толщиной 4 мм, для теплиц ГОСТ 111-2001		81,2592	1862,00		151304,63		151304,63		163409
			м2							12104,37	
29	1110-0501-0105 РСНБ РК 2022	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков изПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых		53,352	4345,94	316,73	231864,59	16898,18	96057,07	91557,90	349296
			м2		2228,77	154,72	118909,34	8254,62		25873,59	
30	223-102-0202 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка		53,352	31468,00		1678880,74		1678880,74		1813191
			м2							134310,46	
31	261-107-0326 РСНБ РК 2022	Вычитается позиция: Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм ГОСТ24866-2014		53,352	9951,00		-530905,75		-530905,75		-573378
			м2							-42472,46	
32	261-107-0323 РСНБ РК 2022	Стекло листовое прокатное мерное, толщиной 4 мм, для теплиц ГОСТ 111-2001		53,352	1862,00		99341,42		99341,42		107289
			м2							7947,31	
		Итого по подразделу 1: ОК1					4663862,00	60916,00	4151396,00	346807,00	5411523
							451550,00	30127,00	0,00	400854,00	
		Подраздел 2: ОК2									
33	1110-0501-0101 РСНБ РК 2022	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХпрофилей глухих		8,8768	4877,25	306,74	43294,37	2722,86	15982,15	18679,89	66932
			м2		2770,07	152,64	24589,36	1354,95		4957,96	
34	223-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 состеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой		8,8768	21807,00		193576,38		193576,38		209062
			м2							15486,11	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	261-107-0326 РСНБ РК 2022	Вычитается позиция: Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм ГОСТ 24866-2014	м2	8,8768	9951,00		-88333,04		-88333,04	-7066,64	-95400
36	261-107-0323 РСНБ РК 2022	Стекло листовое прокатное мерное, толщиной 4 мм, для теплиц ГОСТ 111-2001	м2	8,8768	1862,00		16528,60		16528,60	1322,29	17851
37	1110-0501-0105 РСНБ РК 2022	Проемы оконные площадью до 2 м2.Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	15,0784	4345,94 2228,77	316,73 154,72	65529,82 33606,29	4775,78 2332,93	27147,75	25876,19 7312,42	98718
38	223-102-0202 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2	7,4784	31468,00		235330,29		235330,29	18826,42	254157
39	261-107-0326 РСНБ РК 2022	Вычитается позиция: Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм ГОСТ24866-2014	м2	7,4784	9951,00		-74417,56		-74417,56	-5953,40	-80371
40	261-107-0323 РСНБ РК 2022	Стекло листовое прокатное мерное, толщиной 4 мм, для теплиц ГОСТ 111-2001	м2	7,4784	1862,00		13924,78		13924,78	1113,98	15039
41	223-102-0203 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	м2	7,6	35465,00		269534,00		269534,00	21562,72	291097
42	261-107-0326 РСНБ РК 2022	Вычитается позиция: Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм ГОСТ24866-2014	м2	7,6	9951,00		-75627,60		-75627,60	-6050,21	-81678
43	261-107-0323 РСНБ РК 2022	Стекло листовое прокатное мерное, толщиной 4 мм, для теплиц ГОСТ 111-2001	м2	7,6	1862,00		14151,20		14151,20	1132,10	15283
		Итого по подразделу 2: ОК2					613491,00 58196,00	7499,00 3688,00	547797,00 0,00	44556,00 52644,00	710691
		Подраздел 3: ОК3									
44	1110-0501-0101 РСНБ РК 2022	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХпрофилей глухих	м2	2,3652	4877,25 2770,07	306,74 152,64	11535,67 6551,77	725,50 361,02	4258,40	4977,21 1321,04	17834
45	223-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 состеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м2	2,3652	21807,00		51577,92		51577,92	4126,23	55704

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	261-107-0326 РСНБ РК 2022	Вычитается позиция: Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм ГОСТ 24866-2014	м2	2,3652	9951,00		-23536,11		-23536,11	-1882,89	-25419
47	261-107-0323 РСНБ РК 2022	Стекло листовое прокатное мерное, толщиной 4 мм, для теплиц ГОСТ 111-2001	м2	2,3652	1862,00		4404,00		4404,00	352,32	4756
48	1110-0501-0105 РСНБ РК 2022	Проемы оконные площадью до 2 м2.Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	3,7696	4345,94 2228,77	316,73 154,72	16382,46 8401,57	1193,94 583,23	6786,94	6469,05 1828,11	24680
49	223-102-0202 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2	1,8696	31468,00		58832,57		58832,57	4706,61	63539
50	261-107-0326 РСНБ РК 2022	Вычитается позиция: Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм ГОСТ24866-2014	м2	1,8696	9951,00		-18604,39		-18604,39	-1488,35	-20093
51	261-107-0323 РСНБ РК 2022	Стекло листовое прокатное мерное, толщиной 4 мм, для теплиц ГОСТ 111-2001	м2	1,8696	1862,00		3481,20		3481,20	278,50	3760
52	223-102-0203 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	м2	1,9	35465,00		67383,50		67383,50	5390,68	72774
53	261-107-0326 РСНБ РК 2022	Вычитается позиция: Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм ГОСТ24866-2014	м2	1,9	9951,00		-18906,90		-18906,90	-1512,55	-20419
54	261-107-0323 РСНБ РК 2022	Стекло листовое прокатное мерное, толщиной 4 мм, для теплиц ГОСТ 111-2001	м2	1,9	1862,00		3537,80		3537,80	283,02	3821
		Итого по подразделу 3: ОК3					156088,00 14953,00	1919,00 944,00	139215,00 0,00	11446,00 13403,00	180937
		Подраздел 4: ОК4									
55	1110-0501-0101 РСНБ РК 2022	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХпрофилей глухих	м2	16,5564	4877,25 2770,07	306,74 152,64	80749,70 45862,39	5078,51 2527,17	29808,80	34840,46 9247,25	124837
56	223-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 состеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м2	16,5564	21807,00		361045,41		361045,41	28883,63	389929

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	261-107-0326 РСНБ РК 2022	Вычитается позиция: Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм ГОСТ 24866-2014	м2	16,5564	9951,00		-164752,74		-164752,74	-13180,22	-177933
58	261-107-0323 РСНБ РК 2022	Стекло листовое прокатное мерное, толщиной 4 мм, для теплиц ГОСТ 111-2001	м2	16,5564	1862,00		30828,02		30828,02	2466,24	33294
59	1110-0501-0108 РСНБ РК 2022	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установкаблоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого	м2	21,0672	3755,99 2051,00	315,52 156,61	79128,19 43208,83	6647,12 3299,33	29272,24	33485,89 9009,18	121623
60	223-102-0305 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой	м2	21,0672	29813,00		628076,43		628076,43	50246,11	678323
61	261-107-0326 РСНБ РК 2022	Вычитается позиция: Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 ммГОСТ 24866-2014	м2	21,0672	9951,00		-209639,71		-209639,71	-16771,18	-226411
62	261-107-0323 РСНБ РК 2022	Стекло листовое прокатное мерное, толщиной 4 мм, для теплиц ГОСТ 111-2001	м2	21,0672	1862,00		39227,13		39227,13	3138,17	42365
63	1110-0501-0105 РСНБ РК 2022	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков изПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	13,832	4345,94 2228,77	316,73 154,72	60113,04 30828,35	4381,01 2140,09	24903,69	23737,23 6707,97	90558
64	223-102-0202 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2	13,832	31468,00		435265,38		435265,38	34821,23	470087
65	261-107-0326 РСНБ РК 2022	Вычитается позиция: Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм ГОСТ24866-2014	м2	13,832	9951,00		-137642,23		-137642,23	-11011,38	-148654
66	261-107-0323 РСНБ РК 2022	Стекло листовое прокатное мерное, толщиной 4 мм, для теплиц ГОСТ 111-2001	м2	13,832	1862,00		25755,18		25755,18	2060,41	27816
		Итого по подразделу 4: ОК4					1228154,00 119900,00	16107,00 7967,00	1092148,00 0,00	92064,00 105617,00	1425835
		Подраздел 5: ОК5									
67	1110-0501-0101 РСНБ РК 2022	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХпрофилей глухих	м2	4,4384	4877,25 2770,07	306,74 152,64	21647,19 12294,68	1361,44 677,48	7991,07	9339,95 2478,98	33466

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	223-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 состеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м2	4,4384	21807,00		96788,19		96788,19	7743,06	104531
69	261-107-0326 РСНБ РК 2022	Вычитается позиция: Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм ГОСТ 24866-2014	м2	4,4384	9951,00		-44166,52		-44166,52	-3533,32	-47700
70	261-107-0323 РСНБ РК 2022	Стекло листовое прокатное мерное, толщиной 4 мм, для теплиц ГОСТ 111-2001	м2	4,4384	1862,00		8264,30		8264,30	661,14	8925
71	1110-0501-0108 РСНБ РК 2022	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установкаблоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого	м2	11,7952	3755,99 2051,00	315,52 156,61	44302,65 24191,96	3721,63 1847,25	16389,08	18748,23 5044,10	68095
72	223-102-0305 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой	м2	11,7952	29813,00		351650,30		351650,30	28132,02	379782
73	261-107-0326 РСНБ РК 2022	Вычитается позиция: Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 ммГОСТ 24866-2014	м2	11,7952	9951,00		-117374,04		-117374,04	-9389,92	-126764
74	261-107-0323 РСНБ РК 2022	Стекло листовое прокатное мерное, толщиной 4 мм, для теплиц ГОСТ 111-2001	м2	11,7952	1862,00		21962,66		21962,66	1757,01	23720
75	1110-0501-0105 РСНБ РК 2022	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков изПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	7,904	4345,94 2228,77	316,73 154,72	34350,31 17616,20	2503,44 1222,91	14230,68	13564,13 3833,12	51748
76	223-102-0202 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2	7,904	31468,00		248723,07		248723,07	19897,85	268621
77	261-107-0326 РСНБ РК 2022	Вычитается позиция: Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм ГОСТ24866-2014	м2	7,904	9951,00		-78652,70		-78652,70	-6292,22	-84945
78	261-107-0323 РСНБ РК 2022	Стекло листовое прокатное мерное, толщиной 4 мм, для теплиц ГОСТ 111-2001	м2	7,904	1862,00		14717,25		14717,25	1177,38	15895
		Итого по подразделу 5: ОК5					602213,00 54103,00	7587,00 3748,00	540523,00 0,00	41652,00 51509,00	695374
		Подраздел 6: ОК6									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	1110-0501-0101 РСНБ РК 2022	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХпрофилей глухих		2,3652	4877,25	306,74	11535,67	725,50	4258,40	4977,21	17834
			м2		2770,07	152,64	6551,77	361,02		1321,04	
80	223-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 состеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой		2,3652	21807,00		51577,92		51577,92		55704
			м2							4126,23	
81	261-107-0326 РСНБ РК 2022	Вычитается позиция: Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм ГОСТ 24866-2014		2,3652	9951,00		-23536,11		-23536,11		-25419
			м2							-1882,89	
82	261-107-0323 РСНБ РК 2022	Стекло листовое прокатное мерное, толщиной 4 мм, для теплиц ГОСТ 111-2001		2,3652	1862,00		4404,00		4404,00		4756
			м2							352,32	
83	1110-0501-0108 РСНБ РК 2022	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установкаблоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого		2,9488	3755,99	315,52	11075,66	930,40	4097,27	4687,06	17024
			м2		2051,00	156,61	6047,99	461,81		1261,02	
84	223-102-0305 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой		2,9488	29813,00		87912,57		87912,57		94946
			м2							7033,01	
85	261-107-0326 РСНБ РК 2022	Вычитается позиция: Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 ммГОСТ 24866-2014		2,9488	9951,00		-29343,51		-29343,51		-31691
			м2							-2347,48	
86	261-107-0323 РСНБ РК 2022	Стекло листовое прокатное мерное, толщиной 4 мм, для теплиц ГОСТ 111-2001		2,9488	1862,00		5490,67		5490,67		5930
			м2							439,25	
87	1110-0501-0105 РСНБ РК 2022	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков изПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых		1,976	4345,94	316,73	8587,58	625,86	3557,67	3391,03	12937
			м2		2228,77	154,72	4404,05	305,73		958,28	
88	223-102-0202 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка		1,976	31468,00		62180,77		62180,77		67155
			м2							4974,46	
89	261-107-0326 РСНБ РК 2022	Вычитается позиция: Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм ГОСТ24866-2014		1,976	9951,00		-19663,18		-19663,18		-21236
			м2							-1573,05	
90	261-107-0323 РСНБ РК 2022	Стекло листовое прокатное мерное, толщиной 4 мм, для теплиц ГОСТ 111-2001		1,976	1862,00		3679,31		3679,31		3974
			м2							294,34	
		Итого по подразделу 6: ОК6					173901,00	2282,00	154616,00	13055,00	201913

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							17004,00	1129,00	0,00	14957,00	
		Подраздел 7: ОК7									
91	1110-0501-0101 РСНБ РК 2022	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХпрофилей глухих		2,2192	4877,25	306,74	10823,59	680,72	3995,54	4669,97	16733
			м2		2770,07	152,64	6147,34	338,74		1239,49	
92	223-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 состеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой		2,2192	21807,00		48394,09		48394,09		52266
			м2							3871,53	
93	261-107-0326 РСНБ РК 2022	Вычитается позиция: Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм ГОСТ 24866-2014		2,2192	9951,00		-22083,26		-22083,26		-23850
			м2							-1766,66	
94	261-107-0323 РСНБ РК 2022	Стекло листовое прокатное мерное, толщиной 4 мм, для теплиц ГОСТ 111-2001		2,2192	1862,00		4132,15		4132,15		4463
			м2							330,57	
95	1110-0501-0108 РСНБ РК 2022	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установкаблоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого		3,7696	3755,99	315,52	14158,58	1189,39	5237,75	5991,70	21762
			м2		2051,00	156,61	7731,45	590,36		1612,03	
96	223-102-0305 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой		3,7696	29813,00		112383,08		112383,08		121374
			м2							8990,65	
97	261-107-0326 РСНБ РК 2022	Вычитается позиция: Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 ммГОСТ 24866-2014		3,7696	9951,00		-37511,29		-37511,29		-40512
			м2							-3000,90	
98	261-107-0323 РСНБ РК 2022	Стекло листовое прокатное мерное, толщиной 4 мм, для теплиц ГОСТ 111-2001		3,7696	1862,00		7019,00		7019,00		7581
			м2							561,52	
99	1110-0501-0105 РСНБ РК 2022	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков изПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых		2,432	4345,94	316,73	10569,33	770,29	4378,67	4173,58	15922
			м2		2228,77	154,72	5420,37	376,28		1179,42	
100	223-102-0202 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка		2,432	31468,00		76530,18		76530,18		82653
			м2							6122,41	
101	261-107-0326 РСНБ РК 2022	Вычитается позиция: Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм ГОСТ24866-2014		2,432	9951,00		-24200,83		-24200,83		-26137
			м2							-1936,07	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	261-107-0323 РСНБ РК 2022	Стекло листовое прокатное мерное, толщиной 4 мм, для теплиц ГОСТ 111-2001	м2	2,432	1862,00		4528,38		4528,38	362,27	4891
		Итого по подразделу 7: ОК7					204743,00	2640,00	182803,00	14835,00	237145
							19299,00	1305,00	0,00	17566,00	
		Подраздел 8: ОК8									
103	1110-0501-0108 РСНБ РК 2022	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	31,68	4015,19 2051,00	315,52 156,61	127201,22 64975,68	9995,67 4961,40	52229,87	50354,73 14204,36	191760
104	223-102-0307 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 состеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками	м2	31,68	36727,00		1163511,36		1163511,36	93080,91	1256592
		Итого по подразделу 8: ОК8					1290713,00	9996,00	1215741,00	50355,00	1448353
							64976,00	4961,00	0,00	107285,00	
		Подраздел 9: ОК9									
105	1110-0501-0105 РСНБ РК 2022	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	6,72	4686,62 2228,77	316,73 154,72	31494,09 14977,33	2128,43 1039,72	14388,33	11532,26 3442,12	46468
106	223-102-0208 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 состеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	м2	6,72	38517,00		258834,24		258834,24	20706,74	279541
		Итого по подразделу 9: ОК9					290328,00	2128,00	273223,00	11532,00	326009
							14977,00	1040,00	0,00	24149,00	
		Подраздел 10: ОК10									
107	1110-0501-0103 РСНБ РК 2022	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) одностворчатых	м2	1,44	5554,09 2611,35	315,50 152,64	7997,89 3760,34	454,32 219,80	3783,23	2865,70 869,08	11733
108	223-102-0105 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 состеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м2	1,44	40016,00		57623,04		57623,04	4609,84	62233
		Итого по подразделу 10: ОК10					65621,00	454,00	61406,00	2866,00	73966
							3760,00	220,00	0,00	5479,00	
		Подраздел 11: ОК11									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	1110-0501-0101 РСНБ РК 2022	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих		4,096	5217,93	306,74	21372,64	1256,40	8770,03	8619,42	32391
			м2		2770,07	152,64	11346,21	625,21		2399,35	
110	223-102-0104 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 состеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой		4,096	25501,00		104452,10		104452,10		112808
			м2							8356,17	
		Итого по подразделу 11: ОК11					125825,00	1256,00	113222,00	8619,00	145200
							11346,00	625,00	0,00	10756,00	
		Подраздел 12: Противомаскитные сетки									
111	217-202-0103 РСНБ РК 2022	Сетка полимерная фасадная и укрывная СТ РК 2433-2013 плетено-тканая, с усиленными краями, с петлями для крепления, удельным весом 80 г/м2 ПТС-80 + москитная сетка		87,932	240,00		21103,68		21103,68		22792
			м2							1688,29	
		Итого по подразделу 12: Противомаскитные сетки					21104,00	0,00	21104,00	0,00	22792
							0,00	0,00	0,00	1688,00	
		Итого по разделу 3: Окна АС-9					9436042,00	112785,00	8493194,00	637788,00	10879737
							830064,00	55753,00	0,00	805906,00	
		Раздел 5: Балконы									
		Подраздел 1: Балкон Б1, (АС-14)									
182	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство + обшивка профлистом		243	1935,58	27,48	470345,94	6677,64	8398,08	328978,26	863270
			м2 покрытия		1873,54	6,76	455270,22	1642,68		63945,45	
183	214-204-0619 РСНБ РК 2022	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012толщиной стали 0,7 мм, толщиной покрытия от 22 мкм до 30 мкм		279,45	4664,00		1303354,80		1303354,80		1407623
			м2							104268,38	
184	1115-0108-1902 РСНБ РК 2022	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм.		149,999999	1391,39	7,43	208708,50	1114,50	95980,50	80581,50	312434
			м		744,09	2,03	111613,50	304,50		23143,50	
185	224-104-0304 РСНБ РК 2022	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,5 мм		27	3297,00		89019,00		89019,00		96141
			м2							7121,52	
186	1115-0108-1902 РСНБ РК 2022	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм.		149,999999	1391,39	7,43	208708,50	1114,50	95980,50	80581,50	312434
			м		744,09	2,03	111613,50	304,50		23143,50	
187	224-104-0304 РСНБ РК 2022	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,5 мм		18	3297,00		59346,00		59346,00		64094
			м2							4747,68	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
190	1112-0101-2001 РСНБ РК 2022	Планки кровель торцевые (ветровые) из профилированного оцинкованного листа. Устройство		45	3880,47	3094,39	174621,15	139247,55	3316,05	43715,25	235803
			м планки		712,39	636,85	32057,55	28658,25		17466,75	
191	224-105-0106 РСНБ РК 2022	Планка угла наружного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80		45	1144,00		51480,00		51480,00		55598
			м							4118,40	
		Итого по подразделу 1: Балкон Б1, (АС-14)					2565584,00	148154,00	1706875,00	533857,00	3347396
							710555,00	30910,00	0,00	247955,00	
		Подраздел 2: Балкон Б2, (АС-14)									
193	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство + обшивка профлистом		40	1935,58	27,48	77423,20	1099,20	1382,40	54152,80	142102
			м2 покрытия		1873,54	6,76	74941,60	270,40		10526,00	
194	214-204-0619 РСНБ РК 2022	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012толщиной стали 0,7 мм, толщиной покрытия от 22 мкм до 30 мкм		46	4664,00		214544,00		214544,00		231708
			м2							17163,52	
195	1115-0108-1902 РСНБ РК 2022	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм.		20	1391,39	7,43	27827,80	148,60	12797,40	10744,20	41658
			м		744,09	2,03	14881,80	40,60		3085,80	
196	224-104-0304 РСНБ РК 2022	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,5 мм		3,6	3297,00		11869,20		11869,20		12819
			м2							949,54	
197	1115-0108-1902 РСНБ РК 2022	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм.		20	1391,39	7,43	27827,80	148,60	12797,40	10744,20	41658
			м		744,09	2,03	14881,80	40,60		3085,80	
198	224-104-0304 РСНБ РК 2022	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,5 мм		2,4	3297,00		7912,80		7912,80		8546
			м2							633,02	
201	1112-0101-2001 РСНБ РК 2022	Планки кровель торцевые (ветровые) из профилированного оцинкованного листа. Устройство		8	3880,47	3094,39	31043,76	24755,12	589,52	7771,60	41921
			м планки		712,39	636,85	5699,12	5094,80		3105,20	
202	224-105-0106 РСНБ РК 2022	Планка угла наружного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80		8	1144,00		9152,00		9152,00		9884
			м							732,16	
		Итого по подразделу 2: Балкон Б2, (АС-14)					407601,00	26152,00	271045,00	83413,00	530294
							110404,00	5446,00	0,00	39281,00	
		Подраздел 3: Балкон Б3, (АС-14)									
204	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство + обшивка профлистом		29,4	1935,58	27,48	56906,05	807,91	1016,06	39802,31	104445
			м2 покрытия		1873,54	6,76	55082,08	198,74		7736,61	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
205	214-204-0619 РСНБ РК 2022	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012толщиной стали 0,7 мм, толщиной покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	33,81	4664,00		157689,84		157689,84	12615,19	170305
206	1115-0108-1902 РСНБ РК 2022	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм.	м	20	1391,39 744,09	7,43 2,03	27827,80 14881,80	148,60 40,60	12797,40	10744,20 3085,80	41658
207	224-104-0304 РСНБ РК 2022	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,5 мм	м2	3,6	3297,00		11869,20		11869,20	949,54	12819
208	1115-0108-1902 РСНБ РК 2022	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	20	1391,39 744,09	7,43 2,03	27827,80 14881,80	148,60 40,60	12797,40	10744,20 3085,80	41658
209	224-104-0304 РСНБ РК 2022	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,5 мм	м2	2,4	3297,00		7912,80		7912,80	633,02	8546
212	1112-0101-2001 РСНБ РК 2022	Планки кровель торцевые (ветровые) из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	6	3880,47 712,39	3094,39 636,85	23282,82 4274,34	18566,34 3821,10	442,14	5828,70 2328,90	31440
213	224-105-0106 РСНБ РК 2022	Планка угла наружного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	3	1144,00		3432,00		3432,00	274,56	3707
214	224-105-0115 РСНБ РК 2022	Планка соединительная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	3	1154,00		3462,00		3462,00	276,96	3739
		Итого по подразделу 3: Балкон Б3, (АС-14)					320210,00 89120,00	19671,00 4101,00	211419,00 0,00	67119,00 30986,00	418316
		Подраздел 4: Балкон Б4, (АС-15)									
216	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство + обшивка профлистом	м2 покрытии	7	1935,58 1873,54	27,48 6,76	13549,06 13114,78	192,36 47,32	241,92	9476,74 1842,05	24868
217	214-204-0619 РСНБ РК 2022	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012толщиной стали 0,7 мм, толщиной покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	8,05	4664,00		37545,20		37545,20	3003,62	40549
218	1115-0108-1902 РСНБ РК 2022	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	4,166667	1391,39 744,09	7,43 2,03	5797,46 3100,38	30,96 8,46	2666,13	2238,38 642,88	8679

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
219	224-104-0304 РСНБ РК 2022	**Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,5 мм**	м2	0,75	3297,00		2472,75		2472,75	197,82	2671
220	1115-0108-1902 РСНБ РК 2022	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм.**	м	4,166667	1391,39 744,09	7,43 2,03	5797,46 3100,38	30,96 8,46	2666,13	2238,38 642,88	8679
221	224-104-0304 РСНБ РК 2022	**Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,5 мм**	м2	0,5	3297,00		1648,50		1648,50	131,88	1780
224	1112-0101-2001 РСНБ РК 2022	Планки кровель торцевые (ветровые) из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	1	3880,47 712,39	3094,39 636,85	3880,47 712,39	3094,39 636,85	73,69	971,45 388,15	5240
225	224-105-0106 РСНБ РК 2022	Планка угла наружного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	1	1144,00		1144,00		1144,00	91,52	1236
		Итого по подразделу 4: Балкон Б4, (АС-15)					71835,00 20028,00	3349,00 701,00	48458,00 0,00	14925,00 6941,00	93701
		Итого по разделу 5: Балконы					3365230,00 930107,00	197326,00 41158,00	2237797,00 0,00	699314,00 325163,00	4389707
		ИТОГО по смете 02-01-02:					18920460,00 3869002,00	667205,00 199573,00	14384253,00 0,00	2929376,00 1747985,00	23597821

Итого по акту	Тенге	**23597821**
Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге	212380
Итого	Тенге	23810201
Дополнительные затраты на климатические условия 0,72%	Тенге	171433
Итого	Тенге	23981635
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	479633
Итого	Тенге	24461268
Скидка подрядчика к=0,9500	Тенге	-1223063,03
Итого	Тенге	23238204,51
НДС 12%	Тенге	2788584,54
Итого по акту	Тенге	26026789,05
Скидка субподрядчика к=0,2714		7063394
Итого по акту субподрядчика		18 963 394,75

Подрядчик: ТОО "ГрадСтройСервис"

Директор _____ Касимов Б.А.

Субподрядчик: ТОО "Ил-44"

Директор _____ Калибаев Б.А.