*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

ИИН/БИН
151140003505

Заказчик **ТОО "ГрадСтройСервис",Республика Казахстан, Шымкент, ж.м. Тассай, дом № 1280**
*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

110540006653

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ил-44",г.Нур-Султан, ПРОСПЕКТ ТАУЕЛСИЗДИК, 33/1,**
*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Договор (контракт) Договор № 134-104 от 20.09.2022 г.

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 1 | 31.05.2023 |

# АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость | в том числе НДС, в KZT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Капитальный ремонт фасада и кровли многоквартирного жилого дома по адресу : г. Рудный, ул. Ленина 9 | | | Работа | 1 | 8 396 488,50 | 8 396 488,50 | 899 623,77 |
| | | | | Итого | 1 | x | 8 396 488,50 | 899 623,77 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / подпись / Налибаев Б.А.
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор / подпись / расшифровка подписи
*должность*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.05.2023

М.П.

Утверждена
приказом Министра
по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 19.09.2018 г
№ 656

Подрядчик: ТОО "ГрадСтройСервис"
Субподрядчик: ТОО "Ил-44"

Наименование стройки - Капитальный ремонт фасада и кровли многоквартирного жилого дома по адресу:г.Рудный, ул. Ленина, 9

**СПРАВКА № 4**
**о стоимости выполненных работ и затрат за май 2023 г.**

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор: номер | Договор: дата | Источник финансирования: Наименование | Источник финансирования: Код | Организационно-правовая форма: Наименование | Организационно-правовая форма: Код |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 134-104 | 20.09.2022 | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ | С начала года по отчетный месяц включительно | В отчетном месяце без НДС | Из гр.1: Строительно-монтажные работы по смете | Из них: В отчетном месяце | Из них: по монтажу оборудования | Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете | Дополнительные затраты: на приобретение материалов | Дополнительные затраты: Друие дополнительные расходы | Налог на добавленную стоимость | Всего к оплате в том числе НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Итого по акту №4 | 40 493 872 | 4 376 271 | | | | | | | 525 153 | 4 901 424 |
| Итого по акту №4-1 | 43 988 936,5 | 3 120 593,3 | | | | | | | 374 471,2 | 3 495 064,5 |
| **Всего по объекту** | **43 988 936,50** | | | | | | | | | **43 988 936,50** |

**Подрядчик: ТОО "ГрадСтройСервис"**

**Директор** _____ **Касимов Б.А.**

**Субподрядчик: ТОО "Ил-44"**

**Директор** _____ **Налибаев Б.А.**

**Подрядчик: ТОО "ГрадСтройСервис"**
**Субподрядчик: ТОО "Ил-44"**
**Наименование стройки** - Капитальный ремонт фасада и кровли многоквартирного жилого дома по адресу:г.Рудный, ул. Ленина, 9
**Договор №134-104 от 2022-09-20**

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного раза Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Объект номер - 29-2022

# Акт №4
## выполненных работ за май 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 2022г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | на единицу измерения | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Локальная смета 2-1-2: Строительные работы** | | | | | | | | | |
| | | **Раздел 2: Отделка фасада АС-6** | | | | | | | | | |
| 4 | 1108-0701-0102 РСНБ РК 2022 | Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка иразборка | | 272,28 | 1398,02 | 81,59 | 380652,89 | 22215,32 | 125602,76 | 174904,50 | 600001,65 |
| | | | м2 вертикальной проекции | | 855,13 | 37,05 | 232834,80 | 10087,97 | | 44444,26 | |
| 5 | 314-504-0102 РСНБ РК 2022 | Автогидроподъемники высотой подъема 18 м | | 19,5 | 8456,25 | 8456,25 | 164896,87 | 164896,88 | | 31660,20 | 212281,68 |
| | | | маш.-ч | | | 2255,00 | | 43972,50 | | 15724,61 | |
| 6 | 1115-0213-0101 РСНБ РК 2022 | Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружнойтеплоизоляции с армирующим слоем с лесов | | 199,08 | 5081,63 | 42,28 | 1011650,90 | 8417,10 | 209545,64 | 573103,54 | 1711534,56 |
| | | | м2 | | 3986,78 | 11,50 | 793688,16 | 2289,42 | | 126780,12 | |
| 7 | СТПРАЙСЛИСТ | Термопанель "TEPLOSTIL" "Руст" 600х300х65мм | | 199 | 7003,39 | | 1393674,61 | | 1393674,61 | | 1505168,34 |
| | | | м2 | | | | | | | 111493,73 | |
| 16 | 261-105-0651 РСНБ РК 2022 | Клей однокомпонентный из полиуретана для пенополистирола + TYTAN STYRO UNI | | 33 | 3023,00 | | 99759,00 | | 99759,00 | | 107739,72 |
| | | | шт. | | | | | | | 7980,72 | |
| 17 | 261-105-0605 РСНБ РК 2022 | Герметик силиконовый, устойчивый к влажности и ультрафиолетовому излучению, 310 мл | | 720 | 2013,00 | | 1449360,00 | | 1449360,00 | | 1565308,80 |
| | | | шт. | | | | | | | 115948,80 | |
| 19 | 261-107-0991 РСНБ РК 2022 | Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 60 мм | | 19280 | 5,00 | | 96400,00 | | 96400,00 | | 104112,00 |
| | | | шт. | | | | | | | 7712,00 | |
| 20 | 261-107-0992 РСНБ РК 2022 | Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм | | 5808 | 19,00 | | 110352,00 | | 110352,00 | | 119180,16 |
| | | | шт. | | | | | | | 8828,16 | |
| | | Итого по разделу 2: | | | | | 4706746,27 | 195529,30 | 3484694,01 | 779668,24 | 5925326,91 |
| | | | | | | | 1026522,96 | 56349,89 | 0,00 | 438912,40 | |
| | | ИТОГО по акту | | | | | 4706746,27 | 195529,30 | 3484694,01 | 779668,24 | 5925326,91 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 1026522,96 | 56349,89 | 0,00 | 438912,40 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **Итого по акту** | **Тенге** | | | | | | | | **5925327** |
| | | Временные здания и сооружения 0,9% | Тенге | | | | | | | | 53328 |
| | | Итого | Тенге | | | | | | | | 5978655 |
| | | Дополнительные затраты на климатические условия 0,72% | Тенге | | | | | | | | 43046 |
| | | Итого | Тенге | | | | | | | | 6021701 |
| | | Непредвиденные работы и затраты 2% | Тенге | | | | | | | | 120434 |
| | | Итого | Тенге | | | | | | | | 6142135 |
| | | **Скидка подрядчика к=0,9500** | Тенге | | | | | | | | **-307106** |
| | | Итого | Тенге | | | | | | | | 5835029 |
| | | НДС 12% | Тенге | | | | | | | | 700203 |
| | | **Итого по акту** | **Тенге** | | | | | | | | **6535232** |
| | | Скидка субподрядчика к=0,25 | | | | | | | | | **1633808** |
| | | **Итого по акту субподряда** | | | | | | | | | **4901424** |

**Подрядчик: ТОО "ГрадСтройСервис"**

**Директор_____Касимов Б.А.**

**Субподрядчик: ТОО "Ил-44"**

**Директор_____Налибаев Б.А.**

**Подрядчик:** ТОО "ГрадСтройСервис"
**Субподрядчик:** ТОО "Ил-44"
**Наименование стройки** - Капитальный ремонт фасада и кровли многоквартирного жилого дома по адресу:г.Рудный, ул. Ленина, 9
**Договор №134-104 от 2022-09-20**

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного разв
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Объект номер - 29-2022

# Акт №4-1
## выполненных работ за май 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 2022г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | на единицу измерения | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Локальная смета 2-1-1: Демонтажные работы** | | | | | | | | | |
| | | **Раздел 1: Демонтажные работы при реконструкции фасада и кровли** | | | | | | | | | |
| 8 | 1208-0101-0201 РСНБ РК 2022 | Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий | | 940 | 237,94 | 0,28 | 223663,60 | 263,20 | | 160852,80 | 415273,20 |
| | | | м2 кровли | | 237,66 | 0,00 | 223400,40 | 0,00 | | 30756,80 | |
| 9 | 1218-0101-1205 РСНБ РК 2022 | Покрытия и основания цементно-бетонные. Разборка | | 13,9135 | 3182,62 | 2040,23 | 44281,38 | 28386,74 | | 16528,54 | 65674,78 |
| | | | м3 конструкции | | 1142,39 | 507,54 | 15894,64 | 7061,66 | | 4864,86 | |
| 19 | 1208-0101-2903 РСНБ РК 2022 | Стяжки выравнивающие цементные. Ремонт отдельными местами. Площадь заделки 1 м2 | | 50 | 2816,61 | 61,68 | 140830,50 | 3084,00 | 25583,00 | 81726,00 | 240361,00 |
| | | | место | | 2243,27 | 26,89 | 112163,50 | 1344,50 | | 17804,50 | |
| 23 | 1208-0101-0302 РСНБ РК 2022 | Окна слуховые прямоугольные односкатные. Разборка + Будка выхода на кровлю | | 1 | 4388,04 | 2,04 | 4388,04 | 2,04 | | 3157,92 | 8149,64 |
| | | | окно | | 4386,00 | 0,00 | 4386,00 | 0,00 | | 603,68 | |
| 24 | 1146-0401-0702 РСНБ РК 2022 | Покрытия кровель из листовой стали. Разборка | | 12,2 | 121,80 | 1,42 | 1485,96 | 17,32 | | 1057,37 | 2746,83 |
| | | | м2 | | 120,38 | 0,00 | 1468,64 | 0,00 | | 203,50 | |
| 43 | 1215-0103-0201 РСНБ РК 2022 | Шахта вентиляционная. Разборка | | 6,4 | 273,02 | 0,00 | 1747,33 | 0,00 | | 1258,05 | 3245,83 |
| | | | м2 внутренней поверхности шахты | | 273,02 | 0,00 | 1747,33 | 0,00 | | 240,45 | |
| 44 | 1120-0701-0408 РСНБ РК 2022 | Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 4000 мм.Установка над шахтами + Демонтаж | | 12 | 2161,94 | 120,34 | 25943,28 | 1444,08 | | 17929,32 | 47382,36 |
| | | | зонт | | 2041,60 | 33,55 | 24499,20 | 402,60 | | 3509,76 | |
| | | **Итого по разделу 1: Демонтажные работы при реконструкции фасада и кровли** | | | | | 442340,09 | 33197,38 | 25583,00 | 282510,00 | 782833,64 |
| | | | | | | | 383559,71 | 8808,76 | 0,00 | 57983,55 | |
| | | **ИТОГО по смете 2-1-1:** | | | | | 442340,09 | 33197,38 | 25583,00 | 282510,00 | 782833,64 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 383559,71 | 8808,76 | 0,00 | 57983,55 | |

## Локальная смета 2-1-2: Строительные работы

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Раздел 4: Кровля АС-11-13 | | | | | | | | | |
| 115 | 1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство | | 927,18 | 1007,77 | 187,77 | 934384,19 | 174096,59 | 396758,87 | 294157,13 | 1326822,40 |
| | | | м2 стяжки | | 392,08 | 48,56 | 363528,73 | 45023,86 | | 98281,08 | |
| 116 | 1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлятьна каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 | | 927,18 | 126,38 | 13,89 | 117177,01 | 12878,53 | 97548,61 | 7361,81 | 134506,00 |
| | | | м2 стяжки | | 7,28 | 3,75 | 6749,87 | 3476,92 | | 9967,18 | |
| | | Подраздел 2: Восстановление вентшахт В1 | | | | | | | | | |
| 135 | 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 | Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м | | 6 | 58240,58 | 5595,84 | 349443,48 | 33575,04 | 249237,60 | 53770,08 | 435470,64 |
| | | | м3 | | 11105,14 | 1341,64 | 66630,84 | 8049,84 | | 32257,08 | |
| 147 | 1107-0504-0105 РСНБ РК 2022 | Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны | | 50 | 4548,24 | 1492,82 | 227412,00 | 74641,00 | 92050,50 | 54703,50 | 304684,50 |
| | | | шт. сборных конструкций | | 1214,41 | 305,13 | 60720,50 | 15256,50 | | 22569,00 | |
| 148 | 225-202-1102 РСНБ РК 2022 | Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, подрасчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 | | 1,9 | 143043,00 | | 271781,70 | | 271781,70 | | 293524,24 |
| | | | м3 | | | | | | | 21742,54 | |
| | | Итого по подразделу 2: Восстановление вентшахт В1 | | | | | 848637,18 | 108216,04 | 613069,80 | 108473,58 | 1033679,38 |
| | | | | | | | 127351,34 | 23306,34 | 0,00 | 76568,62 | |
| | | Подраздел 3: Восстановление вентшахт В2 | | | | | | | | | |
| 151 | 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 | Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м | | 1,32 | 58240,58 | 5595,84 | 76877,57 | 7386,50 | 54832,27 | 11829,42 | 95803,55 |
| | | | м3 | | 11105,14 | 1341,64 | 14658,78 | 1770,96 | | 7096,56 | |
| 163 | 1107-0504-0105 РСНБ РК 2022 | Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны | | 10 | 4548,24 | 1492,82 | 45482,40 | 14928,20 | 18410,10 | 10940,70 | 60936,90 |
| | | | шт. сборных конструкций | | 1214,41 | 305,13 | 12144,10 | 3051,30 | | 4513,80 | |
| 164 | 225-202-1102 РСНБ РК 2022 | Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, подрасчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 | | 0,38 | 143043,00 | | 54356,34 | | 54356,34 | | 58704,85 |
| | | | м3 | | | | | | | 4348,51 | |
| | | Итого по подразделу 3: Восстановление вентшахт В2 | | | | | 176716,31 | 22314,70 | 127598,71 | 22770,12 | 215445,30 |
| | | | | | | | 26802,88 | 4822,26 | 0,00 | 15958,87 | |
| | | Подраздел 4: Восстановление вентшахт В3 | | | | | | | | | |
| 167 | 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 | Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м | | 1,2 | 58240,58 | 5595,84 | 69888,70 | 6715,01 | 49847,52 | 10754,02 | 87094,14 |
| | | | м3 | | 11105,14 | 1341,64 | 13326,17 | 1609,97 | | 6451,42 | |
| | | Итого по подразделу 4: Восстановление вентшахт В3 | | | | | 69888,70 | 6715,01 | 49847,52 | 10754,02 | 87094,14 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 13326,17 | 1609,97 | 0,00 | 6451,42 | |
| | | Итого по разделу 4: Кровля АС-11-13 | | | | | 2146803,39 | 324220,87 | 1284823,51 | 443516,66 | 2797547,22 |
| | | | | | | | 537758,99 | 78239,35 | 0,00 | 207227,17 | |
| | | Раздел 13: Будка выхода на кровлю АС-27 | | | | | | | | | |
| 324 | 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 | Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4м | | 2,3256 | 58240,58 | 5595,84 | 135444,29 | 13013,69 | 96604,49 | 26920,01 | 175353,45 |
| | | | м3 кладки | | 11105,14 | 1341,64 | 25826,11 | 3120,12 | | 12989,15 | |
| 325 | 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки | | 0,01303 | 686605,61 | 4426,24 | 8946,47 | 57,67 | 7388,79 | 1411,38 | 11186,48 |
| | | | т металлических изделий | | 115119,37 | 1351,65 | 1500,01 | 17,61 | | 828,63 | |
| 336 | 1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 | Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство | | 4,66 | 1298,56 | 38,41 | 6051,29 | 178,99 | 384,82 | 5112,39 | 12056,77 |
| | | | м2 кровли | | 1177,57 | 14,91 | 5487,48 | 69,48 | | 893,09 | |
| 337 | 224-102-0906 РСНБ РК 2022 | Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм | | 4,66 | 3816,00 | | 17782,56 | | 17782,56 | | 19205,16 |
| | | | м2 | | | | | | | 1422,60 | |
| 338 | 261-103-0125 РСНБ РК 2022 | Пластина хвойных пород 3 сорта | | 0,06 | 10327,00 | | 619,62 | | 619,62 | | 669,19 |
| | | | м3 | | | | | | | 49,57 | |
| 339 | 215-201-0103 РСНБ РК 2022 | Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86сорт 3 | | 0,02 | 102092,00 | | 2041,84 | | 2041,84 | | 2205,19 |
| | | | м3 | | | | | | | 163,35 | |
| 342 | 1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 | Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка | | 1 | 1017,70 | 471,40 | 1017,70 | 471,40 | 250,09 | 467,39 | 1603,90 |
| | | | шт. сборных конструкций | | 296,21 | 99,88 | 296,21 | 99,88 | | 118,81 | |
| 343 | 222-102-0108 РСНБ РК 2022 | Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84 | | 0,022 | 106424,00 | | 2341,33 | | 2341,33 | | 2528,64 |
| | | | м3 | | | | | | | 187,31 | |
| | | Подраздел 1: Деталь усиления углов выхода на кровлю | | | | | | | | | |
| 349 | 1146-0101-0402 РСНБ РК 2022 | Элементы конструктивные стенкирпичных. Усиление стальными обоймами | | 0,22338 | 429731,51 | 52373,68 | 95993,42 | 11699,23 | 2454,30 | 71993,33 | 181425,69 |
| | | | т | | 366370,73 | 17308,85 | 81839,89 | 3866,45 | | 13438,94 | |
| 350 | 222-525-0101 РСНБ РК 2022 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладаниемгорячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | | 0,22338 | 973588,00 | | 217480,09 | | 217480,09 | | 234878,50 |
| | | | т | | | | | | | 17398,41 | |
| 351 | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | | 7,8 | 124,61 | 3,87 | 971,96 | 30,18 | 372,45 | 395,38 | 1476,70 |
| | | | м2 | | 72,99 | 0,48 | 569,32 | 3,74 | | 109,36 | |
| 352 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | | 7,8 | 202,72 | 5,56 | 1581,22 | 43,37 | 872,51 | 464,18 | 2209,04 |
| | | | м2 | | 85,30 | 0,95 | 665,34 | 7,41 | | 163,64 | |
| | | Итого по подразделу 1: Деталь усиления углов выхода на кровлю | | | | | 316026,69 | 11772,78 | 221179,35 | 72852,89 | 419989,93 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 83074,55 | 3877,60 | 0,00 | 31110,35 | |
| | | **Итого по разделу 13: Будка выхода на кровлю АС-27** | | | | | 490271,79 | 25494,53 | 348592,89 | 106764,06 | 644798,71 |
| | | | | | | | 116184,36 | 7184,69 | 0,00 | 47762,86 | |
| | | **ИТОГО по смете 2-1-2:** | | | | | 2637075,18 | 349715,40 | 1633416,40 | 550280,72 | 3442345,93 |
| | | | | | | | 653943,35 | 85424,04 | 0,00 | 254990,03 | |
| | | **Итого по акту** | **Тенге** | | | | | | | | **4225180** |
| | | Временные здания и сооружения 0,9% | Тенге | | | | | | | | 38027 |
| | | Итого | Тенге | | | | | | | | 4263206 |
| | | Дополнительные затраты на климатические условия 0,72% | Тенге | | | | | | | | 30695 |
| | | Итого | Тенге | | | | | | | | 4293901 |
| | | Непредвиденные работы и затраты 2% | Тенге | | | | | | | | 85878 |
| | | Итого | Тенге | | | | | | | | 4379779 |
| | | **Скидка подрядчика к=0,9500** | Тенге | | | | | | | | **-218989** |
| | | Итого | Тенге | | | | | | | | 4160791 |
| | | НДС 12% | Тенге | | | | | | | | 499295 |
| | | **Итого по акту** | **Тенге** | | | | | | | | **4660086** |
| | | Скидка субподрядчика к=0,25 | | | | | | | | | **1165021** |
| | | **Итого по акту субподряда** | | | | | | | | | **3 495 064,5** |

**Подрядчик: ТОО "ГрадСтройСервис"**

**Директор** _____ **Касимов Б.А.**

**Субподрядчик: ТОО "Ил-44"**

**Директор** _____ **Налибаев Б.А.**