Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик ТОО "ГрадСтройСервис",Республика Казахстан, Шымкент, ж.м. Тассай, дом № 1280 — 151140003505
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель Товарищество с ограниченной ответственностью "Ил-44",г.Астана, ПРОСПЕКТ ТАУЕЛСИЗДИК, 33/1, 41 — 110540006653
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 134-104 от 20.09.2022 г.

Номер документа	Дата составления
7	26.06.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт фасада и кровли многоквартирного жилого дома по адресу : г. Рудный, ул. Ленина 9			Работа	1	20 112 954,81	20 112 954,81	2 154 959,44
				Итого	1	x	20 112 954,81	2 154 959,44

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / подпись / Налибаев Б.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. «Ил-44»

Принял (Заказчик) Директор / подпись / Нурсултанов Б.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.06.2023

М.П. «ГрадСтройСервис» БСН 151 140 003 505 БИН 151 140 003 505

Утверждена
приказом Министра
по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 19.09.2018 г
№ 656

Подрядчик: ТОО "ГрадСтройСервис"
Субподрядчик: ТОО "Ил-44"
Наименование стройки - Капитальный ремонт фасада и кровли многоквартирного жилого дома по адресу:г.Рудный, ул. Ленина, 9

СПРАВКА № 7
о стоимости выполненных работ и затрат за май 2023 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
		134-104	20.09.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце без НДС	Из гр 1: Строительно-монтажные работы по смете	Из них: В отчетном месяце	Из них: по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты: на приобретение материалов	Дополнительные затраты: Друие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате в том числе НДС
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого по акту №7	64 101 891,31	17 957 995,37							2 154 959,44	20 112 954,81
Всего по объекту	**64 101 891,31**									**64 101 891,31**

Подрядчик: ТОО "ГрадСтройСервис"
Директор _____ **Шматаев Б.С.**

Субподрядчик: ТОО "Ил-44"
Директор _____ **Налибаев Б.А.**

Подрядчик: ТОО "ГрадСтройСервис"
Субподрядчик: ТОО "Ил-44"
Наименование стройки - Капитальный ремонт фасада и кровли многоквартирного жилого дома по адресу:г.Рудный, ул. Ленина, 9
Договор №134-104 от 2022-09-20

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного разви
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Объект номер - 29-2022

Акт №7
выполненных работ за июнь 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-1-1: Демонтажные работы									
		Раздел 1: Демонтажные работы при реконструкции фасада и кровли									
1	1217-0101-0601 РСНБ РК 2022	Кабель. Демонтаж		26	131,87	0,27	3428,62	7,02		2466,62	6366,88
			м		131,60	0,16	3421,60	4,16		471,64	
2	1308-0305-0317 РСНБ РК 2022	Кронштейны со светильниками. Монтаж по стенам и потолкам.Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05. + Демонтаж		6	845,11	220,33	5070,66	1321,98		3436,92	9188,16
			шт.		624,78	170,80	3748,68	1024,80		680,58	
3	1308-0305-0317 РСНБ РК 2022	Кронштейны со светильниками. Монтаж по стенам и потолкам.Производстве работ на высоте свыше 8 до 15 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,1. + Демонтаж		16	874,87	220,33	13997,92	3525,28		9507,84	25386,24
			шт.		654,54	170,80	10472,64	2732,80		1880,48	
7	1107-0512-0109 РСНБ РК 2022	Плиты парапета массой до 0,5 т. Установка + Демонтаж		22	1664,88	1081,79	36627,36	23799,38		14783,12	55523,38
			шт. сборных конструкций		583,09	350,19	12827,98	7704,18		4112,90	
12	1121-0101-0201 РСНБ РК 2022	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам скреплением		20	551,91	5,80	11038,20	116,00	283,80	7662,00	20196,20
			м		531,92	0,16	10638,40	3,20		1496,00	
13	241-207-0301 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм		20,2	26,00		525,20		525,20		567,22
			м							42,02	
14	1146-0401-0702 РСНБ РК 2022	Покрытия кровель из листовой стали. Разборка + Демонтаж обшивки балконов		349,25	121,80	1,42	42538,65	495,94		30269,50	78633,64
			м2		120,38	0,00	42042,72	0,00		5825,49	
15	1212-0101-1402 РСНБ РК 2022	Окна. Окраска масляная высококачественнаяс расчисткой старой краски до 35 %		69,44	2570,38	6,55	178487,19	454,83	14752,53	117736,21	319921,19
			м2		2351,38	3,50	163279,83	243,04		23697,79	
16	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		52,2	124,61	3,87	6504,64	202,02	2492,55	2761,38	10007,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м2		72,99	0,48	3810,08	25,06		741,24	
17	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраскаэмалями ПФ-115		52,2	202,72	5,56	10581,98	290,23	5839,09	3241,62	14929,72
			м2		85,30	0,95	4452,66	49,59		1106,12	
18	1109-0606-0113 РСНБ РК 2022	Кронштейны и подвески стен и сводов, заслонки и обрамления окон,амбразуры, горелки и форсунки сечением в свету до 0,5 м2. Монтаж + Демонтаж		0,08	54684,36	9727,88	4374,75	778,23	107,47	2728,03	7671,00
			т конструкций		43613,14	3748,46	3489,05	299,88		568,22	
20	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы итому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство + Демонтаж адресной таблички		0,35	992,89	15,39	347,51	5,38		247,28	642,37
			м2 покрытия		977,50	3,78	342,13	1,32		47,58	
21	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и томуподобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство + Монтаж адресной таблички б/у		0,35	1918,78	27,48	671,57	9,62	6,22	473,84	1237,04
			м2 покрытия		1873,54	6,76	655,74	2,37		91,63	
25	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		9,8	124,61	3,87	1221,18	37,92	467,95	518,42	1878,76
			м2		72,99	0,48	715,30	4,70		139,16	
26	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалямиПФ-115		9,8	202,72	5,56	1986,66	54,49	1096,23	608,58	2802,90
			м2		85,30	0,95	835,94	9,31		207,66	
27	1115-0402-0201 РСНБ РК 2022	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности,перхлорвиниловая		81,18	838,34	6,35	68056,44	515,49	45310,62	16171,87	90966,25
			м2 окрашиваемой поверхности		273,84	2,84	22230,33	230,55		6737,94	
28	1211-0102-0101 РСНБ РК 2022	Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковымраствором при площади отдельных мест до 5 м2. Толщина слоя до 20 мм		50	3494,47	0,24	174723,50	12,00	27194,50	106212,00	303410,50
			м2		2950,34	0,00	147517,00	0,00		22475,00	
29	1206-0101-0301 РСНБ РК 2022	Доски подоконные бетонные и мозаичные. Снятие		3,28	3723,09	70,95	12211,74	232,72		8697,58	22582,05
			м2		3652,14	30,78	11979,02	100,96		1672,73	
30	1208-0101-0204 РСНБ РК 2022	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий		23,12	394,44	1,97	9119,45	45,55		6533,25	16904,88
			м2 кровли		392,47	0,00	9073,91	0,00		1252,18	
31	1208-0101-0101 РСНБ РК 2022	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами		23,12	246,65	31,68	5702,55	732,45		3727,64	10184,60
			м2 кровли		214,97	8,96	4970,11	207,16		754,41	
32	1109-0302-0301 РСНБ РК 2022	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварныепрофили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж + Демонтаж		0,005	81062,77	20364,18	405,31	101,83	8,11	234,63	691,14
			т конструкций		59077,53	6097,13	295,39	30,49		51,20	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	1113-0601-0207 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Очистка щетками		7,5	619,93	0,00	4649,47	0,00		3347,63	8636,85
			м2		619,93	0,00	4649,47	0,00		639,75	
34	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		7,5	124,61	3,87	934,58	29,03	358,13	396,75	1437,83
			м2		72,99	0,48	547,42	3,60		106,50	
35	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалямиПФ-115		7,5	202,72	5,56	1520,40	41,71	838,95	465,75	2145,08
			м2		85,30	0,95	639,75	7,13		158,93	
36	1208-0101-0202 РСНБ РК 2022	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий		4	143,28	0,08	573,12	0,32		412,40	1064,36
			м2 кровли		143,20	0,00	572,80	0,00		78,84	
37	1109-0302-0301 РСНБ РК 2022	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварныепрофили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж + Демонтаж		0,08	81062,77	20364,18	6485,02	1629,13	129,68	3754,06	11058,21
			т конструкций		59077,53	6097,13	4726,20	487,77		819,13	
38	1146-0401-1102 РСНБ РК 2022	Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок. Разборка		31,68	2501,28	211,95	79240,55	6714,58		55177,69	145171,70
			м2		2289,33	129,73	72525,97	4109,85		10753,46	
39	1146-0401-1102 РСНБ РК 2022	Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок. Разборка		6,72	2501,28	211,95	16808,60	1424,31		11704,36	30794,00
			м2		2289,33	129,73	15384,30	871,79		2281,04	
40	1146-0401-1102 РСНБ РК 2022	Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок. Разборка		1,44	2501,28	211,95	3601,84	305,21		2508,08	6598,71
			м2		2289,33	129,73	3296,64	186,81		488,79	
41	1146-0401-1102 РСНБ РК 2022	Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок. Разборка		4,096	2501,28	211,95	10245,24	868,14		7134,09	18769,68
			м2		2289,33	129,73	9377,10	531,37		1390,35	
42	1215-0101-0703 РСНБ РК 2022	Трубопроводы внутренние из чугунных канализационных труб диаметром до 150 мм. Смена		9	30585,62	97,37	275270,58	876,33	211880,88	45334,35	346253,31
			мтрубопровода с фасонными частями		6945,93	50,11	62513,37	450,99		25648,38	
45	1206-0101-0301 РСНБ РК 2022	Доски подоконные бетонные и мозаичные. Снятие		1,92	3723,09	70,95	7148,33	136,23		5091,26	13218,75
			м2		3652,14	30,78	7012,11	59,10		979,16	
		Итого по разделу 1: Демонтажные работы при реконструкции фасада и кровли					994098,81	44763,35	311291,91	473344,75	1584839,86
							638043,64	19381,98	0,00	117396,30	
		ИТОГО по смете 2-1-1:					994098,81	44763,35	311291,91	473344,75	1584839,86
							638043,64	19381,98	0,00	117396,30	

Локальная смета 2-1-2: Строительные работы

		Раздел 2: Отделка фасада АС-6									
8	1115-0111-0103 РСНБ РК 2022	Фасады. Отделка декоративными элементами из полимерных материалов (угловойэлемент)		52,6	462,52	5,58	24328,55	293,51		17385,35	45050,84
			м		456,94	2,12	24035,04	111,51		3336,94	
9	СТИРАЙСЛИСТ	Рустовый камень РК-1		59	4872,32		287466,88		287466,88		310464,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										22997,61	
			шт								
10	1115-0111-0102 РСНБ РК 2022	Фасады. Отделка декоративными элементами из полимерных материалов(межэтажный элемент) + Верхний наличник		328,68	191,09	1,90	62807,46	624,49		44940,42	116369,16
			м		189,19	0,71	62182,97	233,36		8621,28	
11	СТПРАЙСЛИСТ	Верхний наличник ПС 108		328,68	2367,86		778268,22		778268,22		840530,07
			м.п.							62261,85	
12	1115-0111-0102 РСНБ РК 2022	Фасады. Отделка декоративными элементами из полимерных материалов (межэтажныйэлемент) + Боковой наличник		512	191,09	1,90	97838,08	972,80		70005,76	181273,60
			м		189,19	0,71	96865,28	363,52		13429,76	
13	СТПРАЙСЛИСТ	Боковой наличник МС 124		512	2185,71		1119083,52		1119083,52		1208611,84
			м.п.							89528,32	
14	1115-0111-0102 РСНБ РК 2022	Фасады. Отделка декоративными элементами из полимерных материалов(межэтажный элемент)		87,95	191,09	1,90	16806,37	167,10		12025,40	31138,70
			м		189,19	0,71	16639,26	62,44		2306,93	
15	СТПРАЙСЛИСТ	Межэтажный пояс МС 161		87,95	3233,04		284345,87		284345,87		307093,26
			м.п.							22747,39	
18	1115-0402-0404 РСНБ РК 2022	Фасады. Окраска акриловыми составами с лесов по подготовленной поверхности		2096,06	430,01	1,08	901326,76	2263,75	376137,97	377206,96	1380821,45
			м2окрашиваемой поверхности		249,48	0,47	522925,05	985,15		102287,73	
		Итого по разделу 2:					3572271,71	4321,65	2845302,46	521563,89	4421353,41
							722647,60	1755,98	0,00	327517,81	
		Раздел 3: Окна АС-9									
		Подраздел 13: Откосы									
112	1115-0203-0701 РСНБ РК 2022	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесямитолщиной до 10 мм		52,8	2577,01	34,86	136066,13	1840,61	47020,51	63244,37	215255,57
			м2 оштукатуриваемой поверхности		1651,61	12,01	87205,01	634,13		15945,07	
113	1115-0204-0102 РСНБ РК 2022	Откосы криволинейные оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню		52,8	9019,58	66,70	476233,82	3521,76	56487,55	301233,50	839664,66
			м2 оштукатуриваемойповерхности		7883,04	40,82	416224,51	2155,30		62197,34	
114	1115-0405-0101 РСНБ РК 2022	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионнымисоставами простая по штукатурке и сборным конструкциям		52,8	439,06	4,50	23182,37	237,60	8612,21	10398,96	36267,79
			м2 окрашиваемой поверхности		271,45	2,09	14332,56	110,35		2686,46	
		Итого по подразделу 13: Откосы					635482,32	5599,97	112120,27	374876,83	1091188,02
							517762,08	2899,78	0,00	80828,87	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по разделу 3: Окна АС-9					635482,32	5599,97	112120,27	374876,83	1091188,02
							517762,08	2899,78	0,00	80828,87	
		Раздел 4: Кровля АС-11-13									
117	1112-0101-1601 РСНБ РК 2022	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовкабитумной грунтовкой с ее приготовлением	м2 кровли	927,18	184,63	2,20	171185,24	2039,80	86274,10	60331,60	250041,90
					89,38	1,00	82871,35	927,18		18525,06	
118	1112-0101-0104 РСНБ РК 2022	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в три слоя	м2 кровли	927,18	500,49	41,33	464044,32	38320,35	20462,86	299553,31	824689,52
					437,09	11,63	405261,11	10783,10		61091,89	
119	235-103-0202 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусеR 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ХПП-3,0, стеклохолст, пленка/пленка	м2	2095,4268	749,00		1569474,67		1569474,67		1695032,64
										125557,97	
120	235-103-0204 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусеR 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ХКП-3,5, стеклохолст, крошка/пленка	м2	1066,257	705,00		751711,19		751711,19		811848,08
										60136,89	
121	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованнойстали. Устройство	м2 покрытия	167,5	1935,58	27,48	324209,65	4602,90	5788,80	226764,85	595052,12
					1873,54	6,76	313817,95	1132,30		44077,62	
122	224-104-0308 РСНБ РК 2022	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	м2	167,5	4270,00		715225,00		715225,00		772443,00
										57218,00	
123	1112-0101-0407 РСНБ РК 2022	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство без фартуков	м примыканий	25	918,78	30,46	22969,50	761,50	8624,25	9945,00	35547,75
					543,35	9,15	13583,75	228,75		2633,25	
124	235-103-0202 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ХПП-3,0, стеклохолст, пленка/пленка	м2	90	749,00		67410,00		67410,00		72802,80
										5392,80	
125	235-103-0204 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ХКП-3,5, стеклохолст, крошка/пленка	м2	31,5	705,00		22207,50		22207,50		23984,10
										1776,60	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,2788	1434331,26 419054,53	2476,73 1061,98	399891,56 116832,40	690,51 296,08	282368,64	84332,51 38737,92	522961,99
127	1112-0101-0407 РСНБ РК 2022	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство без фартуков	м примыканий	136	918,78 543,35	30,46 9,15	124954,08 73895,60	4142,56 1244,40	46915,92	54100,80 14324,88	193379,76
128	235-103-0202 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ХПП-3,0, стеклохолст, пленка/пленка	м2	272	749,00		203728,00		203728,00	16298,24	220026,24
129	235-103-0204 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ХКП-3,5, стеклохолст, крошка/пленка	м2	136	705,00		95880,00		95880,00	7670,40	103550,40
		Подраздел 1: Деформационный шов									
130	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной	м2 покрытия	23	1935,58 1873,54	27,48 6,76	44518,34 43091,42	632,04 155,48	794,88	31137,86 6052,45	81708,65
131	224-104-0308 РСНБ РК 2022	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	м2	23	4270,00		98210,00		98210,00	7856,80	106066,80
132	1112-0101-0407 РСНБ РК 2022	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство без фартуков	м примыканий	25,9	918,78 543,35	30,46 9,15	23796,40 14072,77	788,91 236,98	8934,72	10303,02 2728,05	36827,47
133	235-103-0202 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ХПП-3,0, стеклохолст, пленка/пленка	м2	18,72	749,00		14021,28		14021,28	1121,70	15142,98
134	235-103-0204 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ХКП-3,5, стеклохолст, крошка/пленка	м2	15,54	705,00		10955,70		10955,70	876,46	11832,16
		Итого по подразделу 1: Деформационный шов					191501,72 57164,19	1420,95 392,46	132916,58 0,00	41440,88 18635,46	251578,06
		Подраздел 2: Восстановление вентшахт В1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
136	1126-0101-1101 РСНБ РК 2022	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивнымибезобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	1,67	38422,25 32456,80	2820,82 1276,55	64165,16 54202,86	4710,77 2131,84	5251,53	40560,98 8378,09	113104,23
137	234-101-0204 РСНБ РК 2022	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем сгидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100	м3	1,7201	41869,00		72018,87		72018,87	5761,51	77780,38
138	1115-0207-0101 РСНБ РК 2022	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемойповерхности	34,2	4570,73 2344,00	52,66 29,07	156318,97 80164,80	1800,97 994,19	74353,19	58434,46 17180,37	231933,80
139	1115-0402-0201 РСНБ РК 2022	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая	м2 окрашиваемой поверхности	34,2	838,34 273,84	6,35 2,84	28671,23 9365,33	217,17 97,13	19088,73	6812,98 2838,60	38322,81
140	1111-0101-1503 РСНБ РК 2022	Покрытия цементные, толщина 20 мм. Устройство	м2 покрытия	90	1097,50 426,49	149,63 59,61	98775,00 38384,10	13466,70 5364,90	46924,20	31499,10 10422,00	140696,10
141	1111-0101-1508 РСНБ РК 2022	Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия	90	220,39 214,57	5,82 2,21	19835,10 19311,30	523,80 198,90		14047,20 2710,80	36593,10
142	1112-0101-0407 РСНБ РК 2022	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство без фартуков	м примыканий	85,6	918,78 543,35	30,46 9,15	78647,57 46510,76	2607,38 783,24	29529,43	34051,68 9016,25	121715,50
143	235-103-0202 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ХПП-3,0, стеклохолст, пленка/пленка	м2	205,44	749,00		153874,56		153874,56	12309,96	166184,52
144	235-103-0204 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ХКП-3,5, стеклохолст, крошка/пленка	м2	59,92	705,00		42243,60		42243,60	3379,49	45623,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
145	1115-0207-0101 РСНБ РК 2022	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемойповерхности	22,8	4570,73 2344,00	52,66 29,07	104212,64 53443,20	1200,65 662,80	49568,80	38956,31 11453,58	154622,53
146	1115-0402-0201 РСНБ РК 2022	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая	м2 окрашиваемой поверхности	22,8	838,34 273,84	6,35 2,84	19114,15 6243,55	144,78 64,75	12725,82	4541,99 1892,40	25548,54
149	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство	м2 покрытия	21,4	1935,58 1873,54	27,48 6,76	41421,41 40093,76	588,07 144,66	739,58	28971,75 5631,41	76024,57
150	224-104-0308 РСНБ РК 2022	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	м2	21,4	4270,00		91378,00		91378,00	7310,24	98688,24
		Итого по подразделу 2: Восстановление вентшахт В1					970676,26 347719,66	25260,29 10442,41	597696,31 0,00	257876,45 98284,70	1326837,41
		Подраздел 3: Восстановление вентшахт В2									
152	1126-0101-1101 РСНБ РК 2022	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивнымибезобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,357	38422,25 32456,80	2820,82 1276,55	13716,74 11587,08	1007,03 455,73	1122,63	8670,82 1791,00	24178,56
153	234-101-0204 РСНБ РК 2022	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем сгидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100	м3	0,36771	41869,00		15395,65		15395,65	1231,65	16627,30
154	1115-0207-0101 РСНБ РК 2022	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемойповерхности	7,3	4570,73 2344,00	52,66 29,07	33366,33 17111,20	384,42 212,21	15870,71	12472,85 3667,16	49506,34
155	1115-0402-0201 РСНБ РК 2022	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая	м2 окрашиваемой поверхности	7,3	838,34 273,84	6,35 2,84	6119,88 1999,03	46,35 20,73	4074,50	1454,23 605,90	8180,01
156	1111-0101-1503 РСНБ РК 2022	Покрытия цементные, толщина 20 мм. Устройство		18	1097,50	149,63	19755,00	2693,34	9384,84	6299,82	28139,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м2 покрытия		426,49	59,61	7676,82	1072,98		2084,40	
157	1111-0101-1508 РСНБ РК 2022	Покрытия цементные. Железнение		18	220,39	5,82	3967,02	104,76		2809,44	7318,62
			м2 покрытия		214,57	2,21	3862,26	39,78		542,16	
158	1112-0101-0407 РСНБ РК 2022	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство без фартуков		17,88	918,78	30,46	16427,79	544,62	6168,06	7112,66	25423,75
			м примыканий		543,35	9,15	9715,10	163,60		1883,30	
159	235-103-0202 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ХПП-3,0, стеклохолст, пленка/пленка		42,912	749,00		32141,09		32141,09		34712,38
			м2							2571,29	
160	235-103-0204 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ХКП-3,5, стеклохолст, крошка/пленка		12,516	705,00		8823,78		8823,78		9529,68
			м2							705,90	
161	1115-0207-0101 РСНБ РК 2022	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное		4,56	4570,73	52,66	20842,53	240,13	9913,76	7791,26	30924,51
			м2 оштукатуриваемойповерхности		2344,00	29,07	10688,64	132,56		2290,72	
162	1115-0402-0201 РСНБ РК 2022	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая		4,56	838,34	6,35	3822,83	28,96	2545,16	908,40	5109,71
			м2 окрашиваемой поверхности		273,84	2,84	1248,71	12,95		378,48	
165	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство		4,46	1935,58	27,48	8632,69	122,56	154,14	6038,04	15844,38
			м2 покрытия		1873,54	6,76	8355,99	30,15		1173,65	
166	224-104-0308 РСНБ РК 2022	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм		4,46	4270,00		19044,20		19044,20		20567,74
			м2							1523,54	
		Итого по подразделу 3: Восстановление вентшахт В2					202055,53	5172,17	124638,52	53557,52	276062,20
							72244,83	2140,69	0,00	20449,15	
		Подраздел 4: Восстановление вентшахт В3									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
168	1126-0101-1101 РСНБ РК 2022	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивнымибезобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,712	38422,25	2820,82	27356,64	2008,42	2238,98	17293,06	48221,68
					32456,80	1276,55	23109,24	908,90		3571,98	
169	234-101-0204 РСНБ РК 2022	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем сгидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100	м3	0,73336	41869,00		30705,05		30705,05		33161,45
										2456,40	
170	1115-0207-0101 РСНБ РК 2022	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемойповерхности	15,36	4570,73	52,66	70206,41	808,86	33393,72	26244,25	104166,76
					2344,00	29,07	36003,84	446,52		7716,10	
171	1115-0402-0201 РСНБ РК 2022	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая	м2 окрашиваемой поверхности	15,36	838,34	6,35	12876,90	97,53	8573,18	3059,87	17211,65
					273,84	2,84	4206,18	43,62		1274,88	
172	1112-0101-0407 РСНБ РК 2022	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство без фартуков	м примыканий	20,48	918,78	30,46	18816,61	623,82	7064,99	8146,94	29120,71
					543,35	9,15	11127,81	187,39		2157,16	
173	235-103-0202 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ХПП-3,0, стеклохолст, пленка/пленка	м2	51,6096	749,00		38655,59		38655,59		41748,04
										3092,45	
174	235-103-0204 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ХКП-3,5, стеклохолст, крошка/пленка	м2	25,8048	705,00		18192,38		18192,38		19647,77
										1455,39	
		Итого по подразделу 4: Восстановление вентшахт В3					216809,58	3538,63	138823,89	54744,12	293278,06
							74447,07	1586,43	0,00	21724,36	
		Подраздел 5: Зонт 3-1									
175	1120-0701-0407 РСНБ РК 2022	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 3600 мм. Установка надшахтами	зонт	8	66866,84	359,74	534934,72	2877,92	493749,84	28184,96	608169,28
					4788,37	104,85	38306,96	838,80		45049,60	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
176	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм		0,09848	521841,00		51390,90		51390,90		55502,17
			т							4111,27	
177	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм		0,03768	531899,00		20041,95		20041,95		21645,31
			т							1603,36	
178	217-101-0302 РСНБ РК 2022	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М12х100		32	33,00		1056,00		1056,00		1140,48
			шт.							84,48	
179	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		4,8	124,61	3,87	598,13	18,57	229,20	253,92	920,21
			м2		72,99	0,48	350,35	2,30		68,16	
180	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		4,8	202,72	5,56	973,06	26,69	536,93	298,08	1372,85
			м2		85,30	0,95	409,44	4,56		101,71	
181	С ССЦ РК 8.04-08-2017 Таб.6, п.2	Надбавка за применение марки стали С245		0,13616	5772,00		785,92		785,92		848,79
			т							62,87	
		Итого по подразделу 5: Зонт З-1					609780,68	2923,18	567790,74	28736,96	689599,09
							39066,75	845,66	0,00	51081,45	
		Итого по разделу 4: Кровля АС-11-13					7123714,48	88872,84	5437936,97	1171384,00	8958715,12
							1596904,66	30019,46	0,00	663616,64	
		Раздел 7: Обрамление оконных и дверных проемов АС-18,19									
241	1110-0405-0101 РСНБ РК 2022	Откосы дверных и оконных проемов.Облицовка по металлическому каркасу гипсокартонными листами		1104	729,93	8,57	805842,72	9461,28	55685,76	670227,36	1594153,92
			м откоса		670,92	3,62	740695,68	3996,48		118083,84	
242	261-107-0846 РСНБ РК 2022	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм		0,2208	3715098,00		820293,64		820293,64		885917,13
			1000 м2							65623,49	
243	1115-0108-1902 РСНБ РК 2022	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытиемшириной 250 мм. Устройство		1237,333333	1383,95	7,43	1712407,47	9193,39	782526,72	738564,27	2647051,95
			м		744,09	2,03	920687,36	2511,79		196080,21	
244	224-104-0308 РСНБ РК 2022	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм		371,2	4270,00		1585024,00		1585024,00		1711825,92
			м2							126801,92	
245	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовойоцинкованной стали		23,52	1917,82	27,48	45107,13	646,33	395,14	40686,78	92657,52
			м2		1873,54	6,76	44065,66	159,00		6863,61	
246	224-104-0308 РСНБ РК 2022	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм		23,52	4270,00		100430,40		100430,40		108464,83
			м2							8034,43	
247	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,185888	1434331,26	2476,73	266624,97	460,40	188267,37	71066,10	364706,36
			т		419054,53	1061,98	77897,21	197,41		27015,29	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
248	261-105-0605 РСНБ РК 2022	Герметик силиконовый, устойчивый к влажности и ультрафиолетовому излучению, 310 мл	шт.	62	2013,00		124806,00		124806,00		134790,48
										9984,48	
249	261-107-0998 РСНБ РК 2022	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	5030	2,00		10060,00		10060,00		10864,80
										804,80	
250	261-107-0224 РСНБ РК 2022	Дюбели распорные полипропиленовые + тип бабочка	100 шт.	0,8	594,00		475,20		475,20		513,22
										38,02	
251	261-107-0991 РСНБ РК 2022	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 60 мм	шт.	592	5,00		2960,00		2960,00		3196,80
										236,80	
252	1109-0606-0113 РСНБ РК 2022	Кронштейны и подвески стен и сводов, заслонки и обрамления окон,амбразуры, горелки и форсунки сечением в свету до 0,5 м2. Монтаж + Монтаж креплений кондиционеров и антенн б/у	т конструкций	0,08	102536,83	17371,22	8202,95	1389,69	125,90	4983,76	14241,65
					83591,86	6693,68	6687,35	535,49		1054,94	
253	261-107-0646 РСНБ РК 2022	Шпильки	комплект	2	854,00		1708,00		1708,00		1844,64
										136,64	
254	1106-0301-0406 РСНБ РК 2022	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,00022	132769,11	32946,86	29,21	7,24	0,43	22,16	55,48
					97869,26	12840,30	21,53	2,82		4,11	
255	241-101-0401 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	0,15	781,00		117,15		117,15		126,52
										9,37	
		Подраздел 1: л.19, прим. 1									
256	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовойоцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	28,8	1917,82	27,48	55233,22	791,43	483,84	49820,54	113458,18
					1873,54	6,76	53957,95	194,69		8404,42	
257	224-104-0308 РСНБ РК 2022	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	м2	28,8	4270,00		122976,00		122976,00		132814,08
										9838,08	
258	261-107-0991 РСНБ РК 2022	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 60 мм	шт.	320	5,00		1600,00		1600,00		1728,00
										128,00	
		Итого по подразделу 1: л.19, прим. 1					179809,22	791,43	125059,84	49820,54	248000,26
							53957,95	194,69	0,00	18370,50	
		Итого по разделу 7: Обрамление оконных и дверных проемов АС-18,19					5663898,06	21949,76	3797935,55	1575370,97	7818411,48
							1844012,74	7597,68	0,00	579142,45	
		Раздел 8: Решетка Р1 АС-20									
259	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022	Лотки, решетки, затворы из полосовой итонколистовой стали. Монтаж		0,20956	97850,62	3500,49	20505,58	733,56	948,87	13118,78	36314,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			т конструкций		89822,20	904,65	18823,14	189,58		2689,95	
260	222-509-0701 РСНБ РК 2022	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутыхпрофилей и труб ГОСТ 7511-73	т	0,20956	977889,00		204926,42		204926,42	16394,11	221320,53
261	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	6,07	124,61 72,99	3,87 0,48	756,38 443,05	23,49 2,91	289,84	307,69 85,10	1149,17
262	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	6,07	202,72 85,30	5,56 0,95	1230,51 517,77	33,75 5,77	678,99	361,23 127,35	1719,09
263	261-107-0996 РСНБ РК 2022	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	1,43184	1491,00		2134,87		2134,87	170,79	2305,66
		Итого по разделу 8: Решетка Р1 АС-20					229553,76 19783,96	790,80 198,26	208978,99 0,00	13787,70 19467,30	262808,76
		Раздел 13: Будка выхода на кровлю АС-27									
326	1115-0203-0201 РСНБ РК 2022	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором покамню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	12,16	1838,42 1301,32	128,53 105,44	22355,19 15824,05	1562,92 1282,15	4968,21	13684,99 2883,26	38923,44
327	1115-0402-0201 РСНБ РК 2022	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая	м2 окрашиваемой поверхности	12,16	838,34 273,84	6,35 2,84	10194,21 3329,89	77,21 34,53	6787,10	2691,49 1030,80	13916,50
328	1112-0101-0407 РСНБ РК 2022	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство без фартуков	м примыканий	7,6	918,78 543,35	30,46 9,15	6982,73 4129,46	231,50 69,54	2621,77	3863,08 867,69	11713,50
329	235-103-0202 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ХПП-3,0, стеклохолст, пленка/пленка	м2	7,6	749,00		5692,40		5692,40	455,39	6147,79
330	235-103-0204 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ХКП-3,5, стеклохолст, крошка/пленка	м2	4,18	705,00		2946,90		2946,90	235,75	3182,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
331	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство	м2 покрытия	1,52	1935,58 1873,54	27,48 6,76	2942,08 2847,78	41,77 10,28	52,53	2629,42 445,72	6017,22
332	224-104-0308 РСНБ РК 2022	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	м2	1,52	4270,00		6490,40		6490,40	519,23	7009,63
333	261-102-0126 РСНБ РК 2022	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00716	286428,00		2050,82		2050,82	164,07	2214,89
334	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12	т	0,00036	431408,00		155,31		155,31	12,42	167,73
335	214-209-0111 РСНБ РК 2022	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 4 мм	кг	0,00112	754,00		0,84		0,84	0,07	0,91
340	1110-0107-0105 РСНБ РК 2022	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м2	0,970225	5205,68 2328,45	1034,12 250,74	5050,68 2259,12	1003,32 243,27	1788,23	2252,15 584,23	7887,06
341	261-104-0305 РСНБ РК 2022	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	0,970225	43654,00		42354,20		42354,20	3388,34	45742,54
344	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,01171	126438,28 64448,31	46334,39 15761,82	1480,59 754,69	542,57 184,57	183,33	648,09 170,29	2298,97
345	222-506-0401 РСНБ РК 2022	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,01171	994397,00		11644,39		11644,39	931,55	12575,94
346	1108-0101-0303 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	0,1	4108,72 375,87	13,35 3,39	410,87 37,59	1,34 0,34	371,95	35,27 35,69	481,83
347	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3древесины в конструкции	0,02	1643,79 1533,33	110,12 47,91	32,88 30,67	2,20 0,96	0,01	28,46 4,91	66,25
348	236-104-0201 РСНБ РК 2022	Раствор антисептирующий для огнезащиты древесины всех типов зданий внутри и снаружи при Т от -50°С до+60°С, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 и 2 группы огнезащитной эффективности ГОСТ Р 53292-2009	кг	1	418,00		418,00		418,00	33,44	451,44
		Подраздел 2: Деформационный шов (АС-26, прим. 1)									
353	1107-0515-0102 РСНБ РК 2022	Здания кирпичные и крупноблочные. Устройство деформационных вертикальных швов	м шва	6,64	1269,84 1098,12	4,96 2,25	8431,74 7291,52	32,93 14,94	1107,29	8621,64 1364,25	18417,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по подразделу 2: Деформационный шов (АС-26, прим. 1)					**8431,74**	**32,93**	**1107,29**	**8621,64**	**18417,63**
							7291,52	**14,94**	**0,00**	**1364,25**	
		Итого по разделу 13: Будка выхода на кровлю АС-27					**129634,23**	**3495,76**	**89633,68**	**34454,59**	**177215,92**
							36504,77	**1840,58**	**0,00**	**13127,10**	
		ИТОГО по акту					**17354554,56**	**125030,78**	**12491907,92**	**3691437,98**	**22729692,71**
							4737615,81	**44311,74**	**0,00**	**1683700,17**	

	Итого по акту	**Тенге**	**24314533**
	Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге	218831
	Итого	Тенге	24533363
	Дополнительные затраты на климатические условия 0,72%	Тенге	176640
	Итого	Тенге	24710004
	Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	494200
	Итого	Тенге	25204204
	Скидка подрядчика к=0,9500	Тенге	**-1260210**
	Итого	Тенге	23943994
	НДС 12%	Тенге	2873279
	Итого по акту	**Тенге**	**26817273**
	Скидка субподрядчика к=0,25		**6 704 318,27**
	Итого по акту субподряда		**20 112 954,81**

Подрядчик: ТОО "ГрадСтройСервис"

Директор _____ **Жуматаев Б.С.**

Субподрядчик: ТОО "Ил-44"

Директор _____ **Налибаев Б.А.**