Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик ТОО "ГрадСтройСервис",г.Астана, Сыганак, 47, 29 — 151140003505
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель Товарищество с ограниченной ответственностью "Ил-44",г.Астана, ПРОСПЕКТ ТАУЕЛСИЗДИК, 33/1, 41 — 110540006653
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 134-104 от 20.09.2022 г.

Номер документа	Дата составления
22	27.09.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт фасада и кровли многоквартирного жилого дома по адресу : г. Рудный, ул. Ленина 9			Работа	1	7 236 088,49	7 236 088,49	775 295,20
				Итого	1	x	7 236 088,49	775 295,20

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательного наличия) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / подпись / Налибаев Б.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / Жумотаев Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.09.2023

М.П.

Утверждена
приказом Министра
по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 19.09.2018 г
№ 656

Подрядчик: ТОО "ГрадСтройСервис"
Субподрядчик: ТОО "Ил-44"
Наименование стройки - Капитальный ремонт фасада и кровли многоквартирного жилого дома по адресу:г.Рудный, ул. Ленина, 9

СПРАВКА № 8
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2023 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		134-104	20.09.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце без НДС	Из гр 1						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате в том числе НДС
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Друие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого по акту №8	66 522 455.56	2 161 218							259 346	2 420 564 25
Итого по акту №8-1	71 337 979.80	4 299 575							515 949	4 815 524,24
Всего по объекту	**71 337 979,80**									**71 337 979,80**

Подрядчик: ТОО "ГрадСтройСервис"
Директор _____ **Жуматаев Б.С.**

Субподрядчик: ТОО "Ил-44"
Директор _____ **Назыбаев Б.А.**

Заказчик: ТОО "ГрадСтройСервис"
Субподрядчик: ТОО "Из-44"
Наименование стройки - Капитальный ремонт фасада и кровли многоквартирного жилого дома по адресу г.Рудный, ул. Ленина, 9
Договор №134-104 от 2022-09-20

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Объект номер - 29-2022

Акт №8

выполненных работ за сентябрь 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-1-1: Демонтажные работы									
		Раздел 1: Демонтажные работы при реконструкции фасада и кровли									
4	1310-0105-0503 РСНБ РК 2022	**Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене бетонной + Монтаж б/у материалов**	м	26	1052,94 782,51	135,07 42,38	27376,44 20345,26	3511,82 1101,88	3519,36	15441,92 3425,50	46243,86
5	1308-0305-0317 РСНБ РК 2022	**Кронштейны со светильниками. Монтаж по стенам и потолкам. Производстворабот на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05. + Монтаж б/у материалов**	шт.	6	3509,17 2395,01	918,07 711,68	21055,02 14370,06	5508,42 4270,08	1176,54	13420,92 2758,08	37234,02
6	1308-0305-0317 РСНБ РК 2022	**Кронштейны со светильниками. Монтаж по стенам и потолкам. Производстворабот на высоте свыше 8 до 15 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,1. + Монтаж б/у материалов**	шт.	16	3623,21 2509,05	918,07 711,68	57971,36 40144,80	14689,12 11386,88	3137,44	37102,88 7605,92	102680,16
46	1219-0101-0901 РСНБ РК 2022	Помещения.Очистка от строительного мусора	т	58,94	2925,72 2925,72	0,00 0,00	172441,94 172441,94	0,00 0,00		124158,29 23728,07	320328,30
47	411-101-0110 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т.Расстояние перевозки 10 км**	т·км	589,4	150,00		88410,00			7972,80	95482,80
		Итого по разделу 1: Демонтажные работы при реконструкции фасада и кровли					367254,76 247302,06	23709,36 16758,84	7833,34 0,00	190124,01 44590,37	601969,14
		ИТОГО по акту					367254,76 247302,06	23709,36 16758,84	7833,34 0,00	190124,01 44590,37	601969,14

Локальная смета 2-1-2: Строительные работы

Раздел 11: Облицовка кабелей телефонизации АС-25

Подраздел 1: Горизонтальные кабели (70 шт.)

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
296 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовойоцинкованной стали. Устройство + обшивка профлистом	м2 покрытия	32,9	1917,82 1873,54	27,48 6,76	63096,28 61639,47	904,09 222,40	552,72	56913,05 9600,88	129610,21
297 214-204-0619 РСНБ РК 2022	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012толщиной стали 0,7 мм, толщиной покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	37,835	4664,00		176462,44		176462,44	14117,00	190579,44
298 261-107-0998 РСНБ РК 2022	Шуруп-саморезоцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	420	2,00		840,00		840,00	67,20	907,20
299 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0987	1434331,26 419054,53	2476,73 1061,98	141568,50 41360,68	244,46 104,82	99963,36	37733,60 14344,17	193646,27
300 217-101-0301 РСНБ РК 2022	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	280	29,00		8120,00		8120,00	649,60	8769,60
	Итого по подразделу 1: Горизонтальные кабели (70 шт.)					390087,22 103000,15	1148,55 327,22	285938,52 0,00	94646,65 38778,85	523512,72
	Подраздел 2: Вертикальные кабели									
301 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовойоцинкованной стали. Устройство + обшивка профлистом	м2 покрытия	7,35	1917,82 1873,54	27,48 6,76	14095,98 13770,52	201,98 49,69	123,48	12714,62 2144,88	28955,48
302 214-204-0619 РСНБ РК 2022	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012толщиной стали 0,7 мм, толщиной покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	8,4525	4664,00		39422,46		39422,46	3153,80	42576,26
303 217-101-0301 РСНБ РК 2022	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	60	29,00		1740,00		1740,00	139,20	1879,20
304 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,02115	1434331,26 419054,53	2476,73 1061,98	30336,11 8863,00	52,38 22,46	21420,72	8085,77 3073,75	41495,63
305 261-107-0998 РСНБ РК 2022	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	90	2,00		180,00		180,00	14,40	194,40
	Итого по подразделу 2: Вертикальные кабели					85774,55 22633,52	254,36 72,15	62886,66 0,00	20800,39 8526,03	115100,97
	Подраздел 3: В местах прохождения через оконные блоки									
306 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованнойсталь. Устройство + обшивка профлистом	м2 покрытия	0,7	1917,82 1873,54	27,48 6,76	1342,47 1311,48	19,23 4,73	11,76	1210,92 204,27	2757,66

2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
307 214-204-0619 РСНБ РК 2022	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	0,805	4664,00		3754,52		3754,52	300,36	4054,88
308 261-107-0998 РСНБ РК 2022	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и пресшайбой 4,2х16 мм	шт.	10	2,00		20,00		20,00	1,60	21,60
309 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00212	1434331,26	2476,73	3040,78	5,25	2147,14	810,49	4159,37
				419054,53	1061,98	888,40	2,25		308,10	
310 217-101-0301 РСНБ РК 2022	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	6	29,00		174,00		174,00	13,92	187,92
	Итого по подразделу 3: В местах проходения через оконные блоки					8331,77	24,48	6107,42	2021,41	11181,43
						2199,88	6,98	0,00	828,25	
	Итого по разделу 11: Облицовка кабелей телефонизации АС-25					484193,54	1427,39	354932,60	117468,45	649795,12
						127833,55	406,35	0,00	48133,13	
	Раздел 12: Вход в подвал АС-25									
311 1112-0101-0716 РСНБ РК 2022	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	19,96	1298,56	38,41	25919,26	766,66	1648,30	21897,72	51642,31
				1177,57	14,91	23504,30	297,60		3825,33	
312 224-103-1110 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 75 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	22,954	5182,00		118947,63		118947,63	9515,81	128463,44
313 261-107-0646 РСНБ РК 2022	Шпильки	комплект	28	854,00		23912,00		23912,00	1912,96	25824,96
314 1106-0301-0406 РСНБ РК 2022	Конструкции стальные, остающиеся в железобетоне. Установка	т	0,00308	132769,11	32946,86	408,93	101,48	6,02	310,30	776,77
				97869,26	12840,30	301,44	39,55		57,54	
315 241-101-0401 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	2,1	781,00		1640,10		1640,10	131,21	1771,31
316 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	7,92	1917,82	27,48	15189,13	217,64	133,06	13700,65	31200,09
				1873,54	6,76	14838,41	53,54		2311,21	
317 224-104-0308 РСНБ РК 2022	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	м2	7,92	4270,00		33818,40		33818,40	2705,47	36523,87
318 261-107-0224 РСНБ РК 2022	Дюбеля распорные полипропиленовые + тип бабочка	100 шт.	0,28	594,00		166,32		166,32	13,31	179,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
319	215-201-0103 РСНБ РК 2022	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,03325	102092,00		3394,56		3394,56	271,56	3666,12
320	1109-0302-0301 РСНБ РК 2022	Связи и распорки из одиночных парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,07656	117019,91 113231,93	2332,04 904,65	8959,04 8669,04	178,54 69,26	111,47	6029,52 1199,08	16187,54
321	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,07656	521841,00		39952,15		39952,15	3196,17	43148,32
322	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,8	124,61 72,99	3,87 0,48	348,91 204,37	10,83 1,34	133,70	141,93 39,26	530,10
323	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,8	202,72 85,30	5,56 0,95	567,62 238,84	15,57 2,66	313,21	166,63 58,74	792,99
		Итого по разделу 12: Вход в подвал АС-25					273224,05 47756,43	1290,72 463,95	224176,92 0,00	42246,65 25237,65	340708,35
		ИТОГО по акту					757417,59 175589,98	2718,11 870,30	579109,52 0,00	159715,10 73370,78	990503,47

Локальная смета 2-1-3: Наружные сети газоснабжения

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1: Земляные работы									
1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшомвместимостью 0,65 м3	м3 грунта	3,93	277,43 0,00	277,43 64,00	1090,30 0,00	1090,30 251,52		181,09 101,71	1373,10
2	1101-0102-0431 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	2,6	332,68 0,00	332,68 128,99	864,97 0,00	864,96 335,37		241,46 88,50	1194,93
3	411-101-0110 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки 10 км	т км	44,98	150,00		6747,00			539,76	7286,76
4	1101-0205-0301 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,2	2635,37 2635,37	0,00 0,00	527,07 527,07	0,00 0,00		379,49 72,53	979,09
5	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	1,67	5676,25 1803,31	279,24 87,61	9479,34 3011,53	466,33 146,31	6001,48	2273,64 940,24	12693,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		0,93	1362,42	0,00	1267,05	0,00		912,27	2353,67
			м3 грунта		1362,42	0,00	1267,05	0,00		174,35	
7	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный		0,93	3267,00		3038,31		3038,31		3281,37
			м3							243,06	
8	1101-0104-0404 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1		4,13	39,66	39,66	163,80	163,80		33,82	213,44
			м3 грунта		0,00	11,37	0,00	46,96		15,82	
9	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		4,13	294,30	148,45	1215,46	613,10		629,08	1992,10
			м3 уплотненного грунта		145,85	65,70	602,36	271,34		147,56	
		Итого по разделу 1: Земляные работы					24393,30	3198,49	9039,79	4650,85	31367,68
							5408,01	1051,50	0,00	2323,53	
		Раздел 2: Низкое давление подземный газопровод									
10	1125-0210-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)		0,0043	1625301,34	1377701,12	6988,80	5924,12	48,28	1553,69	9225,89
			км трубопровода		236373,33	265464,55	1016,41	1141,50		683,40	
11	1125-0211-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования,избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)		2	27161,83	24938,04	54323,66	49876,08	26,20	14098,96	73896,42
			стык		2210,69	7580,25	4421,38	15160,50		5473,80	
12	261-107-0511 РСНБ РК 2022	Пленка радиографическая РТ-5		38,5	419,00		16131,50		16131,50		17422,02
			дм2							1290,52	
13	1125-0126-0101 РСНБ РК 2022	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом + д.57		0,0043	112903,06	94126,66	485,48	404,74	6,49	123,42	657,61
			км трубопровода		17267,80	22595,40	74,25	97,16		48,71	
14	1122-0301-0201 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическимиепытанием		0,0018	993885,66	121128,12	1788,99	218,03	43,12	1158,06	3182,81
			км трубопровода		848801,92	44763,03	1527,84	80,57		235,76	
15	241-102-0139 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм		2,3092	2123,00		4902,43		4902,43		5294,62
			м							392,19	
16	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка		0,00924	1764293,84	878574,25	16302,08	8118,02	228,49	7898,45	25812,57
			1 фасонных частей		860991,26	281151,94	7955,56	2597,84		1912,04	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	241-112-0125 РСНЬ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	1	757,00		757,00		757,00	60,56	817,56
18	1122-0301-0203 РСНЬ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием +футляр	км трубопровода	0,0005	1403511,00 889220,11	484754,41 204999,37	701,76 444,61	242,38 102,50	14,77	393,92 87,65	1183,33
19	241-102-0160 РСНЬ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм	м	0,502	2864,00		1437,73		1437,73	115,02	1552,75
20	1122-1401-0301 РСНЬ РК 2022	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	0,5	2160,15 1943,57	14,80 4,25	1080,08 971,79	7,41 2,13	100,89	701,22 142,51	1923,81
21	1122-1201-0101 РСНЬ РК 2022	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	1	971,43 881,09	62,44 0,00	971,43 881,09	62,44 0,00	27,90	634,38 128,46	1734,27
22	252-204-0402 РСНЬ РК 2022	Зажим соединительный для соединения полых алюминиевых проводов на линиях электропередачи и на ошиновке подстанций типа САП-640-1	шт.	1	26734,00		26734,00		26734,00	2138,72	28872,72
23	1122-0801-0105 РСНЬ РК 2022	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	1 фасонных частей	3,0012	1764293,84 860991,46	878574,25 281151,94	2117,15 1033,19	1054,29 337,38	29,67	986,81 248,32	3352,28
24	241-112-0125 РСНЬ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	2	757,00		1514,00		1514,00	121,12	1635,12
25	1124-0202-0101 РСНЬ РК 2022	Газопроводы врезаемые диаметром до 70 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка	1	17760,60 12582,77	3032,69 0,00	17760,60 12582,77	3032,69 0,00	2145,14	9059,59 2145,62	28965,81
26	214-208-0101 РСНЬ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,00009	535338,00		48,18		48,18	3,85	52,03
27	1122-0601-0201 РСНЬ РК 2022	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0043	1977802,30 360666,14	53673,29 175,21	8504,55 1550,86	230,79 0,75	6722,89	1117,16 769,74	10391,45
28	1122-0601-0203 РСНЬ РК 2022	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,0005	4608531,47	54476,24	2304,27	27,24	2097,51	129,37	2628,33

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		км трубопровода		359037,33	325,40	179,52	0,16		194,69	
	Итого по разделу 2: Низкое давление подземный газопровод					164853,69 32639,27	69198,23 19520,49	63016,19 0,00	37555,03 16192,68	238601,40
	Раздел 3: Низкое давление надземный (фасадный) газопровод									
29 1215-0101-0102 РСНЬ РК 2022	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка. На высоте свыше3 до 5 м применен коэффициент к нормам затрат труда - 1,1	м трубопроводов	65,5	1093,89 1015,68	9,58 2,77	71649,80 66527,04	627,49 181,44	4495,26	48029,84 9574,13	129253,77
30 1122-0301-0201 РСНЬ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическимиспытанием	км трубопровода	0,0655	981895,43 848801,02	109137,89 41616,51	64314,15 55596,47	7148,53 2725,88	1569,15	57739,12 9764,26	131817,53
31 1113-0601-0207 РСНЬ РК 2022	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	12,9	619,93 619,93	0,00 0,00	7997,10 7997,10	0,00 0,00		5517,98 1081,15	14596,23
32 1122-0901-0201 РСНЬ РК 2022	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	2626,90 2305,56	165,38 75,09	2626,90 2305,56	165,38 75,09	155,96	2356,84 398,70	5382,44
33 242-103-0301 РСНЬ РК 2022	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	39658,00		39658,00		39658,00	3172,64	42830,64
34 1122-0301-0201 РСНЬ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическимиспытанием	км трубопровода	0,01078	993885,66 848801,02	121128,12 44763,03	10714,09 9150,07	1305,77 482,55	258,25	9536,29 1620,03	21870,41
35 1122-1401-0301 РСНЬ РК 2022	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	2,92	2160,15 1943,57	14,80 4,25	6307,64 5675,22	43,22 12,41	589,20	5630,75 955,07	12893,46
36 241-102-0139 РСНЬ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	13,7548	2123,00		29201,44		29201,44	2336,12	31537,56
37 1122-0801-0105 РСНЬ РК 2022	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,8006	1764293,84 860991,46	878574,25 281151,94	1058,58 516,59	527,14 168,69	14,84	678,43 138,96	1875,97
38 241-112-0125 РСНЬ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	1	757,00		757,00		757,00	60,56	817,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	1116-0401-0401 РСНБ РК 2022	Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Установка фланцевых соединений	соединение	2	6251,35 2172,34	196,53 23,68	12502,70 4344,68	393,06 47,36	7764,96	4304,20 1344,56	18151,46
40	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022	Фасочные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	1 фасонных частей	0,00026	2213998,84 860991,46	878574,25 281151,94	575,64 223,86	228,43 73,10	123,35	293,99 69,57	939,20
41	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	8,1	708,00		5734,80		5734,80	458,78	6193,58
42	1122-0301-0203 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием +футляр	км трубопровода	0,00292	1403511,00 889220,11	484754,41 204999,17	4098,25 2596,52	1415,49 598,60	86,25	3163,17 580,91	7842,33
43	241-102-0161 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	2,93168	3391,00		9941,33		9941,33	795,31	10736,64
44	1116-1201-0101 РСНБ РК 2022	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	8	4591,71 3683,66	0,00 0,00	36733,68 28829,28	0,00 0,00	7904,40	28252,72 5198,88	70185,28
45	1125-0210-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,0792	1625301,34 236373,33	1377701,12 265464,55	128723,87 18720,77	109113,93 21024,79	889,17	36168,46 13191,39	178083,72
46	1124-0204-0101 РСНБ РК 2022	Газопроводы действующие стальные диаметром 50 мм. Отключение и заглушка под газом	отключение	4	11431,24 6391,27	3571,64 0,00	45724,96 25565,08	14286,56 0,00	5873,32	25309,44 5682,76	76717,16
47	1124-0202-0101 РСНБ РК 2022	Газопроводы врезаемые диаметром до 70 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка	4	17760,60 12582,77	3032,69 0,00	71042,40 50331,08	12130,76 0,00	8580,56	49827,76 9669,60	130539,76
48	1109-0302-0301 РСНБ РК 2022	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м/АСЗ металлкаркас	т	0,02676	152838,66 113231,93	36364,61 10887,72	4089,96 3030,09	973,12 291,36	86,76	2291,79 510,54	6892,29
49	1109-0305-0401 РСНБ РК 2022	Ограждения защитные оборудования. Монтаж	т	0,054116	194475,61 176557,18	2797,31 904,65	10524,24 9554,57	151,38 48,96	818,29	6626,43 1372,05	18522,72
50	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,080876	973588,00		78739,90		78739,90	6299,19	85039,09
51	217-101-0302 РСНБ РК 2022	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М12х100	шт.	4	33,00		132,00		132,00	10,56	142,56

2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	31	249,24 145,99	7,74 0,95	7726,44 4525,69	239,94 29,45	2960,81	3143,09 869,55	11739,08
53	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	31	202,72 85,30	5,56 0,95	6284,32 2644,30	172,36 29,45	3467,66	1844,81 650,38	8779,51
54	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	10,2	249,24 145,99	7,74 0,95	2542,25 1489,10	78,95 9,69	974,20	1034,18 286,11	3862,54
55	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	10,2	202,72 85,30	5,56 0,95	2067,74 870,06	56,71 9,69	1140,97	607,00 214,00	2888,74
		Итого по разделу 3: Низкое давление надземный (фасадный) газопровод					661469,18 300493,13	149058,22 25808,51	211917,83 0,00	292356,29 76305,76	1030131,23
56	СТПРАЙСЛИСТ	Раздел 4: Калькуляция затрат на врезку реконструируемого газопровода Отключение и повторный пуск природного газа	шт	1	49671,33		49671,33		49671,33	3973,71	53645,04
		Итого по разделу 4: Калькуляция затрат на врезку реконструируемого газопровода					49671,33 0,00	0,00 0,00	49671,33 0,00	0,00 3973,71	53645,04
		ИТОГО по акту					900387,50 338540,41	221454,94 46380,50	333645,14 0,00	334562,17 98795,68	1333745,35
		Итого по акту	**Тенге**								**2926218**
		Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге								26336
		Итого	Тенге								2952554
		Дополнительные затраты на климатические условия 0,72%	Тенге								21258
		Итого	Тенге								2973812
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								59476
		Итого	Тенге								3033289
		Скидка по тендеру к=0,9500	Тенге								-151664
		Итого	Тенге								2881624
		НДС 12%	Тенге								345795
		Итого по акту	**Тенге**								**3227419**
		Скидка субподрядчика к=0,25									806 854,75
		Итого по акту субподряда									**2 420 564,25**

Подрядчик: ТОО "ГрадСтройСервис"

Директор _____ **Жуматаев Б.С.**

Субподрядчик: ТОО "ИП-44"

Директор _____ **Налибаев Б.А.**

Приказ Министра экономики и инфраструктурного раз
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Объект номер - 29-2022

Заказчик ТОО "ГрадСтройСервис"
Субподрядчик ТОО "Ил-44"
Наименование стройки - Капитальный ремонт фасада и кровли многоквартирного жилого дома по адресу г.Рудный, ул. Ленина, 9
Договор №134-104 от 2022-09-20

Акт №8-1

выполненных работ за сентябрь 2023 года

Составлена в текущих ценах 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-1-1: Демонтажные работы									
		Раздел 1: Демонтажные работы при реконструкции фасада и кровли									
10	1146-0401-1102 РСНБ РК 2022	Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок. Разборка	м2	249,2	2501,28 2289,33	211,95 129,73	623318,98 570501,04	52817,94 32328,72		434036,62 84588,45	1141944,05
11	1146-0401-1102 РСНБ РК 2022	Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок. Разборка	м2	23,08	2501,28 2289,33	211,95 129,73	57729,54 52837,74	4891,81 2994,17		40198,90 7834,28	105762,72
22	1146-0401-1102 РСНБ РК 2022	Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок. Разборка	м2	4,08	2501,28 2289,33	211,95 129,73	10205,22 9340,47	864,76 529,30		7106,22 1384,92	18696,36
		Итого по разделу 1: Демонтажные работы при реконструкции фасада и кровли					691253,74 632679,25	58574,51 35852,19	0,00 0,00	481341,74 93807,65	1266403,13
		Раздел 2: Демонтажные работы при устройстве наружного газоснабжения									
48	1122-0301-0201 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием + Демонтаж	км трубопровода	0,0041	640889,36 442852,70	198036,66 84202,67	2627,65 1815,70	811,95 345,23		1555,87 334,68	4518,20
49	1122-0301-0203 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием + Демонтаж	км трубопровода	0,0005	696623,05 463940,93	232682,12 98399,60	348,31 231,97	116,34 49,20		202,44 44,06	594,81
50	414-103-0101 РСНБ РК 2022	Металл сортовой в сетках, трубы металлические. Погрузка	т	0,021	1033,00		21,69			1,74	23,43
51	411-101-0110 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до5 т. Расстояние перевозки 10 км	т км	0,21	150,00		31,50			2,52	34,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	1215-0101-0102 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка. На высоте свыше3 до 5 м применен коэффициент к нормам затрат труда - 1,1 + демонтаж фасадного газопровода с креплениями	м трубопроводов	12,9	1093,89 1015,68	9,58 2,77	14111,18 13102,27	123,58 35,73	885,33	9459,31 1885,59	25456,08
53	1216-0101-2401 РСНБ РК 2022	Задвижки диаметром до 50 мм. Демонтаж	задвижка	1	1443,63 1014,55	429,08 194,83	1443,63 1014,55	429,08 194,83		870,75 185,15	2499,53
54	1215-0102-0304 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 100 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	2,4	1110,95 1064,91	12,04 0,00	2666,28 2555,78	28,90 0,00	81,60	1840,18 360,53	4866,99
55	414-103-0101 РСНБ РК 2022	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка	т	0,075	1033,00		77,47			6,20	83,67
56	411-101-0110 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах.Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	0,75	150,00		112,50			9,00	121,50
		Итого по разделу 2: Демонтажные работы при устройстве наружного газоснабжени					21440,21 18720,27	1509,85 624,99	966,93 0,00	13928,55 2829,47	38198,23
		ИТОГО по акту					712693,95 651399,52	60084,36 36477,18	966,93 0,00	495270,29 96637,12	1304601,36

Локальная смета 2-1-2: Строительные работы

ОТДЕЛ 1.Работы по основной смете

РАЗДЕЛ 1. Отмостка АС-6

1	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,05	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками *НР - 72%, СП - 8%*	м3подстилающего слоя	20,87025	31546,39 6120,94	15,75 –	658381,05 127745,55	328,71 –	530306,79	91976,86 60028,68	810386,59
2	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,11	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий.Бортовые камнисечением 100х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86 *НР - 72%, СП - 8%*	м	139,135	2756,66 1321,34	55,85 22,81	383547,89 183844,64	7770,69 3173,67	191932,56	134653,46 41456,66	559658,02
3	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91 *СП - 8%*	м3	2,22616	69486,00 –	– –	154686,95 –	– –	154686,95	– 12374,96	167061,91
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1196615,89 311590,19	8099,40 3173,67	876926,30 –	226630,32 113860,30	1537106,52
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1196615,89				
	Материалы		Тенге				722239,35				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего заработная плата		Тенге					314763,86			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				154686,95				
	Накладные расходы	Тенге				226630,32				
	Сметная прибыль	Тенге				113860,30				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1537106,51				217,00
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч					314763,86			
	Сметная заработная плата	Тенге				1537106,51				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								217,00
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч					314763,86			
	Сметная заработная плата	Тенге								

РАЗДЕЛ 2. Отделка фасада АС-6

4	Е11-080701-0102 1108-0701-0102 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,11	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка**	м2 вертикальной проекции	60	1398,02	81,59	83881,20	4895,40	27678,00	38542,20	132217,20
					855,13	37,05	51307,80	2223,00		9793,80	
		НР - 72%, СП - 8%									
5	С2314-504-0102 314-504-0102 РСНБ РК 2022	**Автогидроподъемники высотой подъема 18 м**	маш.-ч	3,430521	8456,25	8456,25	29009,34	29009,34		5569,79	37345,47
					–	2255,00	–	7735,82		2766,34	
		НР - 72%, СП - 8%									
18	Е11-150402-0404 1115-0402-0404 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,05	**Фасады. Окраска акриловыми составами с лесов по подготовленной поверхности**	м2окрашиваемой поверхности	60	430,01	1,08	25800,60	64,80	10767,00	10797,60	39526,20
					249,48	0,47	14968,80	28,20		2928,00	
		НР - 72%, СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				138691,14	33969,54	38445,00	54909,59	209088,87
							66276,60	9987,02	–	15488,14	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				138691,14				
Материалы			Тенге				38445,00				
Всего заработная плата			Тенге					76263,62			
	Накладные расходы		Тенге				54909,59				
	Сметная прибыль		Тенге				15488,14				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				209088,87				46,00
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч					76263,62			
	Сметная заработная плата		Тенге				209088,87				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге								46,00
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч					76263,62			
	Сметная заработная плата		Тенге								

РАЗДЕЛ 3. Окна АС-9

Подраздел 1. ОК1

21	Е11-100501-0101 1110-0501-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,11 Изм. и доп. изм. 25	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХпрофилей глухих**	м2	1,660	-4877,25	-306,74	-8125,50	-511,03	-2999,53	-3505,85	-12561,86
					-2770,07	-152,64	-4614,94	-254,30		-930,51	
		НР - 72%, СП - 8%									

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
С1223-102-0101 223-102-0101 РСНЬ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 состеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м2	1,666	-21807,00	–	-36330,46	–	-36330,46	–	-39236,90
	СП - 8%			–	–	–	–		-2906,44	
23 С1261-107-0326 261-107-0326 РСНЬ РК 2022	Вычитается позиция: Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм ГОСТ 24866-2014	м2	1,666	9951,00	–	16578,37	–	16578,37	–	17904,64
	СП - 8%			–	–	–	–		1326,27	
24 С1261-107-0323 261-107-0323 РСНЬ РК 2022	Стекло листовое прокатное мерное, толщиной 4 мм, для теплиц ГОСТ 111-2001	м2	1,666	-1862,00	–	-3102,09	–	-3102,09	–	-3350,26
	СП - 8%			–	–	–	–		-248,17	
25 Е11-100501-0108 1110-0501-0108 РСНЬ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого	м2	2,2602	-3755,99	-315,52	-8489,29	-713,14	-3140,48	-3592,54	-13048,38
	НР - 72%; СП - 8%			-2051,00	-156,61	-4635,67	-353,97		-966,55	
26 С1223-102-0305 223-102-0305 РСНЬ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой	м2	2,2602	-29813,00	–	-67383,34	–	-67383,34	–	-72774,01
	СП - 8%			–	–	–	–		-5390,67	
27 С1261-107-0326 261-107-0326 РСНЬ РК 2022	Вычитается позиция: Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм ГОСТ 24866-2014	м2	2,2602	9951,00	–	22491,25	–	22491,25	–	24290,55
	СП - 8%			–	–	–	–		1799,30	
28 С1261-107-0323 261-107-0323 РСНЬ РК 2022	Стекло листовое прокатное мерное, толщиной 4 мм, для теплиц ГОСТ 111-2001	м2	2,2602	-1862,00	–	-4208,49	–	-4208,49	–	-4545,17
	СП - 8%			–	–	–	–		-336,68	
29 Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНЬ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	1,484	-4345,94	-316,73	-6449,37	-470,02	-2671,86	-2546,71	-9715,76
	НР - 72%; СП - 8%			-2228,77	-154,72	-3307,49	-229,60		-719,68	
30 С1223-102-0202 223-102-0202 РСНЬ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - имеет и поворотная створка	м2	1,484	-31468,00	–	-46698,51	–	-46698,51	–	-50434,39
	СП - 8%			–	–	–	–		-3735,88	
31 С1261-107-0326 261-107-0326 РСНЬ РК 2022	Вычитается позиция: Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм ГОСТ24866-2014	м2	1,484	9951,00	–	14767,28	–	14767,28	–	15948,66

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	СП - 8%			–	–	–	–		1181,38	
32 С1261-107-0323 261-107-0323 РСНБ РК 2022	Стекло листовое прокатное мерное, толщиной 4 мм, для теплиц ГОСТ 111-2001	м2	1,484	-1862,00	–	-2763,21	–	-2763,21	–	-2984,27
	СП - 8%			–	–	–	–		-221,06	
	ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
	Зарплата рабочих строителей	Тенге				-12558,10				
	Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					-1694,19			
	в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					-837,87			
	Материалы, изделия и конструкции	Тенге						-115461,06		
Накладные расходы		Тенге							-9645,10	
Сметная прибыль		Тенге							-11148,69	
ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								-150507,15
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				-129713,36	-1694,19	-115461,07	-9645,10	-150507,14
						-12558,10	-837,87	–	-11148,68	
Стоимость общестроительных работ		Тенге				-129713,36				
Материалы		Тенге				-8811,86				
Всего заработная плата		Тенге					-13395,97			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-106649,20				
	Накладные расходы	Тенге				-9645,10				
	Сметная прибыль	Тенге				-11148,69				
ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ		Тенге				-150507,15				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-8,00
	Сметная заработная плата	Тенге					-13395,97			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				-150507,15				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-8,00
	Сметная заработная плата	Тенге					-13395,97			

РАЗДЕЛ 5. Балконы

Подраздел 1. Балкон Б1, (АС-14)

188	Е11-150111-0102 1115-0111-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	**Фасады. Отделка декоративными элементами из полимерных материалов(межэтажный элемент)**	м	86,175	191,09	1,90	16467,18	163,73	–	11782,71	30510,26
		НР - 72%, СП - 8%			189,19	0,71	16303,45	61,18		2260,37	
189	ПрайсЛист СТПРАЙСЛИСТ	**Орнамент из пенополистирола**	компл	45	19853,57	–	893410,65	–	893410,65	–	964883,70
		СП - 8%			–	–	–	–		71473,05	
192	Е11-150402-0101 1115-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	**Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, известковая**	м2 фасада	135	129,85	1,11	17529,75	149,85	3103,65	10324,80	30083,40
		НР - 72%, СП - 8%			105,75	0,47	14276,25	63,45		2228,85	
	ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1										
	Зарплата рабочих строителей	Тенге					30579,70				
	Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						313,58			
	в том числе: Зарплата машинистов	Тенге						124,63			
	Материалы, изделия и конструкции	Тенге							896514,30		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге							22107,51	
		Сметная прибыль	Тенге							75962,27	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1	Тенге								1025477,36
		Подраздел 2. Балкон Б2. (АС-14)									
199	Е11-150111-0102 1115-0111-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	**Фасады. Отделка декоративными элементами из полимерных материалов(межэтажный элемент)**	м	14,32	191,09	1,90	2927,50	29,11	–	2094,70	5424,05
		НР - 72%, СП - 8%			189,19	0,71	2898,39	10,88		401,84	
200	ПрайсЛист СТПРАЙСЛИСТ	**Орнамент из пенополистирола**	компл	8	19853,57	–	158828,56	–	158828,56	–	171534,88
		СП - 8%			–	–	–	–		12706,32	
203	Е11-150402-0101 1115-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	**Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, известковая**	м2 фасада	16	129,85	1,11	2077,60	17,76	367,84	1223,68	3565,44
		НР - 72%, СП - 8%			105,75	0,47	1692,00	7,52		264,16	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				4590,39				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					46,87			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					18,40			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						159196,40		
		Накладные расходы	Тенге							3318,38	
		Сметная прибыль	Тенге							13372,32	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2	Тенге								180524,36
		Подраздел 3. Балкон Б3. (АС-14)									
210	Е11-150111-0102 1115-0111-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	**Фасады. Отделка декоративными элементами из полимерных материалов(межэтажный элемент)**	м	11,49	191,09	1,90	2195,62	21,83	–	1571,03	4068,03
		НР - 72%, СП - 8%			189,19	0,71	2173,79	8,16		301,38	
211	ПрайсЛист СТПРАЙСЛИСТ	**Орнамент из пенополистирола**	компл	6	19853,57	–	119121,42	–	119121,42	–	128651,16
		СП - 8%			–	–	–	–		9529,74	
215	Е11-150402-0101 1115-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	**Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, известковая**	м2 фасада	15,6	129,85	1,11	2025,66	17,31	358,65	1193,09	3476,30
		НР - 72%, СП - 8%			105,75	0,47	1649,70	7,33		257,56	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				3823,49				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					39,14			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					15,49			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						119480,06		
		Накладные расходы	Тенге							2764,12	
		Сметная прибыль	Тенге							10088,68	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3	Тенге								136595,90

2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Подраздел 4. Балкон Б4, (АС-15)									
222	Е11-150111-0102 1115-0111-0102 РСНБ РК 2022 Кзр и Км=1,05	Фасады. Отделка декоративными элементами из полимерных материалов(межэтажный элемент)	м	1,915	191,09	1,90	365,94	3,64	–	261,84	678,01
		НР - 72%, СП - 8%			189,19	0,71	362,30	1,36		50,23	
223	Прайс.Лист СТПРАЙСЛИСТ	Орнамент из пенополистирола	компл	1	19853,57	–	19853,57	–	19853,57	–	21441,86
		СП - 8%			–	–	–	–		1588,29	
226	Е11-150402-0101 1115-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзр и Км=1,05	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, известковая	м2 фасада	326	129,85	1,11	423,31	3,62	74,94	249,32	726,46
		НР - 72%, СП - 8%			105,75	0,47	344,75	1,53		53,82	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				707,05				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					7,26			
		- в том числе. Зарплата машинистов	Тенге					2,89			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						19928,52		
	Накладные расходы		Тенге							511,16	
	Сметная прибыль		Тенге							1692,34	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4		Тенге								22846,32
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1235226,76	406,85	1195119,28	28701,17	1365043,55
							39700,63	161,41	–	101115,62	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1235226,76				
	Материалы		Тенге				3905,08				
	Всего заработная плата		Тенге					39862,04			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1191214,20				
		Накладные расходы	Тенге				28701,17				
		Сметная прибыль	Тенге				101115,61				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				1365043,54				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24,00
		Сметная заработная плата	Тенге					39862,04			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1365043,54				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24,00
		Сметная заработная плата	Тенге					39862,04			
		РАЗДЕЛ 6. Козырьки крылец КР1, КР4 АС-16									
227	Е11-120101-0104 1112-0101-0104 РСНБ РК 2022 Кзр и Км=1,11	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в три слоя	м2 кровли	43,2	500,49	41,33	21621,17	1785,46	953,42	13957,06	38424,67
		НР - 72%, СП - 8%			437,09	11,63	18882,29	502,42		2846,45	
228	С1235-103-0202 235-103-0202 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ХПП-3,0, стеклохолст, пленка/пленка	м2	97,632	749,00	–	73126,37	–	73126,37	–	78976,48
		СП - 8%			–	–	–	–		5850,11	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
229 С1235-103-0202 235-103-0202 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ХПП-3,0, стеклохолст, пленка/пленка	м2	49,68	749,00	–	37210,32	–	37210,32	–	40187,15
	СП - 8%			–	–	–	–		2976,83	
230 Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кгтр и Кзм=1,11	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	8	1298,56	38,41	10388,48	307,28	660,64	6868,72	18637,76
	НР - 72%, СП - 8%			1177,57	14,91	9420,56	119,28		1380,56	
231 С1214-204-0619 214-204-0619 РСНБ РК 2022	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012толщиной стали 0,7 мм, толщиной покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	9,2	4664,00	–	42908,80	–	42908,80	–	46341,50
	СП - 8%			–	–	–	–		3432,70	
232 Е11-120103-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кгтр и Кзм=1,11	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	5,4	1917,82	27,48	10356,23	148,39	90,72	7310,63	19080,20
	НР - 72%, СП - 8%			1873,54	6,76	10117,12	36,50		1413,34	
233 С1224-104-0304 224-104-0304 РСНБ РК 2022	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,5 мм	м2	5,4	3297,00	–	17803,80	–	17803,80	–	19228,10
	СП - 8%			–	–	–	–		1424,30	
234 Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кгтр и Кзм=1,11	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,00902	1138030,08	2476,73	10265,03	22,34	9135,45	804,11	11954,67
	НР - 72%, СП - 8%			122753,35	1061,98	1107,24	9,58		885,53	
235 С1261-107-0998 261-107-0998 РСНБ РК 2022	Шуруп-саморез оцинкованный с полуферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	32	2,00	–	64,00	–	64,00	–	69,12
	СП - 8%			–	–	–	–		5,12	
236 Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кгтр и Кзм=1,11	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,00594	1138030,08	2476,73	5621,87	12,24	5003,23	440,39	6547,24
	НР - 72%, СП - 8%			122753,35	1061,98	606,40	5,25		484,98	
237 С1217-101-0301 217-101-0301 РСНБ РК 2022	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	14	29,00	–	406,00	–	406,00	–	438,48
	СП - 8%			–	–	–	–		32,48	
238 Е11-120101-0211 1112-0101-0211 РСНБ РК 2022 Кгтр и Кзм=1,11	Кровли плоские. Защита ковра гравием на битумной мастике	м2 кровли	432	1051,47	165,74	45423,50	7159,97	30267,64	6791,04	56391,55
	НР - 72%, СП - 8%			185,09	33,25	7995,89	1436,40		4177,01	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
239	Е12-110102-0101 1211-0102-0101 РСНЬ РК 2022 Ктр и Кзм=1.08	Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	2	3494,47	0,24	6988,94	0,48	1087,78	4248,48	12136,42
		НР - 72%, СП - 8%			2950,34	--	5900,68	--		899,00	
240	Е11-150402-0101 1115-0402-0101 РСНЬ РК 2022 Ктр и Кзм=1,05	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, известковая	м2 фасада	26,26	129,85	1,11	3409,86	29,15	603,71	2231,57	6092,84
		НР - 80%, СП - 8%			105,75	0,47	2777,00	12,34		451,41	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				285594,37	9465,31	219321,88	42651,99	354506,18
							56807,18	2121,77	--	26259,82	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				285594,37				
	Материалы		Тенге				47802,62				
	Всего заработная плата		Тенге					58928,95			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				171519,29				
		Накладные расходы	Тенге				42652,00				
		Сметная прибыль	Тенге				26259,82				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				354506,19				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								36,00
		Сметная заработная плата	Тенге					58928,95			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				354506,19				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								36,00
		Сметная заработная плата	Тенге					58928,95			

РАЗДЕЛ 7. Обрамление оконных и дверных проемов АС-18,19

241	Е11-100405-0101 1110-0405-0101 РСНЬ РК 2022 Ктр и Кзм=1,11	Откосы дверных и оконных проемов.Облицовка по металлическому каркасу гипсокартонными листами	м откоса	-5	-729,93	-8,57	-32846,85	-385,65	-2269,80	-27319,05	-64979,10
		НР - 90%, СП - 8%			-670,92	-3,62	-30191,40	-162,90		-4813,20	
242	С1261-107-0846 261-107-0846 РСНЬ РК 2022	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 м2	0,2208	-3715098,00	--	-820293,64	--	-820293,64	--	-885917,13
		СП - 8%			--	--	--	--		-65623,49	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				-853140,49	-385,65	-822563,44	-27319,05	-950896,23
							-30191,40	-162,90	--	-70436,69	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				-853140,49				
	Материалы		Тенге				-2269,80				
	Всего заработная плата		Тенге					-30354,30			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-820293,64				
		Накладные расходы	Тенге				-27319,05				
		Сметная прибыль	Тенге				-70436,69				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-950896,23				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-18,00
		Сметная заработная плата	Тенге					-30354,30			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				-950896,23				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-18,00
		Сметная заработная плата	Тенге					-30354,30			

РАЗДЕЛ 9. Устройство ограждений балконов АС-21

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				183476,00				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12,00
	Сметная заработная плата	Тенге					21061,45			
	ИТОГО ПО ОСНОВНОЙ СМЕТЕ	Тенге				2329701,76	52073,62	1767004,61	386736,41	2933755,51
						510623,53	15271,55	–	217317,34	
Стоимость общестроительных работ		Тенге				2318341,38				
Материалы		Тенге				982110,04				
Всего заработная плата		Тенге					514948,25			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				784617,95				
	Накладные расходы	Тенге				379183,10				
	Сметная прибыль	Тенге				215804,22				
ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				2913328,70				339,00
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч					514948,25			
	Сметная заработная плата	Тенге								
Стоимость металломонтажных работ		Тенге				11360,38				
Материалы		Тенге				276,64				
Всего заработная плата		Тенге					10946,83			
	Накладные расходы	Тенге				7553,32				
	Сметная прибыль	Тенге				1513,10				
ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ		Тенге				20426,80				7,00
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч					10946,83			
	Сметная заработная плата	Тенге								
	ИТОГО ПО ОСНОВНОЙ СМЕТЕ	Тенге				2933755,50				346,00
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч					525895,08			
	Сметная заработная плата	Тенге								

ОТДЕЛ 2.Работы, по корректирвочной смете

РАЗДЕЛ 3. Окна АС-9

Подраздел 7. ОК7

91	Е11-100501-0101 1110-0501-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХпрофилей глухих	м2	0,9428	4877,25	306,74	4598,27	289,20	1697,45	1983,98	7108,83
		НР - 72%, СП - 8%			2770,07	152,64	2611,62	143,91		526,58	
92	С1223-102-0101 223-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 состеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м2	0,9428	21807,00	–	20559,64	–	20559,64	–	22204,41
		СП - 8%			–	–	–	–		1644,77	
93	С1261-107-0326 261-107-0326 РСНБ РК 2022	Вычитается позиция: Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм ГОСТ 24866-2014	м2	0,9428	-9951,00	–	9381,80	–	-9381,80	–	-10132,34
		СП - 8%			–	–	–	–		-750,54	
94	С1261-107-0323 261-107-0323 РСНБ РК 2022	Стекло листовое прокатное мерное, толщиной 4 мм, для теплиц ГОСТ 111-2001	м2	0,9428	1862,00	–	1755,49	–	1755,49	–	1895,93
		СП - 8%			–	–	–	–		140,44	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Е11-100501-0108 1110-0501-0108 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установкаблоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого *НР - 72%, СП - 8%*	м2	0,5144	3755,99 2051,00	315,52 156,61	1932,08 1055,03	162,30 80,56	714,75	817,63 219,38	2969,69
96 С1223-102-0305 223-102-0305 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трех элементный - с одной поворотно-откидной створкой *СП - 8%*	м2	0,5144	29813,00 –	– –	15335,81 –	– –	15335,81	– 1226,86	16562,67
97 С1261-107-0326 261-107-0326 РСНБ РК 2022	Вычитается позиция: Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 ммГОСТ 24866-2014 *СП - 8%*	м2	0,5144	-9951,00 –	– –	-5118,79 –	– –	-5118,79	– -409,50	-5528,29
98 С1261-107-0323 261-107-0323 РСНБ РК 2022	Стекло листовое прокатное мерное, толщиной 4 мм, для теплиц ГОСТ 111-2001 *СП - 8%*	м2	0,5144	1862,00 –	– –	957,81 –	– –	957,81	– 76,63	1034,43
99 Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков изПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых *НР - 72%, СП - 8%*	м2	0,662	4345,94 2228,77	316,73 154,72	2877,01 1475,45	209,67 102,42	1191,89	1136,06 321,04	4334,12
100 С1223-102-0202 223-102-0202 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка *СП - 8%*	м2	0,662	31468,00 –	– –	20831,82 –	– –	20831,82	– 1666,55	22498,37
101 С1261-107-0326 261-107-0326 РСНБ РК 2022	Вычитается позиция: Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм ГОСТ24866-2014 *СП - 8%*	м2	0,662	-9951,00 –	– –	-6587,56 –	– –	-6587,56	– -527,00	-7114,56
102 С1261-107-0323 261-107-0323 РСНБ РК 2022	Стекло листовое прокатное мерное, толщиной 4 мм, для теплиц ГОСТ 111-2001 *СП - 8%*	м2	0,662	1862,00 –	– –	1232,64 –	– –	1232,64	– 98,61	1331,25
	ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 7	Тенге								
	Зарплата рабочих строителей	Тенге				5142,10				
	Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					661,17			
	- в том числе Зарплата машинистов	Тенге					326,89			
	Материалы, изделия и конструкции	Тенге						43189,14		
	Накладные расходы	Тенге							3937,67	
	Сметная прибыль	Тенге							4234,42	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 7	Тенге								57164,51

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Подраздел 8. ОК8									
103 Е11-100501-0108 1110-0501-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	м2	3,96	4015,19	315,52	15900,15	1249,46	6528,73	6294,34	23970,04
	НР - 72%; СП - 8%			2051,00	156,61	8121,96	620,18		1775,55	
104 С1223-102-0307 223-102-0307 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 состеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками**	м2	3,96	36727,00	–	145438,92	–	145438,92	–	157074,03
	СП - 8%			–	–	–	–		11635,11	
	ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 8					8121,96				
	Зарплата рабочих строителей	Тенге					1249,46			
	Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					620,18			
	- в том числе Зарплата машинистов	Тенге						151967,65		
	Материалы, изделия и конструкции	Тенге							6294,34	
Накладные расходы		Тенге							13410,66	
Сметная прибыль		Тенге								181044,07
ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 8		Тенге								
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				210331,49	1910,63	195156,80	10232,02	238208,57
						13264,06	947,07	–	17645,07	
Стоимость общестроительных работ		Тенге				210331,49				
Материалы		Тенге				10132,81				
Всего заработная плата		Тенге					14211,13			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				185023,98				
	Накладные расходы	Тенге				10232,01				
	Сметная прибыль	Тенге				17645,08				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				238208,58				
	Нормативная трудоемкость	чел-ч								9,00
	Сметная заработная плата	Тенге					14211,13			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				238208,58				
	Нормативная трудоемкость	чел-ч								9,00
	Сметная заработная плата	Тенге					14211,13			
	РАЗДЕЛ 4. Кровля АС-11-13									
1 доп Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 К=25	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 - до толщины 45мм /25мм сверх 20мм, учтенных в смете/**	м2 стяжки	927,18	631,84	69,42	585829,41	64364,84	487733,76	36818,32	672455,84
	НР - 72%; СП - 8%			36,38	18,77	33730,81	17403,17		49808,11	
2 доп Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование стяжки сеткой 3Вр 100х100мм -вес 1,18кг/м2**	т	0,964267	26138,83	2619,80	25397,66	2526,19	40,49	17217,81	46024,70
	НР - 72%; СП - 8%		Страница - 18	23677,03	1122,76	22830,98	1082,64		3409,23	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
309 C1214-403-0101 214-403-0101 РСНЬ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,964267	567060,00	–	546797,25	–	546797,25	–	590541,03
	СП - 8%			–	–	–	–		43743,78	
	Подраздел 2. Восстановление вентшахт В1									
135 Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНЬ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3	1,5	58240,58	5595,84	87360,87	8393,76	62309,40	13442,52	108867,66
	НР - 72% СП - 8%			11105,14	1341,64	16657,71	2012,46		8064,27	
	ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2					16657,71				
	Зарплата рабочих строителей	Тенге					8393,76			
	Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2012,46			
	- в том числе Зарплата машинистов	Тенге						62309,40		
	Материалы, изделия и конструкции	Тенге							13442,52	
Накладные расходы		Тенге							8064,27	
Сметная прибыль		Тенге								108867,66
ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2										
	Подраздел 3. Восстановление вентшахт В2									
151 Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНЬ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3	0,68	58240,58	5595,84	39603,59	3805,18	28246,91	6093,94	49353,33
	НР - 72% СП - 8%			11105,14	1341,64	7551,50	912,32		3655,80	
	ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3					7551,50				
	Зарплата рабочих строителей	Тенге					3805,18			
	Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					912,32			
	- в том числе Зарплата машинистов	Тенге						28246,93		
	Материалы, изделия и конструкции	Тенге							6093,94	
Накладные расходы		Тенге							3655,80	
Сметная прибыль		Тенге								49353,33
ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3										
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1284988,78	79089,97	1125127,81	73572,59	1467242,56
						80771,00	21410,59	–	108681,20	
Стоимость общестроительных работ		Тенге				1284988,78				
Материалы		Тенге				578330,60				
Всего заработная плата		Тенге					102181,59			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				546797,25				
	Накладные расходы	Тенге				73572,59				
	Сметная прибыль	Тенге				108681,19				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1467242,56				
	Нормативная трудоемкость	чел -ч								67,00
	Сметная заработная плата	Тенге					102181,59			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1467242,56				
	Нормативная трудоемкость	чел -ч								67,00
	Сметная заработная плата	Тенге					102181,59			

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РАЗДЕЛ 7. Обрамление оконных и дверных проемов АС-18,19									
4 доп **С1224-104-0304** **224-104-0304 РСНБ РК 2022**	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,5 мм									
		м2	102,676126	3297,00	–	338523,19	–	338523,19	–	365605,04
	СП - 8%			–	–	–	–		27081,85	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				338523,19	–	338523,19	–	365605,04
						–	–	–	27081,85	
Стоимость общестроительных работ		Тенге				338523,19				
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				338523,19				
	Сметная прибыль	Тенге				27081,85				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				365605,04				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				365605,04				
	ИТОГО ПО КОРРЕКТИРОВОЧНОЙ СМЕТЕ	Тенге				1833843,46	81000,60	1658807,80	83804,60	2071056,18
						94035,06	22357,66	–	153408,12	
Стоимость общестроительных работ		Тенге				1833843,46				
Материалы		Тенге				588463,41				
Всего заработная плата		Тенге					116392,72			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1070344,42				
	Накладные расходы	Тенге				83804,60				
	Сметная прибыль	Тенге				153408,12				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2071056,18				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								76,00
	Сметная заработная плата	Тенге					116392,72			
	ИТОГО ПО КОРРЕКТИРОВОЧНОЙ СМЕТЕ	Тенге				2071056,18				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								76,00
	Сметная заработная плата	Тенге					116392,72			
	Итого по акту	**Тенге**								**6309413**
	Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге								56785
	Итого	Тенге								6366198
	Дополнительные затраты на климатические условия 0,72%	Тенге								45837
	Итого	Тенге								6412034
	Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								128241
	Итого	Тенге								6540275
	Скидка подрядчика к=0,9500	Тенге								**-327016**
	Итого	Тенге								6213258,98
	НДС 12%	Тенге								745591,08
	Итого по акту	**Тенге**								**6958850,05**
Скидка субподрядчика к=0,25										**2 143 325,81**
Итого по акту субподряда										**4 815 524,24**

Подрядчик: ТОО "Градстройсервис"

Директор _____ Жуматаев Б.С.

Субподрядчик: ТОО "Ил-Ал"

Директор _____ Нагибаев Б.А.