ҚазақстанРеспубликасы Индустрия
жәнеинфрақұрылымдық даму
министрінің2021 жылғы8ақпандағы
№ 53 бұйрық редакциясындағы нысан

Объектіні пайдалануға қабылдау актісі

«21» 12 2023 ж.

Тапсырыс беруші «Қостанайоблысыәкімдігінің энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы» ММ, БСН 070340004253, 8 (7142) 54-26-60, 110000, Қостанай облысы,Қостанай қ.,Тәуелсіздік көш., 85

тегі, аты, әкесініңаты (бар болса) ЖСН, телефон-жекетұлғаларүшін, ұйымныңатауы-заңдытұлғаларүшін, БСН, телефон, поштаиндексі, облыс, қала, аудан, елдімекен, көшеатауы, үйдің/ғимараттың (стационарлықүй-жайдың) нөмірі

«StroyGazCompany» ЖШС 15.12.2023 жылғы **сәйкестік туралы декларациясы** (қоса беріледі) директоры Қалиақпаров О.Е., Қазақстан Республикасы, Жамбыл облысы, Тараз қ., Қазыбек би көш., 138-үй, БСН 020440006155, ұялы тел. 8 (777) 598-63-25

декларациягақолқойылғанкүні, мердігер (бас мердігер) ұйымныңатауы, басшыныңтегі, аты, әкесініңаты (бар болса), Заңды мекен жайы, БСН, телефоны

құрылыс-монтаждау жұмыстарының сапасы туралы қорытындылар (қоса беріледі) «ALEM 11» ЖШС 15.12.2023 жылғы Некрасов Ю.Ф. 14.12.2019 жылғы № KZ77VJE00050803, 10.06.2019 жылғы № KZ62VJE00047290, 10.06.2019 жылғы № KZ08VJE00047292, Мырзабеков Д.Ж. 08.06.2018 жылғы № KZ66VJE00038682, 29.03.2018 жылғы № KZ52VJE00036412, 05.04.2021 жылғы № KZ38VJE00064115, БСН 091040007560, тел. 8 (7172) 57-80-16

қорытындыға қол қойылған күн, ұйымның атауы, техникалық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) № және аттестаттарды алған күні, БСН, телефон

орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытындылар (қоса беріледі) «Межрайгаз +» ЖШС 15.12.2023 жылғы Кинерейш А. И., 14.03.2018 жылғы № 18005340 мемлекеттік лицензия БСН 060540006611, тел. 8 (7142)53-15-62

қорытындыға қол қойылған күн, ұйымның атауы, авторлық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) № және аттестаттарды алған күні, БСН, телефон

негізінде

мердігер (бас мердігер) «Қостанай облысы Әулиекөл ауданының Черниговка ауылын қоса отырып, Әулиекөл ауылының АГТС-ынан Құсмұрын кентіне дейін тартылатын газ құбырын салу» Сметалық құжаттаманы түзету, жаңа құрылыс, жауапкершіліктің бірінші жоғары деңгейі, техникалық жағынан күрделі объектіні пайдалануға қабылдауға ұсынған әзірлікке тексеру жүргізе отырып,

объектінің атауы және құрылыс түрі (жаңа, кеңейту, реконструкциялау, техникалық қайта жарақтандыру, жаңғырту, күрделі жөндеу), жауапкершілік деңгейі, техникалық және технологиялық күрделілік, объектінің мекенжайы бойынша

Қостанай облысы, Әулиекөл ауданы мекенжайы бойынша

(облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан,орам, көше, үй (корпус)нөмірі

«____» _____20___жылғы атқарушылық техникалық құжаттаманың толықтығын, оның ішінде атқарушылық техникалық құжаттаманың электрондық модулі арқылы тексере отырып

1. Объектінің құрылысы

1) жер учаскісіне құқық белгілейтін құжат Қостанай облысы Әулиекөл ауданы Әулиекөл а. әкімінің 2023 жылғы «12»шілдедегі, № 187, № 188 өкімі, Қостанай облысы Әулиекөл ауданы Чернигов а/о әкімінің 2023 жылғы «11»шілдедегі өкімі, № 20, № 21, Қостанай облысы Құсмұрын к. әкімінің 2023 жылғы «04» шілдедегі, № 66, №67, №68, №69, №70, №71, №72 өкімі

жер учаскесіне құқықтар туындайтын, өзгеретін немесе тоқтатылатын заңды фактілердің(заңды құрамдардың) басталғанын растайтын құжат, оның ішінде шарттар, соттардың шешімі, атқарушы органдардың құқықтық актілері, мұрагерлік құқығы туралы куәлік, беру актісі немесе бөлу балансы бар мемлекеттік емес заңды тұлғаларды қайта ұйымдастыру кезінде уақытша өтеулі жер пайдалану (жалға алу) құқығын сатып алған немесе меншік құқығындағы жер учаскесі.

Немесе 20 жылғы « »___ №___қолданыстағы ғимараттардың үйжайларын (жекелеген бөліктерін) реконструкциялау (қайта жоспарлау, қайта жабдықтау) туралы шешімнің

шешім шығарған органның атауы

2)«Қостанай облысы әкімдігінің энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы» 15.08.2019жылғыKZ73REA00142048, 18.05.2022 жылғы KZ69REA00274234 құрылыс-монтаждау жұмыстарының басталғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы талон

хабарламаны қабылдаған органның атауы, талон қабылданған күні мен №

3) бас жобалаушы «Межрайгаз+» ЖШС № 03-09-2018 әзірленген жобаның (жобалық-сметалық құжаттама)

негізінде жүзеге асырылғанын растайды.

жобалау ұйымының атауы, жобаның нөмірі

«Қостанай облысы әкімдігінің энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы» ММ, 11.01.2019 ж.№ 15-НҚ, 19.09.2022 ж. № 140-НҚ бұйрығымен бекітілді

жобаның күні мен нөмірі, жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні

2. Құрылыс-монтаждау жұмыстары мерзімінде жүзеге асырылды:
жұмыстың басталуы 2019 жылғы қыркүйек;
айы, жылы
жұмыстың аяқталуы 2023 жылғы желтоқсан
айы, жылы
құрылыстың ұзақтығы кезінде, ай: норма бойынша немесе құрылысты ұйымдастыру жобасы бойынша, ай: 5,5; іс жүзінде ай: 10;

3. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар: (қуаттылығы, өнімділігі, өндірістік алаңы, ұзындығы/ұзақтығы, сыйымдылығы, көлемі, өткізу қабілеті, тасымалдау қабілеті, жұмыс орындарының саны және т.б. барлық объектілер бойынша (тұрғын үйлерден басқа)тиісінше нысаналы өнімнің немесе қызметтердің негізгі түрлерінің өлшем бірліктерінде толтырылады):

Қуат, өнімділік және т. б	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Іс жүзінде	
		жалпы (бұрынқабылданғандардыескереотырып)	оныңішіндеіскеқосукешенінемесекезек	жалпы (бұрынқабылданғандардыескереотырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезек
Газ құбырының жалпы ұзындығы/ұзақтығы	м	46448,0 46388,4		46560,3 46500,7	
Жоғары қысымды газ құбыры (ұзындығы/ұзақтығы)	м	46374,7 46332,2		46480,8 46438,6	
Орташа қысымды газ құбыры (ұзындығы/ұзақтығы)	м	24,4 18,2		27,6 21,8	
Төменгі қысымды газ құбыры (ұзындығы/ұзақтығы)	м	48,9 38,0		51,9 40,3	
Газ реттегіш блок пункті ПГБ-13-2НУ1	дана	2		2	
Газ реттегіш блок пункті ПГБ-15Н-13В-4У1	дана	1		1	
Газ реттегіш блок пункті ПГБ-15НВ-4У1	дана	1		1	

Бастапқы кезеңде жобалық қуаттарды игеру нормаларына сәйкес келетін көлемде жобада көзделген өнімді шығару (қызметтер көрсету)_____

көлемі көрсетілген өнімді шығаруды бастау фактісі

Тұрғын үй келесі көрсеткіштерге ие:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Іс жүзінде
Жалпы ауданы	шаршы метр (бұдан әрі - м^2)		
Қабат саны	қабат		

Жалпы құрылыс көлемі	куб метр (бұдан әрі - $м^3$)		
Оның ішінде жер асты бөлігінде	$м^3$		
Кіріктірілген, кіріктірілген-жапсарлас және жапсарласүй-жайлардың ауданы	$м^2$		

Көрсеткіштер	Жоба бойынша			Іс жүзінде		
	пәтер саны	пәтер ауданы, $м^2$		пәтер саны	пәтерауданы, м2	
		жалпы	тұрғын		жалпы	тұрғын
Барлық пәтер, оның ішінде: бір бөлмелі екі бөлмелі үш бөлмелі төрт бөлмелі және одан да көп						

4. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мынадай деректермен сипатталады: Бұл жобада жоғары қысымды газ құбырын салу көзделеді. Қосылу нүктесі - АГТС- Әулиекөлден шығудағы жоғары қысымды жерү сті газ құбыры, қосылу нүктесіндегі диаметрі -DN 400 мм, газ қысымы-0,6 МПа. Газдың жоғары қысымын (Р=0,6 МПа) орташа жұмысқы сымына (0,3 МПа), сондай-ақтөмен жұмыс қысымына (0,003 МПа) дейін төмендету үшін екін егізгі газды азайту желісі және екі резервтік желісі бар блокты құлгідегі 4 газ реттеу пункті норнату көзделген. Біреуі Чернигов кентінде және 3 Құсмұрын кентінде. ГРБП қоршауда орнатылады. Кірістіру нүктесінен жобаланатын ГРБП-кедейінгі жоғары қысымды газ құбырытіреу-тіректер бойынша жерасты және жерүсті орындауда (ГРБП-ғакіру) көзделеді. Жоғары қысымды жерүсті газ құбырын төсеу Мем СТ 10704-91 бойынша болат электрмендәне керленген құбырлардан және ҚР СТ Мем СТ Р 50838-2011 SDR 11 бойынша полиэтиленді газ құбырларынан беріктік қорының коэффициенті кемінде 2,8 көзделеді. Жерасты газ құбырының темір жолдармен және автомобиль жолдарымен қиылысуыэ кструдталған полиэтиленнен жасалған сыртқы 2 қабатты зауыттық күшейтілген оқшаулағышы бар қорғаныш болатқап тамада КББ әдісімен көзделеді.

оны орналастыру ерекшеліктері, негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар

5. Объектіде жобада көзделген жабдық жеке сынақтан және кешенді сынақтан кейін оны қабылдау туралы актілерге сәйкес мөлшерде белгіленген;

6. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің (ғимараттың, құрылыстың, үй-жайдың) қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және пайдалану ұйымдары қабылдаған;

7. Бекітілген жоба (жобалық-сметалық құжаттама) бойынша объектінің сметалық құны: барлығы: 5 031 711 846,0 теңге, оның ішінде құрылыс-монтаждау жұмыстары: 4 294 446 427,0 теңге; жабдықтар, құралдар және мүкәммал 33 023 742,0 теңге, өзге де шығындар 704 241 677,0 теңге;

8. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны барлығы – 4 482 843 742,67 теңге, оның ішінде құрылыс-монтаждау жұмыстары – 4 334 894 430,82 теңге, өзге де шығындар – 147 949 311,85 теңге;

9. Жергілікті қамту үлесі жобалық-сметалық құжаттамада көзделген 100% және іс жүзінде 100% қолданылған (мемлекеттік инвестициялар және квазимемлекеттік сектор қаражаты есебінен қаржыландырылатын объектілерде);

10. Ғимараттың энергия тиімділік классы _____;

11.Объект бекітілген жобаға (жобалық-сметалық құжаттамаға) және сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес салынған.

ШЕШТІ: Қостанай облысы Әулиекөл ауданының Черниговка ауылын қоса отырып, Әулиекөл ауылының АГТС-ынан Құсмұрын кентіне дейін тартылатын газ құбыры және газреттегіш блоктық пункттер пайдалануға қабылдансын

объектінің атауы (кешен)

Тапсырыс беруші «Қостанай облысы әкімдігінің энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы» ММ _____ Аскаров Д.К.

басшының тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), қолы, Мөр орны (бар болса)

Техникалық қадағалау

1) аттестатталған сарапшы (-лар) _____

(сарапшыныңтегі, аты, әкесініңаты (бар болса), аттестаттыңмамандануы), қолы, күні, Мөрорны (бар болса)

2) **Аккредиттелгенүйым**«ALEM 11» ЖШС директоры Мендіғалиев Е.А.

өз құрамындааттестатталғансарапшы (лары) бар (ұйымныңатауы), басшыныңтегі, аты, әкесініңаты
қолы, күні, Мөрорны (бар болса)

Некрасов Ю.Ф., инженерлік желілер бөлігінде бірінші деңгейлі нысандар бойынша эксперт атестаты, жүк көтергіш және қоршаушы құрылыс бөлігінде бірінші деңгейлі нысандар бойынша эксперт атестаты, технологиялық құрылғы бөлігінде бірінші деңгейлі нысандар бойынша эксперт атестаты,

(сарапшыныңтегі, аты, әкесініңаты (бар болса), аттестаттыңмамандануы), қолы, күні, Мөрорны (бар болса)

Авторлық қадағалау:

1) **жобаны әзірлеуші**

«Межрайгаз +» ЖШС, директоры Оралхан М.К. _____

(ұйымның атауы, тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), лауазымы), қолы, күні, Мөр орны (бар болса)

Кинерейш А.И. _____

(сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (бар болса),аттестаттың мамандануы), қолы, күні, Мөр орны (бар болса)

2) **ұйым**

_____

өз құрамында аттестатталған сарапшы (лары) бар (ұйымның атауы), басшының тегі, аты, әкесінің аты
қолы, күні, Мөр орны (бар болса)

3) **аттестатталған сарапшы (лар)**_____

(сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (бар болса),аттестаттың мамандануы), қолы, күні, Мөр орны (бар болса)

Мердігер (бас мердігер):

«StroyGazCompany» ЖШС, директорыҚалиақпаров О.Е. _____

басшының тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), қолы, Мөр орны (бар болса)

Форма в редакции приказа
Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 8февраля
2021 года № 53

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«21» 12 2023 г.

Заказчик ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области», БИН 070340004253, 8 (7142) 54-26-60, 110000, Костанайская область, г. Костанай,ул.Тәуелсіздік, 85

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон-для физических лиц,наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) от 15.12.2023 года, ТОО «StroyGazCompany», директор Калиакпаров О.Е., Республика Казахстан, Жамбылская область, г.Тараз, улица Казыбекби, дом 138, БИН 020440006155, тел. сот.8 (777) 598-63-25

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) от 15.12.2023 года, ТОО «ALEM 11», Некрасов Ю.Ф. № KZ77VJE00050803 от 14.11.2019 года, № KZ62VJE00047290 от 10.06.2019 года, № KZ08VJE00047292 от 10.06.2019 года, Мурзабеков Д.Ж.№ KZ66VJE00038682 от 08.06.2018 года, № KZ52VJE00036412 от 29.03.2018 года, № KZ38VJE00064115от 05.04.2021 года, БИН 091040007560, тел. 8 (7172) 57-80-16

Дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) от 15.12.2023 года, ТОО «Межрайгаз +», Кинерейш А.И., государственная лицензия № 18005340 от 14.03.2018 года, БИН 060540006611, тел. 8 (7142)53-15-62

Датаподписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Строительство подводящего газопровода от АГРС села Аулиеколь до п. Кушмурун с подключением села Черниговка Аулиекольского района Костанайской области». Корректировка сметной документации, новое строительство, первый повышенный уровень ответственности, технически сложный

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность, объекта по адресу

по адресу: Костанайская область, Аулиекольский район

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации «____» _____20___года, дата ознакомления, подтверждает, что:

2. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от «12» июля 2023 года, № 187, № 188, распоряжение акима с.Аулиеколь Аулиекольского района Костанайской области, от «11» июля 2023 года, № 20, № 21, распоряжение акима Черниговского с/о Аулиекольского района Костанайской области, от «04» июля 2023 года, № 66, № 67, № 68, № 69, № 70, № 71, № 72, распоряжение акима п. Кушмурун Аулиекольского района Костанайской области

документ, подтверждающий наступление юридических фактов(юридических составов), основания которое возникает, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решение судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от « » 20 года №

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля акимата Костанайской области» от 15.08.2019 года KZ73REA00142048, от 18.05.2022 года KZ69REA00274234

наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации) разработанного генеральным проектировщиком ТОО «Межрайгаз +», № 03-09-2018

наименование проектной организации, номер проекта

ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области», утверждено приказом № 15-ОД от 11.01.2019 года, № 140-ОД от 19.09.2022 года

дата и номер проекта, наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

3. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ сентябрь 2019 года;
месяц, год
окончание работ декабрь 2023 года
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: по норме или по проекту организации строительства, месяц: 5,5; фактически, месяц: 10;

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, длина/протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Общая длина/протяженность газопровода	м м	46448,0 46388,4		46560,3 46500,7	
Газопровод высокого давления (длина/протяженность)	м м	46374,7 46332,2		46480,8 46438,6	
Газопровод среднего давления (длина/протяженность)	м м	24,4 18,2		27,6 21,8	
Газопровод низкого давления длина/протяженность	м м	48,9 38,0		51,9 40,3	
Пункт газорегуляторный блочный ПГБ-13-2Н-У1	шт	2		2	
Пункт газорегуляторный блочный ПГБ-15Н-13В-4У1	шт	1		1	
Пункт газорегуляторный блочный ПГБ-15НВ-4У1	шт	1		1	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Един.измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных						

и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Данным проектом предусматривается строительство газопровода высокого давления. Точка подключения – надземный газопровод высокого давления, на выходе из АГРС -Аулиеколь, диаметр в точке подключения - DN400 мм, давление газа - 0,6МПа. Для снижения высокого давления газа (Р=0,6МПа) до рабочего среднего давления (0,3МПа), а также рабочего низкого (0,003МПа) предусмотрена установка 4-х газорегуляторных пунктов блочного типа, с двумя основными линиями редуцирования газа и двумя резервными линиями. Один в п. Черниговка и 3 в п. Кушмурун. ПГБ устанавливаются в ограждении. Газопровод высокого давления от точки врезки до проектируемого ПГБ предусматривается в подземном и надземном исполнении (вход в ПГБ) по опорам-стойкам. Прокладка надземного газопровода высокого давления предусматривается из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 и полиэтиленовых газовых труб по СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 SDR 11 с коэффициентом запаса прочности не менее 2,8. Пересечения подземного газопровода с ж/д путями и автомобильными дорогами предусматриваются методом ГНБ в защитном стальном футляре с наружной 2-х слойной заводской усиленной изоляцией из экструдированного полиэтилена.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость объекта по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего: 5 031 711 846,0 тенге, в том числе строительно-монтажных работ: 4 294 446 427,0 тенге; оборудования, инструмента и инвентаря 33 023 742,0 тенге, прочие затраты 704 241 677,0 тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию всего 4 482 843 742,67 тенге, в том числе строительно-монтажных работ – 4 334 894 430,82 тенге, прочие затраты 147 949 311,85 тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания _____;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛИ: Подводящий газопровод от АГРС с. Аулиеколь до с. Кушмурун с подключением села Черниговка Аулиекольского районаКостанайской области и пункты газорегуляторные блочные (4 шт.) принять в эксплуатацию

наименование объекта (комплекса)

Заказчик ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области». Аскаров Д.К.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя, Место печати (при наличии)

Технический надзор

1) **аттестованный (-ые) эксперт (-ы)** _____

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата, Место печати (при наличии)

2) **Аккредитованная организация** ТОО «ALEM 11» директор Мендыгалиев Е.А.

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата, Место печати (при наличии)

Некрасов Ю. Ф., аттестаты эксперта по объектам первого уровня ответственности - в части инженерных сетей, по объектам первого уровня ответственности - в части несущих и ограждающих конструкций, по объектам первого уровня ответственности – в части технологического оборудования

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата, Место печати (при наличии)

Некрасов Ю.Ф.
Аттестат эксперта по
№ KZ62VJE00047
от 10.06.2019 г.
№ KZ08VJE00047
от 10.06.2019 г.
№ KZ77VJE00050803
от 14.11.2019 г.

Авторский надзор:

1) **разработчик проекта**

ТОО «Межрайгаз +», директор Оралхан М.К.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность) подпись, дата, Место печати (при наличии)

Кинерейш А.И.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата, Место печати (при наличии)

2) **организация**

_____

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата, Место печати (при наличии)

3) **аттестованный (-ые) эксперт (ы)** _____

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата, Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик):

ТОО «StroyGazCompany», директор Калиакпаров О.Е.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя, Место печати (при наличии)

Приложение 15 к акту приемки
объекта в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (газопровод, нефтепровод)

№ п/п	Наименование	Еденицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	Длина трубопровода	м	**46560,3**	
	Длина воздушной прокладки:	м	**130,0**	
	1) на эстакадах	м		
	2) на опорах	м	**130,0**	
	3) безопорная прокладка	м		
	Количество опор	шт	**22**	
	Длина подземной прокладки:	м	**46430,3**	
	1) в проходных каналах	м		
	2) в полупроходных каналах	м		
	3) бесканальная прокладка	м	**46430,3**	
2	Количество колодцев (камер)	шт		
3	Количество компенсаторов	шт		
4	Количество вводов	шт		
5	Количество стальных задвижек	шт	**16**	
5.1	Ду400мм	шт	**3**	
5.2	Ду300мм	шт	**2**	
5.3	Ду250мм	шт	**2**	
5.4	Ду200мм	шт	**4**	
5.5	Ду150мм	шт	**4**	
5.6	Ду100мм	шт	**1**	
6	Вентили (кран шаровый) под приварку	шт		
	d =25мм	шт		
7	Кран Полиэтиленовый КП под люк	шт		
8	Сифоны (гидрозатворы)	шт		
9	Переходники	шт		
10	Затворы поворотные	шт		
11	Регуляторы давления	шт	**16**	
12	Скважины	шт		
13	Станки - качалки (тип _____ , марка ____)	шт		

Горизонтальный разрез скважины (колодца) Проектом не предусмотренно				**Вертикальный разрез скважины (колодца)** Проектом не предусмотренно			
Масштаб _____				**Масштаб** _____			

Спецификация - Проектом не предусмотренно

№ п/п	Наименование	Марка	Материал	Диаметр (мм) (размеры)	Коли- чество	Примечание

Схема привязки скважины (колодца) к постоянным точкам-ориентирам - Проектом не предусмотренно

Заказчик:

Зам. руководителя Рахбаев А.Т.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

ТОО «Межрайгаз +» ГИП Кинерейш А.И. 21.12.2023

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата

Место печати (при наличии)