ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1.	**Регистрационный номер** ESF-001240005109-20200806-60135007	1.1.	**Номер учетной системы** 00000000023
2.	**Дата выписки** 06.08.2020	2.1	Дата выписки на бумажном носителе
3.	**Дата совершения оборота** 24.07.2020		
4.	Исправленный [ ]	4.1	Дата выписки
4.2	Номер учетной системы	4.3	Регистрационный номер
5.	Дополнительный [ ]	5.1	Дата выписки
5.2	Номер учетной системы	5.3	Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 001240005109 — 6.0 БИН структурного подразделения юридического лица

6.1 БИН реорганизованного лица

7. Поставщик — 7.1 Доля участия

Товарищество с ограниченной ответственностью "Лара-Сервис"

8. Адрес места нахождения

Республика Казахстан, Атырауская обл., р-он Макатский, поселок Доссор, ул.Х.Исакова 152

9. Свидетельство плательщика НДС:

9.1. серия 15001 — 9.2. номер 0002490

9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента [ ]

10. Категория поставщика

A	Комитент	B	Комиссионер
C	Экспедитор	D	Лизингодатель
E	Участник СРП	10.1. количество	
F	Участник договора о совместной деятельности		
G	Экспортер	H	Международный перевозчик
I	Доверитель		

11. Дополнительные сведения

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12.	КБе 17	13.	ИИК KZ638562203104639046
14.	БИК KCJBKZKX	15.	Наименование банка АО "Банк ЦентрКредит"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 970340000427 — 16.0 БИН структурного подразделения юридического лица

16.1 БИН реорганизованного лица

17. Получатель — 17.1 Доля участия

АО "Каспийский Трубопроводный Консорциум-К"

18. Адрес места нахождения

Республика Казахстан, Атырауская обл, Махамбетский район, сельский округ Алмалы,село Береке, дачное общество УМС-99,ч,2 НПС "Атырау"

18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя

A	Комитент	B	Комиссионер
C	Лизингополучатель	20.1. количество	
D	Участник договора совместной деятельности		
E	Государственное учреждение	F	Нерезидент
G	Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП		
H	Доверитель	I	Розничная реализация
		J	Физическое лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25.	Грузоотправитель	26.	Грузополучатель
25.1	ИИН/БИН 001240005109	26.1	ИИН/БИН 970340000427
25.2	Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Лара-Сервис"	26.2	Наименование АО "Каспийский Трубопроводный Консорциум-К"
25.3	Адрес отправки Республика Казахстан, Атырауская обл., р-он Макатский, поселок Доссор, ул.Х.Исакова 152	26.3	Адрес доставки Республика Казахстан, Атырауская обл, Махамбетский район, сельский округ Алмалы,село Береке, дачное общество УМС-99,ч,2 НПС "Атырау"
		26.4	Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 [v] Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг — 27.3 номер №K-GRK-19-0019

27.2 [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг — 27.4 дата 23.12.2019

28. Условия оплаты по договору безналичный расчет

29. Способ отправления 99 -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности — 30.1 номер — 30.2 дата

31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)

31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг

32.1 номер 17

32.2 дата 24.07.2020

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. — 33.1 код валюты KZT — 33.2 курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство областной детской деревни семейного типа по адресу: Атырауская обл.г.Аытрау, а.а.Кайыршакты, с.Талкайран, соор.№7			услуги	1	115 528 022,23	115 528 022,23	0	0	115 528 022,23	12%	13 863 362,67	129 391 384,9			1	
				Всего по счету				**115 528 022,23**			**115 528 022,23**		**13 863 362,67**	**129 391 384,9**				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44.	**ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой**	9gA+gs31rmiLHK07izRYy6TE8ZEbF5ytzaL/njG0WxvN7f7kCHPorb/GaTBMqM2iCe1P9WP89Tf3XAseYOVnIg==
45.	**ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры**	
46.	**Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ**	СӘКЕН СЕЙФОЛЛА СӘКЕНҰЛЫ

Благотворитель: **АО "Каспийский трубопроводный Консорциум-К"**

Заказчик : **Государственное учереждение "Городской отдел строительства г. Атырау"**

Подрядчик : **ТОО "ЛАРА-Сервис"**

Стройка : **Строительство детской деревни семейного типа по адресу: Атырауская область, г.Атырау, а.о. Кайыршакты, с.Талкайран, сооружение 7.**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ K-GRK-19-0019** от **23.12.2019**

СПРАВКА №3

о стоимости выполненных работ и затрат

за период с 22 июня по 24 июля 2020 года

			Код заказ-чика	Код подряд-чика	Договор № K-GRK-19-0019	Источник финансирования наимено-нован.	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включи-тельно	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом	из них: Сумма договора	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в	дополнительные: на приобретение материалов	дополнительные: другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство детской деревни семейного типа по адресу: Атырауская область, г.Атырау, а.о. Кайыршакты, с.Талкайран, сооружение 7.	434 528 998,78	115 528 022,23		1 675 888 387,00					13 863 362,67	129 391 384,90
Всего выполнено	434 528 998,78	115 528 022,23		1 675 888 387,00					13 863 362,67	129 391 384,90

Заказчик:

ГУ "Городской отдел строительства г.Атырау"

Руководитель городского отдела строительства **Мусин Е.М.**

Подрядчик:

ТОО "Лара-Сервис"

Генеральный директор **Сэкен С.С.**

Унифицированная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата РФ
от 11 ноября 1999 г. № 100

			Код
		Форма по ОКУД	
Благотворитель:	АО "Каспийский трубопроводный Консорциум-К"	по ОКПО	
Заказчик :	Государственное учереждение "Городской отдел строительства г. Атырау"	по ОКПО	
Подрядчик :	ТОО "ЛАРА-Сервис"	по ОКПО	
Стройка	Строительство областной детской деревни семейного типа по адресу:Атырауская обл. г.Атырау. а.а.Кайыршакты,с. Талкайран,соор.№7 (наименование, адрес)		
		Вид деятельности по ОКДП	

Договор подряда (контракт)	номер	№ K-GRK-19-0019
	дата	23.12.2019
	Вид операции	

Отчетный период	
с	по
22.06.2020	24.07.2020

Номер документа	Дата составления
3	24.07.2020

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, тг.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1. 2. 3 4 5	Строительство областной детской деревни семейного типа по адресу:Атырауская обл. г.Атырау. а.а.Кайыршакты,с. Талкайран,соор.№7		387 972 320,34	387 972 320,34	115 528 022,23
	В том числе:				
	Итого без НДС		387 972 320,34	387 972 320,34	115 528 022,23
	Сумма НДС 12%		46 556 678,44	46 556 678,44	13 863 362,67
	Всего с учетом НДС		434 528 998,78	434 528 998,78	129 391 384,90

Подрядчик: ТОО " Лара-Сервис"

Генеральный директор Сэкен С.С

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Заказчик: Г.У. "Городской отдел строительства г.Атырау"

Руководитель Городского отдела строительства
Мусаев Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Благотворитель: **АО "Каспийский трубопроводный Консорциум-К"**
Заказчик : **Государственное учреждение "Городской отдел строительства г. Атырау"**
Подрядчик : **ТОО "ЛАРА-Сервис"**
Стройка : **Строительство детской деревни семейного типа по адресу: Атырауская область, г.Атырау, а.о. Кайыршакты, с.Талкайран, сооружение 7.**
(наименование, адрес)

Реестр № 4 от 24.07.2020г
выполненых работ по обьекту
22.06.2020-24.07.2020гг.

Объект/ наименование работ	Стоимость с учетом НДС, тенге	Стоимость выполненных работ, тенге							
		За 05.01-31.03.2020 тенге	За 07.04-22.06.2020 тенге	За 22.06-24.07.2020 тенге					Итог
Наружные инженерные сети									
Земляные работы (Разработка грунта и устройство основания)	960 578,16		960578,16						960578,16
Земляные работы (Обратная засыпка и уплотнение)	1 208 197,53		1208197,53						1208197,53
Внутриплощадочные сети	5 014 691,33								
Канализация	8 662 015,79			8662015,79					8662015,79
Колодцы с 1-13	6 821 407,59			6821407,59					6821407,59
Фланцы, задвижки и гидранты	4 497 100,08			4497100,08					4497100,08
Бетонные основания под отмости	1 050 269,22			1050269,22					1050269,22
Земляные работы (Разработка грунта и устройство оснований)	574 004,54		574004,54						574004,54
Земляные работы (Обратная засыпка и уплотнение)	1 026 629,42		1026629,42						1026629,42
Газорегуляторный шкафной пункт ГРПШ-0,4-БМ-2У1 с РДС К-50БМ	6 974 496,49		6974496,49						6974496,49
Подвод газа к котельной	609 852,29		609852,29						609852,29
Подход газа к домам (8 домов)	1 357 373,20								
Оргаждение и калиткапод ГРПШ	334 420,09		334420,09						334420,09
Опознавательные знаки (3шт)	353 888,02		353888,02						353888,02
Наружные сети газоснабжения									
АБК									
Земляные работы (Разработка грунта и устройство основания)	180 404,53	180404,53							180404,53
Фундаменты (Устройство основания песчаного и шебеночного)	1 388 485,10	1388485,10							1388485,10
Фундаменты (Бетонные работы)	12 440 101,80	12440101,8							12440101,8
Фундаменты (Гидроизоляция)	3 319 009,57	3319009,57							3319009,57
Земляные работы (Обратная засыпка и уплотнение)	91 185,79	91185,79							91185,79
2-х этажный жилой дом (8 шт)									
Земляные работы (Разработка грунта и устройство основания)	2 685 830,27	2 685 830,27							2 685 830,27
Фундаменты (Устройство основания песчаного и шебеночного)	6 006 332,36	6 006 332,36							6 006 332,36
Фундаменты (Бетонные работы)	59 544 910,04	59 544 910,04							59 544 910,04
Фундаменты (Гидроизоляция)	5 659 366,61	5 659 366,61							5 659 366,61
Земляные работы (Обратная засыпка и уплотнение)	236 920,80	236 920,80							236 920,80
Стены 1-2-го этажа Кладка стен наружных из известняка-ракушечника	58 058 365,52		58 058 365,52						58 058 365,52
Стены 1-2-го этажа Армирование кладки	14 652 133,10			14652133,10					14652133,10
Стены 1-2-го этажа Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки в 1 слой	1 533 505,44			1533505,44					1533505,44
Стены 1-2-го этажа Теплоизоляция изделиями из мин.плиты	19 670 886,53			19670886,53					19670886,53
Стены 1-2-го этажа Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки в 1 слой	2 138 631,42			2138631,42					2138631,42
Стены 1-2-го этажа Перегородкти	13 111 367,75		13 111 367,75						13 111 367,75
Стены 1-2-го этажа Облицовка лицевым кирпичом	24 853 318,59								
Перемычки 1-2-го этажа	3 815 163,85		3 815 163,85						3 815 163,85
Перекрытие на отм.+3,300	26 228 777,66		26 228 777,66						26 228 777,66

	Перекрытие на отм.+6,300	36 918 484,66		36 918 484,66					36 918 484,66
	Культурно-спортивный комплекс								
	Земляные работы (Разработка грунта и устройство основания)	188 826,04	188 826,04						188 826,04
	Фундаменты (Устройство основания песчаного и шебеночного)	1 642 462,79	1 642 462,79						1 642 462,79
	Фундаменты (Бетонные работы)	16 232 410,35	16 232 410,35						16 232 410,35
	Фундаменты (Гидроизоляция)	728 714,32	728 714,32						728 714,32
	Земляные работы (Обратная засыпка и уплотнение)	46 980,94	46 980,94						46 980,94
	Колонна К-1	128 490,43							
	Стены Кладка стен наружных из известняка-ракушечника	12 561 981,22							
	Стены Армирование кладки	150 322,77							
	Стены Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки в 1 слой	271 957,20							
	Стены Теплоизоляция изделиями из мин.плиты	3 699 661,22							
	Стены Перегородки	435 882,01							
	Стены Облицовка лицевым кирпичом	4 415 969,74							
	Стены Фронтон	3 415 727,24							
	Перемычки	469 227,45			469227,45				469227,45
	Проемы. Окна	1 503 171,52			1503171,52				1503171,52
	Проемы. Двери внутренние	833 717,26			833717,26				833717,26
	Проемы. Двери наружные	465 010,13			465010,13				465010,13
	Проемы. Витражи	891 784,67			891784,67				891784,67
	Монолитный пояс на отм.+3,600	2 252 282,93			2252282,93				2252282,93
	Монолитный пояс на отм.5,115	1 326 262,50			1326262,50				1326262,50
	Покрытия на отм.+3,600	10 036 318,98			10036318,98				10036318,98
	Покрытия на отм.+5,115	6 347 942,61			6347942,61				6347942,61
	Прогоны покрытия на отм.+3,600	4 483 276,07			4483276,07				4483276,07
	Прогоны покрытия на отм.+5,115	2 993 258,45			2993258,45				2993258,45
	Перекрытие на отм.+3,600	10 947 647,48			10947647,48				10947647,48
	Перекрытие на отм.+5,115	7 269 826,97			7269826,97				7269826,97
	Хозпостройки								
	Земляные работы (Разработка грунта и устройство основания)	141 782,95	141 782,95						141 782,95
	Фундаменты (Устройство основания песчаного и шебеночного)	711 163,84	711 163,84						711 163,84
	Фундаменты (Бетонные работы)	7 952 349,08	7 952 349,08						7 952 349,08
	Фундаменты (Гидроизоляция)	1 262 743,28	1 262 743,28						1 262 743,28
	Земляные работы (Обратная засыпка и уплотнение)	20 673,15	20 673,15						20 673,15
	Стены	9 734 358,89	9 734 358,89						9 734 358,89
	Стены Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки	4 127 525,65	4 127 525,65						4 127 525,65
	Стены Перегородкти	298 590,05	298 590,05						298 590,05
	Перемычки	126 215,05	126 215,05						126 215,05
	Монолитный пояс	714 373,74			714 373,74				714 373,74
	Перекрытие балки	10 217 652,06			10 217 652,06				10 217 652,06
	Перекрытие пароизоляция	2 075 718,09			2 075 718,09				2 075 718,09
	Перекрытие выравнивание покрытия	405 170,46			405 170,46				405 170,46
	Кровля (деревянные конструкции)	1 160 068,30			1 160 068,30				1 160 068,30
	Кровля (защита деревянных конструкций)	114 868,07			114 868,07				114 868,07
	Кровля (кровельное покрытие)	2 443 587,50			2 443 587,50				2 443 587,50
	Кровля (пароизоляция)	1 016 521,45			1 016 521,45				1 016 521,45
	Кровля (водоотвод)	509 182,71			509 182,71				509 182,71
	Окна	306 165,47			306 165,47				306 165,47
	Двери	697 541,48			697 541,48				697 541,48
	Электроосвещение	884 859,37			884859,37				884859,37
	Гаражи								
	Земляные работы (Разработка грунта и устройство основания)	507 522,78	507 522,78						507 522,78

	Фундаменты (Устройство основания песчаного и шебеночного)	386 166,80	386 166,80						386 166,80
	Фундаменты (Бетонные работы)	3 913 242,68	3 913 242,68						3 913 242,68
	Фундаменты (Гидроизоляция)	125 212,41	125 212,41						125 212,41
	Земляные работы (Обратная засыпка и уплотнение)	45 905,40	45 905,40						45 905,40
	Баня								
	Земляные работы (Разработка грунта и устройство основания)	143 072,41		143 072,41					143 072,41
	Фундаменты (Устройство основания песчаного и шебеночного)	1 087 620,87		1 087 620,87					1 087 620,87
	Фундаменты (Бетонные работы)	10 729 191,41		10 729 191,41					10 729 191,41
	Фундаменты (Гидроизоляция)	3 182 807,49		3 182 807,49					3 182 807,49
	Земляные работы (Обратная засыпка и уплотнение)	75 302,40		75 302,4					75 302,40
		1 675 888 387	139745393,3	165392220,56	129391384,90				434528998,78

Подрядчик: ТОО "Лара-Сервис"

Генеральный директор Сэкен С.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Директор технического надзора: Даулешов М.Н.

Эксперт(ы) технического надзора: Имангалиев Н.К.

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : Турсынбаева Н.А

Заказчик ГУ "Городской отдел строительства г.Атырау"

Руководитель Городского отдела строительства Мусин Е.М.

(должность, подпись, расшифровка

Место печати (при наличии)

ТОО "Жайык-Инжиниринг"

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Ахезжекеров К205VJE 00045697

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,

ТОО "QazEnCo"

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Благотворитель: **АО "Каспийский трубопроводный Консорциум-К"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Заказчик : **Государственное учереждение "Городской отдел строительства г. Атырау"**

Подрядчик : **ТОО "ЛАРА-Сервис"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство областной детской деревни семейного типа по адресу:Атырауская обл. г.Атырау. а.а.Кайыршакты,с. Талкайран,соор.№7**
(наименование, адрес)

Объект : **Хозпостройки (для разведения коз, кроликов)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ K-GRK-19-0019** от **23.12.2019**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№ 3

за 22 июня по 24 июля 2020 года
на 3-6-1 Архитектурно-строительные решения
Этап 80

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 93. Земляные работы									
		Раздел: 94. Фундаменты Фм1#									
		Раздел: 95. Стены и перегородки									
1	С121-040105-9901	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	м3	0,864	83914		72502		72502	5800	78302
2	Е11-060701-0201	**Пояса в опалубке из бетона кл.В15 F150 М200 . Устройство**	м3	7,53	49735,49 10048,5	4699,33 980,32	374508 75665	35386 7382	263457	75573 36006	486087
3	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,158	228022		36027		36027	2882	38910
4	С121-050301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,31689	222349		70460		70460	5637	76097
		Итого по разделу: 95. Стены и перегородки									679395
		Раздел: 96. Перекрытия									
5	Е11-100104-0103	**Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из досок. Устройство**	м2 перекрытия	242	26545,61 1254,26	134,55 56,1	6424038 303531	32561 13575	6087946	285396 536755	7246189
6	С121-070201-0106	**Брусья обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более. 1 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	6,16	64671		398373		398373	31870	430243
7	Е11-100104-0201	**Потолки. Подшивка досками обшивки**	м2 потолков	197	3536,76 605,43	22 9,79	696742 119269	4334 1929	573139	109078 64466	870285
8	Е11-120101-1503	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	197	338,19 81,41	12,58 3,12	66623 16037	2479 615	48107	15320 6555	88499

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Е11-120101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	242	910,71	52,56	220392	12719	78158	121904	369679
					535,18	12,35	129515	2989		27384	
10	С121-110101-0107	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-2012	м3	37,389	29035		1085590		1085590		1172437
11	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	242	338,19	12,58	81842	3045	59096	86847	108714
					81,41	3,12	19700	755		18819	
12	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	242	830,01	102,03	200862	24692	120598	8053	278440
					229,64	26,17	55572	6333		56953	
13	С124-010106-0401	Клиновый анкер М12х400	шт.	53	1074		56922		56922	20625	61476
		Итого по разделу: 96. Перекрытия								4554	10625963
		Раздел: 97. Кровля									
14	Е11-100102-0401	Установка деревянных конструкции	м3	6,345	95297,27	1040	604661	6599	442451	142823	807283
					24525	485,64	155611	3081		59799	
15	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 14	Установка стропил	м3	1,26	96116,54	1415,5	121107	1784	89472	27530	160528
					23691,2	585,83	29851	738		11891	
16	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций	м3	6,345	8848,85	57,58	56146	365	50084	5274	66334
					897,78	25,82	5696	164		4914	
17	Е11-100116-0103	Антисептирование водными растворами обрешетки	м2	247	67,26	2,08	16612	515	4421	10714	29512
					47,27	0,93	11676	228		2186	
18	Е11-100114-0508	Настил защитный. Устройство по фермам	м2 покрытия	247	1620,14	28,96	400174	7154	312964	74733	512900
					324,12	12,06	80057	2980		37993	
19	Е11-120101-1503 К=2	Пароизоляция прокладная. Устройство в два слоя	м2 изолируемой поверхности	375	676,38	25,17	253642	9438	183150	58324	336924
					162,81	6,24	61055	2341		24957	
20	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	247	2939,25	99,75	725994	24639	215207	453615	1273977
					1968,21	27,98	486148	6911		94369	
21	С121-100101-0701	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	273,182	2396		654544		654544		706908
22	С121-100102-0111	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	38	1611		61218		61218	52364	66115
23	С121-130809-1304	Лента вентиляционная	м	36	32		1152		1152	4897	1244
24	Е11-120101-0901	Желоба настенные. Устройство	м желобов	36	3582,82	148,61	128981	5350	93148	92	171286
					846,75	47,48	30483	1709		29617	
25	С121-100302-0101	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм		36	1634		58824		58824	12688	63530

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель.	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м							4706	
26	С121-100302-0309	Заглушка желоба водосточного пластиковая диаметром 120 мм	шт.	4	306		1224		1224	98	1322
27	С121-100302-0311	Держатель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм	шт.	8	239		1912		1912	153	2065
28	С121-100304-0102	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	36	200		7200		7200	576	7776
29	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	36	1137,9 1097,39	13,99 3,64	40964 39506	504 131	955	36466 6194	83625
30	С121-100105-0308	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	36	2494		89784		89784	7183	96967
		Итого по разделу: 97. Кровля									4388295
		Раздел: 98. Проемы									
31	Е11-100501-0103 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	8,1	3322,07 1528,42	172,57 82,26	26909 12380	1398 666	13131	11742 3092	41743
32	С121-090201-0304	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	8,1	22761		184364		184364	14749	199113
33	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали(отлив). Устройство	м2 покрытия	3,51	3043,68 1097,39	13,99 3,64	10683 3852	49 13	6782	3555 1139	15378
34	Е11-100107-0101 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	11,34	2688,28 1134,54	544,81 143,13	30485 12866	6178 1623	11441	13040 3482	47007
35	С121-090402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	11,34	43818		496896		496896	39752	536648
		Итого по разделу: 98. Проемы									839888
		Шкафы и щиты									
1	Ц13-080305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	3319,72 2802	94,09 32,76	3320 2802	94 33	424	2041 429	5790
2	Ц13-080305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1330,19 1218,87	89,95 32,76	1330 1219	90 33	21	901 179	2410
3	С123-070501-0318	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, IP54	шт.	1	43029		43029		43029	3442	46471

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Ц13-080305-0103 Изм. и доп. вып. 9	**Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования**	шт.	12	1077,54	17,16	12930	206	1292	8259	22885
					952,68	3,28	11432	39		1695	
5	С123-070218-1702	**Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012**	шт.	12	445		5340		5340		5767
										427	
6	Ц13-080305-0110 Изм. и доп. вып. 9	**Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования**	шт.	6	1075,29	18,96	6452	114	622	4133	11431
					952,68	3,93	5716	24		847	
7	С123-070220-0801	**Розетки промышленные стационарные, количество полюсов 2Р+РЕ, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 220 В, степень защиты IP44 ГОСТ 30849.1-2002**	шт.	6	1356		8136		8136		8787
										651	
8	Ц13-100702-0501	**Коробка ответвительная. Монтаж на стене**	шт.	12	692,12	0	8305	0	55	5033	14405
					687,5	0	8250	0		1067	
9	С123-080306-0106	**Коробка монтажная пластмассовая ответвительная , степень защиты IP44**	шт.	12	115		1380		1380		1490
										110	
10	Ц13-080305-0401	**Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях**	шт.	19	1890,56	622,63	35921	11830	3860	20126	60530
					1064,76	406,41	20230	7722		4484	
11	С123-070102-0117	**Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП01-18-012 ГОСТ 17677-82**	шт.	19	3730		70870		70870		76540
										5670	
12	Ц13-080206-1201	**Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой**	м кабеля	147	375,46	175,38	55193	25781	4455	24523	86093
					169,78	61,92	24958	9102		6377	
13	С123-060145-1526	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (мк)-0.66 ГОСТ 16442-80**	км	0,98	200496		196486		196486		212205
										15719	
14	С123-060145-1527	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (мк)-0.66 ГОСТ 16442-80**	км	0,49	312460		153105		153105		165354
										12248	
15	Ц13-080208-0203 Изм. и доп. вып. 9	**Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола**	м	17	297,08	62,13	5050	1056	1108	2299	7937
					169,78	18,02	2886	306		588	
16	С121-050106-2402	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,02142	256388		5492		5492		5931
										439	
17	Ц13-080208-0205 Изм. и доп. вып. 9	**Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж в подливке пола**	м	10	302,72	62,13	3027	621	447	1540	4933
					195,9	18,02	1959	180		365	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	С121-050301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,00616**	**222349**		**1370**		**1370**	**110**	**1479**
		Итого по разделу: 115. Шкафы и щиты									**740437**
		ИТОГО:									**17273978**
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							**0**		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
		Временные здания и сооружения			**0,9 %**		**148802**				
		Итого с временными									**17429443,8**
		Зимние удорожания			**0,340167 %**		**56748**				
		Итого с зимними удорожаниями									**17488733,02**
		Непредвиденные работы и затраты			**2 %**				**334782**		
		Итого с непредвиденными работами и затратами									**17838507,68**
		Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,03485149									**18344382,76**
		НДС			**12 %**		**2201325,931**				
		Итого с НДС									**20545708,69**

Подрядчик: ТОО " Лара-Сервис"

Генеральный директор Сәкен С.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: Имангалиев Н.К.

Место печати (при наличии)

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : Турсынбаева Н.К.

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства г.Атырау"

Руководитель Городского отдела строительства Мусин Е.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Жайык-Инжиниринг"

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "QazEnCo"

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Благотворитель: **АО "Каспийский трубопроводный Консорциум-К"**

Заказчик : **Государственное учереждение "Городской отдел строительства г. Атырау"**

Подрядчик : **ТОО "ЛАРА-Сервис"**

Стройка : **Строительство областной детской деревни семейного типа по адресу: Атырауская область, г. Атырау, а.о. Кайыршакты, с. Талкайран, сооружение 7"**

(наименование, адрес)

Объект : **Культурно-спортивный комплекс**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ K-GRK-19-0019** от **23.12.2019**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 3

за 22 июня по 24 июля 2020 года

на 2-2-1 Архитектурно-строительное решение

Этап 60

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 93. Монолитный пояс на отм.5,115									
1	Е11-060701-0201	Пояса в опалубке из бетона кл. кл.В15 F150. Устройство	м3	12,9	49735,49	4699,33	641588	60621	451341	129467	832740
					10048,5	980,32	129626	12646		61684	
2	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4591	228022		104685		104685		113060
										8375	
3	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,70906	214158		151851		151851		163999
		Итого по разделу: 93. Монолитный пояс на отм.5,115								12148	
											1109798
		Раздел: 94. Покрытия на отм.+3,600									
4	Е11-090302-0101 Изм. и доп. вып. 5	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м	т конструкций	3,95796	57071,6	24875,2	225887	98455	16554	96349	348015
					28014	7265,99	110878	28758		25779	
5	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	3,95796	463226		1833430		1833430		1980104
										146674	
6	Е11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	106,88	383,86	0	41027	0	0	28309	74882
					383,86	0	41027	0		5547	
7	Е11-130601-0209	Поверхности металлические. Обеспыливание	м2	106,88	91,03	12	9729	1283	0	5828	16802
					79,03	0	8447	0		1245	
8	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	106,88	93,54	2,33	9997	249	4918	3353	14418
					45,19	0,27	4830	29		1068	
9	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-1189	м2	106,88	267,51	3,32	28591	355	22591	3935	35129
					52,82	0,54	5646	58		2602	
10	Е11-090302-0101 Изм. и доп. вып. 5	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м	т конструкций	8,76411	57071,6	24875,2	500182	218009	36655	213346	770610
					28014	7265,99	245518	63680		57082	
11	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		8,76411	463226		4059764		4059764		4384545

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
			т							324781	
12	Е11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками		236,61	383,86	0	90825	0	0	62669	165774
			м2		383,86	0	90825	0		12280	
13	Е11-130601-0209	Поверхности металлические. Обеспыливание		236,61	91,03	12	21539	2839	0	12903	37196
			м2		79,03	0	18699	0		2755	
14	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		236,61	93,54	2,33	22132	551	10887	7422	31919
			м2		45,19	0,27	10693	64		2364	
15	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-1189		236,61	267,51	3,32	63295	785	50011	8712	77768
			м2		52,82	0,54	12499	128		5761	
16	Е11-090302-0101 Изм. и доп. вып. 5	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м		0,5496	57071,6	24875,2	31367	13671	2299	13379	48325
			т конструкций		28014	7265,99	15396	3993		3580	
17	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,5496	463226		254589		254589		274956
			т							20367	
18	Е11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками		14,838	383,86	0	5696	0	0	3930	10396
			м2		383,86	0	5696	0		770	
19	Е11-130601-0209	Поверхности металлические. Обеспыливание		14,838	91,03	12	1351	178	0	809	2333
			м2		79,03	0	1173	0		173	
20	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		14,838	93,54	2,33	1388	35	683	465	2002
			м2		45,19	0,27	671	4		148	
21	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-1189		14,838	267,51	3,32	3969	49	3136	546	4877
			м2		52,82	0,54	784	8		361	
22	Е11-090501-0302 Изм. и доп. вып. 5	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов высокопрочных		160	274,15	3,18	43865	508	8606	24052	73350
			болт		217,19	0,67	34750	108		5433	
23	С121-130201-0312	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М30 ГОСТ 1759.0-87		0,0030048	198		1		1		1
			кг							0	
24	С121-130203-9901	Шайбы плоские ГОСТ 11371-78		0,16	85415		13666		13666		14760
			1000 шт.							1093	
25	С121-130205-0705	Анкер забиваемый размерами 16 мм х 65 мм		0,208	133944		27860		27860		30089
			1000 шт.							2229	
		Итого по разделу: 94. Покрытия на отм.+3,600									8398249
		Раздел: 95. Покрытия на отм.+5,115									
26	Е11-090302-0101 Изм. и доп. вып. 5	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м		1,3036	57071,6	24875,2	74399	32427	5452	31734	114623
			т конструкций		28014	7265,99	36519	9472		8491	
27	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		1,3036	463226		603861		603861		652170
			т							48309	
28	Е11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками		35,2	383,86	0	13512	0	0	9323	24662
			м2		383,86	0	13512	0		1827	
29	Е11-130601-0209	Поверхности металлические. Обеспыливание		35,2	91,03	12	3204	422	0	1919	5534
			м2		79,03	0	2782	0		410	
30	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		35,2	93,54	2,33	3293	82	1620	1104	4748
			м2		45,19	0,27	1591	9		352	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	Е11-130301-1406 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-1189**	м2	35,2	267,51	3,32	9416	117	7440	1296	11569
					52,82	0,54	1859	19		857	
32	Е11-090302-0101 Изм. и доп. вып. 5	**Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м**	т конструкций	7,06618	57071,6	24875,2	403278	175773	29554	172013	621315
					28014	7265,99	197952	51343		46023	
33	С121-060801-0101	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	7,06618	463226		3273238		3273238		3535097
										261859	
34	Е11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	190,74	383,86	0	73217	0	0	50520	133637
					383,86	0	73217	0		9899	
35	Е11-130601-0209	Поверхности металлические. Обеспыливание	м2	190,74	91,03	12	17363	2289	0	10401	29985
					79,03	0	15074	0		2221	
36	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	190,74	93,54	2,33	17841	445	8776	5984	25731
					45,19	0,27	8620	51		1906	
37	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-1189	м2	190,74	267,51	3,32	51024	633	40316	7023	62691
					52,82	0,54	10076	103		4644	
38	Е11-090501-0302 Изм. и доп. вып. 5	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов высокопрочных	болт	130	274,15	3,18	35640	413	6993	19542	59597
					217,19	0,67	28235	88		4415	
39	С121-130201-0312	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М30 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,0024414	198		1		0		1
										0	
40	С121-130203-9901	Шайбы плоские ГОСТ 11371-78	1000 шт.	0,13	85415		11104		11104		11992
										888	
41	С121-130205-0705	Анкер забиваемый размерами 16 мм х 65 мм	1000 шт.	0,128	133944		17145		17145		18516
										1372	
		Итого по разделу: 95. Покрытия на отм.+5,115									5311868
		Раздел: 96. Прогоны покрытия									
42	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 5	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	11,24052	30548,93	10206,61	343386	114728	42748	151566	534548
					16539,3	3002,61	185910	33751		39596	
43	С121-050206-0803	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	11,24052	252534		2838613		2838613		3065703
										227089	
44	Е11-130301-0406 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	303,49404	187,08	4,66	56776	1415	27929	19041	81883
					90,39	0,54	27432	164		6065	
45	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	303,49404	174,94	3,32	53093	1007	36055	11175	69410
					52,82	0,54	16032	164		5141	
46	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 5	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	7,50473	30548,93	10206,61	229262	76598	28541	101193	356891
					16539,3	3002,61	124123	22534		26436	
47	С121-050206-0803	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	7,50473	252534		1895199		1895199		2046815
										151616	
48	Е11-130301-0406 К=2	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	202,62771	187,08	4,66	37907	945	18647	12713	54669
					90,39	0,54	18315	109		4050	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		202,62771	174,94	3,32	35448	672	24072	7461	46341
			м2		52,82	0,54	10704	109		3433	
		Итого по разделу: 96. Прогоны покрытия									6256259
		Раздел: 97. Перекрытия									
50	Е11-090305-0101	Перекрытия до 24 м. Монтаж		8,1744	64466,47	26731,97	526975	218518	132052	176688	759955
			т конструкций		21580,2	9745,51	176405	79664		56293	
51	С121-050206-0803	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86		8,1744	252534		2064314		2064314		2229459
			т							165145	
52	Е11-130301-0406 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		220,7088	187,08	4,66	41289	1029	20311	13847	59547
			м2		90,39	0,54	19949	119		4411	
53	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		220,7088	174,94	3,32	38611	732	26220	8127	50477
			м2		52,82	0,54	11659	119		3739	
54	Е11-120101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой		638	724,55	26,48	462261	16891	316219	121273	630216
			м2 изолируемой поверхности		202,43	4,18	129150	2668		46683	
55	Е11-120101-1502	Пароизоляция оклеечная. Устройство на каждый последующий слой		638	591,85	23,03	377601	14690	278755	79494	493662
			м2 изолируемой поверхности		131,91	3,53	84156	2250		36568	
56	Е11-120101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой		638	910,71	52,56	581034	33533	206053	321382	974609
			м2 утепляемого покрытия		535,18	12,35	341447	7881		72193	
57	С121-110101-0104	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012		65,714	18136		1191789		1191789		1287132
			м3							95343	
58	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой		638	338,19	12,58	215765	8028	155800	49615	286610
			м2 изолируемой поверхности		81,41	3,12	51937	1992		21230	
59	Е11-100403-0101 Изм. и доп. вып. 15	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах		638	2351,28	14,18	1500118	9048	703708	711824	2388897
			м2 потолка		1234,11	5,57	787362	3553		176955	
60	Е11-090305-0101	Перекрытия до 24 м. Монтаж		5,3867	64466,47	26731,97	347262	143997	87018	116432	500789
			т конструкций		21580,2	9745,51	116246	52496		37095	
61	С121-050206-0803	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86		5,3867	252534		1360325		1360325		1469151
			т							108826	
62	Е11-130301-0406 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		145,4409	187,08	4,66	27208	678	13384	9125	39240
			м2		90,39	0,54	13146	78		2907	
63	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		145,4409	174,94	3,32	25443	482	17278	5355	33263
			м2		52,82	0,54	7683	78		2464	
64	Е11-120101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой		832	724,55	26,48	602823	22028	412374	158149	821850
			м2 изолируемой поверхности		202,43	4,18	168422	3479		60878	
65	Е11-120101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой		416	910,71	52,56	378856	21865	134354	209553	635482
			м2 утепляемого покрытия		535,18	12,35	222637	5139		47073	
66	С121-110101-0104	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012		42,848	18136		777091		777091		839259
			м3							62167	
67	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой		416	338,19	12,58	140687	5235	101587	32351	186881

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		м2 изолируемой поверхности			81,41	3,12	33865	1299		13843	
68	Е11-100403-0101 Изм. и доп. вып. 15	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	416	2351,28	14,18	978133	5900	458844	464136	1557651
		Итого по разделу: 97. Перекрытия			1234,11	5,57	513390	2317		115382	
		ИТОГО:									15244131
							29923079	1308207	24428306	3706833	36320308
		В том числе :					4186565	390524		2690393	
		Стоимость оборудования, всего									
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			0,9 %		326883		0		
		Итого с временными									
		Зимние удорожания			0,340167 %		124662				36647190,77
		Итого с зимними удорожаниями									
		Непредвиденные работы и затраты			2 %				735437		36771852,42
		Итого с непредвиденными работами и затратами									
		Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,03485149									37507289,47
		НДС			12 %		4650485,685				38754047,37
		Итого с НДС									43404533,06

Подрядчик: ТОО " Лара-Сервис"

Генеральный директор Сэкен С.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: Имангалиев Н.К.

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : Турсынбаева Н.А

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства г.Атырау"

Руководитель Городского отдела строительства Мусин Е.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Жайык-Инжиниринг"

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "QazEnCo"

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656
Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Благотворитель: **АО "Каспийский трубопроводный Консорциум-К"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Заказчик : **Государственное учереждение "Городской отдел строительства г. Атырау"**

Подрядчик : **ТОО "ЛАРА-Сервис"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство областной детской деревни семейного типа по адресу:Атырауская обл. г.Атырау. а.а.Кайыршакты,с. Талкайран,соор.№7**
(наименование, адрес)

Объект : **Наружные инженерные сети**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ K-GRK-19-0019** от **23.12.2019**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№ 3

за 22 июня по 24 июля 2020 года
на 6-1-1 Наружные сети водопровода
Этап 7

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 31. Земляные работы									
		Раздел: 32. Трубопровод ВО									
		Раздел: 33. Колодцы 1-13									
1	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 15	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		38,44	25100,52	9209,34	964864	354007	211358	0	1042053
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца			10392,78	3801,28	399498	146121		77189	
2	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9а СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	14	23145		324030		324030		349952
										25922	
3	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	17	23145		393465		393465		424942
										31477	
4	С121-040301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	20	10180		203600		203600		219888
										16288	
5	С121-040301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	32	14880		476160		476160		514253
										38093	
6	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	15	21571		323565		323565		349450
										25885	
7	С121-040302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	24	10652		255648		255648		276100
										20452	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	С121-040302-0109	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	15	19846		297690		297690	23815	321505
9	С121-040302-0105	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	24	8438		202512		202512	16201	218713
10	С121-040301-0201	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	53	3068		162604		162604	13008	175612
11	С121-040301-0101	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	24	5237		125688		125688	10055	135743
12	Е11-231201-0101	Люки. Установка	шт.	15	1932,46 1507,81	191,31 94,43	28987 22617	2870 1416	3500	0 2319	31306
13	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	25	18083		452075		452075	36166	488241
14	Е11-060301-0409	Установка стальных соединительных элементов в колодцах	1т	0,55281	450004,33 24800	1317,33 572,34	248767 13710	728 316	234329	0 0	248767
15	С121-060801-0102	Стальные стремянки в колодцах	т	0,55281	439591		243010		243010	19441	262451
16	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,6568	463226		767473		767473	61398	828871
17	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	156,04	874,99 281,54	20,15 2,7	136534 43931	3144 421	89459	0 10923	147456
18	Е11-220801-0101	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	0,0664	82014,99 47530,9	2869,65 1416,45	5446 3156	191 94	2099	0 436	5881
19	С123-020802-0109	Тройники чугунные косые под углом 45° DN 100X100 ГОСТ 6942-98	шт.	2	4085		8170		8170	654	8824
20	Е11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	7	2083,77 1674,4	81,99 40,47	14586 11721	574 283	2292	0 1167	15753
21	С123-040101-0409	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 31ч47бр для воды, PN 10, DN 100 ГОСТ 5762-2002	шт.	5	32970		164850		164850	13188	178038
22	С123-041001-0107	**Клапан обратный межфланцевый стальной модели 2330, для воды, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 100, типа FAF ГОСТ 11823-91**	шт.	2	13388		26776		26776	2142	28918
23	Ц13-110203-0103	**Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 32 мм. Установка на фланцевых соединениях**	шт.	2	1410,19 1173	0 0	2820 2346	0 0	474	0 226	3046
24	С123-030301-0309	**Расходомер-счетчики ,ВСХ-32.Примен**		2	503640		1007280		1007280		1087862

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			шт.							80582	
25	Е11-221001-0101	**Вантузы одинарные. Установка**		1	2277,52	54,66	2278	55	214	0	2460
			шт.		2008,8	26,98	2009	27		182	
26	С123-041011-0614	**Вантуз воздушный комбинированный фланцевый модели С70-С, корпус из ВЧШГ, выпуск вниз, для водоснабжения, PN 40, DN 50, типа BERMAD**		1	418075		418075		418075		451521
			шт.							33446	
27	Е11-221201-0103	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка**		31	1091,82	63,36	33846	1964	1899	0	36554
			фланец		967,2	0	29983	0		2708	
28	Е11-221201-0101	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**		12	568,64	31,68	6824	380	253	0	7370
			фланец		515,84	0	6190	0		546	
29	СООО "Отвод и К" Цена в рубл.	**Фланец обжимной универсальный Д100мм**		31	15094,29		467923		467923		505357
			шт							37434	
30	СООО "Отвод и К" Цена в рубл.	**Фланец обжимной универсальный Д50мм**		12	12054,46		144654		144654		156226
			шт							11572	
31	Е11-221001-0103	**Гидранты пожарные. Установка**		3	2790,51	181,11	8372	543	1664	0	9041
			шт.		2054,78	79,01	6164	237		670	
32	С123-030103-0903	**Гидранты пожарные подземные Н 1000 мм ГОСТ 8220-85**		3	34816		104448		104448		112804
			шт.							8356	
33	Е11-220901-0101	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка**		12	1252,93	27,33	15035	328	2077	0	16238
			задвижка или клапан		1052,48	13,49	12630	162		1203	
34	С123-040101-0601	**Задвижки кольцевые клиновые короткие фланцевые, корпус из чугуна GGG40, диск из нержавеющей стали, со штурвалом, для воды, PN 16, DN 50, типа JAFAR ГОСТ 5762-2002**		12	74220		890640		890640		961891
			шт.							71251	
35	Е11-220801-0101	**Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка**		0,3984	82014,99	2869,65	32675	1143	12595	0	35289
			т фасонных частей		47530,9	1416,45	18936	564		2614	
36	С123-020802-0114	**Тройники чугунные прямые под углом 90° DN 100X50 ГОСТ 6942-98**		12	2361		28332		28332		30599
			шт.							2267	
37	Е11-220801-0101	**Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка**		0,0312	82014,99	2869,65	2559	90	986	0	2764
			т фасонных частей		47530,9	1416,45	1483	44		205	
38	С123-020802-0213	**Отводы чугунные под углом 90° DN 100 ГОСТ 6942-98**		2	2767		5534		5534		5977
			шт.							443	
39	Е11-220901-0105	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка**		1	3053,75	191,31	3054	191	469	0	3298
			задвижка или клапан		2393,2	94,43	2393	94		244	
40	С123-040101-0305	**Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 150 мм ГОСТ 5762-2002**		1	52319		52319		52319		56505
			шт.							4186	
41	Е11-220701-0103	**Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией**		2,02	74141,28	0	149765	0	32316	0	161747
			км трубопровода		58143,5	0	117450	0		11981	
42	Е11-220701-0102	**Трубопроводы диаметром до 50мм. Промывка с дезинфекцией**		0,127	67165,26	0	8530	0	1146	0	9212

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			км трубопровода		58143,5	0	7384	0		682	
43	Е11-080101-0202	**Устройство щебеночного основания под отмостку**	м3	7,95	9760,92	1721,32	77599	13684	56914	0	83807
					880,6	749,5	7001	5959		6208	
44	Е11-130701-0401 Изм. и доп. вып. 11	**Пропитка щебня**	м3	7,95	41262,22	3714,9	328035	29533	191987	0	354277
					13398	1865,06	106514	14827		26243	
45	Е11-110101-1501	**Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм отмостки толщиной 100мм(из бетона В15)**	м2	79,5	1433,85	95,54	113991	7595	78241	0	123110
					354,14	36,49	28154	2901		9119	
46	Е11-110101-1502	**Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий(из бетона В15)**	м2	1113	170,03	4,21	189248	4686	173207	0	204388
					10,2	2,15	11355	2387		15140	
		Итого по разделу: 33. Колодцы 1-13									10694063
		Раздел: 34. Канализация К1									
47	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	39,62	2920,31	158,59	115702	6283	67552	0	124959
					1056,72	47,22	41867	1871		9256	
48	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,048	476746,26	149428,38	22884	7173	749	0	24715
					311714	44176,52	14962	2120		1831	
49	Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,518	579666,07	194053,46	300267	100520	12785	0	324288
					360932	57615,14	186963	29845		24021	
50	С123-010503-0403	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные дренажные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	48	1273		61104		61104		65992
										4888	
51	С123-010503-0404	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные дренажные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 200 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	518	2201		1140118		1140118		1231327
										91209	
52	Е11-230601-0103 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	20,36	44356,37	10730,39	903096	218471	334482	0	975343
					17197,56	4304,58	350142	87641		72248	
53	С121-040301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	20	10180		203600		203600		219888
										16288	
54	С121-040301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	32	14880		476160		476160		514253
										38093	
55	С121-040302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	24	8438		202512		202512		218713
										16201	
56	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	28	3068		85904		85904		92776
										6872	
57	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	20	5237		104740		104740		113119
										8379	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	С121-040302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	24	10652		255648		255648	20452	276100
59	С121-040302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	8438		8438		8438	675	9113
60	С121-040302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	10652		10652		10652	852	11504
61	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	24	18083		433992		433992	34719	468711
62	Е11-080201-0109 Изм. и доп. вып. 9	Кладка из кирпича. Кладка	м3 кладки	1,3824	33769,33 6378,4	2174,4 485,64	46683 8818	3006 671	34859	0 3735	50417
63	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	87,36	874,99 281,54	20,15 2,7	76439 24595	1760 236	50084	0 6115	82554
64	Е11-060301-0409	Установка стальных соединительных элементов в колодцах	1т	1,45036	450004,33 24800	1317,33 572,34	652668 35969	1911 830	614789	0 0	652668
65	С121-060801-0102	Стальные стремянки в колодцах	т	0,2886	439591		126866		126866	10149	137015
66	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,16176	463226		538157		538157	43053	581210
67	Е11-220701-0206	Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка без дезинфекции	км трубопровода	0,518	64385,3 27886,3	0 0	33352 14445	0 0	18906	0 2668	36020
68	Е11-220701-0205	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка без дезинфекции	км трубопровода	0,048	48816,7 27886,3	0 0	2343 1339	0 0	1005	0 187	2531
69	Е11-080101-0202	Устройство щебеночного основания под отмостку	м3	13,25	9760,92 880,6	1721,32 749,5	129332 11668	22807 9931	94857	0 10347	139679
70	Е11-130701-0401 Изм. и доп. вып. 11	Пропитка щебня	м3	13,25	41262,22 13398	3714,9 1865,06	546724 177524	49222 24712	319978	0 43738	590462
71	Е11-110101-1501	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм отмостки толщиной 100мм(из бетона В15)	м2	132,5	1433,85 354,14	95,54 36,49	189985 46924	12659 4834	130402	0 15199	205184
72	Е11-110101-1502	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий(из бетона В15)	м2	1855	170,03 10,2	4,21 2,15	315413 18925	7810 3979	288678	0 25233	340646
		Итого по разделу: 34. Канализация К1									7489187
		Раздел: 35. ПОЛИВОЧНЫЙ ВОДОПРОВОД									
		ИТОГО:					16903115	853328	14261017		

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
		В том числе :					**1788766**	**342523**		**1280135**	
		Стоимость оборудования, всего							**0**		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
		Временные здания и сооружения			**0,9 %**		**163649**				
		Итого с временными									**18346898**
		Зимние удорожания			**0,340167 %**		**62410**				
		Итого с зимними удорожаниями									**18409308**
		Непредвиденные работы и затраты			**2 %**				**368186**		
		Итого с непредвиденными работами и затратами									**18777494**
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0									**18777493,46**
		НДС			**12 %**		**2253299,215**				
		Итого с НДС									**21030792,68**

Подрядчик: ТОО " Лара-Сервис"

Генеральный директор Сэкен С.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства г.Атырау"

Руководитель Городского отдела строительства Мусин Е.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: Имангалиев Н.К.

ТОО "Жайык-Инжиниринг"

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперты авторского надзора : Турсынбаева Н.А

ТОО "QazEnCo"

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Благотворитель: **АО "Каспийский трубопроводный Консорциум-К"**

Заказчик : **Государственное учереждение "Городской отдел строительства г. Атырау"**

Подрядчик : **ТОО "ЛАРА-Сервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство областной детской деревни семейного типа по адресу: Атырауская область, г. Атырау, а.о. Кайыршакты, с. Талкайран, сооружение 7"**

(наименование, адрес)

Объект : **Культурно-спортивный комплекс**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ K-GRK-19-0019** от **23.12.2019**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№ 3

за 22 июня по 24 июля 2020 года
на 2-2-1 Архитектурно-строительное решение
Этап 50

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 22. Перемычки									
1	Е11-070503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	112	500,29	253,77	56032	28422	8167	30610	93573
					173,6	58,01	19444	6497		6931	
2	С121-040105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	3,3	83914		276916		276916		299069
										22153	
		Итого по разделу: 22. Перемычки									392642
		Раздел: 23. Проемы									
3	Е11-100501-0103 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	32,4	3322,07	172,57	107635	5591	52523	46967	166970
					1528,42	82,26	49521	2665		12368	
4	Е11-100501-0104 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	7,5	2318,79	169,23	17391	1269	8105	7770	27174
					1068,84	82,26	8016	617		2013	
5	С121-090201-0304	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	39,9	22761		908164		908164		980817
										72653	
6	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	8,91	1089,05	4,96	9703	44	7528	1938	12573
					239,24	2,48	2132	22		931	
7	С121-090205-0105	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99	м	8,91	1571		13998		13998		15117
										1120	
8	С121-090206-0301	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	36	111		3996		3996		4316
										320	
9	С121-130211-0501	Петля накладная юдля окон	шт.	36	295		10620		10620		11470
										850	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	Е11-120101-1001	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали(отлив). Устройство**	м2 покрытия	9,02	3043,68 1097,39	13,99 3,64	27454 9898	126 33	17429	9137 2927	39518
11	Е11-100501-0201 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	м2	47,67	1585,87 997,7	175,79 84,4	75599 47561	8380 4023	19658	46425 9762	131786
12	Е11-100107-0107 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2	7,56	1445,39 975,01	106,97 50,28	10927 7371	809 380	2747	6976 1432	19335
13	С121-090102-0102	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92**	м2	11,76	5242		61646		61646	4932	66578
14	С121-090102-0103	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92**	м2	28,35	4295		121763		121763	9741	131504
15	С121-090102-0104	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П внутренние СТ РК 943-92**	м2	7,56	3898		29469		29469	2358	31826
16	С121-090102-0122	**Блоки дверные с двупольными глухими полотнами ДВГ 21-19П внутренние СТ РК 943-92**	м2	7,56	5420		40975		40975	3278	44253
17	С121-130211-0501	**Петля накладная**	шт.	60	295		17700		17700	1416	19116
18	С121-090404-0307	**Замок сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками 3В9 ГОСТ 5089-2011**	шт.	30	5504		165120		165120	13210	178330
19	С121-070503-0205	**Наличники, тип Н-1, размер 13-74 мм ГОСТ 8242-88**	м	150	462		69300		69300	5544	74844
20	Е11-100501-0501 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ**	м2	32,34	2367,6 1052,91	2,68 0	76568 34051	87 0	42431	30646 8577	115791
21	С121-090201-0302	**Витражи из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99(ВН-1)**	м2	32,34	18049		583705		583705	46696	630401
22	Е11-100107-0101 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	м2	7,56	2688,28 1134,54	544,81 143,13	20323 8577	4119 1082	7628	8693 2321	31338
23	С121-090402-0201	**Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	м2	7,56	43818		331264		331264	26501	357765
		Итого по разделу: 23. Проемы									**3090822**
		Раздел: 24. Монолитный пояс на отм.+3,600									
24	Е11-060701-0201	**Пояса в опалубке из бетона кл. кл.В15 F150. Устройство**	м3	21,91	49735,49 10048,5	4699,33 980,32	1089705 220163	102962 21479	766580	219894 104768	1414366
25	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,77789	228022		177376		177376	14190	191566

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,20518	214158		258099		258099		278747
										20648	
		Итого по разделу: 24. Монолитный пояс на отм.+3,600									1884680
		Раздел: 25. Монолитный пояс на отм.5,115									
		Раздел: 26. Покрытия на отм.+3,600									
		Раздел: 27. Покрытия на отм.+5,115									
		Раздел: 28. Прогоны покрытия									
		Раздел: 29. Перекрытия									
		Раздел: 30. Кровля									
		Раздел: 31. Внутренняя отделка									
		Раздел: 32. Полы									
		Раздел: 33. #Крыльцо К-1									
		ИТОГО:					4561448	151810	4002907	409056	5368143
							406734	36798		397640	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			0,9 %		48313				5416458
		Итого с временными									
		Зимние удорожания			0,340167 %		18425				5434883
		Итого с зимними удорожаниями									
		Непредвиденные работы и затраты			2 %				108698		5543581
		Итого с непредвиденными работами и затратами									
		Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,03485149									5727851,761
		НДС			12 %		687342,21				
		Итого с НДС									6415193,97

Подрядчик: ТОО " Лара-Сервис"

Генеральный директор Сэкен С.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: Имангалиев Н.К.

Место печати (при наличии)

Разработчик проекта строительства и эксперт(ы) авторского надзора : Турсынбаева Н.А

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства г.Атырау"

Руководитель Городского отдела строительства Мусин Е.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Жаңық-Инжиниринг"

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "QazEnCo"

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года

Благотворитель: **АО "Каспийский трубопроводный Консорциум-К"**

Заказчик : **Государственное учереждение "Городской отдел строительства г. Атырау"**

Подрядчик : **ТОО "ЛАРА-Сервис"**

Стройка : **Строительство детской деревни семейного типа по адресу: Атырауская область, г.Атырау, а.о. Кайыршакты, с.Талкайран, сооружение 7.**
(наименование, адрес)

Объект : **Жилые дома №1-№8**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ K-GRK-19-0019** от **23.12.2019**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№ 3

за 22 июня по 24 июля 2020 года
на 2-1-1 Общестроительные работы АС
Этап 40

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 17. Земляные работы									
		Раздел: 18. Фундаменты									
		Раздел: 19. Стены 1-2-го этажа									
1	Е11-120101-1503	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки. Устройство в один слой		3696	245,59	2,19	907686	8081	598728	280477	1283216
			м2 изолируемой поверхности		81,41	1,08	300877	3989		95053	
2	Е11-260201-0101	Теплоизоляция изделиями из мин.плиты стен толщ.50мм		184,8	31313,89	2454,63	5786807	453616	337315	3927596	10491555
			м3		27033,96	930,81	4995876	172014		777152	
3	С121-110101-0107	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-2012		190,344	29035		5526638		5526638		5968769
			м3							442131	
4	Е11-120101-1503	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки. Устройство в один слой		3696	245,59	2,19	907686	8081	598728	280477	1283216
			м2 изолируемой поверхности		81,41	1,08	300877	3989		95053	
5	С121-050301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80		1,9784	236986		468853		468853		506361
			т							37508	
6	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки		31,9384	69690,83	2236,43	2225814	71428	0	2025216	4591112
			т металлических изделий		67454,4	728,46	2154386	23266		340082	
7	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		31,9384	222349		7101471		7101471		7669589
			т							568118	
		Итого по разделу: 19. Стены 1-2-го этажа									31793818
		Раздел: 20. Перемычки 1-2-го этажа									
		Раздел: 21. Перекрытие на отм.+3,300									
		Раздел: 22. Перекрытие на отм.+6,300									
		Раздел: 23. Кровля									
		Раздел: 24. Лестницы внутренние									
		Раздел: 25. Пожарная лестницаПЛ-1, ПЛ-2 со стойками и ограждениями									

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 26. Проемы									
		Раздел: 27. Полы 1-го этажа									
		Раздел: 28. Полы 2-го этажа									
		Раздел: 29. Внутренняя отделка									
		Раздел: 30. #Крыльцо К-1									
		Раздел: 31. Козырек (лист 34)									
		ИТОГО:					**22924955**	**541206**	**14631733**	**6513766**	**31793818**
							7752016	**203258**		**2355097**	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							**0**		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
		Временные здания и сооружения			**0,9 %**		**286144,362**				
		Итого с временными									**32079962,36**
		Зимние удорожания			**0,370167 %**		**643974,2359**				
		Итого с зимними удорожаниями									**32198711,8**
		Непредвиденные работы и затраты			**2 %**				**1081560,846**		
		Итого с непредвиденными работами и затратами									**32842686,03**
		Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,03485149									**33924246,88**
		НДС			**12 %**		**4070909,63**				
		Итого с НДС									**37995156,50**

Подрядчик: ТОО " Лара-Сервис"

Генеральный директор Сэкен С.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: Имангалиев Н.К.

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : Курсынбаева Н.А

Заказчик: ГУ "Сметной отдел строительства г.Атырау"

Руководитель сметного отдела строительства Мусин Е.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Жайык-Инжиниринг"

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "QazEnCo"

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)