ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1.	**Регистрационный номер** ESF-001240005109-20200917-58527885	1.1.	**Номер учетной системы** 30
2.	**Дата выписки** 17.09.2020 — 2.1 Дата выписки на бумажном носителе	3.	**Дата совершения оборота** 31.08.2020
4.	Исправленный [ ] — 4.1 Дата выписки	5.	Дополнительный [ ] — 5.1 Дата выписки
4.2	Номер учетной системы — 4.3 Регистрационный номер	5.2	Номер учетной системы — 5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 001240005109 — 6.0 БИН структурного подразделения юридического лица

6.1 БИН реорганизованного лица

7. Поставщик — 7.1 **Доля участия**

Товарищество с ограниченной ответственностью "Лара-Сервис"

8. Адрес места нахождения

Республика Казахстан, Атырауская обл., р-он Макатский, поселок Доссор, ул.Х.Исакова 152

9. Свидетельство плательщика НДС:

9.1. серия 15001 — 9.2. номер 0002490

9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента [ ]

10. Категория поставщика

A	Комитент	B	Комиссионер
C	Экспедитор	D	Лизингодатель
E	Участник СРП	10.1. количество	
F	Участник договора о совместной деятельности		
G	Экспортер	H	Международный перевозчик
I	Доверитель		

11. Дополнительные сведения

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12.	КБе 17	13.	ИИК KZ638562203104639046
14.	БИК KCJBKZKX	15.	Наименование банка АО "Банк ЦентрКредит"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 970340000427 — 16.0 БИН структурного подразделения юридического лица

16.1 БИН реорганизованного лица

17. Получатель — 17.1 **Доля участия**

АО "Каспийский Трубопроводный Консорциум-К"

18. Адрес места нахождения

Республика Казахстан, Атырауская обл, Махамбетский район, сельский округ Алмалы,село Береке, дачное общество УМС-99,ч,2 НПС "Атырау"

18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя

A	Комитент	B	Комиссионер
C	Лизингополучатель	20.1. количество	
D	Участник договора совместной деятельности		
E	Государственное учреждение	F	Нерезидент
G	Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП		
H	Доверитель	I	Розничная реализация
		J	Физическое лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25.	Грузоотправитель	26.	Грузополучатель
25.1	ИИН/БИН 001240005109	26.1	ИИН/БИН 970340000427
25.2	Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Лара-Сервис"	26.2	Наименование АО "Каспийский Трубопроводный Консорциум-К"
25.3	Адрес отправки Республика Казахстан, Атырауская обл., р-он Макатский, поселок Доссор, ул.Х.Исакова 152	26.3	Адрес доставки Республика Казахстан, Атырауская обл, Махамбетский район, сельский округ Алмалы,село Береке, дачное общество УМС-99,ч,2 НПС "Атырау"
		26.4	Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 [v] Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг — 27.3 номер K-GRK-19-0019

27.2 [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг — 27.4 дата 23.12.2019

28. Условия оплаты по договору безналичный расчет

29. Способ отправления 99 -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности — 30.1 номер — 30.2 дата

31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)

31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг

32.1 номер 4

32.2 дата 31.08.2020

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. — 33.1 код валюты KZT — 33.2 курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство областной детской деревни семейного типа по адресу: Атырауская обл.г.Аытрау, а.а.Кайыршакты, с.Талкайран, соор.№7			услуги	1	141 757 936,5	141 757 936,5	0	0	141 757 936,5	12%	17 010 952,38	158 768 888,88			1	
				Всего по счету				**141 757 936,5**			**141 757 936,5**		**17 010 952,38**	**158 768 888,88**				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44.	**ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой**	LHywmEtO+ZBADQ94FoMKjRsgWiXaT4PbyoqwlwhIjsyVbqJPcVB+utcJ0skh4zX1TpQnFfBgLU0TQUAQN92bMQ==
45.	**ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры**	
46.	**Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ**	СӘКЕН СЕЙФОЛЛА СӘКЕНҰЛЫ

Благотворитель: АО "Каспийский трубопроводный Консорциум-К"

Заказчик: Государственное учреждение "Городской отдел строительства г. Атырау"

Подрядчик: ТОО "ЛАРА-Сервис"

Стройка: Строительство детской деревни семейного типа по адресу: Атырауская область, г.Атырау, а.о. Кайыршакты, с.Талкайран, сооружение 7.

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № K-GRK-19-0019 от 23.12.2019

СПРАВКА №4

о стоимости выполненных работ и затрат

за период с 25 июля 2020 по 31 августа 2020 года

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Организационно-правовая форма	
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	Код заказчика	Код подряд-чика	Договор № K-GRK-19-0019	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код		наименование	код
			из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом	из них: Сумма договора	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в	дополнительные: на приобретение материалов	дополнительные: другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство детской деревни семейного типа по адресу: Атырауская область, г.Атырау, а.о. Кайыршакты, с.Талкайран, сооружение 7.	593 297 887,68	141 757 936,50		1 675 888 387,00					17 010 952,38	158768888,88
Всего выполнено	593 279 887,68	141 757 936,50		1 675 888 387,00					17 010 952,38	158 768 888,88

Заказчик:

ГУ "Городской отдел строительства г.Атырау"

Руководитель городского отдела строительства Ж.Ж. Ілісін Е.М.

Подрядчик:

ТОО "Лара-Сервис"

Генеральный директор Сәкен С.С.

Унифицированная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата РФ
от 11 ноября 1999 г. № 100

			Код
		Форма по ОКУД	
Благотворитель	АО "Каспийский трубопроводный Консорциум-К"	по ОКПО	
Заказчик	Государственное учереждение "Городской отдел строительства г. Атырау"	по ОКПО	
Подрядчик	ТОО "ЛАРА-Сервис"	по ОКПО	
Стройка	Строительство областной детской деревни семейного типа по адресу:Атырауская обл. г.Атырау. а.а.Кайыршакты,с. Талкайран,соор.№7 (наименование, адрес)		
		Вид деятельности по ОКДП	
	Договор подряда (контракт)	номер	№ K-GRK-19-0019
		дата	23.12.2019
		Вид операции	

Номер документа	Дата составления
4	31.08.2020

Отчетный период	
с	по
25.07.2020	31.08.2020

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, тг		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1. 2. 3 4 5	Строительство областной детской деревни семейного типа по адресу:Атырауская обл. г.Атырау. а.а.Кайыршакты,с. Талкайран,соор.№7		529 730 256,86	529 730 256,86	141 757 936,50
	В том числе:				
	Итого без НДС		529 730 256,86	529 730 256,86	141 757 936,50
	Сумма НДС 12%		63 567 630,82	63 567 630,82	17 010 952,38
	Всего с учетом НДС		593 297 887,68	593 297 887,68	158 768 888,88

Подрядчик: ТОО "Лара-Сервис"

Генеральный директор Сәкен С.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства г.Атырау"

Руководитель Городского отдела строительства
Мусин Ғ.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Благотворитель АО "Каспийский трубопроводный Консорциум-К"
Заказчик Государственное учреждение "Городской отдел строительства г. Атырау"
Подрядчик ТОО "ЛАРА-Сервис"
Стройка Строительство детской деревни семейного типа по адресу: Атырауская область, г.Атырау, п.о. Капиранакты, с.Талкайран, сооружение 7.
(наименование, адрес)

Реестр № 4 от 31.08.2020г
выполненых работ по объекту
25.07.2020-31.08.2020гг.

Объект/ наименование работ	Стоимость с учетом НДС, тенге	Стоимость выполненных работ, тенге							
		За 05.01-06.04.2020 тенге	За 07.04-22.06.2020 тенге	За 23.06-24.07.2020 тенге	За 25.07-31.08.2020 тенге				Итог
Наружные инженерные сети									
Земляные работы (Разработка грунта и устройство основания)	960 578,16		960578,16						960578,16
Земляные работы (Обратная засыпка и уплотнение)	1 208 197,53		1208197,53						1208197,53
Внутриплощадочные сети	5 014 691,33				5014691,33				5014691,33
Канализации	8 662 015,79			8662015,79					8662015,79
Колодцы с 1-13	6 821 407,59			6821407,59					6821407,59
Фланцы, задвижки и гидранты	4 497 100,08			4497100,08					4497100,08
Бетонные основания подстанции	1 050 269,22			1050269,22					1050269,22
Земляные работы (Разработка грунта и устройство основания)	574 004,54		574004,54						574004,54
Земляные работы (Обратная засыпка и уплотнение)	1 026 629,42		1026629,42						1026629,42
Газорегуляторный шкафной пункт ГРПШ-0,4-БМ-2У1 с РДГ-К-50БМ	6 974 496,49		6974496,49						6974496,49
Подвод газа к котельной	609 852,29		609852,29						609852,29
Подход газа к домам (8 домов)	1 357 373,20								
Ограждение и калитка под ГРПШ	334 420,09		334420,09						334420,09
Опознавательные знаки (3шт)	353 888,02		353888,02						353888,02
Наружные сети газоснабжения									
АБК									
Земляные работы (Разработка грунта и устройство основания)	180 404,53	180404,53							180404,53
Фундаменты (Устройство основания песчаного и щебеночного)	1 388 485,10	1388485,10							1388485,10
Фундаменты (Бетонные работы)	12 440 101,80	12440101,8							12440101,8
Фундаменты (Гидроизоляция)	3 319 009,57	3319009,57							3319009,57
Земляные работы (Обратная засыпка и уплотнение)	91 185,79	91185,79							91185,79
Стены 1-2-го этажа Кладка стен наружных из известняка-ракушечника	9 490 098,13				9490098,13				9490098,13
Стены 1-2-го этажа Армирование кладки	111 617,54				111617,54				111617,54
Стены 1-2-го этажа Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки в 1 слой	153 402,41				153402,41				153402,41
Стены 1-2-го этажа Теплоизоляция изделиями из минплиты	2 072 403,02				2072403,02				2072403,02
Стены 1-2-го этажа Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки в 1 слой	198 456,93				198456,93				198456,93
Стены 1-2-го этажа Перегородкти	3 120 858,57				3120858,57				3120858,57
Стены 1-2-го этажа Монолитный пояс 0,000	2 207 541,51				2207541,51				2207541,51
Стены 1-2-го этажа Монолитный пояс 3,300	1 043 555,84				1043555,84				1043555,84
Стены 1-2-го этажа Облицовка лицевым кирпичом	4 970 364,72				4970364,72				4970364,72
Перемычки 1-2-го этажа	680 809,61				680809,61				680809,61
Перекрытие на отм.+3,300	4 551 665,11				4551665,11				4551665,11
2-х этажный жилой дом (8 шт)									
Земляные работы (Разработка грунта и устройство основания)	2 685 830,27	2 685 830,27							2 685 830,27
Фундаменты (Устройство основания песчаного и щебеночного)	6 006 332,36	6 006 332,36							6 006 332,36
Фундаменты (Бетонные работы)	59 544 910,04	59 544 910,04							59 544 910,04
Фундаменты (Гидроизоляция)	5 659 366,61	5 659 366,61							5 659 366,61
Земляные работы (Обратная засыпка и уплотнение)	236 920,80	236 920,80							236 920,80
Стены 1-2-го этажа Кладка стен наружных из известняка-ракушечника	58 058 365,52		58 058 365,52						58 058 365,52
Стены 1-2-го этажа Армирование кладки	14 652 133,10			14652133,10					14652133,10
Стены 1-2-го этажа Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки в 1 слой	1 533 505,44			1533505,44					1533505,44
Стены 1-2-го этажа Теплоизоляция изделиями из минплиты	19 670 886,53			19670886,53					19670886,53
Стены 1-2-го этажа Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки в 1 слой	2 138 631,42			2138631,42					2138631,42
Стены 1-2-го этажа Перегородкти	13 111 367,75		13 111 367,75						13 111 367,75
Перемычки 1-2-го этажа	3 815 163,85		3 815 163,85						3 815 163,85

Перекрытие на отм.+3,300	26 228 777,66		26 228 777,66						26 228 777,66
Перекрытие на отм.+6,300	36 918 484,66		36 918 484,66						36 918 484,66
Кровля	55 157 521,37				55157521,37				55157521,37
Культурно-спортивный комплекс									
Земляные работы (Разработка грунта и устройство основания)	188 826,04	188 826,04							188 826,04
Фундаменты (Устройство основания песчаного и шебеночного)	1 642 462,79	1 642 462,79							1 642 462,79
Фундаменты (Бетонные работы)	16 232 410,35	16 232 410,35							16 232 410,35
Фундаменты (Гидроизоляция)	728 714,32	728 714,32							728 714,32
Земляные работы (Обратная засыпка и уплотнение)	46 980,94	46 980,94							46 980,94
Перемычки	469 227,45			469227,45					469227,45
Проемы. Окна	1 503 171,52			1503171,52					1503171,52
Проемы. Двери внутренние	833 717,26			833717,26					833717,26
Проемы. Двери наружные	465 010,13			465010,13					465010,13
Проемы. Витражи	891 784,67			891784,67					891784,67
Монолитный пояс на отм.+3,600	2 252 282,93			2252282,93					2252282,93
Монолитный пояс на отм.5,115	1 326 262,50			1326262,50					1326262,50
Покрытия на отм.+3,600	10 036 318,98			10036318,98					10036318,98
Покрытия на отм.+5,115	6 347 942,61			6347942,61					6347942,61
Прогоны покрытия на отм.+3,600	4 483 276,07			4483276,07					4483276,07
Прогоны покрытия на отм.+5,115	2 993 258,45			2993258,45					2993258,45
Перекрытие на отм.+3,600	10 947 647,48			10947647,48					10947647,48
Перекрытие на отм.+5,115	7 269 826,97			7269826,97					7269826,97
Хозпостройки									
Земляные работы (Разработка грунта и устройство основания)	141 782,95	141 782,95							141 782,95
Фундаменты (Устройство основания песчаного и шебеночного)	711 163,84	711 163,84							711 163,84
Фундаменты (Бетонные работы)	7 952 349,08	7 952 349,08							7 952 349,08
Фундаменты (Гидроизоляция)	1 262 743,28	1 262 743,28							1 262 743,28
Земляные работы (Обратная засыпка и уплотнение)	20 673,15	20 673,15							20 673,15
Стены	9 734 358,89	9 734 358,89							9 734 358,89
Стены Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки	4 127 525,65	4 127 525,65							4 127 525,65
Стены Перегородкти	298 590,05	298 590,05							298 590,05
Перемычки	126 215,05	126 215,05							126 215,05
Монолитный пояс	714 373,74			714 373,74					714 373,74
Перекрытие балки	10 217 652,06			10 217 652,06					10 217 652,06
Перекрытие пароизоляция	2 075 718,09			2 075 718,09					2 075 718,09
Перекрытие выравнивание покрытия	405 170,46			405 170,46					405 170,46
Кровля (деревянные конструкции)	1 160 068,30			1 160 068,30					1 160 068,30
Кровля (защита деревянных конструкций)	114 868,07			114 868,07					114 868,07
Кровля (кровельное покрытие)	2 443 587,50			2 443 587,50					2 443 587,50
Кровля (пароизоляция)	1 016 521,45			1 016 521,45					1 016 521,45
Кровля (водоотвод)	509 182,71			509 182,71					509 182,71
Окна	306 165,47			306 165,47					306 165,47
Двери	697 541,48			697 541,48					697 541,48
Полы	1 765 494,24				1765494,24				1765494,24
Внутренняя отделка	1 413 193,92				1413193,92				1413193,92
Наружняя отделка	576 535,64				576535,64				576535,64
Крыльцо и пандус	2 967 013,99				2967013,99				2967013,99
Отмостка	656 575,22				656575,22				656575,22
Электроосвещение	884 859,37			884859,37					884859,37
Гаражи									
Земляные работы (Разработка грунта и устройство основания)	507 522,78	507 522,78							507 522,78
Фундаменты (Устройство основания песчаного и шебеночного)	**386 166,80**	**386 166,80**							**386 166,80**
Фундаменты (Бетонные работы)	**3 913 242,68**	**3 913 242,68**							**3 913 242,68**
Фундаменты (Гидроизоляция)	**125 212,41**	**125 212,41**							**125 212,41**
Земляные работы (Обратная засыпка и уплотнение)	**45 905,40**	**45 905,40**							**45 905,40**
Стены и перегородки	**7 863 028,76**				**7863028,76**				**7863028,76**
Перекрытия	**6 068 399,24**				**6068399,24**				**6068399,24**
Кровля	**2 228 751,23**				**2228751,23**				**2228751,23**
Проемы. Окна	**129 880,27**				**129880,27**				**129880,27**
Проемы. Ворота	1 698 731,655				1698731,66				1698731,66

	Полы	1 327 210.18				1327210,18			1327210,18
	Внутренняя отделка	1 062 001.42				1062001,42			1062001,42
	Крыльцо К-1 Устройство ж/б крыльца и пандуса	555 446.62				555446,62			555446,62
	Отмостка	330 753,59				330753,59			330753,59
	Электроосвещение	376 152.29				376152,29			376152,29
	Баня								
	Земляные работы (Разработка грунта и устройство основания)	143 072,41		143 072,41					143 072,41
	Фундаменты (Устройство основания песчаного и щебеночного)	1 087 620.87		1 087 620,87					1 087 620,87
	Фундаменты (Бетонные работы)	10 729 191,41		10 729 191,41					10 729 191,41
	Фундаменты (Гидроизоляция)	3 182 807,49		3 182 807,49					3 182 807,49
	Земляные работы (Обратная засыпка и уплотнение)	75 302,40		75 302,4					75 302,40
	Стены и перегородки. Кладка стен наружных из известняка-ракушечника	6 024 588,76				6024588,76			6024588,76
	Стены и перегородки. Армирование кладки	101 761,97				101761,97			101761,97
	Стены и перегородки. Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки в 1 слой	103 181.69				103181,69			103181,69
	Стены и перегородки. Теплоизоляция изделиями из мин.плиты	1 406 394,10				1406394,10			1406394,10
	Стены и перегородки. Перегородки армированные	181 905,51				181905,51			181905,51
	Стены и перегородки. Облицовка лицевым кирпичом	200 902,00				200902,00			200902,00
	Стены и перегородки.Монолитный пояс на отм.+3,00	1 435 562,84				1435562,84			1435562,844
	Стены и перегородки. Фронтон	1 000 855,56				1000855,56			1000855,56
	Стены и перегородки. Перемычки	249 894,21				249894,21			249894,21
	Стены и перегородки.Монолитный пояс на отм.+3,00	1 472 387,07				1472387,07			1472387,07
	Перекрытия	19 756 504,59				19756504,59			19756504,59
	Устройство кровли	9 042 796,24				9042796,24			9042796,24
		1 675 888 387	139745393,34	165392220,56	129391384,90	158768888,88			593297887,68

Подрядчик: ТОО "Дара-Сервис"

Генеральный директор Сэкен С.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Заказчик ГУ "Городской отдел строительства г.Атырау"

Руководитель Городского отдела строительства Мусин Е.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Директор технического надзора: Даулешов М.Н.

ТОО "Жайык-Инжиниринг"

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора: Есиркепов А.С.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : Турсынбаева Н.А

ТОО "QazEnCo"

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 659

Благотворитель: АО "Каспийский трубопроводный Консорциум-К"

Заказчик: Государственное учереждение "Городской отдел строительства г. Атырау"

Подрядчик: ТОО "ЛАРА-Сервис"

Стройка: Строительство детской деревни семейного типа по адресу: Атырауская область, г.Атырау, а.о. Кайыршакты, с.Талкайран, сооружение 7.

(наименование, адрес)

Объект: Баня

(наименование)

Договор подряда (контракт) № K-GRK-19-0019 от 23.12.2019

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№ 4

за 25 июля по 31 августа 2020 года
на 3-5-1 Архитектурно-строительное решения
Этап 81

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 45. Земляные работы									
		Раздел: 46. Фундаменты Фм1#									
		Раздел: 47. Стены и перегородки									
1	Е11-080201-1003 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	170	15454,42	1993,2	2627252	338844	1185670	1095927	4021033
					6486,69	445,17	1102737	75679		297854	
2	С121-030401-0203	Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника М25 ГОСТ 4001-2013	м3	140	7476		1046640		1046640		1130371
										83731	
3	С121-030101-0203	Кирпич керамический одинарный лицевой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	1,56	57487		89680		89680		96854
										7174	
4	Е11-120101-1503	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	250	245,59	2,19	61397	547	40498	18972	86798
					81,41	1,08	20352	270		6429	
5	Е11-260201-0101	Теплоизоляция изделиями из мин.плиты стен толщ.50мм	м3	12,5	31313,89	2454,63	391424	30683	22816	265665	709656
					27033,96	930,81	337925	11635		52567	
6	С121-110101-0107	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-2012	м3	12,875	29035		373826		373826		403732
										29906	
7	С121-050301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,04223	236986		10008		10008		10809
										801	
8	Е11-080401-0301 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/4 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	25	1927,42	132,87	48185	3322	9865	33258	87959
					1399,96	30,49	34999	762		6515	
9	С121-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	1,3	46608		60590		60590		65438
										4847	
10	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,21838	69690,83	2236,43	15219	488	0	13847	31392
					67454,4	728,46	14731	159		2325	

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,125	222349		27794		27794	2223	30017
12	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,09338	240293		22439		22439	1795	24234
13	Е11-060701-0201	Пояса в опалубке из бетона кл.В15. Устройство	м3	13,54	47628,35 10048,5	4699,33 980,32	644888 136057	63629 13273	445202	135890 62462	843241
14	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,54701	228022		124730		124730	9978	134709
15	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,97284	214158		208341		208341	16667	225009
16	Е11-080201-1101 Изм. и доп. вып. 9	Карнизы, пояски и тому подобные участки стен из кирпича, толщиной 380 мм. Кладка с облицовкой кирпичом лицевым профильным при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	8,19	22106,59 13027,68	2114 472,15	181053 106697	17314 3867	57043	102824 22710	306587
17	С121-030101-0203	Кирпич керамический одинарный лицевой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	8,61	57487		494963		494963	39597	534560
18	Е11-070503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	66	500,29 173,6	253,77 58,01	33019 11458	16749 3828	4813	18038 4085	55141
19	С121-040105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	1,75	83914		146850		146850	11748	158597
20	Е11-060701-0201	Пояса в опалубке из бетона кл.В15 F150 М200 . Устройство	м3	13,54	49735,49 10048,5	4699,33 980,32	673419 136057	63629 13273	473733	135890 64745	874054
21	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,54701	228022		124730		124730	9978	134709
22	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,97284	214158		208341		208341	16667	225009
		Итого по разделу: 47. Стены и перегородки									10189902
		Раздел: 48. Перекрытия									
23	Е11-100104-0103	Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из досок. Устройство	м2 перекрытия	375,36	26545,61 1254,26	134,55 56,1	9964161 470799	50505 21056	9442858	442670 832546	11239378
24	С121-070201-0106	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	9,6	64671		620842		620842	49667	670509
25	Е11-100104-0201	Потолки. Подшивка досками обшивки	м2 потолков	360	3536,76 605,43	22 9,79	1273234 217953	7920 3524	1047360	199330 117805	1590369
26	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	360	338,19 81,41	12,58 3,12	121748 29306	4530 1124	87912	27996 11980	161724
27	Е11-120101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	360	910,71 535,18	52,56 12,35	327856 192666	18921 4447	116268	181344 40736	549936
28	С121-110101-0107	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-2012	м3	55,62	29035		1614927		1614927	129194	1744121
29	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	360	338,19 81,41	12,58 3,12	121748 29306	4530 1124	87912	27996 11980	161724

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т ч зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т ч зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство		360	830,01	102,03	298803	36732	179403	84723	414208
			м2 стяжки		229,64	26,17	82669	9421		30682	
		Итого по разделу: 48. Перекрытия									16531968
		Раздел: 49. Кровля									
31	Е11-100102-0401	Установка деревянных конструкции		8,535	95297,27	1040	813362	8876	595165	192119	1085920
			м3		24525	485,64	209321	4145		80439	
32	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 14	Установка стропил		1,92	96116,54	1415,5	184544	2718	136339	41951	244614
			м3		23691,2	585,83	45487	1125		18120	
33	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций		13,71	8848,85	57,58	121318	789	108220	11396	143331
			м3		897,78	25,82	12309	354		10617	
34	Е11-100116-0103	Антисептирование водными растворами обрешетки		500	67,26	2,08	33628	1042	8949	21689	59742
			м2		47,27	0,93	23636	463		4425	
35	Е11-100114-0508	Настил защитный. Устройство по фермам		500	1620,14	28,96	810070	14482	633530	151281	1038258
			м2 покрытия		324,12	12,06	162058	6032		76908	
36	Е11-120101-1503 К=2	Пароизоляция прокладная. Устройство в два слоя		500	676,38	25,17	338190	12584	244200	77766	449232
			м2 изолируемой поверхности		162,81	6,24	81406	3122		33276	
37	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством		500	2939,25	99,75	1469624	49877	435641	918248	2578902
			м2 кровли		1968,21	27,98	984105	13991		191030	
38	С121-100101-0701	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011		553	2396		1324988		1324988		1430987
			м2							105999	
39	С121-100102-0111	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80		60	1611		96660		96660		104393
			м							7733	
40	Е11-120101-0902	Желоба подвесные. Устройство		90	1967,26	11,58	177053	1042	147763	26291	219611
			м желобов		313,86	3,66	28248	330		16268	
41	С121-100302-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм		90	2180		196200		196200		211896
			м							15696	
		Итого по разделу: 49. Кровля									7566889
		Раздел: 50. Полы									
		Раздел: 51. Проемы									
		Раздел: 52. Внутренняя отделка									
		Раздел: 53. Наружная отделка									
		Раздел: 54. #Крыльцо К-1									
		Раздел: 55. Козырек									
		ИТОГО:					27523744	749749	22303709	4225111	34288764
							4470281	193003		2539905	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			0,9 %		308598,876				
		Итого с временными									34597362,88
		Зимние удорожания			0,340167 %		694301,0337				
		Итого с зимними удорожаниями									34715051,69
		Непредвиденные работы и затраты			2 %				1177017,401		
		Итого с непредвиденными работами и затратами									35409352,72
		Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,03485149									36586370,12

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НДС			12 %		4390364.415				
		Итого с НДС									40976734.54

Подрядчик: ТОО " Лара-Сервис"

Генеральный директор Сэкен С.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора: Есиркепов А.Д.

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : Турсынбаева Н.А

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства г.Атырау"

Руководитель Городского отдела строительства Мусин Е.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Жайык-Инжиниринг"

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "QazEnCo"

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, № приказа, подпись)

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 666

Благотворитель: АО "Каспийский трубопроводный Консорциум-К"

Заказчик: Государственное учереждение "Городской отдел строительства г. Атырау"

Подрядчик: ТОО "ЛАРА-Сервис"

Стройка: Строительство детской деревни семейного типа по адресу: Атырауская область, г.Атырау, а.о. Кайыршакты, с.Талкайран, сооружение 7.

(наименование, адрес)

Объект: Гараж

(наименование)

Договор подряда (контракт) № K-GRK-19-0019 от 23.12.2019

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№ 4

за 25 июля по 31 августа 2020 года
на 3-2-1 Архитектурно-строительные решения
Этап 33

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 128. Земляные работы									
		Раздел: 129. Фундаменты Фм1#									
		Раздел: 130. Стены и перегородки									
1	Е11-080201-1003 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	104,48	15454,42	1993,2	1614678	208250	728699	673544	2471280
					6486,69	445,17	677729	46511		183058	
2	С121-030401-0203	Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника М25 ГОСТ 4001-2013	м3	80	7476		598080		598080		645926
										47846	
3	С121-030101-0203	Кирпич керамический одинарный лицевой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	10,608	57487		609822		609822		658608
										48786	
4	Е11-120101-1503	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	204	245,59	2,19	50100	446	33047	15481	70827
					81,41	1,08	16607	220		5246	
5	Е11-260201-0101	Теплоизоляция изделиями из мин.плиты стен толщ.50мм	м3	20,4	31313,89	2454,63	638803	50074	37236	433566	1158159
					27033,96	930,81	551493	18989		85790	
6	С121-110101-0107	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-2012	м3	21,012	29035		610083		610083		658890
										48807	
7	С121-050301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,02223	236986		5268		5268		5690
										421	
8	Е11-080401-0301 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/4 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	67,75	1927,42	132,87	130582	9002	26734	90129	238368
					1399,96	30,49	94847	2066		17657	
9	С121-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	3,523	46608		164200		164200		177336
										13136	
10	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,02262	69690,83	2236,43	1576	51	0	1434	3252
					67454,4	728,46	1526	16		241	
11	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,02262	240293		5435		5435		5870
										435	
12	Е11-070503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка		24	500,29	253,77	12007	6090	1750	6559	20051

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			шт. сборных конструкций		173,6	58,01	4166	1392		1485	
13	С121-040105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84		1,464	83914		122850		122850		132678
			м3							9828	
14	Е11-060701-0201	Пояса в опалубке из бетона кл.В15 F150 М200 . Устройство		4,19	49735,49	4699,33	208392	19690	146598	42052	270479
			м3		10048,5	980,32	42103	4108		20035	
15	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,08098	228022		18465		18465		19942
			т							1477	
16	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,17622	222349		39182		39182		42317
			т							3135	
		Итого по разделу: 130. Стены и перегородки									6579671
		Раздел: 131. Перекрытия									
17	Е11-100104-0103	Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из досок. Устройство		112	26545,61	134,55	2973109	15070	2817562	132084	3353608
			м2 перекрытия		1254,26	56,1	140477	6283		248415	
18	С121-070201-0106	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86		4,1	64671		265151		265151		286363
			м3							21212	
19	Е11-100104-0201	Потолки. Подшивка досками обшивки		112	3536,76	22	396117	2464	325845	62014	494781
			м2 потолков		605,43	9,79	67808	1096		36650	
20	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой		112	338,19	12,58	37877	1409	27350	8710	50314
			м2 изолируемой поверхности		81,41	3,12	9117	350		3727	
21	Е11-120101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой		112	910,71	52,56	102000	5887	36172	56418	171091
			м2 утепляемого покрытия		535,18	12,35	59941	1384		12673	
22	С121-110101-0107	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-2012		17,304	29035		502422		502422		542615
			м3							40194	
23	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой		112	338,19	12,58	37877	1409	27350	8710	50314
			м2 изолируемой поверхности		81,41	3,12	9117	350		3727	
24	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство		112	830,01	102,03	92961	11428	55814	26358	128865
			м2 стяжки		229,64	26,17	25719	2931		9546	
		Итого по разделу: 131. Перекрытия									5077952
		Раздел: 132. Кровля									
25	Е11-100102-0401	Установка деревянных конструкции		3,42	95297,27	1040	325917	3557	238484	76983	435131
			м3		24525	485,64	83876	1661		32232	
26	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 14	Установка стропил		0,63	96116,54	1415,5	60553	892	44736	13765	80264
			м3		23691,2	585,83	14925	369		5945	
27	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций		4,05	8848,85	57,58	35838	233	31969	3367	42341
			м3		897,78	25,82	3636	105		3136	
28	Е11-100116-0103	Антисептирование водными растворами обрешетки		131	67,26	2,08	8810	273	2345	5682	15652
			м2		47,27	0,93	6193	121		1159	
29	Е11-100114-0508	Настил защитный. Устройство по фермам		131	1620,14	28,96	212238	3794	165985	39636	272024
			м2 покрытия		324,12	12,06	42459	1580		20150	
30	Е11-120101-1503 К=2	Пароизоляция прокладная. Устройство в два слоя		260	676,38	25,17	175859	6544	126984	40438	233601
			м2 изолируемой поверхности		162,81	6,24	42331	1623		17304	
31	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством		72	2939,25	99,75	211626	7182	62732	132228	371362
			м2 кровли		1968,21	27,98	141711	2015		27508	
32	С121-100101-0701	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011		79,632	2396		190798		190798		206062
			м2							15264	

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	С121-100102-0111	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	16	1611		25776		25776	2062	27838
34	С121-130809-1304	Лента вентиляционная	м	16	32		512		512	41	553
35	Е11-120101-0901	Желоба настенные. Устройство	м желобов	16	3582,82	148,61	57325	2378	41399	13163	76127
36	С121-100302-0101	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	16	846,75	47,48	13548	760		5639	
37	С121-100302-0309	Заглушка желоба водосточного пластиковая диаметром 120 мм	шт.	4	1634		26144		26144	2092	28236
38	С121-100302-0311	Держатель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм	шт.	8	306		1224		1224	98	1322
39	С121-100304-0102	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	16	239		1912		1912	153	2065
40	С121-100105-0308	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	25,6	200		3200		3200	256	3456
		Итого по разделу: 132. Кровля			2494		63846		63846	5108	68954
											1864987
		Раздел: 133. Проемы									
41	Е11-100501-0103 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	3,6	3322,07	172,57	11959	621	5836	5219	18552
42	С121-090201-0304	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	3,6	1528,42	82,26	5502	296		1374	
43	Е11-070111-0202	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических и бетонных	шт.	4	22761		81940		81940	6555	88495
44	С121-090403-0403	Ворота распашные РСВ 3,0х3,0 ГОСТ 31174-2003	шт.	4	30467,96	8523,9	121872	34096	20845	94827	234035
		Итого по разделу: 133. Проемы			16732,8	3357,65	66931	13431		17336	
					275250		1101000		1101000	88080	1189080
											1530162
		Раздел: 134. Полы									
45	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	9,926	12839,13	1711,58	127441	16989	77134	38242	178937
46	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,41	3356,64	741,95	33318	7365		13255	
47	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,41	15299,18	1394,22	6273	572	13	5402	12609
48	Е11-110101-1403	Полы бетонные толщиной 200 мм. Устройство	м2 пола	99	13873,6	605,1	5688	248		934	
		Итого по разделу: 134. Полы			222349		91163		91163	7293	98456
					7208,26	41,36	713617	4095	661444	46187	820588
					485,64	10,67	48078	1056		60784	
											1110591
		Раздел: 135. Внутренняя отделка									
49	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	303	1712,86	79,04	518996	23948	202217	249426	829896
50	Е11-150401-0202 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваемой поверхности	303	966,44	62,55	292831	18952		61474	
					106,05	1,52	32134	462	4048	22285	58772
		Итого по разделу: 135. Внутренняя отделка			91,17	0,77	27624	232		4353	
											888668

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 139. Шкафы и щиты									
1	Ц13-080305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями		1	3319.72	94.09	3320	94	424	2041	5790
			шт.		2802	32.76	2802	33		429	
2	Ц13-080305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании		1	1330.19	89.95	1330	90	21	901	2410
			шт.		1218.87	32.76	1219	33		179	
3	С123-070501-0318	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, IP54		1	43029		43029		43029		46471
			шт.							3442	
4	Ц13-080305-0103 Изм. и доп. вып. 9	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования		8	1077.54	17.16	8620	137	862	5506	15257
			шт.		952.68	3.28	7621	26		1130	
5	С123-070218-1702	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012		8	445		3560		3560		3845
			шт.							285	
6	Ц13-080305-0110 Изм. и доп. вып. 9	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования		4	1075.29	18.96	4301	76	415	2755	7621
			шт.		952.68	3.93	3811	16		564	
7	С123-070220-0801	Розетки промышленные стационарные, количество полюсов 2P+PE, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 220 В, степень защиты IP44 ГОСТ 30849.1-2002		4	1356		5424		5424		5858
			шт.							434	
8	Ц13-100702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене		12	692.12	0	8305	0	55	5033	14405
			шт.		687.5	0	8250	0		1067	
9	С123-080306-0106	Коробка монтажная пластмассовая ответвительная , степень защиты IP44		12	115		1380		1380		1490
			шт.							110	
10	Ц13-080305-0401	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях		17	1890.56	622.63	32140	10585	3454	18007	54158
			шт.		1064.76	406.41	18101	6909		4012	
11	С123-070102-0117	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП01-18-012 ГОСТ 17677-82		17	3730		63410		63410		68483
			шт.							5073	
12	Ц13-080206-1201	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой		82.5	375.46	175.38	30976	14469	2500	13763	48318
			м кабеля		169.78	61.92	14007	5108		3579	
13	С123-060145-1526	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (мк)-0.66 ГОСТ 16442-80		0,055	200496		11027		11027		11909
			км							882	
14	С123-060145-1527	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (мк)-0.66 ГОСТ 16442-80		0,0275	312460		8593		8593		9280
			км							687	
15	Ц13-080208-0203 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола		16	297.08	62.13	4753	994	1043	2163	7470
			м		169.78	18.02	2716	288		553	
16	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005		0,02016	256388		5169		5169		5582
			т							414	
17	Ц13-080208-0205 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж в подливке пола		10	302.72	62.13	3027	621	447	1540	4933
			м		195.9	18.02	1959	180		365	
18	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,00616	222349		1370		1370		1479
			т							110	
		Итого по разделу: 139. Шкафы и щиты									314757

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 136. #Крыльцо, пандус									
		ИТОГО:					13445010	436909	10478801	2343909	
							2529301	135510		1263112	17366788
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			0,9 %		153468				
		Итого с временными									17523089,09
		Зимние удорожания			0,370167 %		63689				
		Итого с зимними удорожаниями									17587953,79
		Непредвиденные работы и затраты			2 %				345384		
		Итого с непредвиденными работами и затратами									17939712,86
		Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,03485149									18530495,56
		НДС			12 %		2223659,468				
		Итого с НДС									20754155,03

Подрядчик: ТОО " Лара-Сервис"

Генеральный директор Сәкен С.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: Есиркепов А.С.

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : Турсынбаева Н.А

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства г.Атырау"

Руководитель Городского отдела строительства Мусин Е.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Жайык-Инжиниринг"

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Qazqaco"

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Благотворитель: АО "Каспийский трубопроводный Консорциум-К"

Заказчик: Государственное учереждение "Городской отдел строительства г. Атырау"

Подрядчик: ТОО "ЛАРА-Сервис"

Стройка: Строительство детской деревни семейного типа по адресу: Атырауская область, г.Атырау, а.о. Кайыршакты, с.Талкайран, сооружение 7.

(наименование, адрес)

Объект: Гараж

(наименование)

Договор подряда (контракт) № K-GRK-19-0019 от 23.12.2019

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 4

за 25 июля по 31 августа 2020 года

Этап 51

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 61. #Крыльцо, пандус									
1	66	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство		0,32	3538,8	1012,82	1132	324	550	363	1615
				м3 основания		808,08	412,25	259	132		120	
2	67	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство		1,28	9760,92	1721,32	12494	2203	9164	1940	15589
				м3 основания		880,6	749,5	1127	959		1155	
3	68	Е11-060101-0105 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения железобетонные из бетона кл.В15 ССПЦ400. Устройство		6,4	42787,54	1920,84	273840	12293	215737	44247	343534
				м3		7157,86	439,52	45810	2813		25447	
4	69	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,019744	222349		4390		4390		4741
				т							351	
5	70	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 5	Ограждение. Монтаж		0,11978	73823,13	26071,93	8843	3123	1199	3821	13677
				т конструкций		37743,4	8489,99	4521	1017		1013	
6	71	С121-060510-0101	Ограждения ОГ-1		0,11978	651710		78062		78062		84307
				т							6245	
7	72	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		3,47362	93,54	2,33	325	8	160	109	469
				м2		45,19	0,27	157	1		35	
8	73	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		3,47362	174,94	3,32	608	12	413	128	794
				м2		52,82	0,54	183	2		59	
			Итого по разделу: 61. #Крыльцо, пандус								464727	464727
			Раздел: 62. Отмостка									
9	74	Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой		37,2	194,38	0,55	7231	20	5762	1371	9291
				м2 изолируемой поверхности		38,95	0,27	1449	10		688	
10	75	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство		1,49	9760,92	1721,32	14544	2565	10667	2259	18147
				м3 основания		880,6	749,5	1312	1117		1344	
11	76	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство		0,37	3538,8	1012,82	1309	375	636	420	1868
				м3 основания		808,08	412,25	299	153		138	
12	77	Е11-060101-0114 Изм. и доп. вып. 15	Отмостки бетонные плоские из бетона кл.В15. Устройство		5,58	33687,99	1186,47	187979	6620	175248	6955	210529
				м3		1095,13	274,66	6111	1533		15595	
13	78	С121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012		0,12908	264951		34200		34200		36936
				т							2736	
			Итого по разделу: 62. Отмостка								276770	276769

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО:								741497	741497
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			0,9 %		6673,473				748170,473
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			0,340167 %		2545,03				750715,502
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		15014,31				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									765729,81
			Итого в текущих ценах 2020 года, к =1,04990099									791250,185
			НДС			12 %		94950,02				
			Итого с НДС									886200,21

Подрядчик: ТОО " Лара-Сервис"

Генеральный директор Сәжет С.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора Есиркепов А.С.

Место печати (при наличий)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : Турсынбаева Н.А

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства г.Атырау"

Руководитель Городского отдела строительства Мусин Е.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Жайык-Инжиниринг"

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "QazEnCo"

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Благотворитель: АО "Каспийский трубопроводный Консорциум-К"

Заказчик: Государственное учереждение "Городской отдел строительства г. Атырау"

Подрядчик: ТОО "ЛАРА-Сервис"

Стройка: Строительство детской деревни семейного типа по адресу: Атырауская область, г.Атырау, а.о. Кайыршакты, с.Талкайран, сооружение 7.

(наименование, адрес)

Объект: Хозпостройки (для разведения коз, кроликов)

(наименование)

Договор подряда (контракт) № K-GRK-19-0019 от 23.12.2019

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№ 4

за 25 июля по 31 августа 2020 года

Этап 91

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 18. Полы									
1	65	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		48,5125	160,61	75,18	7791	3647	0	4221	12973
				м3 уплотненного грунта		85,43	35,41	4144	1718		961	
2	66	Е11-110101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками		29,1075	5832,5	985,96	169769	28699	50906	95828	286845
				м3 подстилающего слоя		3097,64	404,7	90165	11780		21248	
3	67	Е11-110101-1402	Полы бетонные толщиной 150 мм. Устройство		194,05	5184,28	39,48	1006009	7661	910654	84290	1177523
				м2 пола		451,92	10,19	87694	1976		87224	
			Итого по разделу: 18. Полы									1477341
			Раздел: 19. Внутреняя отделка									
4	68	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное		390,3	1712,86	79,04	668529	30848	260479	321291	1069005
				м2 оштукатуриваемой поверхности		966,44	62,55	377202	24412		79186	
5	69	Е11-150401-0202 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону		585,34	106,05	1,52	62076	892	7820	43050	113536
				м2 окрашиваемой поверхности		91,17	0,77	53364	448		8410	
			Итого по разделу: 19. Внутреняя отделка									1182542
			Раздел: 20. Наружная отделка									
6	70	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное		25,7	2659,9	34,32	68359	882	30179	30179	106422
				м2 оштукатуриваемой поверхности		1451,3	16,57	37298	426		7883	
7	71	Е11-150106-0401 Изм. и доп. вып. 11	Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности рванным камнем толщиной 50 мм		25,7	9098,6	92,51	233834	2378	89205	114328	376015
				м2 поверхности облицовки		5535,09	25,63	142252	659		27853	
			Итого по разделу: 20. Наружная отделка									482436

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 21. #Крыльцо (пандус)									
8	72	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство		2.16	3538,8	1012,82	7644	2188	3711	2451	10903
				м3 основания		808,08	412,25	1745	890		808	
9	73	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство		8.64	9760,92	1721,32	84334	14872	61854	13098	105227
				м3 основания		880,6	749,5	7608	6476		7795	
10	74	Е11-060101-0105 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения железобетонные из бетона кл.В15 ССПП400. Устройство		32,4	42787,54	1920,84	1386316	62235	1092166	224001	1739143
				м3		7157,86	439,52	231915	14241		128825	
11	75	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,133272	222349		29633		29633		32004
				т							2371	
12	76	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 5	Ограждение. Монтаж		0,71868	73823,13	26071,93	53055	18737	7192	22927	82060
				т конструкций		37743,4	8489,99	27125	6102		6079	
13	77	С121-060510-0101	Ограждения ОГ-1		0,71868	651710		468371		468371		505841
				т							37470	
14	78	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		20,84172	93,54	2,33	1949	49	959	654	2812
				м2		45,19	0,27	942	6		208	
15	79	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		20,84172	174,94	3,32	3646	69	2476	767	4767
				м2		52,82	0,54	1101	11		353	
			Итого по разделу: 21. #Крыльцо (пандус)									2482755
			Раздел: 22. Отмостка									
16	80	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		11,01	160,61	75,18	1768	828	0	958	2944
				м3 уплотненного грунта		85,43	35,41	941	390		218	
17	81	Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой		73,4	194,38	0,55	14267	40	11368	2706	18331
				м2 изолируемой поверхности		38,95	0,27	2859	20		1358	
18	82	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство		2,97	9760,92	1721,32	28990	5112	21262	4502	36172
				м3 основания		880,6	749,5	2615	2226		2679	
19	83	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство		0,73	3538,8	1012,82	2583	739	1254	828	3685
				м3 основания		808,08	412,25	590	301		273	
20	84	Е11-060101-0114 Изм. и доп. вып. 15	Отмостки бетонные плоские из бетона кл.В15. Устройство		11,01	33687,99	1186,47	370905	13063	345784	13724	415399
				м3		1095,13	274,66	12057	3024		30770	
21	85	С121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012		0,2547	264951		67483		67483		72882
				т							5399	
			Итого по разделу: 22. Отмостка									549411
			ИТОГО:					4737311	192941	3462756	979803	6174489
								1081617	75106		457371	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			0,9 %		55570				
			Итого с временными									6230058
			Зимние удорожания			0,340167 %		21193				
			Итого с зимними удорожаниями									6251251
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		125025				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого с непредвиденными работами и затратами									6376276
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,03485149									6588225,902
			НДС			12 %		790587,11				
			Итого с НДС									7378813,01

Подрядчик: ТОО " Лара-Сервис"

Генеральный директор Сэкен А.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: Есиркепов А.С.

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : Турсынбаева Н.А

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства г.Атырау"

Руководитель Городского отдела строительства Мусин Е.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Жайык-Инжиниринг"

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "QazEnCo"

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 666

Благотворитель: АО "Каспийский трубопроводный Консорциум-К"

Заказчик: Государственное учереждение "Городской отдел строительства г. Атырау"

Подрядчик: ТОО "ЛАРА-Сервис"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство детской деревни семейного типа по адресу: Атырауская область, г.Атырау, а.о. Кайыршакты, с.Талкайран, сооружение 7.

(наименование, адрес)

Объект: Административно-бытовой корпус

(наименование)

Договор подряда (контракт): № K-GRK-19-0019 от 23.12.2019

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№ 4

за 25 июля по 31 августа 2020 года
на 2-4-1 Архитектурно-строительные решения
Этап 27

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 103. Стены 1-2-го этажа									
1	Е11-080201-1003 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	319,144	15454,42	1993,2	4932186	636118	2225880	2057403	7548756
					6486,69	445,17	2070188	142073		559167	
2	С121-030401-0203	Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника М25 ГОСТ 4001-2013	м3	274,6	7476		2052910		2052910		2217142
										164233	
3	С121-030101-0203	Кирпич керамический одинарный лицевой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	38,584	57487		2218078		2218078		2395525
										177446	
4	Е11-120101-1503	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	371,2	245,59	2,19	91162	812	60132	28169	128877
					81,41	1,08	30218	401		9546	
5	Е11-260201-0101	Теплоизоляция изделиями из мин.плиты стен толщ.50мм	м3	18,56	31313,89	2454,63	581186	45558	33878	394460	1053697
					27033,96	930,81	501750	17276		78052	
6	С121-110101-0107	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-2012	м3	19,1168	29035		555056		555056		599461
										44405	
7	Е11-120101-1503	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	371,2	245,59	2,19	91162	812	60132	28169	128877
					81,41	1,08	30218	401		9546	
8	С121-050301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,1473	236986		34908		34908		37701
										2793	
9	Е11-080401-0305 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	406,2	4667,78	248,24	1896053	100837	1240310	537007	2627705
					1366,09	55,44	554906	22521		194645	
10	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,2445	69690,83	2236,43	17039	547	0	15504	35147
					67454,4	728,46	16493	178		2603	
11	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2445	222349		54364		54364		58713
										4349	
12	Е11-060701-0201	Пояса в опалубке из бетона кл.В20. Устройство	м3	22,33	48611,88	4699,33	1085503	104936	756184	224109	1414381
					10048,5	980,32	224383	21890		104769	
13	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		1,0135	214158		217049		217049		234413

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			т							17364	
14	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,81177	228022		185101		185101		199910
			т							14808	
15	Е11-060701-0201	Пояса в опалубке из бетона кл.В20. Устройство		11,16	48611,88	4699,33	542509	52445	377923	112004	706874
			м3		10048,5	980,32	112141	10940		52361	
16	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,22365	228022		50997		50997		55077
			т							4080	
17	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,46645	222349		103715		103715		112012
			т							8297	
		Итого по разделу: 103. Стены 1-2-го этажа									19554267
		Раздел: 104. Перемычки									
18	Е11-070503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка		75	500,29	253,77	37522	19033	5469	20498	62661
			шт. сборных конструкций		173,6	58,01	13020	4351		4642	
19	С121-040105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84		1,854	83914		155577		155577		168023
			м3							12446	
20	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 6	Перемычки металлические. Монтаж		0,09838	90118,47	21503,13	8866	2115	230	4897	14864
			т конструкций		66274,5	5864,73	6520	577		1101	
21	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005		0,09838	240293		23640		23640		25531
			т							1891	
22	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		2,85302	93,54	2,33	267	7	131	89	385
			м2		45,19	0,27	129	1		29	
23	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		2,85302	87,47	1,66	250	5	169	53	326
			м2		26,41	0,27	75	1		24	
24	Е11-070503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка		80	500,29	253,77	40023	20301	5833	21864	66838
			шт. сборных конструкций		173,6	58,01	13888	4641		4951	
25	С121-040105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84		2,087	83914		175129		175129		189139
			м3							14010	
26	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 6	Перемычки металлические. Монтаж		0,10034	90118,47	21503,13	9042	2158	235	4995	15160
			т конструкций		66274,5	5864,73	6650	588		1123	
27	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005		0,10034	240293		24111		24111		26040
			т							1929	
28	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		2,90986	93,54	2,33	272	7	134	91	393
			м2		45,19	0,27	132	1		29	
29	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		2,90986	87,47	1,66	255	5	173	54	333
			м2		26,41	0,27	77	1		25	
		Итого по разделу: 104. Перемычки									569695
		Раздел: 105. Перекрытие 1-этажа									
30	Е11-070504-0102	Панели перекрытий площадью до 15 м2. Установка		66	6543,25	1533,51	431855	101212	88263	313723	805224
			шт. сборных конструкций		3672,42	355,87	242380	23487		59646	
31	С121-040108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92		339	7741		2624199		2624199		2834135
			м2							209936	
32	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,17533	670724,33	1317,33	117598	231	74320	39264	169411
			т		245520	572,34	43047	100		12549	
		Итого по разделу: 105. Перекрытие 1-этажа									3808770

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 106. Перекрытие 2-этажа									
		Раздел: 107. Лестницы внутренние									
		Раздел: 108. Пожарная лестница ПЛ-1, ПЛ-2 сос стойками и ограждениями									
		Раздел: 109. Проемы									
		Раздел: 110. Полы 1-го этажа									
		Раздел: 111. Полы 2-го этажа									
		Раздел: 112. Внутренняя отделка									
		Раздел: 113. Кровля									
		Раздел: 114. Козырек (лист 17а)									
		Раздел: 115. Наружная отделка									
		Раздел: 116. #Крыльцо К-1									
		ИТОГО:					18357584	1087136	13404230	3802353	23932731
							3866215	249428		1772795	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			0,9 %		215395				
		Итого с временными									24148124
		Зимние удорожания			0,370167 %		89388				
		Итого с зимними удорожаниями									24237512
		Непредвиденные работы и затраты			2 %				484750		
		Итого с непредвиденными работами и затратами									24722262
		Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,03485149									25536404,82
		НДС			12 %		3064368,578				
		Итого с НДС									28600773,39

Подрядчик: ТОО " Лара-Сервис"

Генеральный директор Сәкен С.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: Есиркепов А.С.

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : Турсынбаева Н.А

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства г.Атырау"

Руководитель Городского отдела строительства Мусин Е.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Жайык-Инжиниринг"

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "OazEnCo"

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма 2в пр 3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 556

Благотворитель: АО "Каспийский трубопроводный Консорциум-К"

Заказчик: Государственное учереждение "Городской отдел строительства г. Атырау"

Подрядчик: ТОО "ЛАРА-Сервис"

Стройка: Строительство областной детской деревни семейного типа по адресу: Атырауская область, г. Атырау, а.о. Кайыршакты, с. Талкайран, сооружение 7"

(наименование, адрес)

Объект: Наружные инженерные сети

(наименование)

Договор подряда (контракт) № K-GRK-19-0019 от 23.12.2019

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№ 4

за 25 июля по 31 августа 2020 года
на 6-1-1 Наружные сети водопровода
Этап 3

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 13. Земляные работы									
		Раздел: 14. Трубопровод ВО									
1	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка		2,12	360573,39	105563,51	764416	223795	12537	0	825569
			км трубопровода		249096	30865,83	528084	65436		61153	
2	С123-010501-1112	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001		2141,2	1411		3021233		3021233		3262932
			м							241699	
3	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка		0,127	297506,56	73723,24	37783	9363	210	0	40806
			км трубопровода		222132	21337,78	28211	2710		3023	
4	С123-010501-1105	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 40x2 питьевая ГОСТ 18599-2001		128,27	203		26039		26039		28122
			м							2083	
5	Е11-220701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией		2,12	74141,28	0	157180	0	33915	0	169754
			км трубопровода		58143,5	0	123264	0		12574	
6	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией		0,127	62159,96	0	7894	0	510	0	8526
			км трубопровода		58143,5	0	7384	0		632	
		Итого по разделу: 14. Трубопровод ВО									4335709
		Раздел: 15. Колодцы 1-13									
		Раздел: 16. Канализация К1									
		Раздел: 17. ПОЛИВОЧНЫЙ ВОДОПРОВОД									
		ИТОГО:					4014545	233158	3094444		
							686943	68146		321164	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			0,9 %		39021				
		Итого с временными									4374729
		Зимние удорожания			0,340167 %		14881				
		Итого с зимними удорожаниями									4389610
		Непредвиденные работы и затраты			2 %				87792		
		Итого с непредвиденными работами и затратами									4477402

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0									4477402.976
		НДС			12 %		537288.36				
		Итого с НДС									5014691.33

Подрядчик: ТОО " Лара-Сервис"

Генеральный директор Сэкеев С.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: Ескараков А.С.

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : Турсынбаева Н.А

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства г.Атырау"

Руководитель Городского отдела строительства Мусин Е.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Жайык-Инжиниринг"

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "QazEco"

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Благотворитель: АО "Каспийский трубопроводный Консорциум-К"

Заказчик: Государственное учереждение "Городской отдел строительства г. Атырау"

Подрядчик: ТОО "ЛАРА-Сервис"

Стройка: Строительство детской деревни семейного типа по адресу: Атырауская область, г.Атырау, а.о. Кайыршакты, с.Талкайран, сооружение 7.

(наименование, адрес)

Объект: Жилые дома №1-№8

(наименование)

Договор подряда (контракт) № K-GRK-19-0019 от 23.12.2019

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№ 4

за 25 июля по 31 августа 2020 года
на 2-1-1 Общестроительные работы АС
Этап 44

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 68. Земляные работы									
		Раздел: 69. Фундаменты									
		Раздел: 70. Стены 1-2-го этажа									
		Раздел: 71. Перемычки 1-2-го этажа									
		Раздел: 72. Перекрытие на отм.+3,300									
		Раздел: 73. Перекрытие на отм.+6,300									
		Раздел: 74. Кровля									
1	Е11-100102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка		52,58	95504,21	1040	5021611	54683	3677403	1183554	6701578
			м3 древесины в конструкции		24525	485,64	1289525	25535		496413	
2	Е11-100114-0502	Настил рабочий толщиной 25 мм разреженный. Устройство по фермам		2080	1656,86	31,54	3446261	65610	2848288	503802	4266068
			м2 покрытия		255,94	13,18	532364	27416		316005	
3	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита		2080	308,18	2,67	641013	5554	564704	65924	763492
			м2 обработанной поверхности		34,02	1,2	70755	2493		56555	
4	Е11-100116-0103	Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами		2080	67,26	2,08	139891	4336	37230	90225	248525
			м2 покрытия по фермам		47,27	0,93	98326	1924		18409	
5	Е11-120101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой		2080	724,55	26,48	1507057	55069	1030934	395372	2054624
			м2 изолируемой поверхности		202,43	4,18	421054	8698		152194	
6	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством		2080	2939,25	99,75	6113634	207490	1812267	3819912	10728231
			м2 кровли		1968,21	27,98	4093877	58202		794684	
7	С121-100101-0402	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011		2392	2499		5977608		5977608		6455817
			м2							478209	
8	С121-130208-0107	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой окрашенные, размерами 4.8 мм х 70 мм		4	11482		45928		45928		49602
			1000 шт.							3674	
9	С121-130208-0103	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой окрашенные, размерами 4.8 мм х 35 мм		12,8	6608		84582		84582		91349
			1000 шт.							6767	

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т. ч. зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / в т. ч. зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,362304	581905,21 345644	2250,21 980,88	210827 125228	815 355	84783	114281 26009	351116
11	Е11-100102-0205	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	560	3637,3 1614,47	24,77 12,14	2036887 904103	13870 6799	1118914	819812 228536	3085235
12	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	560	2939,25 1968,21	99,75 27,98	1645978 1102198	55863 15670	487918	1028438 213953	2888370
13	С121-100101-0402	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011	м2	644	2499		1609356		1609356		1738104
14	Е11-120101-0901	Желоба настенные. Устройство	м желобов	569,6	3582,82 846,75	148,61 47,48	2040773 482309	84650 27047	1473814	1287148 468607	2710131
15	Е11-120101-0902	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	299,52	863,91 313,86	11,58 3,66	258758 94008	3469 1097	161281	200750 87406 27700	373955
16	С121-100302-0101	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	569,6	1634		930726		930726		1005185
17	С121-100302-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	299,52	2180		652954		652954	744558	705190
18	С121-100302-0103	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	176	2008		353408		353408	522336	381681
19	Е11-120101-1201	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	576	101,02 70,56	23,48 6,44	58190 40645	13522 3707	4023	282773 408074 7920	106913
20	С121-050104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	2,6784	334347		895515		895515		967156
21	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,7856	73823,13 37743,4	26071,93 8489,99	57995 29651	20482 6670	7862	71641 250061 66455	89701
22	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,7856	463226		363910		363910	291173	393023
		Итого по разделу: 74. Кровли									46155042
		Раздел: 75. Лестницы внутренние									
		Раздел: 76. Пожарная лестницаПЛ-1, ПЛ-2 со стойками и ограждениями									
		Раздел: 77. Проемы									
		Раздел: 78. Полы 1-го этажа									
		Раздел: 79. Полы 2-го этажа									
		Раздел: 80. Внутренняя отделка									
		Раздел: 81. #Крыльцо К-1									
		Раздел: 82. Козырек (лист 34)									
		ИТОГО:					34092862	585413	24223408	8643228	46155046
		В том числе :					9284042	185613		3418892	
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			**0,9 %**		**415395**				
		Итого с временными									**46570441**
		Зимние удорожания			**0,340167 %**		**158417**				
		Итого с зимними удорожаниями									**46728858**
		Непредвиденные работы и затраты			**2 %**				**934577**		
		Итого с непредвиденными работами и затратами									**47663435**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1.03485149									49247786.94
		НДС			**12 %**		**5909734.433**				
		Итого с НДС									55157521.37

Подрядчик: ТОО " Лара-Сервис".

Генеральный директор Сэкен А.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: Кенжекеев Е.С.

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : Турсынбаева Н.А

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства г.Атырау"

Руководитель Городского отдела строительства Мусин Е.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Жайык-Инжиниринг"

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "QazEnCo"

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, № приказа, подпись)