ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1.	**Регистрационный номер** ESF-001240005109-20210201-47017882	1.1.	**Номер учетной системы** 00000000002
2.	**Дата выписки** 01.02.2021	2.1	Дата выписки на бумажном носителе
3.	**Дата совершения оборота** 20.01.2021		
4.	Исправленный ☐	4.1	Дата выписки
4.2	Номер учетной системы	4.3	Регистрационный номер
5.	Дополнительный ☐	5.1	Дата выписки
5.2	Номер учетной системы	5.3	Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 001240005109 **6.0** БИН структурного подразделения юридического лица

6.1 БИН реорганизованного лица

7. Поставщик **7.1** **Доля участия**

Товарищество с ограниченной ответственностью "Лара-Сервис"

8. Адрес места нахождения

Республика Казахстан, Атырауская обл., р-он Макатский, поселок Доссор, ул.Х.Исакова 152

9. Свидетельство плательщика НДС:

9.1. серия 15001 **9.2.** номер 0002490

9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента ☐

10. Категория поставщика

A	Комитент	B	Комиссионер
C	Экспедитор	D	Лизингодатель
E	Участник СРП	10.1. количество	
F	Участник договора о совместной деятельности		
G	Экспортер	H	Международный перевозчик
I	Доверитель		

11. Дополнительные сведения

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12.	КБе 17	13.	ИИК KZ638562203104639046
14.	БИК KCJBKZKX	15.	Наименование банка АО "Банк ЦентрКредит"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 970340000427 **16.0** БИН структурного подразделения юридического лица

16.1 БИН реорганизованного лица

17. Получатель **17.1** **Доля участия**

АО "Каспийский Трубопроводный Консорциум-К"

18. Адрес места нахождения

Республика Казахстан, Атырауская обл, Махамбетский район, сельский округ Алмалы,село Береке, дачное общество УМС-99,ч,2 НПС "Атырау"

18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя

A	Комитент	B	Комиссионер
C	Лизингополучатель	20.1. количество	
D	Участник договора совместной деятельности		
E	Государственное учреждение	F	Нерезидент
G	Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП		
H	Доверитель	I	Розничная реализация
		J	Физическое лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25.	Грузоотправитель	26.	Грузополучатель
25.1	ИИН/БИН 001240005109	26.1	ИИН/БИН 970340000427
25.2	Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Лара-Сервис"	26.2	Наименование АО "Каспийский Трубопроводный Консорциум-К"
25.3	Адрес отправки Республика Казахстан, Атырауская обл., р-он Макатский, поселок Доссор, ул.Х.Исакова 152	26.3	Адрес доставки Республика Казахстан, Атырауская обл, Махамбетский район, сельский округ Алмалы,село Береке, дачное общество УМС-99,ч,2 НПС "Атырау"
		26.4	Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 ☑ Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг **27.3** номер K-GRK-19-0019

27.2 ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг **27.4** дата 23.12.2019

28. Условия оплаты по договору безналичный расчет

29. Способ отправления 99 -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности **30.1** номер **30.2** дата

31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)

31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг

32.1 номер 7

32.2 дата 20.01.2021

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. **33.1** код валюты KZT **33.2** курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство областной детской деревни семейного типа по адресу: Атырауская обл.г.Аытрау, а.а.Кайыршакты, с.Талкайран, соор.№7			услуги	1	94 199 122,17	94 199 122,17	0	0	94 199 122,17	12%	11 303 894,66	105 503 016,83			1	
				Всего по счету				**94 199 122,17**			**94 199 122,17**		**11 303 894,66**	**105 503 016,83**				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44.	**ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой**	bIfiP7M2Fk5TA6Bzlt0v3CnXkF4zzsuW0NdLGWCy8qbn5G3nPJ0sNcvUBaHtcVDP ipM/cDP4PLJ1zUlMTMwUhA==
45.	**ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры**	
46.	**Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ**	СӘКЕН СЕЙФОЛЛА СӘКЕНҰЛЫ

Благотворитель: **АО "Каспийский трубопроводный Консорциум-К"**

Заказчик : **Государственное учереждение "Городской отдел строительства г. Атырау"**

Подрядчик : **ТОО "ЛАРА-Сервис"**

Стройка : **Строительство детской деревни семейного типа по адресу: Атырауская область, г.Атырау, а.о. Кайыршакты, с.Талкайран, сооружение 7.**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ K-GRK-19-0019** от **23.12.2019**

СПРАВКА №7

о стоимости выполненных работ и затрат

за период с 21 декабря 2020 по 20 января 2021 года

			Код заказ-чика	Код подряд-чика	Договор № K-GRK-19-0019	Источник финансирования наимен-ован.	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включи-тельно	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в	дополнительные		
				Сумма договора	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство детской деревни семейного типа по адресу: Атырауская область, г.Атырау, а.о. Кайыршакты, с.Талкайран, сооружение 7.	1 029 389 528,33	94 199 122,17		1 675 888 387,00					11 303 894,66	105503016,83
Всего выполнено	1 029 389 528,33	94 199 122,17		1 675 888 387,00					11 303 894,66	105 503 016,83

Заказчик:

ГУ "Городсткой отдел строительства г.Атырау"

Руководитель городского отдела строительства **Мусакаев Б.А.**

Подрядчик:

ТОО "Лара-Сервис"

Генеральный директор **Сэкен С.С.**

Унифицированная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата РФ
от 11 ноября 1999 г. № 100

			Код
		Форма по ОКУД	
Благотворитель:	АО "Каспийский трубопроводный Консорциум-К"	по ОКПО	
Заказчик :	Государственное учереждение "Городской отдел строительства г. Атырау"	по ОКПО	
Подрядчик :	ТОО "ЛАРА-Сервис"	по ОКПО	
Стройка	Строительство областной детской деревни семейного типа по адресу:Атырауская обл. г.Атырау. а.а.Кайыршакты,с. Талкайран,соор.№7 (наименование, адрес)		
		Вид деятельности по ОКДП	

Договор подряда (контракт) номер № K-GRK-19-0019
дата 23.12.2019
Вид операции

Номер документа	Дата составления
7	20.01.2021

Отчетный период	
с	по
21.12.2020	20.01.2021

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, тг.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1. 2. 3 4 5	Строительство областной детской деревни семейного типа по адресу:Атырауская обл. г.Атырау. а.а.Кайыршакты,с. Талкайран,соор.№7		919 097 793,15	919 097 793,15	94 199 122,17
	В том числе:				
	Итого без НДС		919 097 793,15	919 097 793,15	94 199 122,17
	Сумма НДС 12%		110 291 735,18	110 291 735,18	11 303 894,66
	Всего с учетом НДС		1 029 389 528,33	1 029 389 528,33	105 503 016,83

Подрядчик: ТОО " Лара-Сервис"

Генеральный директор Сэкен С.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства г.Атырау"

Руководитель Городского отдела строительства
Мусакаев Б.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Благотворитель: **АО "Каспийский трубопроводный Консорциум-К"**
Заказчик : Государственное учереждение "Городской отдел строительства г. Атырау"
Подрядчик : **ТОО "ЛАРА-Сервис"**
Стройка : **Строительство детской деревни семейного типа по адресу: Атырауская область, г.Атырау, а.о. Кайыршакты, с.Талкайран, сооружение 7.**
(наименование, адрес)

Реестр № 7 от 20.01.2021г
выполненых работ по обьекту
21.12.2020-20.01.2021гг.

Объект/ наименование работ	Стоимость с учетом НДС, тенге	Стоимость выполненных работ, тенге								
		За 05.01-06.04.2020 тенге	За 07.04-22.06.2020 тенге	За 23.06-24.07.2020 тенге	За 25.07-31.08.2020 тенге	За 1.09-5.11.2020 тенге	За 6.11-20.12.2020 тенге	За 21.12-20.01.2021 тенге		Итог
Наружные инженерные сети										
Земляные работы (Разработка грунта и устройство основания)	960 578,16		960578,16							960578,16
Земляные работы (Обратная засыпка и уплотнение)	1 208 197,53		1208197,53							1208197,53
Внутриплощадочные сети	5 014 691,33				5014691,33					5014691,33
Канализации	8 662 015,79			8662015,79						8662015,79
Колодцы с 1-13	6 821 407,59			6821407,59						6821407,59
Фланцы, задвижки и гидранты	4 497 100,08			4497100,08						4497100,08
Бетонные основания под отмости	1 050 269,22			1050269,22						1050269,22
Поливочный водопровод	1 761 694,32					1761694,32				1761694,32
Септик емк. 63м3 -1шт	2 355 925,91					2355925,91				2355925,91
Земляные работы (Септик)	1 638 372,14					1638372,14				1638372,14
Фундаментные работы	821 830,12					821830,12				821830,12
Наружные сети водопровода										
Земляные работы (Разработка грунта и устройство основания)	458 830,53						458830,53			458830,53
Железобетонные каналы	1 568 725,91						1568725,91			1568725,91
Земляные работы (разработка грунта и устройство основания)	294 887,79							294887,79		294887,79
Земляные работы (Обратная засыпка и уплотнение)	142 207,19							142207,19		142207,19
Трубопроводы теплосетей	7 172 780,66							7172780,66		7172780,66
Горячее водоснабжение в канале	1 259 725,79							1259725,79		1259725,79
Тепломеханические решения тепловых сетей										
Земляные работы (Разработка грунта и устройство оснований)	574 004,54		574004,54							574004,54
Земляные работы (Обратная засыпка и уплотнение)	1 026 629,42		1026629,42							1026629,42
Газорегуляторный шкафной пункт ГРПШ-0,4-БМ-2У1 с РДС К-50БМ	6 974 496,49		6974496,49							6974496,49
Подвод газа к котельной	609 852,29		609852,29							609852,29
Подход газа к домам (8 домов)	1 357 373,20					1357373,2				1357373,2
Оргаждение и калиткаподГРПШ	334 420,09		334420,09							334420,09
Опознавательные знаки (3шт)	353 888,02		353888,02							353888,02
Наружные сети газоснабжения										
Монтаж оборудования	7 874 402,130					7874402,13				7874402,13
Сети 10 кВ	4 132 360,61					4132360,61				4132360,61
Кабельно-проводниковая продукция и изделия	3 530 831,44					3530831,44				3530831,44
Наружное электроосвещение	10 215 888,17									
Наружные сети электроснабжения										
Котельная	2 865 017,79						2865017,79			2865017,79
Пожарная сигнализация										
АБК										
Земляные работы (Разработка грунта и устройство основания)	180 404,53	180404,53								180404,53
Фундаменты (Устройство основания песчаного и шебеночного)	1 388 485,10	1388485,10								1388485,10
Фундаменты (Бетонные работы)	12 440 101,80	12440101,8								12440101,8
Фундаменты (Гидроизоляция)	3 319 009,57	3319009,57								3319009,57
Земляные работы (Обратная засыпка и уплотнение)	91 185,79	91185,79								91185,79
Стены 1-2-го этажа Кладка стен наружных из известняка-ракушечника	9 490 098,13				9490098,13					9490098,13
Стены 1-2-го этажа Армирование кладки	111 617,54				111617,54					111617,54
Стены 1-2-го этажа Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки в 1 слой	153 402,41				153402,41					153402,41

Стены 1-2-го этажа Теплоизоляция изделиями из мин.плиты	2 072 403,02				2072403,02					2072403,02
Стены 1-2-го этажа Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки в 1 слой	198 456,93				198456,93					198456,93
Стены 1-2-го этажа Перегородкти	3 120 858,57				3120858,57					3120858,57
Стены 1-2-го этажа Монолитный пояс 0,000	2 207 541,51				2207541,51					2207541,51
Стены 1-2-го этажа. Монолитный пояс 3.300	1 043 555,84				1043555,84					1043555,84
Стены 1-2-го этажа Облицовка лицевым кирпичом	4 970 364,72				4970364,72					4970364,72
Перемычки 1-2-го этажа	680 809,61				680809,61					680809,61
Перекрытие на отм.+3,300	4 551 665,11				4551665,11					4551665,11
Котельная										
Земляные работы (Разработка грунта и устройство основания)	19 603,26					19603,26				19603,26
Фундаменты (Устройство основания песчаного и шебеночного)	73 786,62					73786,62				73786,62
Фундаменты (Бетонные работы)	410 102,38					410102,38				410102,38
Фундаменты (Гидроизоляция)	91 686,20					91686,2				91686,2
Земляные работы (Обратная засыпка и уплотнение)	9 938,69					9938,69				9938,69
Стены . Кладка стен наружных из известняка-ракушечника	809 952,64					809952,64				809952,64
Стены Армирование кладки	15 021,96					15021,98				15021,98
Стены Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки в 1 слой	21 978,92					21978,92				21978,92
Стены Теплоизоляция изделиями из мин.плиты	591 939,98					591939,98				591939,98
Стены Перемычки	31 024,71					31024,71				31024,71
Стены . Облицовка лицевым кирпичом	358 442,72					358442,72				358442,72
Перекрытия	412 459,54					412459,54				412459,54
Кровля (деревянные конструкции)	127 192,75					127192,75				127192,75
Кровля (кровельное покрытие)	1 119 541,62					1119541,62				1119541,62
Кровля (водоотвод)	158 352,78					158352,78				158352,78
Проемы. Окна	65 567,80					65567,8				65567,8
Проемы. Ворота	125 016,02					125016,02				125016,02
Полы	236 140,09					236140,09				236140,09
Внутренняя отделка	203 203,52					203203,52				203203,52
Наружнняя отделка	107 255,23					107255,23				107255,23
Отмостка	320 563,99					320563,99				320563,99
Фундамент под котлы	55 557,41					55557,41				55557,41
Архитектурно-строительные решения										
Водопровод хозяйственно-питьевой В1	235 087,58					235087,58				235087,58
Система канализации К1	39 347,62					39347,62				39347,62
Внутренний водопровод и канализация										
Внутреннее газоснабжение	796 503,66					796503,66				796503,66
Монтаж оборудования	5 639 032,85					5639032,85				5639032,85
Контрольно-измерительные приборы	1 701 263,019					1701263,02				1701263,02
Дымоходы	784 693,59					784693,59				784693,59
Тепломеханическая часть										
Электроснабжение	112 005,40					112005,40				112005,40
Электроснабжение Кабельно-проводниковое	421 787,54					421787,54				421787,54
Электроснабжение (заземление)	49 112,82					49112,82				49112,82
Электрооборудование и электроосвещение										
2-х этажный жилой дом (8 шт)										
Земляные работы (Разработка грунта и устройство основания)	2 685 830,27	2 685 830,27								2 685 830,27
Фундаменты (Устройство основания песчаного и шебеночного)	6 006 332,36	6 006 332,36								6 006 332,36
Фундаменты (Бетонные работы)	59 544 910,04	59 544 910,04								59 544 910,04
Фундаменты (Гидроизоляция)	5 659 366,61	5 659 366,61								5 659 366,61
Земляные работы (Обратная засыпка и уплотнение)	236 920,80	236 920,80								236 920,80
Стены 1-2-го этажа Кладка стен наружных из известняка-ракушечника	58 058 365,52		58 058 365,52							58 058 365,52
Стены 1-2-го этажа Армирование кладки	14 652 133,10			14652133,10						14652133,10
Стены 1-2-го этажа Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки в 1 слой	1 533 505,44			1533505,44						1533505,44
Стены 1-2-го этажа Теплоизоляция изделиями из мин.плиты	19 670 886,53			19670886,53						19670886,53
Стены 1-2-го этажа Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки в 1 слой	2 138 631,42			2138631,42						2138631,42
Стены 1-2-го этажа Перегородкти	13 111 367,75		13 111 367,75							13 111 367,75
Стены 1-2-го этажа Облицовка лицевым кирпичом	24 853 318,59							24853318,59		24853318,59
Перемычки 1-2-го этажа	3 815 163,85		3 815 163,85							3 815 163,85
Перекрытие на отм.+3,300	26 228 777,66		26 228 777,66							26 228 777,66
Перекрытие на отм.+6,300	36 918 484,66		36 918 484,66							36 918 484,66
Кровля	55 157 521,37				55157521,37					55157521,37
Лестницы внутренние	7 012 491,19					7012491,19				7012491,19
Лестницы пожарные	14 089 150,51					14089150,51				14089150,51

	Проемы. Окна	13 183 824,74					13183824,74				13183824,74
	Проемы. Двери внутренние	4 052 682,15					4052682,15				4052682,15
	Проемы. Двери наружные	6 248 105,86					6248105,86				6248105,86
	Отопление	38 368 611,56						38368611,56			38368611,56
	Котельная	30 128 775,06						30128775,06			30128775,06
	Кондиционирование	9 309 503,40							9309503,40		
	Вентиляция	3 050 527,402							3050527,40		
	Водопровод хозяйственно-питьевой	2 664 869,86						2664869,86			2664869,86
	Горячее водоснабжение (Т3,Т4)	6 493 417,06						6493417,06			6493417,06
	Канализация	1 597 153,72						1597153,72			1597153,72
	Внутреннее газоснабжение- 8 домов. Топочная	59 420 066,00							59420066		59420066
	КТП										
1	Земляные работы (Разработка грунта и устройство основания)	204 340,46					204340,459				204340,459
2	Фундаменты (Устройство основания песчаного и шебеночного)	16 931,51					16931,506				16931,506
3	Фундаменты (Бетонные работы)	1 040 734,19					1040734,19				1040734,19
4	Трубные закладные и разводка	167 695,82					167695,817				167695,817
5	Земляные работы (Обратная засыпка и уплотнение)	32 678,65					32678,651				32678,651
6	Стены	4 293 356,43					4293356,429				4293356,429
7	Стены Перегородкти	370 045,76					370045,763				370045,763
8	Стены Фронтон	354 033,76					354033,756				354033,756
9	Перемычки	132 243,63					132243,633				132243,633
10	Покрытие	1 089 860,89					1089860,89				1089860,89
11	Проемы	1 117 942,04					1117942,04				1117942,04
12	Полы	377 586,81					377586,81				377586,81
13	Внутренняя отделка	1 311 605,90					1311605,9				1311605,9
14	Электроосвещение	229 981,18					229981,18				229981,18
15	Отопление	734 748,36					734748,36				734748,36
16	Кабельные каналы	1 976 307,75					1976307,75				1976307,75
17	Устройство отмостки	236 925,548					236925,548				236925,548
	Культурно-спортивный комплекс										
	Земляные работы (Разработка грунта и устройство основания)	188 826,04	188 826,04								188 826,04
	Фундаменты (Устройство основания песчаного и шебеночного)	1 642 462,79	1 642 462,79								1 642 462,79
	Фундаменты (Бетонные работы)	16 232 410,35	16 232 410,35								16 232 410,35
	Фундаменты (Гидроизоляция)	728 714,32	728 714,32								728 714,32
	Земляные работы (Обратная засыпка и уплотнение)	46 980,94	46 980,94								46 980,94
	Колонна К-1	128 490,43					128490,43				128490,43
	Стены Кладка стен наружных из известняка-ракушечника	12 561 981,218					12561981,22				12561981,22
	Стены Армирование кладки	150 322,77					150322,77				150322,77
	Стены Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки в 1 слой	271 957,20					271957,20				271957,20
	Стены Теплоизоляция изделиями из мин.плиты	3 699 661,22					3699661,22				3699661,22
	Стены Перегородки	435 882,01					435882,01				435882,01
	Стены Облицовка лицевым кирпичом	4 415 969,74					4415969,74				4415969,74
	Стены Фронтон	3 415 727,24					3415727,24				3415727,24
	Перемычки	469 227,45			469227,45						469227,45
	Проемы. Окна	1 503 171,52			1503171,52						1503171,52
	Проемы. Двери внутренние	833 717,26			833717,26						833717,26
	Проемы. Двери наружные	465 010,13			465010,13						465010,13
	Проемы. Витражи	891 784,67			891784,67						891784,67
	Монолитный пояс на отм.+3,600	2 252 282,93			2252282,93						2252282,93
	Монолитный пояс на отм.5,115	1 326 262,50			1326262,50						1326262,50
	Покрытия на отм.+3,600	10 036 318,98			10036318,98						10036318,98
	Покрытия на отм.+5,115	6 347 942,61			6347942,61						6347942,61
	Прогоны покрытия на отм.+3,600	4 483 276,07			4483276,07						4483276,07
	Прогоны покрытия на отм.+5,115	2 993 258,45			2993258,45						2993258,45
	Перекрытие на отм.+3,600	10 947 647,48			10947647,48						10947647,48
	Перекрытие на отм.+5,115	7 269 826,97			7269826,97						7269826,97
	Кровля	16 984 023,00					16984023				16984023
	Полы 1-го этажа. Устройство основания и стяжки	16 918 039,59						16918039,59			16918039,59
	Полы 1-го этажа. Покрытие 1-го типа	1 455 512,98						1455512,98			1455512,98
	Полы 1-го этажа. Покрытие 1-го типа плинтуса	106 509,90						106509,9			106509,9
	Полы 1-го этажа. Покрытие 2-го типа	5 747 402,02						5747402,02			5747402,02
	Полы 1-го этажа. Покрытие 3-го типа	9 122 396,03						9122396,03			9122396,03

Внутренняя отделка	22 587 035,67						22587035,67			22587035,67
Отопление	12 926 818,79						12926818,79			12926818,79
Теплоснабжение приточных установок	439 798,19						439798,19			439798,19
Узел ввода	398 306,10						398306,1			398306,1
Водопровод хозяйственно-питьевой В1	451 014,91						451014,91			451014,91
Противопожарный водопровод (В2)	364 334,46						364334,46			364334,46
Горячее водоснабжение (Т3,Т4)	295 613,19						295613,19			295613,19
Канализация	465 503,68						465503,68			465503,68
Хозпостройки										
Земляные работы (Разработка грунта и устройство основания)	141 782,95	141 782,95								141 782,95
Фундаменты (Устройство основания песчаного и шебеночного)	711 163,84	711 163,84								711 163,84
Фундаменты (Бетонные работы)	7 952 349,08	7 952 349,08								7 952 349,08
Фундаменты (Гидроизоляция)	1 262 743,28	1 262 743,28								1 262 743,28
Земляные работы (Обратная засыпка и уплотнение)	20 673,15	20 673,15								20 673,15
Стены	9 734 358,89	9 734 358,89								9 734 358,89
Стены Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки	4 127 525,65	4 127 525,65								4 127 525,65
Стены Перегородкти	298 590,05	298 590,05								298 590,05
Перемычки	126 215,05	126 215,05								126 215,05
Монолитный пояс	714 373,74			714 373,74						714 373,74
Перекрытие балки	10 217 652,06			10 217 652,06						10 217 652,06
Перекрытие пароизоляция	2 075 718,09			2 075 718,09						2 075 718,09
Перекрытие выравнивание покрытия	405 170,46			405 170,46						405 170,46
Кровля (деревянные конструкции)	1 160 068,30			1 160 068,30						1 160 068,30
Кровля (защита деревянных конструкций)	114 868,07			114 868,07						114 868,07
Кровля (кровельное покрытие)	2 443 587,50			2 443 587,50						2 443 587,50
Кровля (пароизоляция)	1 016 521,45			1 016 521,45						1 016 521,45
Кровля (водоотвод)	509 182,71			509 182,71						509 182,71
Окна	306 165,47			306 165,47						306 165,47
Двери	697 541,48			697 541,48						697 541,48
Полы	1 765 494,24				1765494,24					1765494,24
Внутренняя отделка	1 413 193,92				1413193,92					1413193,92
Наружняя отделка	576 535,64				576535,64					576535,64
Крыльцо и пандус	2 967 013,99				2967013,99					2967013,99
Отмостка	656 575,22				656575,22					656575,22
Электроосвещение	884 859,37			884859,37						884859,37
Гаражи										
Земляные работы (Разработка грунта и устройство основания)	507 522,78	507 522,78								507 522,78
Фундаменты (Устройство основания песчаного и шебеночного)	386 166,80	386 166,80								386 166,80
Фундаменты (Бетонные работы)	3 913 242,68	3 913 242,68								3 913 242,68
Фундаменты (Гидроизоляция)	125 212,41	125 212,41								125 212,41
Земляные работы (Обратная засыпка и уплотнение)	45 905,40	45 905,40								45 905,40
Стены и перегородки	7 863 028,76				7863028,76					7863028,76
Перекрытия	6 068 399,24				6068399,24					6068399,24
Кровля	2 228 751,23				2228751,23					2228751,23
Проемы. Окна	129 880,27				129880,27					129880,27
Проемы. Ворота	1 698 731,655				1698731,66					1698731,66
Полы	1 327 210,18				1327210,18					1327210,18
Внутренняя отделка	1 062 001,42				1062001,42					1062001,42
Крыльцо К-1 Устройство ж/б крыльца и пандуса	555 446,62				555446,62					555446,62
Отмостка	330 753,59				330753,59					330753,59
Электроосвещение	376 152,29				376152,29					376152,29
Баня										
Земляные работы (Разработка грунта и устройство основания)	143 072,41		143 072,41							143 072,41
Фундаменты (Устройство основания песчаного и шебеночного)	1 087 620,87		1 087 620,87							1 087 620,87
Фундаменты (Бетонные работы)	10 729 191,41		10 729 191,41							10 729 191,41
Фундаменты (Гидроизоляция)	3 182 807,49		3 182 807,49							3 182 807,49
Земляные работы (Обратная засыпка и уплотнение)	75 302,40		75 302,4							75 302,40
Стены и перегородки. Кладка стен наружных из известняка-ракушечника	6 024 588,76				6024588,76					6024588,76
Стены и перегородки. Армирование кладки	101 761,97				101761,97					101761,97
Стены и перегородки. Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки в 1 слой	103 181,69				103181,69					103181,69

	Стены и перегородки. Теплоизоляция изделиями из мин.плиты	1 406 394,10				1406394,10					1406394,10
	Стены и перегородки. Перегородки армированные	181 905,51				181905,51					181905,51
	Стены и перегородки. Облицовка лицевым кирпичом	200 902,00				200902,00					200902,00
	Стены и перегородки.Монолитный пояс на отм.+3,00	1 435 562,84				1435562,84					1435562,844
	Стены и перегородки. Фронтон	1 000 855,56				1000855,56					1000855,56
	Стены и перегородки. Перемычки	249 894,21				249894,21					249894,21
	Стены и перегородки.Монолитный пояс на отм.+3,00	1 472 387,07				1472387,07					1472387,07
	Перекрытия	19 756 504,59				19756504,59					19756504,59
	Устройство кровли	9 042 796,24				9042796,24					9042796,24
	Полы . Устройство основания и стяжки	3 537 858,81						3537858,81			3537858,81
	Полы . Покрытие 1-го типа	1 050 574,36						1050574,36			1050574,36
	Полы . Покрытие 2-го типа	1 053 260,83						1053260,83			1053260,83
	Полы . Плинтуса	148 491,95						148491,95			148491,95
	Проемы. Окна	649 040,43						649040,43			649040,43
	Проемы. Двери внутренние	186 488,52						186488,52			186488,52
	Проемы. Двери наружные	352 564,42						352564,42			352564,42
	Внутренняя отделка.	14 778 179,66						14778179,66			14778179,66
	Водопровод хозяйственно-питьевой В1	363 701,08						363701,08			363701,08
	Горячее водоснабжение (Т3,Т4)	800 423,21						800423,21			800423,21
	Канализация	535 031,61						535031,61			535031,61
	Санитарно-техническое оборудование	513 831,45						513831,45			513831,45
	Отопление	2 934 018,70						2934018,7			2934018,7
	Теплоснабжение приточных установок	458 946,45						458946,45			458946,45
	Узел ввода	264 176,24						264176,24			264176,24
	Вентиляция	3 684 374,64						3684374,64			3684374,64
	Электрооборудование	1 383 250,56					1383250,56				1383250,56
	Электроосвещение	386 415,37					386415,37				386415,37
	Благоустройство										
	Ограждение .Земляные работы	134 316,267						134316,27			134316,27
	Ограждение .Фундаментные работы	4 909 113,17						4909113,17			4909113,17
	Ограждение .Кирпичная кладка	3 320 946,23						3320946,23			3320946,23
	Ограждение .Металлические конструкции	7 126 722,93						7126722,93			7126722,93
	Ограждение.Окрашивание м/к	222 191,79									
	МАФ	527 360,59									
	Озеленение	24 927 907,56									
		1 675 888 387	**139745393,34**	**165392220,56**	**129391384,90**	**158768888,88**	**140722906,67**	**202225747,96**	**105503016,83**		**1029389528,33**

Подрядчик: ТОО " Лара-Сервис"

Генеральный директор Сэкен С.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: Есиркепов А.С.

Эксперт(ы) технического надзора: Зинулаев Ф.

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : Турсынбаева Н.А

Заказчик ГУ "Городской отдел строительства г.Атырау"

Руководитель Городского отдела строительства Мусакаев Б.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Жайык-Инжиниринг"

Мессиклеров K205VJE00045697

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "QazEnCo"

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Благотворитель: **АО "Каспийский трубопроводный Консорциум-К"**

Заказчик : **Государственное учереждение "Городской отдел строительства г. Атырау"**

Подрядчик : **ТОО "ЛАРА-Сервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство областной детской деревни семейного типа по адресу: Атырауская область, г. Атырау, а.о. Кайыршакты, с. Талкайран, сооружение 7.**

(наименование, адрес)

Объект : **2-х этажный жилой дом**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ K-GRK-19-0019** от **23.12.2019**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№ 7

за 21 декабря 2020 по январь 2021 года
на 2-1-3 Отопление и вентиляция
Этап 58

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 5. Отопление									
		Раздел: 6. Котельная									
		Раздел: 7. Кондиционирование									
1	Е11-202601-1603 Изм. и доп. вып. 10	Сплит-системы с внутренним блоком мощностью до 5 кВт. Установка на стене	1 сплит-система	56	8362,81	10,68	468317	598	121075	339712	872671
					6190,08	0	346644	0		64642	
2	Технодом	Сплит-система, тип компрессора-инверторный, тип фреона R410, прозвод.2,5кВт,N 0,775 кВт	компл	8	107133,93		857071				857071
									857071		
		Отпускная цена			107134		857071				
		Сметная стоимость оборудования					*857071*				
3	Технодом	Сплит-система, тип компрессора-инверторный, тип фреона R410, прозвод.3,5кВт,N 0,78 кВт	компл	48	116062,5		5571000				5571000
									5571000		
		Отпускная цена			116063		5571000				
		Сметная стоимость оборудования					*5571000*				
4	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FIEX	м трубопровода	504	629,96	68,33	317500	34436	134076	126149	479141
					295,61	33,73	148988	16997		35492	
5	С121-110403-0215	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	504	385		194040		194040		209563
										15523	
6	С123-010504-0101	Трубы дренажные диаметром 16 мм	м	144	26		3744		3744		4044
										300	
		Итого по разделу: 7. Кондиционирование									7993490
		Раздел: 8. Вентиляция									
7	Е11-201401-0101	Вентиляторы канальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	8	8014,34	164,21	64115	1314	5899	56033	129760
					7112,7	34,4	56902	275		9612	
8	VEnTs.Цена в руб.	Вентилятор канальный Вентс ВЦ-ВН-160Б L-300м3/ч, прозвод.0,3 кВт,N 2760об/мин		8	49052,63		392421				392421

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			компл						392421		
		Отпускная цена			49053		392421				
		Сметная стоимость оборудования					*392421*				
9	Вент склад	Кухонная вытяжка	шт	8	29651,79		237214				237214
									237214		
		Отпускная цена			29652		237214				
		Сметная стоимость оборудования					*237214*				
10	С123-050306-1702	Вентрешетки МВ 125 КВс	шт.	8	564		4512		4512		4873
										361	
11	Е11-200101-0201 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	12	5038,14	52,99	60458	636	37061	22559	89658
					1896,74	21,57	22761	259		6641	
12	Е11-201401-0101	Вентиляторы канальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	8	8014,34	164,21	64115	1314	5899	56033	129760
					7112,7	34,4	56902	275		9612	
13	VEnTs.Цена в руб.	Вентилятор канальный Вентс ВЦ-ВН-100 L-215м3/ч, прозвод.0,154 кВт,N 2375об/мин	компл	8	22657,37		181259				181259
									181259		
		Отпускная цена			22657		181259				
		Сметная стоимость оборудования					*181259*				
14	С123-050306-1703	Вентрешетки наружная 300х300	шт.	8	761		6088		6088		6575
										487	
15	Е11-201401-0101	Вентиляторы канальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	8	8014,34	164,21	64115	1314	5899	56033	129760
					7112,7	34,4	56902	275		9612	
16	VEnTs.Цена в руб.	Вентилятор канальный Вентс ВЦ-200 L-290м3/ч, прозвод.0,154 кВт,N 2375об/мин	компл	8	27842,63		222741				222741
									222741		
		Отпускная цена			27843		222741				
		Сметная стоимость оборудования					*222741*				
17	С123-050306-1702	Вентрешетки МВ 125 КВс	шт.	8	564		4512		4512		4873
										361	
18	Е11-201401-0101	Вентиляторы канальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	8	8014,34	164,21	64115	1314	5899	56033	129760
					7112,7	34,4	56902	275		9612	
19	VEnTs.Цена в руб.	Вентилятор канальный Вентс ВЦ-ВН-200 L-290м3/ч, прозвод.0,154 кВт,N 2375об/мин	компл	8	27842,63		222741				222741
									222741		
		Отпускная цена			27843		222741				
		Сметная стоимость оборудования					*222741*				
20	С123-050306-1702	Вентрешетки МВ 125 КВс	шт.	8	564		4512		4512		4873
										361	
21	Е11-200101-0201 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	18,16	5038,14	52,99	91493	962	56085	34140	135683
					1896,74	21,57	34445	392		10051	
22	Е11-200401-0101	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка	клапан	16	1546,27	43,17	24740	691	3354	20504	48864
					1293,47	14,16	20696	227		3620	
23	С123-050302-0401	Клапаны обратные , сечением 150х150 мм и 100х150мм	шт.	16	7933		126928		126928		137082
										10154	
24	Е11-200401-0105	Клапаны обратные, периметр до 1000 мм. Установка	клапан	16	1546,27	43,17	24740	691	3354	20504	48864
					1293,47	14,16	20696	227		3620	
25	CFlAr	Тарельчатые клапаны Д-100мм А100ВР	шт	8	1956,25		15650		15650		16902
										1252	
26	CFlAr	Потолочные диффузоры Д-100мм МВ100ПФ	шт	16	535,71		8571		8571		9257
										686	
27	Е11-200301-0205	Решетки вентилирующие. Установка	решетка	16	1455,68	54,56	23291	873	523	21679	48567
					1368,42	14,16	21895	227		3598	
28	С123-050306-1702	Вентрешетки МВ 170 КВс	шт.	16	564		9024		9024		9746
										722	
29	Е11-200301-0205	Решетки вентилирующие. Установка	решетка	8	1455,68	54,56	11645	436	262	10839	24284
					1368,42	14,16	10947	113		1799	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	С123-050306-1703	Вентрешетки наружная 300х300	шт.	8	761		6088		6088	487	6575
31	Е11-200401-0105	Клапаны обратные, периметр до 1000 мм. Установка	клапан	48	1546,27 1293,47	43,17 14,16	74221 62087	2072 680	10062	61511 10859	146591
32	С123-050309-0303	Клапан приточный стеновой КПВ-125	шт.	48	1422		68256		68256	5460	73716
		Итого по разделу: 8. Вентиляция					**9489237**	**46647**	**841373**	**881729**	**10585889**
		ИТОГО:					**916767**	**20222**	**7684447**	**214924**	
		В том числе :							**7684448**		
		Стоимость оборудования, всего							**0**		
		в том числе, оборудование поставки заказчика			**0,9 %**		**26113**				**10612002**
		Временные здания и сооружения									
		Итого с временными			**0,340167 %**		**9959**				**10621961**
		Зимние удорожания							**58750**		
		Итого с зимними удорожаниями			**2 %**						**10680711**
		Непредвиденные работы и затраты									
		Итого с непредвиденными работами и затратами									**11035741,79**
		Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,03485149									
		НДС			**12 %**		**1324289,015**				**12360030,81**
		Итого с НДС									

Подрядчик: ТОО " Лара-Сервис"

Генеральный директор Сэкен С.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора: Есиркепов А.С.
Эксперт(ы) технического надзора: Зинулаев Ф.

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : Турсынбаева Н.А

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства г.Атырау"

Руководитель Городского отдела строительства
Мусакаев Б.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Жайык-Инжиниринг"

K205VJE00045697

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "QazEnCo"

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма 2в пр.3-1

Благотворитель: **АО "Каспийский трубопроводный Консорциум-К"**

Заказчик : **Государственное учереждение "Городской отдел строительства г. Атырау"**

Подрядчик : **ТОО "ЛАРА-Сервис"**

Стройка : **Строительство детской деревни семейного типа по адресу: Атырауская область, г.Атырау, а.о. Кайыршакты, с.Талкайран, сооружение 7.**

(наименование, адрес)

Объект : **Жилые дома №1-№8**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ K-GRK-19-0019** от **23.12.2019**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№ 7

за 21 декабря 2020 по 20 января 2021 года
на 2-1-1 Общестроительные работы АС
Этап 42

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 33. Земляные работы									
		Раздел: 34. Фундаменты									
		Раздел: 35. Стены 1-2-го этажа									
1	Е11-080201-1003 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м		575,92	15454,42	1993,20	6855581	884184	3093901	2859725	9030063
			м3 кладки		6486,69	445,17	2877496	197477		777225	
2	С121-030101-0203	Кирпич керамический одинарный лицевой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012		192,192	57487		11048542		11048542		11932425
			1000 шт.							883883	
		Итого по разделу: 35. Стены 1-2-го этажа									**20962488**
		Раздел: 47. Козырек (лист 34)									
		ИТОГО:									**20962488**
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							**0**		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
		Временные здания и сооружения			**0,9 %**		**188662,392**				
		Итого с временными									**21151150,39**
		Зимние удорожания			**0,340167 %**		**71949,23375**				
		Итого с зимними удорожаниями									**21223099,63**
		Непредвиденные работы и затраты			**2 %**				**424461,9925**		
		Итого с непредвиденными работами и затратами									**21647561,62**
		Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,08648649									**22190463,02**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НДС			**12 %**		**2662855,563**				
		Итого с НДС									**24853318,59**

Подрядчик: ТОО " Лара-Сервис"

Генеральный директор Сэкен С.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора: Есиркепов А.С.
Эксперт(ы) технического надзора: Зинулаев Ф.

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : Турсынбаева Н.А

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства г.Атырау"

Руководитель Городского отдела строительства
Мусакаев Б.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Жайык-Инжиниринг"

А Мазитов
K205VJE00045697

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "QazEnCo"

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Благотворитель: **АО "Каспийский трубопроводный Консорциум-К"**

Заказчик : **Государственное учереждение "Городской отдел строительства г. Атырау"**

Подрядчик : **ТОО "ЛАРА-Сервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство областной детской деревни семейного типа по адресу: Атырауская область, г. Атырау, а.о. Кайыршакты, с. Талкайран, сооружение 7**

(наименование, адрес)

Объект : **2-х этажный жилой дом**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ K-GRK-19-0019** от **23.12.2019**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№ 7

за 21 декабря 2020 по 20 январь 2021 года
на 2-1-6 Внутреннее газоснабжение- 8 домов
Этап 59

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 4. Топочная									
1	Е11-220301-0202 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,04	722226	217465,95	28889	8699	253	23357	56425
					498423	91388,84	19937	3656		4180	
2	С123-010301-0146	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 76 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 8731-74	м	40,04	3732		149429		149429		161384
										11954	
3	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FlEX	м трубопровода	40	629,96	68,33	25198	2733	10641	10012	38027
					295,61	33,73	11824	1349		2817	
4	Ц13-110201-0101	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	24	1502,71	0	36065	0	1432	25975	67003
					1443,03	0	34633	0		4963	
5	С123-080303-0601	Система индивидуального контроля загазованности СЗБ-1П	шт.	8	14398		115184		115184		124399
										9215	
6	С "Газовик" Цена в рубл.	Система аварийного отключения газа САОГ-32	шт.	8	168715,11		1349721		1349721		1457699
										107978	
7	С "Газовик" Цена в рубл.	Фильтр газа ФГ25-3 50м	шт.	8	75276,59		602213		602213		650390
										48177	
8	С "Газовик" Цена в рубл.	Система индивидуального контроля загазованности СИКЗ-25	шт.	8	86030,34		688243		688243		743302
										55059	
9	Ц13-110203-0101	Ротаметр показывающий, диаметр условного прохода до 10 мм; счетчик, диаметр условного прохода до 40 мм. Установка на резьбовых (муфтовых) соединениях	шт.	8	1173	0	9384	0	0	7038	17736
					1173	0	9384	0		1314	
10	С123-090101-0501	Счетчики газа бытовые диафрагменные модели ВК-G1,6, производительностью от 0,016 м3/ч до 2,5 м3/ч, с присоединительным комплектом	шт.	8	7104,76		56838		56838		61385
										4547	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	С123-090101-0503	Счетчики газа бытовые диафрагменные модели СГБ-G4, производительностью от 0,04 м3/ч до 6 м3/ч. с присоединительным комплектом	шт.	8	12623		100984		100984		109063
										8079	
12	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	32	2209,66	88,93	70709	2846	9534	57586	138559
					1822,8	13,49	58330	432		10264	
13	С123-040905-0903	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	16	2254		36064		36064		38949
										2885	
14	С123-040905-0901	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	16	812		12992		12992		14031
										1039	
15	Е11-160301-0303 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	28	415,51	21,41	11634	600	421	10631	24047
					379,07	8,36	10614	234		1781	
16	С123-010201-0111	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	28	287		8036		8036		8679
										643	
17	Е11-160301-0301 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	52,8	1992,08	21,41	105182	1131	84037	20047	135248
					379,07	8,36	20015	442		10018	
18	Е11-160401-0104 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	8	7240,15	68,61	57921	549	49397	8007	71203
					996,88	24,46	7975	196		5274	
19	Е11-130301-0401 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за 2 раза	м2	9,6	325,51	5,21	3125	50	2412	463	3875
					69,06	0,81	663	8		287	
20	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	9,6	174,94	3,32	1679	32	1140	353	2196
					52,82	0,54	507	5		163	
21	Е11-260101-0101	Дымоход. Изоляция конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,56	69578,73	2049,75	38964	1148	9329	22081	65929
					50870,31	1011,75	28487	567		4884	
22	Е11-250126-0101 Изм. и доп. вып. 15	Трубопровод. Продувка воздухом	км трубопровода	80,8	398033,48	329082,46	32161105	26589863	555622	10059010	45597725
					62074,5	74730,67	5015620	6038238		3377609	
23	Е11-191101-0101 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	80,8	561,44	0	45365	0	1131	43349	95811
					547,45	0	44234	0		7097	
24	Е11-240202-0101 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы врезаемые диаметром 63 х 32 мм. Врезка	врезка	2	9725,02	1155,42	19450	2311	2401	14591	36764
					7369,26	0	14739	0		2723	
25	Ц13-390301-0217	Испытания механические на ударную вязкость	образец	1	1191,8	246,8	1192	247	0	714	2058
					945	225,8	945	226		152	
		Итого по разделу: 4. Топочная									**49721882**
		ИТОГО:					**35735566**	**26610208**	**3847454**	**10303214**	**49721887**
							5277907	**6045353**		**3683102**	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							**0**		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
		Временные здания и сооружения			**0,9 %**		**447497**				
		Итого с временными									**50169381**
		Зимние удорожания			**0,340167 %**		**170660**				

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с зимними удорожаниями									**50340041**
		Непредвиденные работы и затраты			**2 %**				**1006801**		
		Итого с непредвиденными работами и затратами									**51346842**
		Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,03485149									**53053630,36**
		НДС			**12 %**		**6366435,64**				
		Итого с НДС									**59420066,00**

Подрядчик: ТОО " Лара-Сервис"

Генеральный директор Сәкен С.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора: Есиркепов А.С.
Эксперт(ы) технического надзора: Зинулаев Ф.

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : Турсынбаева Н.А

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства г.Атырау"

Руководитель Городского отдела строительства
Мусакаев Б.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Жайык-Инжиниринг"

K205VE0004569 7

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "QazEnCo"

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Благотворитель: **АО "Каспийский трубопроводный Консорциум-К"**

Заказчик : Государственное учереждение "Городской отдел строительства г. Атырау"

Подрядчик : **ТОО "ЛАРА-Сервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство областной детской деревни семейного типа по адресу:Атырауская обл. г.Атырау. а.а.Кайыршакты,с. Талкайран,соор.№7**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные инженерные сети**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ K-GRK-19-0019** от **23.12.2019**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№ 7

за 21 декабря 2020 по 20 январь 2021 года
на 6-1-2 Тепломеханические решения тепловых сетей
Этап 24

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 53. Тепловая сеть,тепловая камера									
1	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	7,35	160,61	75,18	1180	553	0	639	1966
					85,43	35,41	628	260		146	
2	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное толщ.100мм. Устройство	м3 основания	1,37	9760,92	1721,32	13372	2358	9808	2077	16685
					880,6	749,5	1206	1027		1236	
3	Е11-130701-0401 Изм. и доп. вып. 11	Пропитка щебня	м3	1,37	41262,22	3714,9	56529	5089	33085	14428	76634
					13398	1865,06	18355	2555		5677	
4	Е11-061001-0104	Стены, днища и перекрытия из бетона кл.В25 F50 W6, при толщине стен до 300 мм. Устройство	м3	2,45	45633,19	1858,76	111801	4554	91536	15499	137484
					6412,72	538,92	15711	1320		10184	
5	Е11-061001-0104	Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине более 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство	м3	5,85	40597,77	1858,76	237497	10874	189109	37007	296464
					6412,72	538,92	37514	3153		21960	
6	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,468	246637		115426		115426		124660
										9234	
7	С121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,17856	264951		47310		47310		51094
										3785	
8	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,57543	222349		127946		127946		138182
										10236	
9	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0192	228022		4378		4378		4728
										350	
10	Е11-060301-0409	Установка стальных соединительных элементов в колодцах	1т	0,0828	450004,33	1317,33	37260	109	35098	2059	39319
					24800	572,34	2053	47		0	
11	С121-060801-0102	Стальные стерминки в колодцах	т	0,0828	439591		36398		36398		39310
										2912	
12	Е11-070102-0106	Плиты перекрытий площадью более 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	4	12708,73	1644,56	50835	6578	34110	14374	70425
					2536,62	508,62	10146	2034		5217	
13	С121-040302-9903	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92		1,44	75460		108662		108662		117355

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м3							8693	
14	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 15	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		0,208	25100,52	9209,34	5221	1916	1144	2923	8795
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца			10392,78	3801,28	2162	791		651	
15	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		4	5237		20948		20948		22624
			шт.							1676	
16	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99		4	19227		76908		76908		83061
			комплект							6153	
17	Е11-060701-0101 Изм. и доп. вып. 15	Балки. Устройство		0,71	52078,56	3899,97	36976	2769	25217	8716	49347
			м3		12661	828,4	8989	588		3655	
18	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		29,68	874,99	20,15	25970	598	17016	7846	36521
			м2 поверхности		281,54	2,7	8356	80		2705	
		Итого по разделу: 53. Тепловая сеть,тепловая камера									**1314655**
		Раздел: 54. Квартальная теплосеть									
19	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3		141	153,64	145,25	21664	20481	0	4628	28395
			м3 грунта		8,39	37,19	1183	5244		2103	
20	Е11-010205-0208 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Ктр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		21	3871,68	0	81305	0	0	58540	151033
			м3 грунта		3871,68	0	81305	0		11188	
21	Е11-080101-0201	Устройство основания под канал из привозного песка		21	1833,8	1012,82	38510	21269	271	23833	67330
			м3		808,08	412,25	16970	8657		4987	
22	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014		23,1	1550		35805		35805		38669
			м3							2864	
23	Е11-010104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3		34	40,87	40,87	1390	1390	0	372	1902
			м3 грунта		0	15,19	0	516		141	
24	Е11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3		27	1253,56	0	33846	0	0	24369	62873
			м3 грунта		1253,56	0	33846	0		4657	
25	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		27	160,61	75,18	4336	2030	0	2349	7220
			м3 уплотненного грунта		85,43	35,41	2307	956		535	
26	Е11-010104-0102	Грунты 2 группы.Перемещение лишнего грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)		122	49,9	49,9	6088	6088	0	1628	8333
			м3 грунта		0	18,54	0	2262		617	
		Итого по разделу: 54. Квартальная теплосеть									**365755**
		Раздел: 55. #Теплосеть в канале									
27	Е11-240101-0203 Изм. и доп. вып. 2	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 80 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С		0,124	1079046,57	459919,98	133802	57030	1752	89907	241605
			км		605000	127378,55	75020	15795		17897	
28	С121-040303-0103	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом более 1,0 м3 до 2,0 м3 СТ РК 937-92		1,32	68015		89780		89780		96962
			м3							7182	
29	С121-040303-0102	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92		1,19	68392		81386		81386		87897
			м3							6511	
30	С121-040302-9904	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92		1,77	56970		100837		100837		108904

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м3							8067	
31	С121-041201-1801	Балки фундаментные железобетонные ГОСТ 28737-90 трапецеидального сечения из тяжелого бетона класса В15		0,8	56015		44812		44812		48397
			м3							3585	
32	С121-060510-1004	Опоры неподвижные		0,0025	449060		1123		1123		1212
			т							90	
33	Е11-070601-0204 Изм. и доп. вып. 10	Устройство опорных подушек		0,061	11742,43	2692,69	716	164	348	305	1103
			м3 конструкции		3349,5	891,05	204	54		82	
34	С121-049999-9917	Стоимость опорных подушек из тяжелого бетона класса В15		0,061	51467		3139		3139		3391
			м3							251	
35	Е11-080101-0302 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой		20	1286,96	28,51	25739	570	21940	3141	31190
			м2 поверхности		161,45	7,42	3229	148		2310	
36	С121-130810-0101	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82		0,02	81824		1636		1636		1767
			1000 м2							131	
37	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		55	874,99	20,15	48125	1108	31532	14539	67676
			м2 поверхности		281,54	2,7	15484	148		5013	
38	Е11-070601-0101 Изм. и доп. вып. 14	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство		20,17	10335,74	2773,09	208472	55933	67775	121025	355856
			м3 сборных конструкций		4202,46	882,48	84764	17800		26360	
39	С121-040303-0102	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92		16,29	68392		1114106		1114106		1203234
			м3							89128	
40	С121-040302-9904	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92		14,83	56970		844865		844865		912454
			м3							67589	
41	С121-041201-1801	Балки фундаментные железобетонные ГОСТ 28737-90 трапецеидального сечения из тяжелого бетона класса В15		0,25	56015		14004		14004		15124
			м3							1120	
42	С121-060510-1004	Опоры неподвижные		0,0075	449060		3368		3368		3637
			т							269	
43	Е11-070601-0204 Изм. и доп. вып. 10	Устройство опорных подушек		0,766	11742,43	2692,69	8995	2063	4366	3833	13854
			м3 конструкции		3349,5	891,05	2566	683		1026	
44	С121-049999-9917	Стоимость опорных подушек из тяжелого бетона класса В15		0,766	51467		39424		39424		42578
			м3							3154	
45	Е11-080101-0302 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой		140	1286,96	28,51	180174	3991	153580	21986	218333
			м2 поверхности		161,45	7,42	22603	1039		16173	
46	С121-130810-0101	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82		0,14	81824		11455		11455		12372
			1000 м2							916	
47	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		405	874,99	20,15	354371	8161	232189	107057	498342
			м2 поверхности		281,54	2,7	114022	1093		36914	
48	Е11-240101-0202 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб до 70 мм. Прокладка		0,012	1052559,2	451446,37	12631	5417	151	8491	22812
			км трубопровода		588500	126239,61	7062	1515		1690	
49	Е11-240101-0201 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка		0,004	1040596,28	447022,17	4162	1788	42	2801	7520
			км трубопровода		583000	124225,73	2332	497		557	
50	С123-010103-0208	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 75, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75		6	3132		18792		18792		20295
			м							1503	
51	С123-010103-0207	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 60, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75		6	2647		15882		15882		17153
			м							1271	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	С123-010103-0204	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	2	1160		2320		2320		2506
										186	
53	С123-010103-0203	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	2	898		1796		1796		1940
										144	
54	Е11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	6	1252,93	27,33	7518	164	1039	6332	14957
					1052,48	13,49	6315	81		1108	
55	С123-040101-0301	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	6	9409		56454		56454		60970
										4516	
56	Е11-220901-0102	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка	задвижка или клапан	6	2035,93	81,99	12216	492	1964	9902	23887
					1626,56	40,47	9759	243		1769	
57	С123-040101-0302	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	6	15198		91188		91188		98483
										7295	
58	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2	2209,66	88,93	4419	178	596	3599	8660
					1822,8	13,49	3646	27		641	
59	С123-040502-0801	Вентили проходные фланцевые 15кч19п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	2890		5780		5780		6242
										462	
60	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2236,99	116,26	4474	233	596	3626	8748
					1822,8	26,98	3646	54		648	
61	С123-040502-0802	Вентили проходные фланцевые 15кч19п для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	3723		7446		7446		8042
										596	
62	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	12	1426,4	913,04	17117	10956	0	9138	28355
					513,36	255,86	6160	3070		2100	
63	С123-020304-2216	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 90x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	5161		20644		20644		22296
										1652	
64	С123-020304-2209	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	4043		16172		16172		17466
										1294	
65	С123-020304-2206	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 40x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	3020		6040		6040		6523
										483	
66	С123-020304-2203	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	2126		4252		4252		4592
										340	
67	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,03646	1032159,9	509366,42	37633	18571	683	23661	66197
					504072,4	151435,63	18378	5521		4903	
68	С123-020101-0720	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм x 3,5 мм - 57 мм x 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	4	1837		7348		7348		7936
										588	
69	С123-020101-0712	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 65 мм x 4 мм -65 мм x 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	1483		2966		2966		3203
										237	
70	С123-020101-0710	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм x 3 мм - 57 мм x 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)		2	908		1816		1816		1961

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			шт.							145	
71	С123-020101-1011	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 65 мм х 4 мм - 32 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	392		784		784		847
										63	
72	С123-020101-1005	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	488		976		976		1054
										78	
73	С123-020101-0152	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	471		1884		1884		2035
										151	
74	С123-020101-0163	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	627		1254		1254		1354
										100	
75	С123-020101-0152	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	471		942		942		1017
		Итого по разделу: 55. #Теплосеть в канале								75	
											4432941
		Раздел: 56. Горячее водоснабжение (в канале)									
76	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 90 мм. Укладка	км трубопровода	0,0135	360573,39	105563,51	4868	1425	80	3742	9298
					249096	30865,83	3363	417		689	
77	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,0135	315836,28	83366,34	4264	1125	36	3394	8270
					229836	24079,9	3103	325		613	
78	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,245	297506,56	73723,24	72889	18062	405	59054	142498
					222132	21337,78	54422	5228		10555	
79	С123-010601-0309	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-90X8,2 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	13,635	4272		58249		58249		62909
										4660	
80	С123-010601-0307	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-63X5,8 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	13,635	1726		23534		23534		25417
										1883	
81	С123-010601-0305	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-40X3,7 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	123,725	777		96134		96134		103825
										7691	
82	С123-010601-0304	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32X2,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	123,725	442		54686		54686		59061
										4375	
83	С121-060510-1003	Опоры скользящие	т	0,2938	449060		131934		131934		142489
										10555	
84	Е11-260101-0301	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вяжущем	м3 изоляции	3,19	75142,91	1133,32	239706	3615	160406	58829	322417
					23725,6	539,6	75685	1721		23883	
85	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо	м2 поверхности покрытия изоляции	123,2	468,3	27,4	57694	3376	8969	35059	100173
					368,09	6,34	45349	781		7420	
86	С121-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,1232	438587		54034		54034		58357
										4323	
87	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	6	1426,4	913,04	8558	5478	0	4569	14178
					513,36	255,86	3080	1535		1050	
88	С123-020302-2609	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1667		1667		1667		1800
										133	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	С123-020302-2607	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	864		864		864	69	933
90	С123-020302-2605	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	589		1178		1178	94	1272
91	С123-020302-2604	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	567		1134		1134	91	1225
		Итого по разделу: 56. Горячее водоснабжение (в канале)									1054124
		Раздел: 57. Теплосеть по этажу здания									
		ИТОГО:					5824189	286556	4736709	815277	7167470
		В том числе :					800923	87265		528009	
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			0,9 %		64507				
		Итого с временными									7231977,23
		Зимние удорожания			0,340167 %		24601				
		Итого с зимними удорожаниями									7477985,23
		Непредвиденные работы и затраты			2 %				145132		
		Итого с непредвиденными работами и затратами									7627544,934
		Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,03485149									7919286,988
		НДС			12 %		950314,44				
		Итого с НДС									8869601,43

Подрядчик: ТОО " Лара-Сервис"

Генеральный директор Сэкен С.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора: Есиркепов А.С.
Эксперт(ы) технического надзора: Зинулаев Ф.

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : Турсынбаева Н.А

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства г.Атырау"

Руководитель Городского отдела строительства Мусакаев Б.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Жайык-Инжиниринг"

K205UE 00045697

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "QazEnCo"

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)