Заказчик: ГУ "Аппарат акима Мичуринского сельского округа акимата Тюлькубасского района" Форма 2
Подрядчик: "AMANTA GROUP"
Инженер: ТОО "Глобус инжиниринг"
Наименование стройки: Капитальный ремонт здания акимата сельского округа Мичурин,Тюлькубасского района,ЮКО

А К Т №1
о приемке выполненных строительно-монтажных работ за июль 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы /АС-1/								
1	Е0162-36-1	Очистка вручную стен от набелов с земли и лесов(70%)	214,58	25,70	–	5515	–	5211	0,18	38
		м2		25,70	–	5515	–	94,5	–	–
2	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен (30%)	90,35	32,87	–	2970	–	2970	0,23	21
		м2		32,87	–	2970	–	100	–	–
3	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен ЦОКОЛЬ(100%)	17,12	32,87	–	563	–	563	0,23	4
		м2		32,87	–	563	–	100	–	–
4	Е0153-2-1	Разборка кладки простых стен из кирпича ПАРАПЕТ(АС-12)	8,34	4899,14	1880,99	40859	15687	31498	21,24	177
		м3		3018,15	538,09	25171	4488	106,2	2,91	24
		Демонтажные работы кровли /АС-13/								
5	Е0158-2-2	Разборка покрытий кровли из металлошифера	148,4	17,19	2,02	2551	300	2436	0,10	16
		м2		15,17	0,16	2251	24	107,1	–	–
6	Е0158-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами	148,4	24,15	2,64	3584	392	3490	0,15	22
		м2		21,51	0,45	3192	67	107,1	–	1
7	Е0158-1-2	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, стропила со стойками и подкосами из досок	148,4	36,77	1,67	5457	248	5625	0,23	34
		м2		35,10	0,29	5209	43	107,1	–	–
8	Е0112-14-2 К=0,8	Разборка покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	20,95	597,62	245,72	12520	5148	9966	2,49	52
		м3		351,90	92,25	7372	1933	107,1	0,45	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е0146-41-1	Разборка армированной стяжки толщиной 25мм	2,90975	2399,04	1107,54	6981	3223	4976	7,70	22
		м3		1291,50	418,50	3758	1218	100	2,04	6
		Демонтажные работы 1-го этажа /АС-7/								
10	Е0110-92-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 К=0,8	Демонтаж дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	9,03	147,57	19,34	1333	175	1315	0,77	7
		м2		128,24	6,57	1158	59	108	0,03	–
11	Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных проемов	5,4	158,38	23,78	855	128	775	0,91	5
		м2		134,60	8,98	727	48	100	0,04	–
12	Е0146-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	14,4	270,90	23,78	3901	342	3688	1,65	24
		м2		247,12	8,98	3559	129	100	0,04	1
13	Е0158-4-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	10,3	14,39	1,29	148	13	147	0,09	1
		м		13,10	0,23	135	2	107,1	–	–
		ТД 742								
14	Е0146-41-1	Разборка мозаичного покрытия толщ.20мм	1,2828	2399,04	1107,54	3077	1421	2194	7,70	10
		м3		1291,50	418,50	1657	537	100	2,04	3
15	Е0146-41-1	Разборка покрытия пола из бетона толщиной 80мм	5,1312	2399,04	1107,54	12310	5683	8774	7,70	40
		м3		1291,50	418,50	6627	2147	100	2,04	10
16	Е0157-3-2	Разборка плинтусов цементных	67,347	20,76	0,19	1398	13	1535	0,14	10
		1м		20,57	0,02	1385	1	110,7	–	–
		ТД 130								
17	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	42,07	51,33	4,89	2159	206	2201	0,34	14
		1м2		46,44	0,83	1954	35	110,7	0,01	–
18	Е0157-1-2	Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	42,07	11,07	0,04	466	2	515	0,08	3
		1м2		11,03	0,02	464	1	110,7	–	–
19	Е0157-1-1	Разборка основания покрытия полов-кирпичных столбиков под лаги	42,07	20,60	0,12	867	5	956	0,14	6
		1м2		20,48	0,05	862	2	110,7	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных материалов	45,0149	5,64	0,19	254	9	273	0,04	2
		1м		5,45	0,02	245	1	110,7	–	–
21	Е0162-36-1	Очистка вручную стен от набелов с земли и лесов(70%)	220,96	25,70	–	5679	–	5366	0,18	39
		м2		25,70	–	5679	–	94,5	–	–
22	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен(30%)	94,67	32,87	–	3112	–	3112	0,23	22
		м2		32,87	–	3112	–	100	–	–
23	Е0162-36-1	Очистка вручную потолка от набелов с земли и лесов	106,21	25,70	–	2730	–	2579	0,18	19
		м2		25,70	–	2730	–	94,5	–	–
24	Е0169-18-1	Очистка помещений от строительного мусора при производстве каменных, штукатурных работ	106,21	6,08	–	646	–	581	0,05	5
		м2		6,08	–	646	–	90	–	–
25	Е0158-2-2	Разборка покрытий кровли козырька входа из металлошифера	8	17,19	2,02	138	16	131	0,10	1
		м2		15,17	0,16	121	1	107,1	–	–
26	Е0155-3-1	Разборка кирпичных перегородок толщ.120мм	5,1984	2719,44	399,69	14137	2078	13154	15,88	83
		м3		2319,75	63,00	12059	327	106,2	0,54	3
27	Е0153-2-1	Разборка кирпичной кладки с ранее заложенных проемов	0,6	4899,14	1880,99	2939	1129	2266	21,24	13
		м3		3018,15	538,09	1811	323	106,2	2,91	2
		Демонтажные работы 2-го этажа /АС-9/								
28	Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных проемов	9	158,38	23,78	1425	214	1292	0,91	8
		м2		134,60	8,98	1211	81	100	0,04	–
29	Е0146-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	20,25	270,90	23,78	5486	482	5186	1,65	33
		м2		247,12	8,98	5004	182	100	0,04	1
30	Е0158-4-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	14,4	14,39	1,29	207	19	206	0,09	1
		м		13,10	0,23	189	3	107,1	–	–
		ТД 742								
31	Е0146-41-1	Разборка мозаичного покрытия толщ.20мм	0,8128	2399,04	1107,54	1950	900	1390	7,70	6
		м3		1291,50	418,50	1050	340	100	2,04	2
32	Е0146-41-1	Разборка цементно-песчаной стяжки толщ.40мм	1,6256	2399,04	1107,54	3900	1800	2780	7,70	13
		м3		1291,50	418,50	2099	680	100	2,04	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	Е0157-3-2	Разборка плинтусов цементных	42,672	20,76	0,19	886	8	973	0,14	6
		1м		20,57	0,02	878	1	110,7	–	–
		ТД 130								
34	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	52,73	51,33	4,89	2707	258	2759	0,34	18
		1м2		46,44	0,83	2449	44	110,7	0,01	–
35	Е0157-1-2	Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	52,73	11,07	0,04	584	2	645	0,08	4
		1м2		11,03	0,02	582	1	110,7	–	–
36	Е0146-41-1	Разборка цементно-песчаной стяжки толщ.20мм	1,0546	2399,04	1107,54	2530	1168	1803	7,70	8
		м3		1291,50	418,50	1362	441	100	2,04	2
37	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных материалов	56,4211	5,64	0,19	318	11	342	0,04	2
		1м		5,45	0,02	307	1	110,7	–	–
		ТД 593								
38	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума	13,47	17,38	0,93	234	13	247	0,11	2
		1м2		16,45	0,14	222	2	110,7	–	–
39	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных материалов	14,4129	5,64	0,19	81	3	87	0,04	1
		1м		5,45	0,02	79	–	110,7	–	–
40	Е0162-36-1	Очистка вручную стен от набелов с земли и лесов(70%)	184,25	25,70	–	4735	–	4475	0,18	33
		м2		25,70	–	4735	–	94,5	–	–
41	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен(30%)	78,98	32,87	–	2596	–	2596	0,23	18
		м2		32,87	–	2596	–	100	–	–
42	Е0162-36-1	Очистка вручную потолка от набелов с земли и лесов	106,84	25,70	–	2746	–	2595	0,18	19
		м2		25,70	–	2746	–	94,5	–	–
43	Е0169-18-1	Очистка помещений от строительного мусора при производстве каменных, штукатурных работ	106,84	6,08	–	650	–	585	0,05	5
		м2		6,08	–	650	–	90	–	–
		Сопутствующие работы								
44	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	40,1842806	27,10	–	1089	–	762	0,40	16
		Т		18,97	–	762	–	100	–	–
45	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	40,1842806	17,73	17,73	712	712	142	–	–
		Т		–	3,55	–	142	100	0,07	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			169982	41805			880

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			127850	13306			72
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			169982				
	Всего заработная плата -		Тенге				141157			
	Транспортные расходы -		Тенге			1089				
		Накладные расходы -	Тенге			145163				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							73
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				21774			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18909				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			334054				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1025
		Сметная заработная плата -	Тенге				162931			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			334054				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1025
		Сметная заработная плата -	Тенге				162931			
		РАЗДЕЛ 2. Ремонтные работы 1-го этажа								
		Устройство перегородки из гипсокартона(АС-20)								
46	Е0110-88-3	**Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляцией**	64,17	1990,68	17,38	127742	1115	26097	2,21	142
		м2		370,01	6,55	23744	420	108	0,03	2
47	Е0110-89-3	**Оформление /обделка/ дверных проемов в перегородках зданий общественных с каркасом из стальных профилей ПС-3 и ПН-3**	3	533,34	0,78	1600	2	489	0,87	3
		шт		150,59	0,31	452	1	108	–	–
		Двери 1-го этажа								
		Двери наружные(АС-18)								
48	Е0110-92-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	**Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема более 3 м2**	3,36	352,50	25,51	1184	86	551	0,86	3
		м2		142,88	8,91	480	30	108	0,04	–
49	С12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные**	3,36	12700,00	–	42672	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
		Двери внутренние(АС-18)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	3,6	446,86	128,16	1609	461	851	1,03	4
		м2		174,40	44,59	628	161	108	0,17	1
51	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	5,4	671,57	39,81	3626	215	1367	1,32	7
		м2		219,42	15,05	1185	81	108	0,07	–
52	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П внутренние	9	4010,00	–	36090	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
53	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	5	1380,00	–	6900	–	–	–	–
		комплект		–	–	–	–	–	–	–
		Окна 1-го этажа(АС-18)								
54	Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	22,5	371,23	23,59	8353	531	4007	0,94	21
		м2		156,91	7,99	3530	180	108	0,04	1
55	С12061-709 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	22,5	5618,00	–	126405	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
56	Е0156-10-1 прим.	Установка подоконных досок из ПХВ профилей в каменных стенах без кронштейнов	16	77,26	0,47	1236	8	435	0,16	3
		м		25,09	0,09	401	1	108	–	–
57	С12061-195 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 прим.	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 300 мм	16	2860,00	–	45760	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
58	Е0158-18-4	Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали	16	190,30	0,56	3045	9	702	0,26	4
		м		40,86	0,09	654	1	107,1	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Витражи 1-го этажа(АС-18)								
		Витраж Врд-1(3500х3000 мм)-1 шт								
59	Е0109-45-3	Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке	10,5	1112,25	36,06	11679	379	9175	5,73	60
		м2		1066,05	12,69	11194	133	81	0,05	1
60	С12061-704 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	3,3	4884,00	–	16117	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
61	С12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	4,8	12700,00	–	60960	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
62	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	2,4	13000,00	–	31200	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
		Витраж Вр-1(3000х2200 мм)-2 шт								
63	Е0109-45-3	Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке	13,2	1112,25	36,06	14682	476	11534	5,73	76
		м2		1066,05	12,69	14072	167	81	0,05	1
64	С12061-704 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	13,2	4884,00	–	64469	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
		Полы 1-го этажа(АС-18)								
		Дет.376 Покрытие-керамогранит S=47,35 м2								
65	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона кл.В7,5 толщ.80мм	3,788	10125,83	–	38357	–	2734	4,21	16
		м3		652,05	–	2470	–	110,7	–	–
66	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамогранита	47,35	1296,26	14,65	61378	694	10636	1,22	58
		м2		197,43	5,49	9348	260	110,7	0,03	1
67	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	49,7175	33,12	0,28	1647	14	1177	0,12	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		21,28	0,11	1058	6	110,7	–	–
68	Е0115-165-8	Окраска цементных плинтусов	4,735	185,31	2,35	877	11	407	0,54	3
		м2		90,05	0,90	426	4	94,5	–	–
		Дет.130 Покрытие-дощатое S=66,2 м2								
69	Е0111-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам	66,2	481,83	7,98	31897	528	6079	0,51	34
		м2		79,96	2,99	5293	198	110,7	0,01	1
70	Е0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	66,2	1922,08	13,79	127242	913	8401	0,69	46
		м2		109,46	5,18	7246	343	110,7	0,03	2
71	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	70,834	111,76	0,58	7916	41	1103	0,09	6
		м		13,85	0,22	981	16	110,7	–	–
72	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	66,2	180,18	2,35	11928	156	5689	0,54	36
		м2		90,05	0,90	5961	60	94,5	–	–
		Внутренняя отделка 1-го этажа(АС-19)								
		Потолок								
73	Е0115-79-10	Отделка потолков, состав с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8мм="АЛИНЕКС"	113,55	324,07	2,99	36798	339	18607	0,80	91
		м2		172,28	1,12	19563	128	94,5	0,01	1
74	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	113,55	304,08	2,91	34528	331	10142	0,56	64
		м2		93,41	1,10	10607	125	94,5	0,01	1
75	Е0115-169-6	Третья шпаклевка потолков при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	113,55	-30,60	-0,06	-3474	-7	-3279	-0,17	-20
		м2		-30,53	-0,03	-3467	-3	94,5	–	–
		Стены								
76	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен(30%)	80,94	331,19	5,08	26807	411	12027	0,85	69
		м2		156,03	1,21	12629	98	94,5	0,06	5
77	Е0115-79-6	Отделка внутренних стен, состав с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8мм"АЛИНЕКС"	269,76	259,84	2,82	70095	762	29798	0,56	151
		м2		115,82	1,08	31243	290	94,5	0,01	1
78	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	269,76	285,16	2,63	76925	708	19316	0,45	121

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		74,78	0,99	20174	266	94,5	–	1
79	Е0115-169-5	Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	269,76	-22,11	-0,06	-5964	-17	-5626	-0,13	-34
		м2		-22,05	-0,03	-5947	-7	94,5	–	–
80	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону"САПОЖОК"	3,69	1406,74	2,63	5191	10	1339	2,30	8
		м2		382,95	0,99	1413	4	94,5	–	–
		Отделка откосов								
81	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	10,8	667,13	7,91	7205	85	3701	2,06	22
		м2		359,66	2,99	3884	32	94,5	0,01	–
82	Е0115-79-6	Отделка внутренних стен, состав с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7мм="АЛИНЕКС"	10,8	259,84	2,82	2806	31	1193	0,56	6
		м2		115,82	1,08	1251	12	94,5	0,01	–
83	Е0115-180-7	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	10,8	340,43	2,91	3677	31	1321	0,72	8
		м2		128,34	1,10	1386	12	94,5	0,01	–
84	Е0115-169-5	Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	10,8	-22,11	-0,06	-239	-1	-225	-0,13	-1
		м2		-22,05	-0,03	-238	–	94,5	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1140924	8320			1010
			Тенге			181621	3019			19
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1114564				
	Материалы -		Тенге			416920				
	Всего заработная плата -		Тенге				159073			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			430573				
	Местные материалы -		Тенге			103250				
		Накладные расходы -	Тенге			159041				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							80
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				23856			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			76416				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1350021				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							972
		Сметная заработная плата -	Тенге				182929			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			26360				
	Материалы -		Тенге			241				
	Всего заработная плата -		Тенге				25566			
		Накладные расходы -	Тенге			20709				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3106			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2824				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			49893				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							147
		Сметная заработная плата -	Тенге				28672			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1399914				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1119
		Сметная заработная плата -	Тенге				211602			
		РАЗДЕЛ 3. Ремонтные работы 2-го этажа								
		Двери внутренние 2-го этажа(АС-22)								
85	**Е0110-23-1**	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2**	**3,6**	**446,86**	**128,16**	**1609**	**461**	**851**	**1,03**	**4**
		м2		**174,40**	**44,59**	**628**	**161**	**108**	**0,17**	**1**
86	**Е0110-23-3**	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2**	**5,4**	**671,57**	**39,81**	**3626**	**215**	**1367**	**1,32**	**7**
		м2		**219,42**	**15,05**	**1185**	**81**	**108**	**0,07**	**–**
87	**С12062-3**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П внутренние**	**9**	**4010,00**	**–**	**36090**	**–**	**–**	**–**	**–**
		м2		**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
88	**С11011-791**	**Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение**	**5**	**1380,00**	**–**	**6900**	**–**	**–**	**–**	**–**
		комплект		**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
		Окна 2-го этажа(АС-22)								
89	**Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002**	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2**	**20,25**	**371,23**	**23,59**	**7517**	**478**	**3606**	**0,94**	**19**
		м2		**156,91**	**7,99**	**3177**	**162**	**108**	**0,04**	**1**
90	**С12061-709 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99**	**20,25**	**5618,00**	**–**	**113765**	**–**	**–**	**–**	**–**
		м2		**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
91	Е0156-10-1 прим.	Установка подоконных досок из ПХВ профилей в каменных стенах без кронштейнов	14,4	77,26	0,47	1113	7	392	0,16	2
		м		25,09	0,09	361	1	108	–	–
92	С12061-195 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 прим.	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 300 мм	14,4	2860,00	–	41184	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
93	Е0158-18-4	Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали	14,4	190,30	0,56	2740	8	632	0,26	4
		м		40,86	0,09	588	1	107,1	–	–
		Полы 2-го этажа(АС-22)								
		Дет.376 Покрытие-керамогранит S=40,64 м2								
94	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамогранита	40,64	1296,26	14,65	52680	595	9129	1,22	50
		м2		197,43	5,49	8024	223	110,7	0,03	1
95	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	42,672	33,12	0,28	1413	12	1010	0,12	5
		м		21,28	0,11	908	5	110,7	–	–
96	Е0115-165-8	Окраска цементных плинтусов	4,064	185,31	2,35	753	10	349	0,54	2
		м2		90,05	0,90	366	4	94,5	–	–
		Дет.130 Покрытие-линолеум S=66,2 м2								
97	Е0111-9-2	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых	66,2	186,70	5,46	12359	362	1038	0,08	6
		м2		12,11	2,05	802	136	110,7	0,01	1
98	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм=толщ.40мм	66,2	269,24	12,44	17824	823	4742	0,41	27
		м2		60,03	4,67	3974	309	110,7	0,02	2
99	Е0111-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	66,2	141,50	3,35	9367	222	304	0,02	1
		м2		2,90	1,25	192	83	110,7	0,01	–
100	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	66,2	982,01	6,13	65009	405	5100	0,44	29
		м2		67,28	2,31	4454	153	110,7	0,01	1
101	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	70,834	125,78	0,20	8909	14	1466	0,10	7
		м		18,61	0,09	1318	6	110,7	–	–
		Внутренняя отделка 2-го этажа(АС-23)								
		Потолок								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
102	Е0115-79-10	Отделка потолков, состав с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8мм="АЛИНЕКС"	106,84	324,07	2,99	34624	319	17508	0,80	85
		м2		172,28	1,12	18407	120	94,5	0,01	1
103	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	106,84	304,08	2,91	32488	311	9543	0,56	60
		м2		93,41	1,10	9980	118	94,5	0,01	1
104	Е0115-169-6	Третья шпаклевка потолков при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	106,84	-30,60	-0,06	-3269	-7	-3085	-0,17	-18
		м2		-30,53	-0,03	-3262	-3	94,5	–	–
		Стены								
105	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен(30%)	78,98	331,19	5,08	26157	401	11736	0,85	67
		м2		156,03	1,21	12323	96	94,5	0,06	5
106	Е0115-79-6	Отделка внутренних стен, состав с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8мм"АЛИНЕКС"	263,22	259,84	2,82	68395	744	29076	0,56	147
		м2		115,82	1,08	30485	283	94,5	0,01	1
107	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	263,22	285,16	2,63	75060	691	18848	0,45	118
		м2		74,78	0,99	19685	260	94,5	–	1
108	Е0115-169-5	Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	263,22	-22,11	-0,06	-5819	-16	-5490	-0,13	-33
		м2		-22,05	-0,03	-5803	-7	94,5	–	–
109	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону"САПОЖОК"	3,5	1406,74	2,63	4924	9	1270	2,30	8
		м2		382,95	0,99	1340	3	94,5	–	–
		Отделка откосов								
110	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	10,8	667,13	7,91	7205	85	3701	2,06	22
		м2		359,66	2,99	3884	32	94,5	0,01	–
111	Е0115-79-6	Отделка внутренних стен, состав с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7мм="АЛИНЕКС"	10,8	259,84	2,82	2806	31	1193	0,56	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		115,82	1,08	1251	12	94,5	0,01	–
112	Е0115-180-7	**Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами**	10,8	340,43	2,91	3677	31	1321	0,72	8
		м2		128,34	1,10	1386	12	94,5	0,01	–
113	Е0115-169-5	**Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску**	10,8	-22,11	-0,06	-239	-1	-225	-0,13	-1
		м2		-22,05	-0,03	-238	–	94,5	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			628867	6211			632
			Тенге			115415	2251			15
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			628867				
	Материалы -		Тенге			227099				
	Всего заработная плата -		Тенге				117666			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			197939				
	Местные материалы -		Тенге			82203				
		Накладные расходы -	Тенге			115381				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							58
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				17307			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			44655				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			788903				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							706
		Сметная заработная плата -	Тенге				134973			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			788903				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							706
		Сметная заработная плата -	Тенге				134973			
		РАЗДЕЛ 4. ПАРАПЕТ (АС-26)								
114	Е0106-19-1	**Устройство поясов в опалубке по верху парапета ИЗ БЕТОНА КЛ.В12,5**	2,83404	12543,27	395,01	35548	1119	4613	9,49	27
		м3		1573,20	149,24	4459	423	94,5	0,73	2
115	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм**	0,122709	71100,00	–	8725	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
116	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	0,058421	69000,00	–	4031	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
117	Е0106-11-6	**Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона АС-2(85 шт)**	0,032725	22751,81	13899,18	745	455	431	48,88	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1т		8694,00	5250,94	285	172	94,5	25,65	1
118	С12041-46	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой /в комплекте с шайбами и гайками или без них/, поставляемые отдельно	0,032725	69800,00	--	2284	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Ходовой настил(АС-26)								
119	Е0110-13-1	Укладка ходовых досок	25,9	7,64	1,13	198	29	186	0,04	1
		м		6,23	0,43	161	11	108	--	--
120	С11021-73	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм, IV сорта	0,3108	7940,00	--	2468	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
121	С11021-15	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, IV сорта	0,03108	8200,00	--	255	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
122	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,34188	599,34	35,14	205	12	57	0,90	--
		м3		142,31	13,23	49	5	108	0,07	--
		Вентиляционная решетка ВР-1(6 шт)(АС-25)								
123	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали ВР-1(6шт)	0,0307704	11244,84	1453,68	346	45	214	53,59	2
		т		8461,13	135,00	260	4	81	0,66	--
124	С12021-87	Переплеты оконные нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб	0,0255	180100,00	--	4593	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
125	С11011-760	Сетка плетеная с квадратными ячейками N45-50 из оцинкованной проволоки, d 2,5 мм	2,16	187,00	--	404	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
126	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	2,16	164,61	0,09	356	--	254	0,74	2
		м2		124,20	0,02	268	--	94,5	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			60156	1660			33
			Тенге			5482	615			3
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			55217				
	Материалы -		Тенге			4354				
	Всего заработная плата -		Тенге				5832			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			18166				
	Местные материалы -		Тенге			25860				
		Накладные расходы -	Тенге			5541				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				831			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3646				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			64404				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							37
		Сметная заработная плата -	Тенге				6663			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			4939				
	Материалы -		Тенге			41				
	Всего заработная плата -		Тенге				265			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4593				
		Накладные расходы -	Тенге			214				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				32			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			309				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			5462				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				297			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			69866				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							39
		Сметная заработная плата -	Тенге				6960			
		РАЗДЕЛ 5. Кровля (АС-28)								
127	Е0112-15-3	**Устройство прокладной пароизоляции в один слой по периметру**	48,2	105,07	1,24	5064	60	713	0,08	4
		м2		13,33	0,47	642	23	107,1	--	--
128	Е0112-13-3	**Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой толщ.150мм**	116,33	201,26	5,90	23412	686	10433	0,46	54
		м2		81,51	2,23	9482	259	107,1	0,01	1
129	С11031-103 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-200 ГОСТ 9573-96**	17,9735	12903,00	--	231912	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
130	Е0112-17-1	**Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм=толщ.25мм**	116,33	217,66	19,93	25321	2318	5893	0,28	33
		м2		39,85	7,45	4635	867	107,1	0,04	4
131	Е0112-17-2 К=10	**добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек**	116,33	65,95	1,75	7672	204	235	0,01	1
		м2		1,27	0,63	147	73	107,1	--	--
132	Е0106-11-10	**Армирование подстилающих слоев и набетонок**	0,1291263	5604,41	409,16	724	53	284	13,34	2
		1т		2173,50	154,69	281	20	94,5	0,75	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
133	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,1291263	64100,00	–	8277	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
134	Е0110-14-1	Установка стропил	0,9	21898,02	417,85	19708	376	3951	25,42	23
		м3		3907,13	157,50	3516	142	108	0,78	1
135	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,9	599,34	35,14	539	32	151	0,90	1
		м3		142,31	13,23	128	12	108	0,07	–
136	Е0110-49-1	Укладка конькового бруса	0,066	19668,85	388,98	1298	26	200	15,18	1
		м3		2665,13	146,25	176	10	108	0,71	–
137	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,066	599,34	35,14	40	2	11	0,90	–
		м3		142,31	13,23	9	1	108	0,07	–
138	Е0110-49-1	Укладка по фермам прогонов из досок	0,22	19668,85	388,98	4327	86	668	15,18	3
		м3		2665,13	146,25	586	32	108	0,71	–
139	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,22	599,34	35,14	132	8	37	0,90	–
		м3		142,31	13,23	31	3	108	0,07	–
140	Е0110-14-1	Установка деревянных конструкций кровли-мауэрлаты,раскосы,подкосы,лежень,затяжки,нарожники	1,71	21898,02	417,85	37446	715	7507	25,42	43
		м3		3907,13	157,50	6681	269	108	0,78	1
141	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	1,71	599,34	35,14	1025	60	287	0,90	2
		м3		142,31	13,23	243	23	108	0,07	–
142	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,072	23143,99	395,71	1666	28	323	25,88	2
		м3		4010,63	149,06	289	11	108	0,73	–
143	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,072	1911,46	17,71	138	1	28	2,16	–
		м3		349,31	6,75	25	–	108	0,03	–
144	Е0114-34-1 прим.	Покрытие обрешетки гидроизоляционной прокладки Т.А.К.	182,18	37,19	0,09	6774	16	3714	0,14	26
		м2		21,34	0,02	3888	5	95,4	–	–
145	С11011-169 прим.	Стоимость гидроизоляционной прокладки Т.А.К.	227,725	126,00	–	28693	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
146	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	182,18	1089,85	10,25	198549	1867	61996	1,97	358
		м2		313,89	3,85	57185	701	107,1	0,02	3
147	С11021-73	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм, IV сорта ОБРЕШЕТКА	1,26	7940,00	--	10004	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
148	С11021-73	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм, IV сорта КАРНИЗНЫЙ ЩИТ	0,8	7940,00	--	6352	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
149	Е0110-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	182,18	21,41	1,14	3901	207	1143	0,03	6
		м2		5,38	0,42	980	77	108	--	--
150	С11011-866 Изм. и доп. вып.17	Сталь листовая оцинкованная толщиной 0,8 мм(КОНЬКОВЫЙ ЛИСТ)	50,868	62,00	--	3154	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
151	С11011-866 Изм. и доп. вып.17	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80 (ЛИСТ В ЕНДОВАХ)	190,912	62,00	--	11837	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
152	Е0110-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	30	263,04	9,43	7891	283	8114	1,64	49
		м2		246,85	3,57	7405	107	108	0,02	1
153	С11021-67	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм(29мм), II сорта	0,87	12700,00	--	11049	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
154	С11021-77	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, IV сортаКОБЫЛКА	0,45	7310,00	--	3290	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
155	Е0115-165-1	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным карниза	30	179,35	2,01	5380	60	2912	0,61	18
		м2		101,95	0,76	3058	23	94,5	--	--
156	Е0112-12-1	Установка снегозадержателя	35	15,49	3,11	542	109	460	0,07	2
		м		11,13	1,15	390	40	107,1	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
157	С11011-3059 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 прим.	Снегозадержатель для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	35	343,00	--	12005	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Слуховые окна-2 шт								
158	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон	2	1320,84	102,01	2642	204	2477	6,99	14
		шт		1107,45	39,37	2215	79	108	0,19	--
159	С11021-76	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта,РИГЕЛИ И СТРОПИЛА	0,09	9700,00	--	873	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
160	С11021-68	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта,ЛОБОВАЯ ДОСКА	0,0094	10200,00	--	96	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
161	С11021-72	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм, III сорта НАСТИЛ ИЗ ДОСОК	0,226	10600,00	--	2396	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
162	С11021-14	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, III сорта СТОЙКА	0,024	10900,00	--	262	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
163	С11021-68	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта,ОБШИВКА ИЗ ДОСОК	0,102	10200,00	--	1040	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
164	С11021-30	Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, III сорта БОБЫШКА	0,072	14400,00	--	1037	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
165	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,5234	599,34	35,14	314	18	88	0,90	--
		м3		142,31	13,23	74	7	108	0,07	--
166	Е0112-7-6 Изм. и доп. вып. 12	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	7	1032,08	10,25	7225	72	2066	1,70	12
		м2		271,69	3,85	1902	27	107,1	0,02	--
167	С12061-152 прим.	Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж для сельхозяйственных зданий ЖАЛЮЗИ	2,3136	3960,00	--	9162	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		–	–	–	–	–	–	–
168	С11011-797 прим.	Скобяные изделия окон высотой до 1,2 м с раздельными двойными одностворными переплетами для общественных зданий	2	360,00	–	720	–	–	–	–
		комплект		–	–	–	–	–	–	–
169	Е0115-203-3	Остекление оконным стеклом толщиной4 мм окон с одинарным переплетом	1,08	566,84	2,66	612	3	103	0,65	1
		м2		99,88	1,01	108	1	94,5	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			704500	7493			656
			Тенге			104080	2811			14
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			704500				
	Материалы -		Тенге			225417				
	Всего заработная плата -		Тенге				106891			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			342158				
	Местные материалы -		Тенге			25351				
		Накладные расходы -	Тенге			113793				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							57
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				17069			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			49098				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			867391				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							726
		Сметная заработная плата -	Тенге				123960			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			867391				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							726
		Сметная заработная плата -	Тенге				123960			
		РАЗДЕЛ 6. Наружная отделка (АС-14)								
170	Е0115-52-2	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен с прорезанными рустами+ ЦОКОЛЬ	17,12	723,90	3,43	12393	59	7633	2,30	39
		м2		470,93	0,90	8062	15	94,5	0,04	1
171	Е0115-165-8	Улучшенная окраска цоколя колером масляным разбеленным по штукатурке	17,12	185,31	2,35	3173	40	1471	0,54	9
		м2		90,05	0,90	1542	15	94,5	–	–
		Утепление наружных стен(АС-16)								
172	Е0115-39-7 Изм. и доп. вып. 10	Устройство теплоизоляционного слоя толщиной 90 мм	301,19	138,92	1,27	41843	383	12459	0,27	82
		м2		43,57	0,20	13124	60	94,5	–	–
173	С11031-103 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 К=1,05 к обьему	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-200 ГОСТ 9573-96	28,462455	12903,00	–	367251	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
174	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодическогопрофиля класса А-III, d 10 мм	0,2319163	53000,00	–	12292	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
175	Е0115-70-1	Оштукатуривание посетке без устройства каркаса улучшенное стен	301,19	740,08	6,15	222904	1852	63854	1,32	398
		м2		222,01	2,34	66866	704	94,5	0,01	3
176	Е0115-79-1	Отделка фасадов, состав с наполнителем из минерала среднезернистого,размер зерна до 0,7мм "Аспол"	301,19	426,99	2,70	128605	813	22088	0,37	111
		м2		76,59	1,01	23068	305	94,5	–	2
177	Е0115-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковымраствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	91,7	117,52	0,75	10777	69	5743	0,37	34
		м		65,99	0,29	6051	26	94,5	–	–
178	Е0115-158-3	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная с учетом откосов	319,53	75,78	2,06	24214	659	3794	0,07	23
		м2		11,78	0,79	3763	252	94,5	–	1
179	Е0169-11-2	Устройство инвентарных металлических, трубчатых лесов	347	60,17	–	20879	–	18791	0,38	131
		м2		60,17	–	20879	–	90	–	–
		Отмостка(АС-19)								
180	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона кл.В7,5	5,9	9240,64	82,51	54520	487	1429	1,55	9
		м3		225,11	31,16	1328	184	94,5	0,15	1
181	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	74,58	454,72	–	33913	–	2541	0,17	12
		м2		28,46	–	2123	–	119,7	–	–
		УСТРОЙСТВО ОКОННЫХ ПРОЕМОВ (АС-32)								
182	Е0153-2-1	Разборка кладки простых стен из кирпича	0,280823	4899,14	1880,99	1376	528	1061	21,24	6
		м3		3018,15	538,09	848	151	106,2	2,91	1
183	Е0146-4-3	Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными тяжами	0,1584337	34815,42	477,54	5516	76	4763	186,17	29
		т		29882,25	180,00	4734	29	100	0,88	–
184	С11011-909 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N8-14	0,0647413	75600,00	–	4894	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
185	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,0586358	59200,00	–	3471	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
186	С11011-879 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 535-2005	0,0323211	49389,00	–	1596	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
187	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,0027355	149300,00	–	408	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			950024	4966			885
			Тенге			152388	1742			9
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			950024				
	Материалы -		Тенге			246708				
	Всего заработная плата -		Тенге				154129			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			389913				
	Местные материалы -		Тенге			156050				
		Накладные расходы -	Тенге			145626				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							73
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				21844			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			65739				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1161390				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							966
		Сметная заработная плата -	Тенге				175973			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			1161390				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							966
		Сметная заработная плата -	Тенге				175973			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			3654454	70456			4097
			Тенге			686836	23743			133
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3623155				
	Материалы -		Тенге			1120498				
	Всего заработная плата -		Тенге				684748			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1378749				
	Местные материалы -		Тенге			392714				
	Транспортные расходы -		Тенге			1089				
		Накладные расходы -	Тенге			684546				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							342
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				102682			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			258462				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4566163				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4433
		Сметная заработная плата -	Тенге				787430			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			31299				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			281				
	Всего заработная плата -		Тенге				25831			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4593				
		Накладные расходы -	Тенге			20923				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3138			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3133				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			55355				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							149
		Сметная заработная плата -	Тенге				28969			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			4621519				
	ИТОГО:		**Тенге**			**4621519**				
	Временные здания и сооружения 2,72%		Тенге			125 705				
	Итого с временными		Тенге			4 747 224				
	в зимнее время 0,7%		Тенге			33 231				
	Затраты на выслугу лет, 1%		Тенге			47 472				
	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%		Тенге			18 989				
	Итого		Тенге			4 846 916				
	текущих ценах на 2015 год К=2,5574194 (1982:775)		Тенге			12 395 596				
	С понижающим коэффициентом 0,6919033		Тенге			8 576 553				
	НАЛОГАМИ, СБОРАМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ПЛАТЕЖАМИ - 2 %		Тенге			171 531				
	Итого		Тенге			8 748 085				
	Налог на добавленную стоимость, 12%		Тенге			1 049 770				
	Итого с НДС		**Тенге**			**9 797 855**				

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:

"Түлкібас ауданы әкімдігінің "Мичурин ауылдық округ әкімінің аппараты" КММ

Әкім _____ **Дуйсенбаев Г.**

ИНЖЕНЕР:

"Глобус инжиниринг" ЖШС

Директор _____ **Кенжебаев Е.**

МЕРДІГЕР:

"AMANTA GROUP" ЖШС

Директор _____ **Дилбазбеков С.**