Заказчик: КГУ "Аппарат акима Мичуринского сельского округа акимата Тюлькубасского района" Форма 2
Подрядчик: "AMANTA GROUP"
Инженер: ТОО "Глобус инжиниринг"
Наименование стройки: Капитальный ремонт здания акимата сельского округа Мичурин,Тюлькубасского района,ЮКО

А К Т №3
о приемке выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2017 года

Электрооборудование и электроосвещение

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
		ЩО 1,ЩО 2								
1	Е0121-24-2	Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене	2	589,67	36,17	1179	72	1013	2,64	5
		шт		454,50	14,34	909	29	108	0,07	--
2	ПРАЙС-ЛИСТ	БОКС МОНТАЖНЫЙ ЩРВ-П-12	2	624,73	--	1249	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	6	501,20	13,20	3007	79	1307	1,00	6
		шт		227,00	2,30	1362	14	95	0,01	--
4	ПРАЙС-ЛИСТ	ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ АВТОМАТИ4ЕСКИЙ ВА47-29/4/25А	2	443,89	--	888	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	ПРАЙС-ЛИСТ	ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ АВТОМАТИ4ЕСКИЙ ВА47-29/1/16А	2	80,33	--	161	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	ПРАЙС-ЛИСТ	ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ АВТОМАТИ4ЕСКИЙ АД12/2/16А	2	632,95	--	1266	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЩАО 1								
7	Е0121-24-2	Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене	1	589,67	36,17	590	36	506	2,64	3
		шт		454,50	14,34	455	14	108	0,07	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	ПРАЙС-ЛИСТ	БОКС МОНТАЖНЫЙ ЩРВ-П-8	1	501,43	–	501	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
9	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	3	501,20	13,20	1504	40	654	1,00	3
		шт		227,00	2,30	681	7	95	0,01	–
10	ПРАЙС-ЛИСТ	ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ АВТОМАТИ4ЕСКИЙ ВА47-29/3/20А	1	238,38	–	238	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
11	ПРАЙС-ЛИСТ	ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ АВТОМАТИ4ЕСКИЙ ВА47-29/1/16А	2	80,33	–	161	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
12	Е0121-18-6	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на подвесках /штангах/	24	325,07	92,47	7802	2219	6627	1,26	30
		шт		203,18	52,49	4876	1260	108	0,23	6
13	С151702-27 прим.	Светильники тип ARS/S-2X36	24	2480,00	–	59520	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
14	Е0121-18-5	Монтаж светильников до одной люминесцентной лампы устанавливаемой на подвесках /штангах/	10	235,27	53,84	2353	538	2002	0,96	10
		шт		153,45	31,93	1535	319	108	0,14	1
15	С151702-58 прим.	Светильники тип ARS/S-1X36	4	1310,00	–	5240	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
16	С151702-58 прим.	Светильники тип ВАТ-1Х36	4	1310,00	–	5240	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
17	С151702-31 прим.	Светильники тип ВАТ-1Х18	2	972,00	–	1944	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
18	Е0121-17-12 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Монтаж сигнальных фонарей с лампами накаливания и надписью "Вход", "Выход", "Въезд", "Подъезд" и т.д.	3	135,55	–	407	–	402	0,78	2
		шт		124,20	–	373	–	108	–	–
19	С151704-1	Указатель световой "Выход" СУВ-М-У3	3	457,00	–	1371	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	С151706-80	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36,L36	56	101,00	–	5656	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
21	С151706-77	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20,L18	2	82,00	–	164	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
22	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	18	34,70	–	625	–	573	0,19	3
		шт		29,48	–	531	–	108	–	–
23	С151801-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220РС16-201	18	68,00	–	1224	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
24	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	14	35,40	–	496	–	446	0,19	3
		шт		29,48	–	413	–	108	–	–
25	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220С16-184	14	156,00	–	2184	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
26	Е0121-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	2	45,74	–	91	–	67	0,20	–
		шт		31,05	–	62	–	108	–	–
27	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220С56-186	2	182,00	–	364	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
28	С151803-50	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У195 УХЛ2	0,016	18000,00	–	288	–	–	–	–
		1000шт		–	–	–	–	–	–	–
29	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,034	16300,00	–	554	–	–	–	–
		1000шт		–	–	–	–	–	–	–
30	Е0121-2-1	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами=диам.20мм	560	72,13	6,92	40394	3876	30516	0,29	160
		м		46,13	4,33	25833	2423	108	0,02	11
31	ПРАЙС-ЛИСТ	Труба из ПВХ диам.20мм	560	22,79	–	12764	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	Е0121-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	560	11,04	1,09	6185	613	5981	0,06	33
		м		9,23	0,66	5169	369	108	–	2
33	Е0121-4-7	Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного илимногожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава	70,902	4,55	–	323	–	315	0,03	2
		м		4,12	–	292	–	108	–	–
34	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,27573	52100,00	–	14366	–	–	–	–
		1000м		–	–	–	–	–	–	–
35	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,23634	60500,00	–	14299	–	–	–	–
		1000м		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			194595	7474			260
			Тенге			42489	4435			20
	Стоимость оборудования -		Тенге			4464				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			4464				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			190130				
	Материалы -		Тенге			14991				
	Всего заработная плата -		Тенге				46924			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			125177				
		Накладные расходы -	Тенге			50409				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							25
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7561			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14432				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			254972				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							305
		Сметная заработная плата -	Тенге				54485			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			259436				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							305
		Сметная заработная плата -	Тенге				54485			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			194595	7474			260
			Тенге			42489	4435			20
	Стоимость оборудования -		Тенге			4464				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			4464				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			190130				
	Материалы -		Тенге			14991				
	Всего заработная плата -		Тенге				46924			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			125177				
		Накладные расходы -	Тенге			50409				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7561			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14432				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			254972				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							305
		Сметная заработная плата -	Тенге				54485			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			261082				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							305
		Сметная заработная плата -	Тенге				54485			

Пожарная сигнализация

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц0110-667-7	**Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок линейный**	3	248,50	0,20	746	1	645	1,30	4
		луч		239,00	--	717	--	90	--	--
2	ПРАЙС-ЛИСТ	**Прибор приемно-контрольный на 3 луча "ГРАНИТ-3"**	1	4691,09	--	4691	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
3	Ц0110-99-6	**Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый**	1	1526,20	--	1526	--	1296	9,00	9
		шт		1440,00	--	1440	--	90	--	--
4	ПРАЙС-ЛИСТ	**Аккумуляторная батарея TP12-7A**	1	807,07	--	807	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	Ц0110-668-2	**Извещатели ПС автоматические: дымовой,фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении**	4	369,90	1,60	1480	6	1249	2,00	8
		шт		347,00	--	1388	--	90	--	--
6	ПРАЙС-ЛИСТ	**Извещатель пожарный дымовой ИП-212-141**	4	280,23	--	1121	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	Ц0110-668-1	**Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении**	16	153,50	--	2456	--	2074	1,00	16
		шт		144,00	--	2304	--	90	--	--
8	ПРАЙС-ЛИСТ	**Извещатель пожарный тепловой ИП-101-1А-А3**	16	198,03	--	3168	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Ц0110-668-4	Установка датчика ручного	2	195,70	--	391	--	320	1,00	2
		шт		178,00	--	356	--	90	--	--
10	ПРАЙС-ЛИСТ	Датчик ручной ИП 55	2	274,63	--	549	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	ПРАЙС-ЛИСТ	Резистор МЛТ-0,25	2	4,48	--	9	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	Ц0110-349-5	Аппаратура настенного типа. Оповещатель звуковой и световой	2	181,60	--	363	--	345	1,00	2
		шт		171,00	--	342	--	101	--	--
13	ПРАЙС-ЛИСТ	Оповещатель светозвуковой "Маяк-12-К"	2	560,46	--	1121	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0121-2-1	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	100	72,13	6,92	7213	692	5449	0,29	29
		м		46,13	4,33	4613	433	108	0,02	2
15	ПРАЙС-ЛИСТ	Труба гофрированная д 16мм	100	8,97	--	897	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0121-2-1	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами=Кабельный канал 10х7 мм	100	72,13	6,92	7213	692	5449	0,29	29
		м		46,13	4,33	4613	433	108	0,02	2
17	ПРАЙС-ЛИСТ	Кабельный канал 10х7 мм	100	18,31	--	1831	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0121-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	200	11,04	1,09	2209	219	2136	0,06	12
		м		9,23	0,66	1846	132	108	--	1
19	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,1	52100,00	--	5210	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
20	ПРАЙС-ЛИСТ	Кабель КПСВВ 2х0,5мм	100	5,23	--	523	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			43524	1610			110
			Тенге			17619	997			4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость оборудования -		Тенге			6619				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			6619				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			36905				
	Материалы -		Тенге			4368				
	Всего заработная плата -		Тенге				18616			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			13308				
		Накладные расходы -	Тенге			18965				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2845			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3352				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			59222				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							124
		Сметная заработная плата -	Тенге				21461			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			65841				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							124
		Сметная заработная плата -	Тенге				21461			
	ИТОГО:		**Тенге**			**326923**				
	Стоимость оборудования		Тенге			11083				
	Итого без оборудования		Тенге			315840				
	Временные здания и сооружения 2,72%		Тенге			8 591				
	Итого с временными		Тенге			324 430				
	в зимнее время 0,7%		Тенге			2 271				
	Затраты на выслугу лет, 1%		Тенге			3 244				
	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%		Тенге			1 298				
	Итого		Тенге			342 326				
	текущих ценах на 2015 год К=2,5574194 (1982:775)		Тенге			875 472				
	С понижающим коэффициентом 0,6919033		Тенге			605 742				
	НАЛОГАМИ, СБОРАМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ПЛАТЕЖАМИ - 2%		Тенге			12 115				
	Итого		Тенге			617 857				
	Налог на добавленную стоимость, 12%		Тенге			74 143				
	Итого с НДС		**Тенге**			**692 000**				

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:

"Түлкібас ауданы әкімдігінің "Мичурин ауылдық округ әкімінің аппараты" коммуналдық ММ-і

Әкім _____ **Дуйсенбаев Г.Б.**

ИНЖЕНЕР:

"Глобус инжиниринг" ЖШС-і

Директоры _____ **Кенжебаев Е.К.**

МЕРДІГЕР:

"AMANTA GROUP" ЖШС-і

Директоры _____ **Дильдабеков С.С.**