Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик -1: **Совет дома многоквартирного жилого дома по адресу: г.Актобе ул.Кутузова д.52**

Заказчик-2: ГУ "Отдел жилищной инспекции города Актобе

Заказчик -2:

Подрядчик : **ТОО "СК-Кала"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **05/02-2/2023 Капитальные ремонт дома по ул.Кутузова, 52 г.Актобе**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Капитальные ремонт дома по ул.Кутузова, 52 г.Актобе**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ 2

за **январь 2024** (месяц, год) на **02-01-01 Общестроительные работы** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 21.01.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Кровля										
1	1	1108-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**		17,4	23123,58	4808,01	402350,00	83659,00	115358,00	162671,00	610223,00	
				$м^3$ кладки		11685,80	1298,80	203333,00	22599,00		45202,00		
2	3	1108-0201-0109 *РСНБ РК 2022*	**Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка тумб из кирпича керамического марки М100**		0,7	48250,07	3772,62	33775,00	2641,00	23113,00	6215,00	43189,00	
				$м^3$ кладки		11458,81	872,33	8021,00	611,00		3199,00		
3	4	1108-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка вентканалов из кирпича керамического Марки М100**		16,8	23123,58	4808,01	388476,00	80775,00	111380,00	157062,00	589181,00	
				$м^3$ кладки		11685,80	1298,80	196321,00	21820,00		43643,00		
4	6	1115-0203-0101 *РСНБ РК 2022*	**Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону**		146,3	1658,19	98,43	242593,00	14401,00	53692,00	134390,00	407141,00	
				$м^2$ оштукатуриваемой поверхности		1192,76	83,06	174501,00	12152,00		30158,00		
5	8	1110-0105-0101 *РСНБ РК 2022*	**Стропила. Установка с изготовлением**		3,2	253777,24	1353,93	812087,00	4333,00	668814,00	101260,00	986415,00	
				$м^3$ древесины в конструкции		43418,88	530,94	138940,00	1699,00		73068,00		
6	9	1110-0110-0101 *РСНБ РК 2022*	**Каркас из брусьев. Установка**		32,1903	274375,08	2272,00	8832216,00	73137,00	5658502,00	2255444,00	11974672,00	
				$м^3$		96320,25	993,55	3100578,00	31983,00		887013,00		
7	10	1110-0115-0101 *РСНБ РК 2022*	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**		35,3903	1714,81	101,06	60688,00	3577,00	27,00	42283,00	111208,00	
				$м^3$ древесины в конструкции		1612,99	46,39	57084,00	1642,00		8237,00		
8	11	217-701-0117 *РСНБ РК 2022*	**Сульфат аммония**		0,06016	121212,00		7292,00		7292,00		7876,00	
				т							583,00		
9	13	217-701-0215 *РСНБ РК 2022*	**Контакт Петрова керосиновый**		0,03539	108426,00		3837,00		3837,00		4144,00	
				т							307,00		
10	14	1112-0101-1503 *РСНБ РК 2022*	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**		931,7	167,35	21,06	155920,00	19622,00		101900,00	278448,00	

				$м^2$ изолируемой поверхности		146,29	5,61	136298,00	5227,00		20628,00		
11	16	1112-0101-0716 *РСНБ РК 2022*	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	$м^2$ кровли	946,1	1375,52 1238,96	35,53 14,44	1301379,00 1172180,00	33615,00 13662,00	95584,00	853808,00 172417,00	2327604,00	
12	18	1110-0104-0206 *РСНБ РК 2022*	Карниз. Подшивка сталью кровельной оцинкованной по дереву	$м^2$	103,6	496,31 463,23	5,49 2,67	51418,00 47991,00	569,00 277,00	2858,00	34753,00 6894,00	93064,00	
13	20	1112-0101-2003 *РСНБ РК 2022*	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	78,5	1458,07 601,50	15,19 5,37	114458,00 47218,00	1193,00 422,00	66048,00	34301,00 11901,00	160659,00	
14	21	1112-0101-2002 *РСНБ РК 2022*	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	150	2856,88 507,48	1954,76 435,32	428532,00 76122,00	293214,00 65298,00	59196,00	101823,00 42429,00	572784,00	
15	26	1112-0101-1201 *РСНБ РК 2022*	Снегозадержатель. Устройство	м ограждения	120	3425,54 126,72	40,78 11,56	411065,00 15206,00	4893,00 1387,00	390965,00	11947,00 33841,00	456853,00	
16	28	1120-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	7	20334,82 1103,14	79,07 24,07	142344,00 7722,00	553,00 168,00	134068,00	5681,00 11842,00	159867,00	
17	29	1110-0106-0101 *РСНБ РК 2022*	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	4	48905,46 12330,06	1458,14 647,37	195622,00 49320,00	5832,00 2589,00	140469,00	37375,00 18640,00	251637,00	
			Итого по разделу 1: Кровля					13584052,00 5430835,00	622014,00 181536,00	7531203,00 0,00	4040913,00 1410002,00	19034967,00	
			Раздел 2: Входная группа										
18	33	1108-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	0,4	23123,58 11685,80	4808,01 1298,80	9249,00 4674,00	1924,00 520,00	2652,00	3740,00 1039,00	14028,00	
19	35	1115-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	40	1916,08 1400,50	53,21 46,04	76643,00 56020,00	2129,00 1842,00	18495,00	41660,00 9464,00	127767,00	
20	36	1110-0110-0101 *РСНБ РК 2022*	Каркас из брусьев. Установка	$м^3$	1,166	274375,08 96320,25	2272,00 993,55	319921,00 112309,00	2649,00 1158,00	204963,00	81697,00 32129,00	433747,00	
21	37	1110-0115-0101 *РСНБ РК 2022*	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	1,166	1714,81 1612,99	101,06 46,39	1999,00 1881,00	118,00 54,00	1,00	1393,00 271,00	3663,00	
22	38	217-701-0117 *РСНБ РК 2022*	Сульфат аммония	т	0,00198	121212,00		240,00		240,00	19,00	259,00	
23	40	217-701-0215 *РСНБ РК 2022*	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00117	108426,00		127,00		127,00	10,00	136,00	
24	41	1112-0101-1503 *РСНБ РК 2022*	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	26,9	167,35 146,29	21,06 5,61	4502,00 3935,00	567,00 151,00		2942,00 596,00	8040,00	
25	43	1112-0101-0716 *РСНБ РК 2022*	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	$м^2$ кровли	26,9	1375,52 1238,96	35,53 14,44	37001,00 33328,00	955,00 388,00	2718,00	24276,00 4902,00	66179,00	
26	45	1112-0101-2002 *РСНБ РК 2022*	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	8	2856,88 507,48	1954,76 435,32	22855,00 4060,00	15639,00 3483,00	3157,00	5431,00 2263,00	30548,00	
			Итого по разделу 2: Входная группа					472537,00 216207,00	23981,00 7596,00	232353,00 0,00	161139,00 50693,00	684369,00	
			ИТОГО по акту					14056589,00 5647042,00	645995,00 189132,00	7763556,00 0,00	4202052,00 1460695,00	19719336,00	
												135162,92	
			Временные здания и сооружения (0,9%)К=0,8									19854498,92	
			итого										
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 2,079%									412775,33	
												20267274,25	
			ИТОГО									405345,06	
			Непредвиденные работы и затраты-2%									*20672619,31*	
			ИТОГО Налог на добавленную стоимость - 12 %									2480714,31	

ИТОГО	23153333,63

Заказчик-1: Совет дома многоквартирного жилого дома по адресу
г.Актобе улица Кутузова д.52

Адмасов А.
Соболев С.
Горох В.
Бажала Е.

Авторский надзор
ТОО "Строй Сервис Проект" Утепов Т.С.

Оператор по финансированию
Директор департамента строительства
и инфраструктурного развития АО
"Социально-предпринимательская корпорация
"Актобе" Муслимов Ж.С.

Заказчик-2: ГУ "Отдел жилищной инспекции города Актобе"
руководитель Кайбаева А.Т.

технический надзор
ТОО "Айбын Инжиниринг" Ыбышпык Д.Ш.

Подрядчик: Директор ТОО "СК-Кала" Конакбаев Е.А.