Форма КС-3
Утверждена
приказом министрества национальной экономики
Республики Казахстан

Заказчик: Сейтов Айтуган
Генподрядчик: ТОО "SK ORDA CAPITAL "
Субподрядчик: ТОО "Орда Энерго Строй"
Наименование объекта -Строительство магазина "Қызылорда облысы, Арал ауданы, Арал қаласы Бақтыбай батыр көшесі, № 67А мекен жайындағы дүкен құрылысы"

Справка №1
о стоимости выполненных работ за декабрь месяц 2021 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источн. фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		Дополнительное соглашение					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Наименование объекта -Строительство магазина "Қызылорда облысы, Арал ауданы, Арал қаласы Бақтыбай батыр көшесі, № 67А мекен жайындағы дүкен құрылысы"	2 065 781	2 065 781	-	-	-	-			2 065 781
Итого:	**2 065 781**	**2 065 781**	-	-	-	-		-	**2 065 781**

Генподрядчик: ТОО "SK ORDA CAPITAL "

МУКЕНБАЕВ МАКСАТ НУРЛАНОВИЧ

Субподрядчик: ТОО "Орда Энерго Строй"

и.о.директора _____ **Сейткулов Б.**

Заказчик: Сейтов Айтуган
Генподрядчик: ТОО "SK ORDA CAPITAL "
Субподрядчик: ТОО "Орда Энерго Строй"
Наименование объекта -Строительство магазина "Қызылорда облысы, Арал ауданы, Арал қаласы Бақтыбай батыр көшесі, № 67А мекен жайындағы дүкен құрылысы"

А К Т №1
приемки выполненных работ за декабрь месяц 2021 года

Составлена в ценах 4 квартала 2018 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы					
1	**1101-0101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**429,0000**		**139,30**	**59760**
		Накладные расходы	%	72		26,47	11356
		Сметная прибыль	%	8		13,26	5689
		Сметная стоимость:				**179,03**	**76804**
2	**1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**68,0000**		**1993,57**	**135563**
		Накладные расходы	%	72		1435,37	97605
		Сметная прибыль	%	8		274,32	18654
		Сметная стоимость:				**3703,26**	**251822**
3	**1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**429,0000**		**30,63**	**13140**
		Накладные расходы	%	72		7,54	3235
		Сметная прибыль	%	8		3,05	1308
		Сметная стоимость:				**41,23**	**17683**
4	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**59,0000**		**706,64**	**41692**

		Накладные расходы	%	72		508,78	30018
		Сметная прибыль	%	8		97,23	5737
		Сметная стоимость:				**1312,66**	**77446**
5	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненн ого грунта**	**429,0000**		**131,75**	**56521**
		Накладные расходы	%	72		70,17	30103
		Сметная прибыль	%	8		16,15	6928
		Сметная стоимость:				**218,07**	**93552**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**306675**
		Накладные расходы -	Тенге				**172316**
		Сметная прибыль -	Тенге				**38316**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**517307**
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты					
		Основание					
6	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**21,0000**		**23280,66**	**488894**
		Накладные расходы	%	91		1115,62	23428
		Сметная прибыль	%	8		1951,70	40986
		Сметная стоимость:				**26347,99**	**553308**
7	**1107-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	**шт. сборных конструкц ий**	**16,0000**		**1930,81**	**30893**
		Накладные расходы	%	118		1382,30	22117
		Сметная прибыль	%	8		265,05	4241
		Сметная стоимость:				**3578,16**	**57251**
9	**2104-9999-9917 РСНБ РК 2015**	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	**м3**	**16,0000**		**31979,00**	**511664**
		Сметная прибыль	%	8		2558,32	40933
		Сметная стоимость:				**34537,32**	**552597**
10	**1107-0501-0101 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкц ий**	**8**		**1463,30**	**11706**
		Накладные расходы	%	118		834,31	6674
		Сметная прибыль	%	8		183,81	1470
		Сметная стоимость:				**2481,42**	**19851**

11	**1107-0501-0102 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**26,0000**	**2074,15**	**53928**
		Накладные расходы	%	118	1172,36	30481
		Сметная прибыль	%	8	259,72	6753
		Сметная стоимость:			**3506,23**	**91162**
14	**2104-1201-9903 РСНБ РК 2015**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**11,5000**	**20382,00**	**234393**
		Сметная прибыль	%	8	1630,56	18751
		Сметная стоимость:			**22012,56**	**253144**
15	**2104-1201-9907 РСНБ РК 2015**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**17,5000**	**19783,00**	**346203**
		Сметная прибыль	%	8	1582,64	27696
		Сметная стоимость:			**21365,64**	**373899**
		Фундаменты под перегородки				
16	**1106-0101-0120 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	**м3**	**6,2500**	**26789,30**	**167433**
		Накладные расходы	%	91	3466,73	21667
		Сметная прибыль	%	8	2420,48	15128
		Сметная стоимость:			**32676,51**	**204228**
17	**2105-0309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,2100**	**205312,00**	**43116**
		Сметная прибыль	%	8	16424,96	3449
		Сметная стоимость:			**221736,96**	**46565**
		Гидроизоляция				
18	**1113-0301-0107 РСНБ РК 2015**	**Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка лаком ХП-734, первый слой**	**м2**	**277,0000**	**529,68**	**146721**
		Накладные расходы	%	69	26,49	7338
		Сметная прибыль	%	8	44,49	12324
		Сметная стоимость:			**600,66**	**166383**
19	**1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	**м2 поверхности**	**198,0000**	**1056,62**	**209211**
		Накладные расходы	%	93	177,19	35084

Сметная прибыль	%	8	98.71	19545
Сметная стоимость:			**1332,52**	**263839**

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	**2244161**
Накладные расходы -	Тенге	**146789**
Сметная прибыль -	Тенге	**191276**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	**2582226**
Итого по акту	**Тенге**	**2582226**
Итого со скидкой	**Тенге**	**2065781**

Генподрядчик: ТОО "SK ORDA CAPITAL "

ЖШС «SK ORDA CAPITAL» Товарищество с ограниченной ответственностью БСН/БИН 201240023327 Қазақстан Республикасы Қызылорда қаласы

МУКЕЛЬБАЕВ МАКСАТ НУРЛАНОВИЧ

Субподрядчик: ТОО "Орда Энерго Строй"

и.о. директора **Сейткулов Б.**

Қазақстан Республикасы Қызылорда қ. ЖШС / ТОО "ОрдаЭнергоСтрой" БСН/БИН 190740031854