Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Павлодарская область Актогайский район

Заказ 1

Заказчик: КГП на ПХВ "Актогайская районная больница" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области. Павлодарская область, Актогайский район, с.Актогай, Марденова, 101. БИН 010140001805

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "СтройКом-ПВ", Павлодарская область, г.Павлодар, Бұқар жырау, 21, 56, БИН 070340014230

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт здания врачебной амбулатории с.Жалаулы Жалаулинского сельского округа, Актогайского района, Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект: Капитальный ремонт здания врачебной амбулатории с.Жалаулы Жалаулинского сельского округа, Актогайского района, Павлодарской области

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 70 от 04.04.2023 г.

Акт приемки выполненных работ №4

за июль от 31 июля 2023 г.

(Локальная смета № 02-01-04)

Отопление

Основание: РП130/22-ОВ

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с наклад-ными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Демонтажные работы													
1	1	1215-0101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка НР=72%	м трубопроводов	114,5	585,98	5,70	67 095	653	4 541	44 704	120 743	
						540,62	1,64	61 901	188	-	8 944		
2	2	1215-0102-0801	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж НР=72%	шт.	7	1 601,12	59,21	11 208	414	-	7 957	20 698	

						1 541,91	36,79	10 793	258	-	1 533		
3	3	1215-0102-0802	Радиатор весом до 160 кг. Демонтаж НР=72%	шт.	2	2 315,72	100,97	4 631	202	-	3 280	8 544	
						2 214,75	62,75	4 430	126	-	633		
4	4	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	1 т	1,08306	170,00	-	184	-	-	-	199	
						-	-	-	-	-	15		
5	5	412-102-0105	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	1 т·км	5,4153	74,00	-	401	-	-	-	433	
						-	-	-	-	-	32		
Раздел 2 Обвязка котла													
6	6	1118-0101-0101	Котлы отопительные чугунные секционные на твердом топливе водогрейные, теплопроизводительность до 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч). Установка НР=72%	котел	1	52 969,95	2 043,27	52 970	2 043	5 480	33 318	93 191	
						45 446,44	828,94	45 446	829	-	6 903		
7	7	590-000-0012 (ПЛ)	Котел отопительный водогрейный ,длительного горения Ny=15кВт, МВИ-15	1 котел	1	729 375,00	-	729 375	-	-	-	729 375	
						-	-	-	-	729 375	-		
8	8	1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР=72%	комплект	5	3 325,58	-	16 628	-	14 448	1 570	19 654	
						436,08	-	2 180	-	-	1 456		
9	9	1118-1101-0104	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка НР=72%	комплект	3	3 060,87	-	9 183	-	7 463	1 238	11 255	
						573,08	-	1 719	-	-	834		

10	10	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР=72%	шт.	14	2 997,87 2 578,82	115,38 19,09	41 970 36 103	1 615 267	4 251 -	26 186 5 452	73 608	
11	11	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР=72%	шт.	7	3 040,17 2 578,82	157,68 38,18	21 281 18 052	1 104 267	2 126 -	13 190 2 758	37 229	
12	12	242-202-0105	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 32	1 шт.	6	35 805,00 -	- -	214 830 -	- -	214 830 -	- 17 186	232 016	
13	13	242-202-0104	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 25	1 шт.	5	31 248,00 -	- -	156 240 -	- -	156 240 -	- 12 499	168 739	
14	14	242-202-0103	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20	1 шт.	2	27 264,00 -	- -	54 528 -	- -	54 528 -	- 4 362	58 890	

15	15	242-202-0102	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	4	23 414,00	-	93 656	-	93 656	-	101 148	
						-	-	-	-	-	7 492		
16	16	242-307-0304	Клапан обратный латунный с наружной резьбой (Н-Н), пружинный, для воды, Т до +80°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 33423-2015 DN 32	1 шт.	1	31 484,00	-	31 484	-	31 484	-	34 003	
						-	-	-	-	-	2 519		
17	17	242-307-0301	Клапан обратный латунный с наружной резьбой (Н-Н), пружинный, для воды, Т до +80°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 33423-2015 DN 15	1 шт.	1	19 555,00	-	19 555	-	19 555	-	21 119	
						-	-	-	-	-	1 564		
18	18	242-312-0101	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15	1 шт.	1	55 561,00	-	55 561	-	55 561	-	60 006	
						-	-	-	-	-	4 445		
19	19	242-207-3501	Кран шаровый латунный штуцерный, со сливным клапаном, с рычажной рукояткой, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	1	3 530,00	-	3 530	-	3 530	-	3 812	
						-	-	-	-	-	282		

20	20	1118-0501-0103	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,3 т. Установка НР=72%	насос	1	45 680,78	2 146,24	45 681	2 146	9 923	24 825	76 146	
						33 611,54	867,12	33 612	867	-	5 640		
21	21	511-403-0101	Насос циркуляционный с чугунным корпусом для систем отопления и холодоснабжения Q 2,0 м3/ч, Н 2,5 м вод. ст., резьбовой-1 резервный	1 шт.	2	22 786,00	-	45 572	-	-	-	45 572	
						-	-	-	-	45 572	-		
22	24	1117-0701-0101	Баки металлические для воды массой до 0,5 т. Установка НР=72%	бак	1	54 034,57	2 323,71	54 035	2 324	29 041	16 921	76 632	
						22 669,58	831,15	22 670	831	-	5 676		
23	26	1118-1001-0102	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка НР=72%	фильтр	1	72 218,02	201,76	72 218	202	70 630	1 041	79 120	
						1 386,48	59,72	1 386	60	-	5 861		
24	27	1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР=72%	м трубопровода	5	2 557,44	27,72	12 787	139	9 814	2 078	16 054	
						566,99	10,12	2 835	51	-	1 189		
25	28	1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР=72%	м трубопровода	5	1 776,77	27,72	8 884	139	5 910	2 078	11 839	
						566,99	10,12	2 835	51	-	877		

26	29	1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР=72%	м трубопровода	1	2 173,39 566,99	27,72 10,12	2 173 567	28 10	1 579 -	415 207	2 795	
27	30	1116-0301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР=72%	м трубопровода	1	2 010,10 566,99	27,72 10,12	2 010 567	28 10	1 415 -	415 194	2 619	
Раздел 3 Монтажные работы отопления													
28	32	1118-0301-0104	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР=72%	кВт	24,822	966,79 946,86	19,93 7,75	23 998 23 503	495 192	- -	17 060 3 285	44 343	
29	33	245-103-0110	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт	1 секция	126	3 065,00 -	- -	386 190 -	- -	386 190 -	- 30 895	417 085	
30	34	261-301-0216	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	100 шт.	0,43	7 391,00 -	- -	3 178 -	- -	3 178 -	- 254	3 432	
31	35	1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР=72%	шт.	13	386,27 246,77	- -	5 022 3 208	- -	1 814 -	2 310 587	7 919	

32	36	1116-0602-0102	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении НР=72%	шт.	13	662,12	0,85	8 608	11	254	6 011	15 789	
						641,77	0,38	8 343	5	-	1 170		
33	37	245-510-0101	Комплект термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110°C, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15	1 шт.	13	6 333,00	-	82 329	-	82 329	-	88 915	
						-	-	-	-	-	6 586		
34	38	245-405-2301	Головка термостатическая температурным датчиком диапазон регулирования от 8°C до 28°C с жидкостным встроенным	1 шт.	13	6 656,00	-	86 528	-	86 528	-	93 450	
						-	-	-	-	-	6 922		
35	39	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР=72%	шт.	17	2 997,87	115,38	50 964	1 961	5 162	31 799	89 384	
						2 578,82	19,09	43 840	325	-	6 621		
36	40	242-207-2001	Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°C, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	13	1 335,00	-	17 355	-	17 355	-	18 743	
						-	-	-	-	-	1 388		

37	41	242-207-1002	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	1 шт.	2	1 880,00	-	3 760	-	3 760	-	4 061	
						-	-	-	-	-	301		
38	42	242-207-3601	Кран шаровый латунный сливной, с наружной резьбой и патрубком для присоединения шланга, Т до +90°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	2	3 276,00	-	6 552	-	6 552	-	7 076	
						-	-	-	-	-	524		
39	43	1118-0701-0210	Воздухоотводчики. Установка НР=72%	шт.	2	3 366,48	427,39	6 733	855	165	4 384	12 006	
						2 856,66	188,16	5 713	376	-	889		
40	44	245-405-1502	Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	1 шт.	2	3 744,00	-	7 488	-	7 488	-	8 087	
						-	-	-	-	-	599		
41	45	1116-0301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР=72%	м трубопровода	53	2 010,10	27,72	106 535	1 469	75 016	22 022	138 842	
						566,99	10,12	30 050	536	-	10 285		

42	46	1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР=72%	м трубопровода	60	2 173,39 566,99	27,72 10,12	130 403 34 019	1 663 607	94 721 -	24 931 12 427	167 761	
43	47	241-101-0204	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм-гильза	1 м	1,5	1 420,00 -	- -	2 130 -	- -	2 130 -	- 170	2 300	

Итого	**3 224 632**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	393 772
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	17 491
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	5 856
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 568 647
- оборудование, тенге	774 947
- накладные расходы, тенге	287 733
перевозка грузов, тенге	585
- сметная прибыль (8 %), тенге	181 456
Всего	**3 224 632**
Временные здания и сооружения (1,5%) К=0,8%	29 396
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,3%)	32 228
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**50 226**
Итого в текущих ценах с 01.10.2022 г.	**3 336 482**

Итого по акту в текущих ценах 2023 г., (Иинф = 1,079000000)	**3 600 065**
договорной коэффициент К=0,95	3 420 061,75
НДС	410 407,41
Итого	**3 830 469,16**

Сдал (Подрядчик):
ТОО "СтройКом-ПВ"

БИН 070340014230
Руководитель: _____ Сулейменов А.А.

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Представитель технического надзора
ТОО "ESS"
БИН 170240005754
Эксперт _____ Бектасов Ш.К.
аттестат № KZ35VJE00045933
должность, фамилия, имя, отчество
№ аттестата, подпись
Место печати (при наличии)
"_____" _____ 2023 год

Принял (Заказчик):
КГП на ПХВ "Актогайская районная больница" управления здравоохранения Павлодарской области,
акимата Павлодарской области
Павлодарская область, Актогайский район, с.Актогай, ул. Марденова, 101.
БИН 010140001805
И.о. руководителя: _____ Кабжапарова Б.С.

Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора
ТОО "СП-SELFISH"
БИН 110140009049
Эксперт _____ Галета И.А.

должность, фамилия, имя, отчество
подпись
Место печати (при наличии)
"_____" _____ 2023 год