Приложение 4-1
"Правил организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)"

Заказчик: ТОО "Спецстрой Групп ЛТД" Павлодарская область, г.Экибастуз, Абая, 72, 184 БИН 081240018254

Подрядчик: ТОО «KMD CONSTRUCTION» БИН 201140025994

Стройка: «Реконструкция водопровода и водопроводных сооружений в с.Ивановка района Теренкол».

Объект: «Реконструкция водопровода и водопроводных сооружений в с.Ивановка района Теренкол».

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь месяц 2023 года

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		12	30.06.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Реконструкция водопровода и водопроводных сооружений в с.Ивановка района Теренкол».	100 000,00	89 285,71							10 714,29	100 000,00
ИТОГО К ОПЛАТЕ		89 285,71							10 714,29	100 000,00

Генподрядчик:

ТОО "Спецстрой Групп ЛТД"

Директор_____ Кабдрахманова А.Б.

Подрядчик:

ТОО «KMD CONSTRUCTION»

Руководитель_____ Конакбаев М.Д.

Цены региона

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: **ТОО "Спецстрой Групп ЛТД" Павлодарская область, г.Экибастуз, Абая, 72, 184 БИН 081240018254**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: **ТОО «KMD CONSTRUCTION» БИН 201140025994**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : «Реконструкция водопровода и водопроводных сооружений в с.Ивановка района Тереңкөл».

(наименование, адрес)

Объект : НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 12 от 30 июня 2032 года.

Акт приемки выполненных работ №1

за декабрь месяц от 18.12.2023 года.

НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ

Составлен(а) в редакции 2021.2

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
РАЗДЕЛ 1.ВОДОПРОВОД В1													

1	1	1101-0101-0325 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вы п. 20	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами " Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	м3 грунта	483,4713	125,63	121,05	60738	58524	--	8462	72523
			НР - 72%; СП - 8%			4,58	19,73	2214	9539		5536	
	2	1101-0101-0325 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вы п. 20 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами " Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вязкие грунты повы шенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовы х экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1									
2				м3 грунта	58	138,19	133,15	8015	7723	--	1117	9863
			НР - 72%; СП - 8%			5,04	21,71	292	1259		731	

Всего	**82 385**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 507
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	66 247
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	10 798
- материалы, изделия и конструкции, тенге	0
- накладные расходы, тенге	9 579
- сметная прибыль (8 %), тенге	4 080
Временные здания и сооружения 2,32%	1 911
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время3,63%	3 060
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 747**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**89 103,66**
в том числе в текущих ценах на 2022 год - 90 %, К=1,0500514	
	84 207

в том числе в текущих ценах на 2023 год - 10 %, К=1,0973603	9 778
ИТОГО	93 985
Тендерная скидка К=0,95	89 285,71
НДС (12 %)	**10 714,29**
Итого по акту №1	**100 000,00**

Генподрядчик:

ТОО "Спецстрой Групп ЛТД"

Директор_____ Кабдрахманова А.Е

Подрядчик:

ТОО «KMD CONSTRUCTION»

Руководитель_____ Конакбаев М.Д.