Форма-2

Заказчик ТОО "Водные ресурсы -Маркетинг"
Подрядчик ТОО "Мөлдір бұлақ суы"
Договор № от _____20_____г

Выполненные работы: Строительство камеры для установки расходомера по ул. Кабанбай батыра -Ерманова Аль-Фарабийского района
инв № 900110857

АКТ

Приемки выполненных работ

от "_____"_____ 2017 г

	Наименование работ	№№ един. расцен	Един. Изм	Кол-во	Цена единицы	Стоим.выполненных работ по утв.смете	Накладные расходы
1	2	3	4	5	6	7	8
	УСТРОЙСТВО КАМЕРЫ						
1	Грунты 2 группы.Разработка погрузки на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3	Е11-010102-0308	м3 грунт	60	112,45	6747	1682
2	Грунт погрузка	С341-310104-0101 в ценах I квартал 2017 г	т	90	191	17190	688
3	Грунт разгрузка	С341-310104-0102 в ценах I квартал 2017 г	т	90	350	31500	1260
4	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 7,5т.Класс грузы 1, Расстояние перевозки 2км	С341-020101-1002 в ценах I квартал 2017 г	т	90	115,3	10377	415
5	Слои подстилающие набетонки.Армирование	Е11-060303-0410	т	0,3705	9756,1	3615	1864
6	Сталь арматурная горячикатанная периодического профиля класса А-III диаметром от 20мм до 22мм СТ РК 2581-2014	С121-050301-0307 в ценах I квартал 2017 г	т	0,3705	148893,29	55165	2207
7	Слои подстилающие щебеночныее.Устройство с уплотнением трамбовками	Е11-110101-0204	м3 подст	3	6257,18	18772	5942
8	Подготовка бетонная Устройство /ДНИЩЕ/	Е11-060101-0101	м3	4	18618,47	74474	5110
9	Колодцы водопроводные кирпичные прямоугольные с перекрытием из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих	Е11-221301-0203 изм и доп.вып.6	м3 конст р	18	19893,88	358090	51573
10	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ в грунтах сухих	Е11-221311-0101 изм и доп.вып.6	м3 желез	4	15027,45	60110	25403
11	Люки .Установка	Е11-231201-0101	шт	1	1220,45	1220	715

12	Люки чугунные с шарнирам и замком,тип Т (С250) ГОСТ3634-99	С123-030101-0310 в ценах I квартала 2017 г	компл ект	1	31327,52	31328	1253
13	СТРЕМЯНКА	С121-060209-0501 в ценах I квартала 2017 г	т	0,021	299949,74	6299	252
14	Стены.Штукатурка улучшенная цементно -известковым раствором по камню	Е11-150201-0101 и зм и доп.вып.4	м2 оштук	108	861,19	93009	35952
15	Поверхности внутри помещений Окраска водными составами известковая по штукатурке	Е11-150401-0201 изм и доп.вып.1	м2 окрас	54	70,43	3803	2149
16	Стены фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	Е11-080101-0307	м2 повер	54	724,52	39124	6565
	Устройство водомерного узла						
17	Элемент сетевой (мультиплексор,региератор) программирование и отладка его работы	Ц13-100905-0502	сетево й	1	37528,9	37529	18206
18	АДАПТЕР ИНТЕРФЕЙСОВ SERIAL/GSM ЭРГОМЕР-260,GSM	Прайс лист ТОО "E/P/L/ Meteringq	шт	1	53571,43	53571	2143
19	Блок питание КВАНТ-30	Прайс лист ТОО "E/P/L/ Meteringq	шт	1	7178,57	7179	287
20	Элемент питания свинцовый 12В20 Ач	Прайс лист ТОО "E/P/L/ Meteringq	шт	1	32142,85	32143	1286
21	Ящик масса до 50 кг.Монтаж оборудувания	Е13-120601-0101	шт	1	4089,46	4089	1939
22	Антивандальные ящики с благо - пылезащитной	Прайс лист ТОО "E/P/L/ Meteringq	шт	1	32142,85	32143	1286
23	Счетчик (водомеры) диам. До 200мм.Установка	Е11-160901-0505	счет	1	2355,67	2356	1457
24	Водосчетчик ултрозвуковой сетевой "Жетысу" Эргомера-125 ВВ-Н1 с одноканальными датчиками	Прайс лист ТОО "E/P/L/ Meteringq	шт	1	889285,72	889286	35571
	Итого прямые затраты по смете:					**1 869 117**	**205205**
	С накладными расходами					205205	
	Итого:					2 074 322	
	сметная прыбль 8%					165946	
	Итого:					2 240 268	

	стоимость оборудования					1 054 894	
	сметная прыбль 8% (оборудования)					1 139 286	
	Временные здания и сооружения 1,2%					13212	
	Итого					1 114 193	
	Зимние удорожания 0,91%					10139	
	Итого:					1 124 333	
	К=1 в ценах 2017год					2 263 619	
	Итого по смете:					2 263 619	
	Итого с понижающим коэфф.К=0,95					2 150 438	
	НДС 12%					258 053	
	Всего к оплате:					**2 408 490**	

Сдал
Директор ТОО "Мөлдір булақ суы"
_____ М.Рахманов

Принял
Зам.ген.директора ТОО "ВРиМ":
_____ Б.Калмырзаев
Зам.ген.директора ТОО "ВРиМ":
_____ Б.Дилдабеков
Начальник ПТО:
_____ Д.Лесов
Начальник ОКС:
_____ Н.Тулебаев
Инженер ОКС
_____ К.Дяникулов
Директор ТОО "Водоканал,2"
_____ Б.Муратов

Дата подписания(принятия) работ(услуг) "31" 07 2017 г