Форма-2

Заказчик ТОО "Водные ресурсы -Маркетинг"
Подрядчик ТОО "Мөлдір бұлақ суы"
Договор № 156 от 11.07 2017 г

Выполненные работы: Строительство камеры для установки расходомера пр. Тауке хана уг. ул. Адырбекова инв №900109451 Енбекшинского района

АКТ
Приемки выполненных работ
от "31" 07 2017 г

	Наименование работ	№№ един. расцен	Един. Изм	Кол-во	Цена единицы	Стоим.выполненных работ по утв.смете	Накладные расходы
1	2	3	4	5	6	7	8
	УСТРОЙСТВО КАМЕРЫ						
1	Грунты 2 группы.Разработка погрузки на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3	Е11-010102-0308	м3 грунт	18,75	112,45	2108	526
2	Грунт погрузка	С341-310104-0101 в ценах I квартал 2017 г	т	39,375	191	7521	301
3	Грунт разгрузка	С341-310104-0102 в ценах I квартал 2017 г	т	39,375	350	13781	551
4	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 7,5т.Класс грузы 1, Расстояние перевозки 10км	С341-020101-1010 в ценах I квартал 2017 г	т	39,375	403,54	15889	636
5	Слои подстилающие набетонки.Армирование	Е11-060303-0410	т	0,192	9756,1	1873	966
6	Сталь арматурная горячикатанная периодического профиля класса А-III диаметром от 16мм до 18мм СТ РК 2591-2016	С121-050301-0306 в ценах I квартал 2017 г	т	0,192	140495,54	26975	1079
7	Слои подстилающие гравийные.Устройство с уплотнением трамбовками	Е11-110101-0203	м3 подст	1	5382,88	5383	1883
8	Подготовка бетонная Устройство /ДНИЩЕ/	Е11-060101-0101	м3	1	18618,47	18618	1277
9	Колодцы водопроводные кирпичные прямоугольные с перекрытием из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих	Е11-221301-0203 изм и доп.вып.6	м3 конструкц	7,5	19893,88	149204	21489
10	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ в грунтах сухих	Е11-221311-0101 изм и доп.вып.6	м3 железо	0,51	12501,13	6376	3187
11	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-2	С121-040302 -0114 в ценах I квартала 2017г	шт	1	26671,88	26672	1067

12	Люки .Установка	Е11-231201-0101	шт	1	1220,45	1220	715
13	Люки чугунные с шарнирам и замком,тип Т (С250) ГОСТ3634-99	С123-030101-0310 в ценах I квартала 2017 г	компл ект	1	31327,52	31328	1253
14	СТРЕМЯНКА	С121-060209-0501 в ценах I квартала 2017 г	т	0,021	299949,74	6299	252
15	Стены.Штукатурка улучшенная цементно -известковым раствором по камню	Е11-150201-0101 и зм и доп.вып.4	м2 ошту к	24	861,19	20669	7989
16	Поверхности внутри помещений Окраска водными составами известковая по штукатурке	Е11-150401-0201 изм и доп.вып.1	м2 окрас	24	70,43	1690	955
17	Траншеи,пазухи котлованов и ямы Засыпка вручную Группа грунтов 2	Е11-010205-0502	м3гру нт	6,75	637,31	4302	2816
18	Траншеи,пазухи котлованов и ямы Засыпка вручную Группа грунтов 2/обваловка/	Е11-010205-0502	м3гру нт	2	637	1274	834
	Устройство водомерного узла						
19	Элемент сетевой (мультиплексор,региератор) программирование и отладка его работы	Ц13-100905-0502	сетево й	1	37528,9	37529	18206
20	АДАПТЕР ИНТЕРФЕЙСОВ SERIAL/GSM ЭРГОМЕР-260,GSM (GSM-Модем)	Прайс лист ТОО "E/P/L/ Metering	шт	1	53571,43	53571	2143
21	Блок питание КВАНТ-30	Прайс лист ТОО "E/P/L/ Metering	шт	1	7178,57	7179	287
22	Элемент питания свинцовый 12В20Ач	Прайс лист ТОО "E/P/L/ Metering	шт	1	32142,85	32143	1286
23	Ящик масса до 50 кг.Монтаж оборудувания	Е13-120601-0101	шт	1	4089,46	4089	1939
24	Антивандальные ящики с благо - пылезащитной	Прайс лист ТОО "E/P/L/ Metering	шт	1	32142,85	32143	1286
25	Счетчик (водомеры) диам. До 200мм.Установка	Е11-160901-0505	счет	1	2355,67	2356	1457
26	Водосчетчик ультрозвуковой сетевой "Жетысу" Эргомера-125 ВВ-Н1 с одноканальными датчиками	Прайс лист ТОО "E/P/L/ Metering	шт	1	889285,72	889286	35571
	Итого прямые затраты по смете:					**1 399 478**	**109951**
	С накладными расходами					109951	
	Итого:					1 509 429	

	сметная прыбль 8%					120754	
	Итого:					1 630 183	
	стоимость оборудования					1 054 894	
	сметная прыбль 8% (оборудования)					1 139 286	
	Временные здания и сооружения 1,2%					5891	
	Итого					496 789	
	Зимние удорожания 0,91%					4521	
	Итого:					501 309	
	К=1 в ценах 2017год					1 640 595	
	Итого по смете:					1 640 595	
	Итого с понижающим коэфф.К=0,95					1 558 565	
	НДС 12%					187 028	
	Всего к оплате:					**1 745 593**	

Сдал
Директор ТОО "Мөлдір булақ суы"
_____ М.Рахманов

Принял
Зам.ген.директора ТОО "ВРиМ":
_____ Б.Калмырзаев
Зам.ген.директора ТОО "ВРиМ":
_____ Б.Дилдабеков
Начальник ПТО:
_____ Д.Лесов
Начальник ОКС:
_____ Н.Тулебаев
Инженер ОКС
_____ К.Дяникулов
Директор ТОО "Водоканал,1"
_____ М.Оспанов

Дата подписания(принятия) работ(услуг) "31" 07 2017 г