ГЕН. ПОДРЯДЧИК: ТОО "Берик Строй Group"

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "СК БАТЫР-КУРЫЛЫС"

ДОГОВОР: №2 от 05.10.2021 г.

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания бани-прачечной КГУ "Сайрамская вспомогательная школа-интернат" по ул. Ауезова, 18 ж/м Сайрам, Каратауского района, г.Шымкент

Приложение №1 Типовая
межведомственная форма №КС-3 предоставляется
ежемесячно подрядчиком заказчику и
финансирующему банку

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за Октябрь месяц 2021 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№2 от 05.10.2021 г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Капитальный ремонт здания бани-прачечной КГУ "Сайрамская вспомогательная школа-интернат" по ул. Ауезова, 18 ж/м Сайрам, Каратауского района, г.Шымкент	10 000 000,00	8 928 571,43							1 071 428,57	10 000 000,00
Всего по стройке	10 000 000,00	8 928 571,43							1 071 428,57	10 000 000,00

ГЕН. ПОДРЯДЧИК:
ДИРЕКТОР

ТОО "Берик Строй Group"

Надирова Г.Б.

СУБПОДРЯДЧИК:
ДИРЕКТОР

ТОО "СК БАТЫР-КУРЫЛЫС"

Надыров Б.

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания бани-прачечной КГУ "Сайрамская вспомогательная школа-интернат" по ул. Ауезова, 18 ж/м Сайрам, Каратауского района, г.Шымкент

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Октябрь 2021 г.

ГЕН. ПОДРЯДЧИК: ТОО "Берик Строй Group"

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "СК БАТЫР-КУРЫЛЫС" договор №2 от 05.10.2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АС-16)										
		ПОТОЛОК										
1	Е11-150203-0204 1115-0203-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	222,24		1462,60	77,14	325048	17144	98721	178034	543328
		НР - 80%; СП - 8%				941,25	60,11	209183	13359		40247	
2	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	222,24		725,64	4,74	161266	1053	32803	102335	284689
		НР - 80%; СП - 8%				573,30	2,29	127410	509		21088	
3	Е11-100102-0601 1110-0102-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**ПОТОЛОК. Обшивка досками обшивки**	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	36,96		2816,36	15,13	104093	559	88695	13596	127104
		НР - 90%; СП - 8%				401,48	7,26	14839	268		9415	
		СТЕНЫ										
4	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	м2 оштукатуриваемой поверхности	308,93		1178,53	72,40	364083	22366	102559	205592	615249
		НР - 80%; СП - 8%				774,15	57,72	239158	17831		45574	
5	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	247,4		1441,05	77,14	356516	19084	107672	195705	596399
		НР - 80%; СП - 8%				928,70	60,11	229760	14871		44178	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	247,4	595,69	4,47	147374	1105	33380	90738	257161
		НР - 80%; СП - 8%			456,30	2,16	112889	534		19049	
7	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону**	м2 поверхности облицовки	308,93	3387,84	33,87	1046605	10464	594893	357009	1515904
		НР - 80%; СП - 8%			1428,31	16,23	441248	5014		112289	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2504985	71775	1058723	1143009	3939834
							1374487	52386	--	291840	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2504985				
	Материалы		Тенге				1058722				
	Всего заработная плата		Тенге					1426873			
		Накладные расходы	Тенге				1143009				
		Сметная прибыль	Тенге				291840				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3939834				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1180
		Сметная заработная плата	Тенге					1426873			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3939834				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1180
		Сметная заработная плата	Тенге					1426873			
		РАЗДЕЛ 2. ПРОЕМЫ (АС-17)									
		ОКНА									
8	Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых,/ОК-1, ОК-5/**	м2	11,1	2926,07	172,02	32479	1909	16646	13332	49476
		НР - 90%; СП - 8%			1254,45	80,12	13924	889		3665	
9	С121-090201-0302 2109-0201-0302 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99/ОК-1, ОК-5**	м2	11,1	19660,00	--	218226	--	218226	--	235684
		СП - 8%			--	--	--	--		17458	
10	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	п/м	9,85	1197,39	4,90	11794	48	9481	2059	14962
		НР - 90%; СП - 8%			229,91	2,38	2265	23		1108	
11	С121-090205-0105 2109-0205-0105 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99**	м	9,85	1614,00	--	15898	--	15898	--	17170
		СП - 8%			--	--	--	--		1272	
		ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ НАРУЖНЫЕ Д-1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	Е11-100402-0502 1110-0402-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен**	м2 проемов	5,04	2256,95	132,25	11375	667	600	9351	22384
		НР - 90%; СП - 8%			2005,54	55,92	10108	282		1658	
13	С121-090402-0502 2109-0402-0502 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные утепленные, двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	м2	5,04	44253,00	--	223035	--	223035	--	240878
		СП - 8%			--	--	--	--		17843	
		ДВЕРИ ВНУТРЕННИЕ, Д-2									
14	Е11-100107-0101 1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	м2	18,9	2710,29	540,78	51224	10221	20393	20888	77881
		НР - 90%; СП - 8%			1090,49	137,51	20610	2599		5769	
15	С121-090102-0103 2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10 П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92, /Д-2/**	м2	18,9	4458,00	--	84256	--	84256	--	90996
		СП - 8%			--	--	--	--		6740	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				648287	12845	588535	45630	749431
							46907	3793	--	55513	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				425252				
	Материалы		Тенге				47121				
	Всего заработная плата		Тенге					50700			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				318380				
		Накладные расходы	Тенге				45630				
		Сметная прибыль	Тенге				37670				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				508552				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								42
		Сметная заработная плата	Тенге					50700			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				223035				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				223035				
		Сметная прибыль	Тенге				17843				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				240878				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				749430				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								42
		Сметная заработная плата	Тенге					50700			
		РАЗДЕЛ 3. ПОЛЫ СЕР.2.244-1 В.6 , (АС-20)									
		ТИП 1 - 106,16 м2									
16	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Устройство цементных стяжек толщиной 20мм**	м2	106,16	721,12	28,74	76554	3051	37864	34876	120344
		НР - 94%; СП - 8%			335,71	13,78	35639	1463		8914	
17	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м2 стяжки	106,16	195,88	9,75	20795	1035	18879	1283	23845

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%			8,30	4,56	881	484		1766	
18	Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2**	м2 покрытия	106,16	2810,77	21,02	298391	2231	254390	40289	365775
		НР - 94%; СП - 8%			393,46	10,28	41770	1091		27094	
19	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3**	м плинтусов	60,1	312,80	0,81	18799	48	11614	6731	27573
		НР - 94%; СП - 8%			118,76	0,39	7137	23		2042	
		ТИП 2 - 134,91 м2									
20	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Устройство цементных стяжек толщиной 20мм**	м2	134,91	721,12	28,74	97286	3877	48118	44321	152935
		НР - 94%; СП - 8%			335,71	13,78	45291	1859		11329	
21	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м2 стяжки	134,91	391,75	19,50	52851	2631	47980	3260	60600
		НР - 94%; СП - 8%			16,60	9,11	2240	1229		4489	
22	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	м2 изолируемой поверхности	134,91	1539,37	84,71	207676	11428	107574	84860	315939
		НР - 94%; СП - 8%			657,28	11,88	88674	1603		23403	
23	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Устройство цементных стяжек толщиной 20мм**	м2	134,91	721,12	28,74	97286	3877	48118	44321	152935
		НР - 94%; СП - 8%			335,71	13,78	45291	1859		11329	
24	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	м2 покрытия	134,91	3796,72	73,36	512215	9897	341009	155847	721507
		НР - 94%; СП - 8%			1195,68	33,25	161309	4486		53445	
25	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	м	96,36	1508,28	12,85	145338	1238	118170	24771	183718
		НР - 94%; СП - 8%			269,10	4,38	25930	422		13609	
		МОНОЛИТНАЯ БЕТОННАЯ ТУМБА									
26	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	м3	4,2	24089,79	1727,86	101177	7257	73824	19735	130584
		НР - 91%; СП - 8%			4784,85	378,55	20096	1590		9673	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			**Тенге**				**1628368**	**46570**	**1107540**	**460294**	**2255755**
							474258	**16109**	**--**	**167093**	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				**1628368**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				1107539				
	Всего заработная плата		Тенге					490367			
		Накладные расходы	Тенге				460294				
		Сметная прибыль	Тенге				167093				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2255755				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								436
		Сметная заработная плата	Тенге					490367			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2255755				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								436
		Сметная заработная плата	Тенге					490367			
		РАЗДЕЛ 4. ОТОПЛЕНИЕ									
27	Е11-180101-0206 1118-0101-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч). Установка**	котел	1	76573,80	11500,94	76574	11501	16599	51927	138782
		НР - 98%; СП - 8%			48474,38	4512,80	48474	4513		10280	
28	Прайс-лист стр.1	**Котел газовый отопительный настенный N-233 кВт**	шт	1	1125850,00	--	1125850	--		--	1125850
					--	--	--	--	1125850	--	
29	Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	м трубопровода	69,5	1600,37	17,99	111226	1250	83225	26684	148943
		НР - 98%; СП - 8%			384,91	6,87	26751	477		11033	
30	Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	м трубопровода	65	1297,68	17,99	84349	1170	58160	24956	118050
		НР - 98%; СП - 8%			384,91	6,87	25019	447		8744	
31	Е11-180301-0101 1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Радиаторы чугунные. Установка**	кВт	17,6	19716,49	157,12	347010	2765	329780	15488	391498
		НР - 98%; СП - 8%			821,88	76,09	14465	1339		29000	
32	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	26	2137,88	89,24	55585	2320	7745	44940	108567
		НР - 98%; СП - 8%			1750,77	12,96	45520	337		8042	
33	С123-041008-0407 2304-1008-0407 РСНБ РК 2015	**Клапан термостатический RTR-N, для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20, типа Danfoss**	шт.	13	8654,00	--	112502	--	112502	--	121502
		СП - 8%			--	--	--	--		9000	
34	Прайс-лист стр.	**Клапан запорный RLV-П диам. 20мм**	шт	13	1611,96	--	20955	--	20955	--	22631
		СП - 8%			--	--	--	--		1676	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	шт.	13	281,83	--	3664	--	1419	2200	6333
		НР - 98%; СП - 8%			172,67	--	2245	--		469	
36	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	7	2137,88	89,24	14965	625	2085	12099	29229
		НР - 98%; СП - 8%			1750,77	12,96	12255	91		2165	
37	С123-040905-0903 2304-0905-0903 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	2280,00	--	9120	--	9120	--	9850
		СП - 8%			--	--	--	--		730	
38	С123-040905-0902 2304-0905-0902 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	3	1259,00	--	3777	--	3777	--	4079
		СП - 8%			--	--	--	--		302	
39	С123-040905-1804 2304-0905-1804 РСНБ РК 2015	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	1	91,00	--	91	--	91	--	98
		СП - 8%			--	--	--	--		7	
40	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные натрубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	4	2137,88	89,24	8552	357	1192	6914	16703
		НР - 98%; СП - 8%			1750,77	12,96	7003	52		1237	
41	С123-040901-0502 2304-0901-0502 РСНБ РК 2015	ПРИМ. Кран пробно-спускной 10Б9бк1	шт.	4	2497,00	--	9988	--	9988	--	10787
		СП - 8%			--	--	--	--		799	
42	Е11-160301-0105 1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка /ГИЛЬЗА 40Х3,5 мм/	м трубопровода	3,6	2024,01	17,99	7286	65	5835	1382	9362
		НР - 98%; СП - 8%			384,91	6,87	1386	25		693	
43	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	9,6	877,29	1,02	8422	10	1286	5704	15256
		НР - 80%; СП - 8%			742,25	0,50	7126	5		1130	
44	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	10	181,27	4,81	1813	48	897	603	2609

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			86,84	0,52	868	5		193	
45	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	134,5	84,07	1,16	11307	156	94	10836	23915
		НР - 98%; СП - 8%			82,21	--	11057	--		1771	
46	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,1345	57553,78	--	7741	--	225	7440	16396
		НР - 99%; СП - 8%			55877,50	--	7516	--		1215	
47	Е11-160401-0203 1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм, /76х3,5 мм/. Прокладка**	м трубопровода	6	3397,80	46,89	20387	281	14907	5193	27626
		НР - 98%; СП - 8%			866,58	16,52	5199	99		2046	
48	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	шт.	2	3893,52	275,36	7787	551	1043	6182	15086
		НР - 98%; СП - 8%			3096,60	57,40	6193	115		1118	
49	С123-040905-0906 2304-0905-0906 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 65 ГОСТ 21345-2005**	шт.	2	8403,00	--	16806	--	16806	--	18150
		СП - 8%			--	--	--	--		1344	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**2065757**	**21099**	**697731**	**222548**	**2381302**
							221077	**7505**	**1125850**	**92994**	
	Стоимость оборудования		Тенге				**1125850**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**1125850**				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**20955**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**20955**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1676**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**22631**				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**17976**				
	Материалы		Тенге				**2408**				
	Всего заработная плата		Тенге					**15520**			
		Накладные расходы	Тенге				**13747**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2538**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**34261**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**14**
		Сметная заработная плата	Тенге					**15520**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**900976**				
	Материалы		Тенге				**522082**				
	Всего заработная плата		Тенге					**213062**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**152284**				
	Сдача и испытание		Тенге				**2314**				
		Накладные расходы	Тенге				**208801**				
		Сметная прибыль	Тенге				**88780**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**1198557**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**168**
		Сметная заработная плата	Тенге					**213062**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2381299				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								182
		Сметная заработная плата	Тенге					228582			
		РАЗДЕЛ 5. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
50	Е11-180101-0206 1118-0101-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе.ДЕМОНТАЖ**	котел	1	47980,25	9200,75	47980	9201	--	41542	96684
		НР - 98%; СП - 8%			38779,50	3610,24	38780	3610		7162	
51	Е12-150101-0101 1215-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка**	м трубопроводов	134,5	392,39	3,05	52776	410	4350	34676	94449
		НР - 72%; СП - 8%			357,00	1,08	48016	145		6996	
52	Е12-150102-0801 1215-0102-0801 РСНБ РК 2015	**Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж**	шт.	13	1066,89	48,29	13870	628	--	9762	25522
		НР - 72%; СП - 8%			1018,60	24,30	13242	316		1890	
53	Е12-150101-0103 1215-0101-0103 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ труб диаметром до 100 мм. Разборка**	м трубопроводов	6	857,95	7,36	5148	44	384	3411	9243
		НР - 72%; СП - 8%			786,71	2,82	4720	17		685	
		СОПУТСТВУЮЩИЕ РАБОТЫ									
54	С341-040104-0501 4104-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный. Погрузка**	т	0,3217	107,00	--	34	--		--	37
		СП - 8%			--	--	--	--		3	
55	С341-020102-0215 4102-0102-0215 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км	0,3217	29,00	--	9	--		--	10
		СП - 8%			--	--	--	--		1	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				119817	10283	4734	89391	225945
							104758	4088	--	16737	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				71837				
		Материалы	Тенге				4733				
		Всего заработная плата	Тенге					66456			
		Транспортные расходы	Тенге				44				
		Накладные расходы	Тенге				47849				
		Сметная прибыль	Тенге				9575				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				129261				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								66
		Сметная заработная плата	Тенге					66456			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				47980				
		Всего заработная плата	Тенге					42390			
		Сдача и испытание	Тенге				1397				
		Накладные расходы	Тенге				41542				
		Сметная прибыль	Тенге				7162				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				96684				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								34
		Сметная заработная плата	Тенге					42390			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				225945				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								100
		Сметная заработная плата	Тенге					108846			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								9552263
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2221487				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					162572			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					83881			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3457259		
		- Перевозка грузов	Тенге				43				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						1125850		
		- Накладные расходы	Тенге							1960872	
		- Сметная прибыль	Тенге							624177	
		Всего прямые затраты									9 552 263
		Стоимость строительства с понижающим коэффициентом К-0,934707454									8 928 571
		НДС 12%									1 071 429
		Стоимость строительства									10 000 000,00

Ген. подрядчик:

Директор ТОО "Берик Строй Group"

_____ Надирова Г.Б.

Субподрядчик:

Директор ТОО "СК БАТЫР-КУРЫЛЫС"

_____ Надыров Б.