Форма-2

Заказчик ТОО "Водные ресурсы -Маркетинг"
Подрядчик ТОО "Мөлдір бұлақ суы"
Договор № 151 от 11 07 2017 г

Выполненные работы: Строительство камеры для установки расходомера по ул. Желтоксан площадка №3 Енбекшинского района инв № 900109795

АКТ

Приемки выполненных работ

от "31" 07 2017 г

	Наименование работ	№№ един. расцен	Един. Изм	Кол-во	Цена единицы	Стоим.выполненных работ по утв.смете	Накладные расходы
1	2	3	4	5	6	7	8
	УСТРОЙСТВО КАМЕРЫ						
1	Грунты 2 группы.Разработка погрузки на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3	Е11-010102-0308	м3 грунт	18,75	112,45	2108	526
2	Грунт погрузка	С341-310104-0101 в ценах I квартал 2017 г	т	28,125	191	5372	215
3	Грунт разгрузка	С341-310104-0102 в ценах I квартал 2017 г	т	28,125	350	9844	394
4	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 7,5т.Класс грузы 1, Расстояние перевозки 10км	С341-020101-1010 в ценах I квартал 2017 г	т	28,125	403,54	11350	454
5	Слои подстилающие набетонки.Армирование	Е11-060303-0410	т	0,192	9756,1	1873	966
6	Сталь арматурная горячикатанная периодического профиля класса А-III диаметром от 16мм до18мм СТ РК 2591-2016	С121-050301-0306 в ценах I квартал 2017 г	т	0,192	140495,54	26975	1079
7	Слои подстилающие щебеночныее.Устройство с уплотнением трамбовками	Е11-110101-0203	м3 подст	1,75	5382,88	9420	3296
8	Подготовка бетонная Устройство /ДНИЩЕ/	Е11-060101-0101	м3	1,75	18618,47	32582	2236
9	Колодцы водопроводные кирпичные прямоугольные с перекрытием из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих	Е11-221301-0203 изм и доп.вып.6	м3 констр	6,5	19893,88	129310	18624
10	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ в грунтах сухих	Е11-221311-0101 изм и доп.вып.6	м3 желез	0,96	12501,13	12001	6000
11	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-2	С121-040302 -0114 в ценах I квартала 2017г	шт	1	26671,88	26672	1067

12	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС 20.9	С121-040301-0117 в ценах I квартала 2017г	шт	1	17129,65	17130	685
13	Люки .Установка	Е11-231201-0101	шт	1	1220,45	1220	715
14	Люки чугунные с шарнирам и замком,тип Т (С250) ГОСТ3634-99	С123-030101-0310 в ценах I квартала 2017 г	компл ект	1	31327,52	31328	1253
15	СТРЕМЯНКА	С121-060209-0501 в ценах I квартала 2017 г	т	0,021	299949,74	6299	252
16	Стены.Штукатурка улучшенная цементно -известковым раствором по камню	Е11-150201-0101 и зм и доп.вып.4	м2 оштук	10	861,19	8612	3329
17	Поверхности внутри помещений Окраска водными составами известковая по штукатурке	Е11-150401-0201 изм и доп.вып.1	м2 окрас	10	70,43	704	398
18	Траншеи,пазухи котлованов и ямы Засыпка вручную Группа грунтов 2	Е11-010205-0502	м3гру нт	6,75	637,31	4302	2816
19	Траншеи,пазухи котлованов и ямы Засыпка вручную Группа грунтов 2/обваловка/	Е11-010205-0502	м3гру нт	2	637	1274	834
	Устройство водомерного узла						
20	Элемент сетевой (мультиплексор,региератор) программирование и отладка его работы	Ц13-100905-0502	сетево й	1	37528,9	37529	18206
21	АДАПТЕР ИНТЕРФЕЙСОВ SERIAL/GSM ЭРГОМЕР-260,GSM (GSM-Модем)	Прайс лист ТОО "E/P/L/ Meteringq	шт	1	53571,43	53571	2143
22	Блок питание КВАНТ-30	Прайс лист ТОО "E/P/L/ Meteringq	шт	1	7178,57	7179	287
23	Элемент питания свинцовый 12В20Ач	Прайс лист ТОО "E/P/L/ Meteringq	шт	1	32142,85	32143	1286
24	Монтажные и пусконаладочные работы	Прайс лист ТОО "E/P/L/ Meteringq	шт	1	482142,85	482143	19286
25	Ящик масса до 50 кг.Монтаж оборудувания	Е13-120601-0101	шт	1	4089,46	4089	1939
26	Антивандальные ящики с благо - пылезащитной	Прайс лист ТОО "E/P/L/ Meteringq	шт	1	32142,85	32143	1286
27	Счетчик (водомеры) диам. До 200мм.Установка	Е11-160901-0505	счет	1	2355,67	2356	1457

28	Водосчетчик ультрозвуковой сетевой "Жетысу" Эргомера-125 ВВ-Н1 с одноканальными датчиками	Прайс лист ТОО "E/P/L/ Metering	шт	1	889285,72	889286	35571
	Итого прямые затраты по смете:					**1 878 814**	**126600**
	С накладными расходами					126600	
	Итого:					2 005 414	
	сметная прыбль 8%					160433	
	Итого:					2 165 848	
	стоимость оборудования					1 556 323	
	сметная прыбль 8% (оборудования)					1 680 829	
	Временные здания и сооружения 1,2%					5820	
	Итого					490 839	
	Зимние удорожания 0,91%					4467	
	Итого:					495 306	
	К=1 в ценах 2017год					2 176 134	
	Итого по смете:					2 176 134	
	Итого с понижающим коэфф.К=0,95					2 067 328	
	НДС 12%					248 079	
	Всего к оплате:					**2 315 407**	

Сдал
Директор ТОО "Мөлдір булақ суы"
_____ М.Рахманов

Принял
Зам.ген.директора ТОО "ВРиМ":
_____ Б.Калмырзаев
Зам.ген.директора ТОО "ВРиМ":
_____ Б.Дилдабеков
Начальник ПТО:
_____ Д.Лесов
Начальник ОКС:
_____ Н.Тулебаев
Инженер ОКС
_____ К.Дяникулов
Директор ТОО "Водоканал,1"
_____ М.Оспанов

Дата подписания(принятия) работ(услуг) "31" 07 2017 г