Форма-2

Заказчик ТОО "Водные ресурсы -Маркетинг"
Подрядчик ТОО "Мөлдір бұлақ суы"
Договор № 151 от 11.07 20 17 г

Выполненные работы: Строительство камеры для установки расходомера по ул. Верещагина -Байтурсынова Абайского района
инв № 900113939

АКТ

Приемки выполненных работ

от "21" 07 2017 г

	Наименование работ	№№ един. расцен	Един. Изм	Кол-во	Цена единицы	Стоим.выполненных работ по утв.смете	Накладные расходы
1	2	3	4	5	6	7	8
	УСТРОЙСТВО КАМЕРЫ						
1	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную.Снятие дерна	Е11-470112-0102	м2	12	115,9	1391	871
2	Грунты 2 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4м3 навымет	Е11-010101-0402	м3 грунт	35	81,72	2860	865
3	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами,Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидной грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда -1,2	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РКт 2015 ТЧ 01 табл 11 п.3,179 Кэтр=1,2	м3 грунта	14	1332,83	18660	12215
4	Подготовка бетонная.Устройство /днище/	Е11-060101-0101	м3	3,7	18618,47	68888	4727
5	Колодцы водопроводные кирпичные прямоугольные с перекрытием из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих	Е11-221301-0203 изм и доп.вып.6	м3 констр	13,5625	19893,88	269811	38859
6	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ в грунтах сухих	Е11-221311-0101 изм и доп.вып.6	м3 желез	2,1	15027,45	31558	13336
7	Фасонные части стальныесварные диам. 100-250мм.Установка	Е11-220801-0105 изм и доп.вып.1	т фасон	0,04242	604479,73	25642	11653
8	Трубы стальные электросварные прямошовные D 530мм,толщин стенки 7,0мм ГОСТ 10705-80	С123-010201-0261 в ценах I квартала 2017 г	м	0,5	23245,2	11623	465
9	Фасонные части стальные сварнве диам 300-800мм.Установка	Е11-320801-0106 изм и доп.вып.1	т фасон	0,045145	409550,63	18489	6979
10	Трубы стальные электросварные прямошовные D 219мм толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	С123-010201-0229 в ценах I квартала 2017 г	м	2	4483,08	8966	359

11	Траншеи пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную Группа грунтов 2	Е11-0101205-0502	м3 грунт	10	637,31	6373	4172
12	Грунт погрузка	С341-310104-0101 в ценах I квартал 2017 г	т	58,5	191	11174	447
13	Грунт разгрузка	С341-310104-0102 в ценах I квартал 2017 г	т	58,5	350	20475	819
14	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 7,5т.Класс грузы 1, Расстояние перевозки 2км	С341-020101-1010 в ценах I квартал 2017 г	т	58,5	115,3	6745	270
15	Люки .Установка	Е11-231201-0101	шт	1	1220,45	1220	715
16	Люки чугунные с шарнирам и замком,тип Т (С250) ГОСТ3634-99	С123-030101-0310 в ценах I квартала 2017 г	компл ект	1	31327,52	31328	1253
17	СТРЕМЯНКА	С121-060209-0501 в ценах I квартала 2017 г	т	0,021	299949,74	6299	252
18	Стены.Штукатурка улучшенная цементно -известковым раствором по камню	Е11-150201-0101 и зм и доп.вып.4	м2 оштук	46	861,19	39615	15313
19	Поверхности внутри помещений Окраска водными составами известковая по штукатурке	Е11-150401-0201 изм и доп.вып.1	м2 окрас	46	70,43	3240	1831
20	Стены фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	Е11-080101-0307	м2 повер	46	724,52	33328	5593
	Устройство водомерного узла						
21	Элемент сетевой (мультиплексор,региератор) программирование и отладка его работы	Ц13-100905-0502	сетево й	1	37528,9	37529	18206
22	АДАПТЕР ИНТЕРФЕЙСОВ SERIAL/GSM ЭРГОМЕР-260,GSM (GSM-Модем)	Прайс лист ТОО "E/P/L/ Meteringq	шт	1	53571,43	53571	2143
23	Блок питание КВАНТ-30	Прайс лист ТОО "E/P/L/ Meteringq	шт	1	7178,57	7179	287
24	Элемент питания свинцовый 12В20Ач	Прайс лист ТОО "E/P/L/ Meteringq	шт	1	32142,85	32143	1286

25	Ящик масса до 50 кг.Монтаж оборудувания	Е13-120601-0101	шт	1	4089,46	4089	1939
26	Антивандальные ящики с благо - пылезащитной	Прайс лист ТОО "Е/Р/L/ Meterinq	шт	1	32142,85	32143	1286
27	Счетчик (водомеры) диам. До 200мм.Установка	Е11-160901-0505	счет	1	2355,67	2356	1457
28	Водосчетчик ултрозвуковой сетевой "Жетысу" Эргомера-125 ВВ-Н1 с одноканальными датчиками	Прайс лист ТОО "Е/Р/L/ Meterinq	шт	1	889285,72	889286	35571
	Итого прямые затраты по смете:					**1 675 979**	**183169**
	С накладными расходами					183169	
	Итого:					1 859 148	
	сметная прыбль 8%					148732	
	Итого:					2 007 880	
	стоимость оборудования					1 054 894	
	сметная прыбль 8% (оборудования)					1 139 286	
	Временные здания и сооружения 1,2%					10423	
	Итого					879 017	
	Зимние удорожания 0,91%					7999	
	Итого:					887 016	
	К=1 в ценах 2017год					2 026 302	
	Итого по смете:					2 026 302	
	Итого с понижающим коэфф.К=0,95					1 924 987	
	НДС 12%					230 998	
	Всего к оплате:					**2 155 985**	

Сдал
Директор ТОО "Мөлдір булақ суы"
_____ М.Рахманов

Принял
Зам.ген.директора ТОО "ВРиМ":
_____ Б.Калмырзаев
Зам.ген.директора ТОО "ВРиМ":
_____ Б.Дилдабеков
Начальник ПТО:
_____ Д.Лесов
Начальник ОКС:
_____ Н.Тулебаев
Инженер ОКС
_____ К.Дяникулов
Директор ТОО "Водоканал,3"
_____ К.Сариев

Дата подписания(принятия) работ(услуг) "31" 07 2017 г