Форма-2

Заказчик ТОО "Водные ресурсы -Маркетинг"
Подрядчик ТОО "Мөлдір бұлақ суы"
Договор № 151 от 11.07 20 17 г

Выполненные работы: Строительство камеры и колодцев для установки приборов учета воды по ул. Байдибек би Жамауова в мкр. Кайтпас

АКТ
Приемки выполненных работ
от "31" 10 2017 г

	Наименование работ	№№ един. расцен	Един. Изм	Кол-во	Цена единицы	Стоим.выполненных работ по утв.смете	Накладные расходы
1	2	3	4	5	6	7	8
	Земляные работы						
1	Покрытия и основания асфальтобетонные.Разборка	Е11-270302-0104 11-270302-0104 РСНБ РК 2015	м3 констр	0,51	1903,89	971	497
2	Покрытия и основания черные щебеночные.Разборка	Е11-270302-0103 11-270302-0103 РСНБ РК 2015	м3 констр	1,02	331,11	338	115
3	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями трашеях шириной до 2м глубиной до 2м	Е11-010205-0101 11-010205-0101 РСНБ РК 2015	м3 грунта	23,685	901,54	21353	13975
4	Грунт 1,2 группы Уплотнение пневматическими трамбовками	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	м3 уплотнение грунта	2,187	116,98	256	129
5	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную Группа грунтов 1/ЗАСЫПКА МЯГКИМ ГРУНТОМ ПОД ТРУБОЙ 10см/	Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015	м3 грунта	0,72	580,27	418	274
6	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1//ЗАСЫПКА МЯГКИМ ГРУНТОМ НАД ТРУБОЙ 20см/	Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015	м3 грунта	1,8084	580,27	1049	687
7	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2016	м3 грунта	17,9466	580,27	10414	6818
	ТРУБЫ						
8	Трубы водопроводные стальные диаметром 83мм.Укладка с гидравлическим испытанием	Е11-220301-0102 11-220301-0102 РСНБ РК изм и доп.вып.1	км труб.	0,005	290116,99	1451	852
9	Трубы стальные электросварные прямошовные D 83 мм толщина стенки 4,0мм ГОСТ 10705-80 7,79 кг	С123-010201-0164 23-010201-0164 РСНБ РК 2015 вценах 1 квартала 2017г	м	5,02	1285,38	6453	258
10	Трубы стальные диам. 83мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозинной битумно резиновой или битумно полимерной изоляции	Е11-220601-0302 11-220601-0302 РСНБ РК 2015 изм и доп.вып1	км трубопроводы	0,005	991497	4957	733
11	Трубопроводы из полиэтиленовых труб.диам.63мм Укладка	Е11-220501-0102 11-220501-0102 РСНБ РК 2015 изм идоп.вып.4	км трубопровод	0,008	192506,97	1540	882
12	Труба полиэтиленовый для водоснабжения РЕ 100 SDR 17-63х3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001 0,724кг	С123-010501-1310 23-010501-1310РСНБ РК 2015ь в ценах 1 квартала 2017года	м	8,08	431	3482	139

13	Трубопроводы из полиэтиленовых труб.диам.50мм Укладка	Е11-220501-0101 11-220501-0101 РСНБ РК 2015 изм идоп.вып.4	км трубопровод	0,004	181714,34	727	422
14	Труба полиэтиленовый для водоснабжения РЕ 100 SDR 17-40х2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001 0,297кг	С123-010501-1306 23-010501-1306 РСНБ РК 2015ь в ценах 1 квартала 2017года	м	4,04	188,37	761	30
15	Трубопроводы диаметром до 63мм.Промывка дезинфекцией	Е11-220701-0101 11-220701-0101 РСНБ РК 2015	км. Туюопровод	0,012	40195,62	482	312
16	Штуцеры (птрубки) стальные,диам.80мм,Врезка в существующие сети из стальных труб	Е11-221101-0102 11-221101-0102 РСНБ РК 2015	врезка	1	3803	3803	1659
	Демонтаж металлического ящика						
17	Демонтаж водомеров диаметром 32мм	Е11-160901-0501 11-160901-0501 РСНБ РК 2015	счетчик водомер	1	249,19	249	158
18	Демонтаж водомеров диаметром до 50мм.Установка	Е11-160901-0502 11-160901-0502 РСНБ РК 2016	счетчик водомер	1	1980,04	1980	515
19	Демонтаж металлического ящика	Е11-160901-0101 11-160901-0101 РСНБ РК 2016	т констр.	0,102	106568,32	10870	6538
20	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50мм.Установка	Е11-220901-0101 11-220901-0101 РСНБ РК 2015	задвижки или клапаны	2	958,16	1916	1086
21	Задвижки параллельные с выдвижным шпинделем 30ч/6бр маховик для воды и пара,Т до 225С PN 10,DN 50мм ГОСТ 5762-2002 18,5кг	С123-040101-0301 23-040101-1301 РСНБ РК 2015г в ценах 1 квартала 2017г	шт	2	6948,91	13898	556
22	Вентили из стальных труб диаметром 32мм.Установка	Е11-160601-0102 11-160601--0102 РСНБ РК 2015	шт	2	1731,37	3463	1824
23	Вентили проходные латунные 15б3р муфтовые Т70С для воды PN 10,DN 32 ГОСТ 5761-2005 1,23кг	С123-040702-0104 23-040702-0104 РСНБ РК 2015г в ценах 1 квартала 2017г	шт	2	2425,62	4851	194
24	Фасонные части полиэтиленовые отводы,переходы.Установка	Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015	шт	1	1013,52	1014	415
25	Отвод полиэтиленовый литой 90ПЭ 100 SDR 17, PN 10, СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,23кг	С123-020302-2407 23-020302-2407РСНБ РК 2015г в ценах 1 квартала 2017г	шт	1	1072,29	1072	43
26	Фасонные части стальных сварные диаметром 100-250мм./троиники,переходы,заглушка/установка	Е11-220801-0105 РСНБ РК 2015 изм и доп.вып1	т фасонные части	0,0038	721337,58	2741	1227

27	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали,наружные с диаметром и толщинам стенки 89ммх4мм - 57мм х4мм ГОСТ 17380-001 ГОСТ 1737-2001 1,5кг	С123-020101-0719 23-020101-0719 РСНБ РК 2015г в ценах 1 квартала 2017г	шт	2	1248,79	2498	100
28	Переходы концентрические приварные из углеродистой низколегированной стали,наружным диаметром и толщинами стенок 57ммх3мм-40ммх3мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) 0,3кг	С123-020101-1007 23-020101-1007 РСНБ РК 2015г в ценах 1 квартала 2017г	шт	1	237,01	237	9
29	Заглушки фланцевые и стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 80 ГОСТ 12834-67 2,44кг	С123-020103-2708 23-020103-2708 РСНБ РК 2015г в ценах 1 квартала 2017г	шт	1	1731,4	1731	69
	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250мм /монтажная вставка/ Установка	Е11-220101-0105 11-220801-0105 РСНБ РК изм и доп.ювып.1	т фасон.части	0,000924	1045359,96	966	310
31	Флянцы к стальным трубопроводам диаметром 80мм Приварка	Е11-221201-0102 11-221201-0102 РСНБ РК 2015	фланец	7	612,55	4288	2453
32	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80 3,19кг	С123-020103-0209 23-020103-0209 РСНБ РК 2015г в ценах 1 квартала 2017г	шт	7	1332,01	9324	373
33	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50мм Приварка	Е11-221201-0101 11-221201-0101 РСНБ РК 2015	фланец	6	413,65	2482	1460
34	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 50 ГОСТ 12816-80 2,06кг	С123-020103-0207 23-020103-0207РСНБ РК 2015г в ценах 1 квартала 2017г	шт	7	875,82	6131	245
35	Хомуты металлические 1,3кг	С123-021104-0407 23-021104-0407РСНБ РК 2015г в ценах 1 квартала 2017г	шт	4	395,76	1583	63
36	Трубы стальные электросварные прямошовные D 159мм,толщина стенки 4,5мм ГОСТ 10705-80/гильза/ 17,15кг	С123-010201-0219 23-010201-0219 РСНБ РК 2015г в ценах 1 квартала 2017г	м	0,4	3321,97	1329	53
37	Трубы стальные электросварные прямошовные D 114мм,толщина стенки 4,0мм ГОСТ 10705-80/гильза/ 10,85кг	С123-010201-0192 23-010201-0192 РСНБ РК 2015г в ценах 1 квартала 2017г	м	0,2	2221,05	444	18
38	Фасонные части полиэтиленовые втулка.Установка	Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015	шт	1	1013,52	1014	415
39	Фтулка под флянец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63,PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,143кг	С123-020302-8007 23-020302-8007 РСНБ РК 2015г в ценах 1 квартала 2017г	шт	1	881,45	881	35

40	Фасонные части полиэтиленовые муфты,.Установка	Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015	шт	1	1013,52	1014	415
41	Муфта полиэтиленовая переходная с наружной резьбой DN 32 PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,196кг	С123-020301-0712 23-020301-0712 РСНБ РК 2015г в ценах 1 квартала 2017г	шт	1	164,04	164	7
42	Сгоны Установка	Е11-220401-0105 11-220501-0105 РСНБ РК 2015 изм и доп.вып.1	т фасонные части	0,00274	721337,58	1976	884
43	Сгоны стальные с муфтой и контрогайкой d 32мм 1,87кг	С1123-021199-9930 23-021199-9930 РСНБ РК 2015г в ценах 1 квартала 2017г	шт	2	77,42	155	6
1	Болты строительные с гайкой и шайбами ГОСТ 1759-87 1Т	С121-131201-0901 21-130201-0901 РСНБРСНБ РК 2015г в ценах 1 квартала 2017г	т	0,00909	381819,66	3471	139
	Монтаж колодцев						
45	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройством в грунтах сухих	Е11-221301-0101 11-221301-0101 РСНБ РК 2015 изм и доп.вып.6	железобет.и бетонн.конструк. Д 1500-1шт	1,42	25648,87	36421	11051
46	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС 15,9а-1 шт,КС 15,9-1 1Т	С121-040301-0112 21-040301-0112РСНБ РК 2015г в ценах 1 квартала 2017г	шт	2	12236,82	24474	979
47	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН 15 0,94Т	С121-040301-0112 21-040301-0112РСНБ РК 2015г в ценах 1 квартала 2017г	шт	1	9243,05	9243	370
48	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1 ПП 15-1 0,68Т	С121-040302-0109 21-040302-0109 РСНБ РК 2015г в ценах 1 квартала 2017г	шт	1	17137,05	17137	685
49	Колца опроные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1 ПП 15-1 50кг	С121-040302-0201 21-040302-0201РСНБ РК 2015г в ценах 1 квартала 2017г	шт	1	1397,53	1398	56
50	Люк чугунный тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 67 кг	С123-030101-0303 23-030101-0303РСНБ РК 2015г в ценах 1 квартала 2017г	комплект	1	10020,34	10020	401
51	Стремянка (С-2-1шт) 1Т	С121-030101-0501 23-030101-0501 РСНБ РК 2015г в ценах 1 квартала 2017г	комплект	0,0178	299949,74	5339	214
52	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-/на упоры/ 2,4Т	С121-030101-0301 23-030101-0301 РСНБ РК 2015г в ценах 1 квартала 2017г	м3	0,2	13426,68	2685	107

53	гидроизол 0,8кг	С121-100402-9901 21-100402-9901РСНБ РК 2015г в ценах 1 квартала 2017г	м2	11,7	266,22	3115	125
54	Металлизация закладных и анкерных изделий и выписков арматуры 1Т	С121-050301-9918 21-050301-9918РСНБ РК 2015г в ценах 1 квартала 2017г	т	0,0208	103436,8	2151	86
	Восстановление дорог						
55	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчанных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство	Е11-270402-0101 11-270402-0101 РСНБ РК 2015 изм и доп.вып.2	м2 основ. И пок.	8,5	77,29	657	260
56	Покрытия толщиной 4 см. из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9т/м3.Устройство	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	м2 покрытия	8,5	1002,72	8523	536
57	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство добавлять на каждые 0,5см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	Е11-270602-0401 11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=4	м2 покрытия	8,5	476,76	4052	164
	Итого прямые затраты по смете:					**265 413**	**62426**
	С накладными расходамиа					62426	
	Итого:					327 839	
	сметная прыбль 8%					26227	
	Итого:					354 066	
	Временные здания и сооружения 1,2%					4249	
	Итого					358 314	
	Зимние удорожания 0,91%					3261	
	Итого:					361 575	
	К=1 в ценах 2016год					361 575	
	Итого по смете:					361 575	
	Итого с понижающим коэфф.К=0,95					343 496	
	НДС 12%					41 220	
	Всего к оплате:					384 716	

Сдал
Директор ТОО "Мөлдір булақ суы"
_____ М.Рахманов

Принял
Зам.ген.директора ТОО "ВРиМ":
_____ Б.Калмырзаев
Зам.ген.директора ТОО "ВРиМ":
_____ Б.Дилдабеков
Начальник ПТО:
_____ Д.Лесов
Начальник ОКС:
_____ Б.Тулебаев
Инженер ОКС:
_____ К.Дяникулов
Начальник участка
_____ Н.Естебеков

Дата подписания(принятия) работ(услуг) "15" 09 2017г