Форма-2

Заказчик ТОО "Водные ресурсы -Маркетинг"
Подрядчик ТОО "Мөлдір бұлақ суы"
Договор №151 от 11.07 2017 г

Выполненные работы: Строительство камеры и колодцев для установки приборов учета по ул. Акбаева -Айбол в мкр. Кайтпас

АКТ
Приемки выполненных работ
от "31" 10 2017 г

	Наименование работ	№№ един. расцен	Един. Изм	Кол-во	Цена единицы	Стоим.выполненных работ по утв.смете	Накладные расходы
1	2	3	4	5	6	7	8
	Земляные работы						
1	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями трашеях шириной до 2м глубиной до 2м	Е11-010205-0101 11-010205-0101 РСНБ РК 2015	м3 грунта	6	901,54	5409	3541
2	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную Группа грунтов 1/ЗАСЫПКА МЯГКИМ ГРУНТОМ ПОД ТРУБОЙ 10см/	Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015	м3 грунта	0,6	580,27	348	228
3	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1//ЗАСЫПКА МЯГКИМ ГРУНТОМ НАД ТРУБОЙ 20см/	Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015	м3 грунта	1,427	580,27	828	542
4	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2016	м3 грунта	3,96	580,27	2298	1504
	ТРУБЫ						
5	Трубы водопроводные стальные труб.диам.83мм Укладка сгидравлическим испытанием	Е11-220301-0102 11-220301-0102 РСНБ РК 2015 изм идоп.вып.1	км трубопровод	0,001	290116,99	290	170
6	Трубы стальные электросварные прямошовные D 83мм толщиной стенки 4,0мм ГОСТ 10705-80/1м в сети ,3мм /в колодец/	С123-010201-0164 23-010201-0164 РСНБ РК 2015ь в ценах 1 квартала 2017года	м	4,016	1285,38	5162	206
7	Трубы стальные электросварные прямошовные D 32мм толщиной стенки3,0мм ГОСТ 10705-80/в камере 2,15кг	С123-010201-0120 23-010201-0120 РСНБ РК 2015ь в ценах 1 квартала 2017года	м	6,024	386,24	2327	93
8	Трубы стальные диам. 83мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозинной битумно резиновой или битумно полимерной изоляции	Е11-220601-0302 11-220601-0302 РСНБ РК 2015 изм и доп.вып1	км трубопроводы	0,004	991497	3966	586
9	Трубопроводы стальные диам. 32мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозинной битумно резиновой или битумно полимерной изоляции	Е11-220601-0301 11-220601-0301 РСНБ РК 2015 изм и доп.вып 1	км трубопроводы	0,006	790744,04	4744	828

10	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диам 50мм укладка	Е11-220501-0101 11-2205011-0101 РСНБ РК 2015 изм и доп.вып.4	км трубопровод	0,005	181714,34	909	528
11	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 -4 0х2,4 0,297кг	С123-010501-1306 23-010501-1306 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	м	10,1	188,37	1903	76
12	Трубопроводы диаметром до 63мм. Промывка с дезинфекцией	Е11-220701-0101 11-220701-0101 РСНБ РК 2015	км трубопровода	0,016	40195,62	643	416
13	Трубопроводы диаметром до 83мм. Промывка с дезинфекцией	Е11-220701-0102 11-220701-0102 РСНБ РК 2016	км трубопровода	0,004	43206,54	173	105
14	Щтуцеры(патрубки) стальные диам.80мм Врезка существующие сети из стальных труб	Е11-221101-0102 11-221101-0102 РСНБ РК 2015	врезка	1	3803	3803	1659
15	Задвижки или клапнаы обратные учгунные диаметром 80мм.Установка	Е11-220901-0102 11-220901-0102 РСНБ РК 2015	задвижка или клапан	1	1401,21	1401	741
16	Задвижки параллельные с выдвижным шпинделем 30ч/6бр маховик для воды и пара,Т до 22С PN 10,DN 60мм ГОСТ 5762-2002 26,6кг	С123-040101-0302 23-040101-1302 РСНБ РК 2015г в ценах 1 квартала 2017г	шт	1	10983,41	10983	439
17	Вентили стальных труб диаметром 32мм.Установка	Е11-160601-0102 11-160601--0102 РСНБ РК 2015	шт	6	1533,68	9202	4755
18	Вентили проходные латунные 15б3р муфтовые Т70С для воды PN 10,DN 32 ГОСТ 5761-2005 1,23кг	С123-040702-0104 23-040702-0104 РСНБ РК 2015г в ценах 1 квартала 2017г	шт	6	2425,62	14554	582
19	Фасонные части стальных сварные диаметром 100-250мм./троиники,заглушка/ установка	Е11-220801-0105 РСНБ РК 2015 изм и доп.вып1	т фасонные части	0,00814	604479,73	4920	2236
20	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали,наружные с диаметром и толщинам стенки 8ммх4мм - 40мм х4мм ГОСТ 17380-001 ГОСТ 1737-2001 1,5кг	С123-020101-0719 23-020101-0719 РСНБ РК 2015г в ценах 1 квартала 2017г	шт	3	1248,7	3746	150
21	Заглушки фланцевые и стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 80 ГОСТ 12834-67 2,44кг	С123-020103-2708 23-020103-2708 РСНБ РК 2015г в ценах 1 квартала 2017г	шт	1	1731,4	1731	69
22	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80мм Приварка	Е11-221201-0102 11-221201-0102 РСНБ РК 2015	фланец	9	533,95	4806	2742

23	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 10816-8,0 3,19кг	С123-020103-0209 23-020103-0209 РСНБ РК 2015г в ценах 1 квартала 2017г	шт	9	1332,01	11988	480
24	Трубы стальные электросварные прямошовные D 159мм толщиноа стенки 4,5мм ГОСТ 10705-80/гильза 17,15кг	С123-010201-0219 23-010201-0219 РСНБ РК 2015г в ценах 1 квартала 2017г	м	0,2	3321,97	664	27
25	Трубы стальные электросварные прямошовные D 89мм толщиноа стенки 4,0мм ГОСТ 10705-80/гильза 8,38кг	С123-010201-0171 23-010201-0171РСНБ РК 2015г в ценах 1 квартала 2017г	м	0,6	1676,63	1006	40
26	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250мм /сгоны/ Установка	Е11-220101-0105 11-220801-0105 РСНБ РК изм и доп.ювып.1	т фасон.части	0,00822	604479,73	4969	2258
27	Сгоны сталные с муфтой и контрогайкой d32мм 1,37кг	123-021199-9930 23-021199-9930 РСНБ РК 2015г в ценах 1 квартала 2017г	шт	6	77,42	465	19
28	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473 на упоры 2,4кг	С121-020101-0301 21-020101-0301 РСНБ РК 2015г в ценах 1 квартала 2017г	м3 грунта	0,2	13426,68	2685	107
29	Счетчики (водомеры) диаметром 40мм.Установка	Е11-160901-0501 11-160901-0501 РСНБ РК 2015	счетчик (водомер)	3	361,13	1083	684
30	Регулятор давления диаметром до 100мм.Установка	Е11-190401-0101 11-190401-0101 РСНБ РК 2015	регул	1	10979,2	10979	4356
	Демонтаж ОУВ						
31	Демонтаж (водомера) диаметром 32мм	Е11-160901-0501 11-160901-0501 РСНБ РК 2015	счетчик	3	249,19	748	473
32	Демонтаж ОУВ	Е11-090201-0101 11-090201-0101 РСНБ РК 2015	т.конст.	0,12	106568,32	12788	7691
	Итого прямые затраты по смете:					**131 522**	**38331**
	С накладными расходамиа					38331	
	Итого:					169 853	
	сметная прыбль 8%					13588	
	Итого:					183 441	
	Временные здания и сооружения 1,2%					2201	
	Итого					185 643	
	Зимние удорожания 0,91%					1689	
	Итого:					187 332	

	К=1 в ценах 2016год					187 332	
	Итого по смете:					187 332	
	Итого с понижающим коэфф.К=0,95					177 965	
	НДС 12%					21 356	
	Всего к оплате:					**199 321**	

Сдал
Директор ТОО "Мөлдір булақ суы"
_____ М.Рахманов

Принял
Зам.ген.директора ТОО "ВРиМ":
_____ Б.Калмырзаев
Зам.ген.директора ТОО "ВРиМ":
_____ Б.Дилдабеков
Начальник ПТО:
_____ Д.Лесов
Начальник ОКС:
_____ Н._Тулебаев
Инженер ОКС
_____ К.Дяникулов
Начальник участка
_____ Н.Естебеков

Дата подписания(принятия) работ(услуг) "31" 10 2017г