Форма-2

Заказчик ТОО "Водные ресурсы -Маркетинг"
Подрядчик ТОО "Мөлдір бұлақ суы"
Договор №181 от 11.07 2017 г

Выполненные работы: Строительство камеры и колодцев для установки приборов учета воды по проспекту Тауке хана возле дома №177,179 Енбекшинского района

АКТ
Приемки выполненных работ
от "31" 10 2017 г

	Наименование работ	№№ един. расцен	Един. Изм	Кол-во	Цена единицы	Стоим.выполненных работ по утв.смете	Накладные расходы
1	2	3	4	5	6	7	8
	Земляные работы						
1	Покрытия и основания асфальтобетонные.Разборка	Е11-270302-0104 11-270302-0104 РСНБ РК 2015	м3 констр	0,66	1903,89	1257	644
2	Покрытия и основания черные щебеночные.Разборка	Е11-270302-0103 11-270302-0103 РСНБ РК 2015	м3 констр	1,32	331,11	437	149
3	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями трашеях шириной до 2м глубиной до 2м	Е11-010205-0101 11-010205-0101 РСНБ РК 2015	м3 грунта	11	901,54	9917	6492
4	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную Группа грунтов 1/ЗАСЫПКА МЯГКИМ ГРУНТОМ ПОД ТРУБОЙ 10см/	Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015	м3 грунта	0,88	580,27	511	334
5	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1//ЗАСЫПКА МЯГКИМ ГРУНТОМ НАД ТРУБОЙ 20см/	Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015	м3 грунта	1,972	580,27	1144	749
6	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2016	м3 грунта	8,136	580,27	4721	3091
	ТРУБЫ						
7	Трубопроводы из полиэтиленовых труб.диам.50 мм Укладка	Е11-220501-0101 11-220501-0101 РСНБ РК 2015 изм идоп.вып.4	км трубопровод	0,022	181714,34	3998	2322
8	Труба полиэтиленовый для водоснабжения РЕ 100 SDR 17-40х2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001 0,297кг	С123-010501-1306 23-010501-1306 РСНБ РК 2015ь в ценах 1 квартала 2017года	м	6,06	188,37	1142	46
9	Труба полиэтиленовый для водоснабжения РЕ 100 SDR 17-20х питьевая ГОСТ 18599-2001 0,116кг	С123-010501-1501 23-010501-1501РСНБ РК 2015ь в ценах 1 квартала 2017года	м	16,16	76,62	1238	50
10	Трубопроводы диаметром до 63мм.Промывка дезинфекцией	Е11-220701-0101 11-220701-0101 РСНБ РК 2015	км. Туюопровод	0,022	40195,62	884	572
11	Штуцеры (птрубки) стальные,диам.40мм,Врезка в существующие сети из стальных труб	Е11-221101-0101 11-221101-0101 РСНБ РК 2015	врезка	2	2659,29	5319	2325
	Демонтаж металлического ящика						
12	Демонтаж водомеров диаметром 25мм	Е11-160601-0102 11-160901-0102 РСНБ РК 2015	счетчик водомер	10	1337,88	13379	7121

13	Демонтаж водомеров диаметром до 40мм	Е11-160901-0501 11-160901-0501 РСНБ РК 2016	счетчик водомер	10	249,19	2492	1576
14	Демонтаж металлического ящика	Е11-160901-0101 11-160901-0101 РСНБ РК 2016	т констр.	0,144	106568,32	15346	9229
	Монтаж индивидуального водомерного узла из железобетонного колодца						
15	Грунты 1 группы .Разработка вручную с креплением траншеях шириной до 2м,глубиной до 2м	Е11-010205-0101 11-010205-0101 РСНБ РК 2015	м3 грунта	6,6352	1036,77	6879	4503
16	Траншеи,пазухиь котлованов и ямы. Засыпка вручную Группа грунтов 1	Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015	м3грунта	6,79	667,31	4531	2966
17	стоимость железобетонного колодца4 в/м	Кал. ТОО " ВРиМ"	шт	1	41290,18	41290	1652
18	стоимость железобетонного колодца 8 в/м	Кал. ТОО " ВРиМ"	шт	1	46602,68	46603	1864
19	Фасонные части полиэтиленовые отводы..Установка	Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015	шт	4	1013,14	4053	1659
20	Отводы полиэтиленовый литой 90 ПЭ 100 SDR 17,DN40 ,PN 10 СТРК ГОСТ Р 52134-2010 0,124кг	С123-020302-2405 23-020302-2405 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017г	шт	2	731,49	1463	59
21	Отводы полиэтиленовый литой 90 ПЭ 100 SDR 17,DN 25 ,PN 16 СТРК ГОСТ Р 52134-2010 0,037кг	С123-020302-2603 23-020302-2603 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017г	шт	2	671,2	1342	54
22	Вентили из стальных труб диам.25 мм.Установка	Е11-160601-0101 11-160601-0101 РСНБ РК 2015 изм и доп.вып.6	шт	10	1709,23	17092	9045
23	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005 1,7кг	С123-040501-0203 23-040501-0203 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017г	шт	2	1331,57	2663	107
24	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005 1,1кг	С123-040501-0202 23-040501-0202 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017г	шт	8	986,28	7890	316
25	счетчики (водомеры) диам.40мм. Установка	Е11-160901-0501 11-160901-0501 РСНБ РК 2015	счетчик водомер	10	415,32	4153	2627
26	Фасонные части полиэтиленовые муфты,заглушки.Установка	Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015	шт	14	1013,14	14184	5808
27	Муфта полиэтиленовая с наружной резьбой DN 20,PN 16, СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,03кг	С123-020301-0706 23-020301-0706 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017г	шт	8	96,94	776	31
28	Муфта полиэтиленовая с наружной резьбой DN 25,PN 16, СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,051кг	С123-020301-0707 23-020301-0707 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017г	шт	2	111,17	222	9

29	Муфта полиэтиленовая с соединением DN 20х20,PN 16, СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,05кг	С123-020301-0102 23-020301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017г	шт	4	156,7	627	25
30	Фасонные части полиэтиленовые угольники.Установка	Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015	шт	10	1013,14	10131	4148
31	угольник полиэтиленовый с внутренней резьбой DN 20,PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,04кг	С123-020301-0903 23-020301-0903 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017г	шт	8	131,19	1050	42
32	Отвод полиэтиленовый литой 90 ПЭ 100 SDR 17 DN 25,PN 16СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,07кг	С123-020301-0905 23-020301-0905 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017г	шт	2	159,46	319	13
	Восстановление дорог						
33	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчанных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство	Е11-270402-0101 11-270402-0101 РСНБ РК 2015 изм и доп.вып.2	м2 основ. И пок.	11	77,29	850	337
34	Покрытия толщиной 4 см. из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9т/м3.Устройство	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	м2 покрытия	11	1002,72	11030	694
35	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство добавлять на каждые 0,5см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	Е11-270602-0401 11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=4	м2 покрытия	11	476,76	5244	212
	Итого прямые затраты по смете:					**244 176**	**70871**
	С накладными расходамиа					70871	
	Итого:					315 047	
	сметная прыбль 8%					25204	
	Итого:					340 251	
	Временные здания и сооружения 1,2%					4083	
	Итого					344 334	
	Зимние удорожания 0,91%					3133	
	Итого:					347 467	
	К=1 в ценах 2016год					347 467	
	Итого по смете:					347 467	
	Итого с понижающим коэфф.К=0,95					330 094	
	НДС 12%					39 611	
	Всего к оплате:					**369 705**	

Сдал

Директор ТОО "Мөлдір булақ суы"

_____ М.Рахманов

Принял

Зам.ген.директора ТОО "ВРиМ":

_____ Б.Калмырзаев

Зам.ген.директора ТОО "ВРиМ":

_____ Б.Дилдабеков

Начальник ПТО:

_____ Д.Лесов

Начальник ОКС:

_____ Н._Тулебаев

Инженер ОКС

_____ К.Дяникулов

Директор ТОО "Водоканал,1"

_____ М.Оспанов

Дата подписания(принятия) работ(услуг) "31" 10 2017г