Форма-2

Заказчик ТОО "Водные ресурсы -Маркетинг"
Подрядчик ТОО "Мөлдір бұлақ суы"
Договор № 157 от 11.07 2017 г

Выполненные работы: Строительство камеры и колодцев для установки приборов учета воды по ул. Акбаева - Алтынсарина в мкр. Кайтпас

АКТ
Приемки выполненных работ
от "31" 10 2017 г

	Наименование работ	№№ един. расцен	Един. Изм	Кол-во	Цена единицы	Стоим.выполненных работ по утв.смете	Накладные расходы
1	2	3	4	5	6	7	8
	Земляные работы						
1	Покрытия и основания асфальтобетонные.Разборка	Е11-270302-0104 11-270302-0104 РСНБ РК 2015	м3 констр	0,06	1903,89	114	59
2	Покрытия и основания черные щебеночные.Разборка	Е11-270302-0103 11-270302-0103 РСНБ РК 2015	м3 констр	0,12	331,11	40	14
3	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями трашеях шириной до 2м глубиной до 2м	Е11-010205-0101 11-010205-0101 РСНБ РК 2015	м3 грунта	7,5	901,54	6762	4426
4	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную Группа грунтов 1/ЗАСЫПКА МЯГКИМ ГРУНТОМ ПОД ТРУБОЙ 10см/	Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015	м3 грунта	1,02	580,27	592	387
5	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1//ЗАСЫПКА МЯГКИМ ГРУНТОМ НАД ТРУБОЙ 20см/	Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015	м3 грунта	2,556	580,27	1483	971
6	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2016	м3 грунта	3,876	580,27	2249	1472
7	Трубы диаметром 114мм.Продавливание без разработким грунта (прокол) на длину до 10м до 10м.В грунтах 1 группы применен коэфицент к затратам труда 0,86,к времени эксплаутации машин - 0,85 к расходу материалов -1	Е11-221401-0201 11-221401-0201 РСНБ РК 2015 изм и доп.вып.1 ТЧ22 п.3.4 Кэтр=0,86	трубы продавливая	8	5101,2	40810	18015
8	Трубы стальные электросварные прямошовные D114 мм,толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80/ФУТЛЯР/ 10,85КГ	С123-010201-0192 23-010201-0192 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017г	м	8,032	2220,05	17831	713
9	Трубы стальные электросварные прямошовные.D 89 мм толщина стенки 4,0мм ГОСТ 10705-80// в камере/ 8,38кг	С123-010201-0171 23-010201-0171 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017г	м	2,008	1676,63	3367	135
10	Трубопроводы стальные диаметром 100-89мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно- полимерной изоляции	Е11-220601-0303 11-220601-0303 РСНБ РК 2015 изм и доп.вып.1	км трубопровод	0,01	1336586,86	13366	1609

11	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диам.75мм.Укладка	Е11-220501-0103 11-220501-0103 РСНБ РК 2015 изм и доп.вып.4	км трубопровод	0,006	219425,04	1317	731
12	Труба полиэтиленовый для водоснабжения РЕ 100SDR 17-75х4,5 питьевая ГОСТ 18599-2001 1,02кг	С123-010501-1311 23-010501-1311 РСНБ РК 2015ь в ценах 1 квартала 2017года	м	6,06	608,25	3686	147
13	Трубопроводы из полиэтиленовых труб.диам.50мм Укладка	Е11-220501-0101 11-220501-0101 РСНБ РК 2015 изм идоп.вып.4	км трубопровод	0,011	181714,34	1999	1161
14	Труба полиэтиленовый для водоснабжения РЕ 100SDR 17-50х3 питьевая ГОСТ 18599-2001 0,456кг	С123-010501-1308 23-010501-1308 РСНБ РК 2015ь в ценах 1 квартала 2017года	м	13,13	272,84	3582	143
15	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11-40х2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001 0,297кг	С123-010501-1306 23-010501-1306 РСНБ РК2015 в ценах 1 квартала 2017 года	м	6,06	188,37	1142	46
16	Трубопроводы диаметром 75-80мм.Промывка с дезинфекцией	Е11-220701-0102 11-220701-0102 РСНБ РК 2015	км трубопровод	0,006	43206,54	259	157
17	трубопроводы диаметром до 63мм.Промывка с дезинфекцией	Е11-220701-0101 11-220701-0101 РСНБ РК 2016	км трубопровод	0,019	40195,62	764	494
18	Штуцеры (птрубки) стальные,диам.80мм,Врезка в существующие сети из стальных труб	Е11-221101-0102 11-221101-0102 РСНБ РК 2015	врезка	1	3803	3803	1659
19	Штуцеры (птрубки) стальные,диам.32мм,Врезка в существующие сети из стальных труб	Е11-221101-0101 11-221101-0101 РСНБ РК 2015	врезка	1	2659,29	2659	1162
	Монтаж ОУВ						
20	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями трашеях шириной до 2м глубиной до 2м	Е11-010205-0101 11-010205-0101 РСНБ РК 2015	м3 грунта	6,53	901,54	5887	3854
21	Траншеи,пазухиь котлованов и ямы. Засыпка вручную Группа грунтов 1	Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015	м3грунта	4,29	580,27	2489	1630
22	стоимость железобетон. ОУВ	Кал. ТОО " ВРиМ"	шт	1	45705,36	45705	1828
23	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80мм.Установка	Е11-220901-0102 11-220901-0102 РСНБ РК 2015	запдвижки или клапан	3	1401,21	4204	2224

24	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара ,Т до225С,PN 10,DN80мм ГОСТ 5762-2002 26,6кг	С123-040101-0302 23-040101-0302 РСНБ РК 2015	шт	3	10983,41	32950	1318
25	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50мм.Установка	Е11-220901-0101 11-220901-0101 РСНБ РК 2015	запдвижки или клапан	2	853,14	1706	945
26	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара ,Т до225С,PN 10,DN 50мм ГОСТ 5762-2002 18,5кг	С123-040101-0301 23-040101-0301 РСНБ РК 2015	шт	2	6948,91	13898	556
27	Вентили стальных труб диаметром 32мм.Установка	Е11-160601-0102 11-160601-0102 РСНБ РК 2015	шт	1	1533,68	1534	793
28	Вентили проходные латунные 15б3р муфтовые Т70С для воды PN 10, DN 32 ГОСТ 5761-2005 1,23кг	С123-040702-0104 23-040702-0104 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017г	шт	1	2425,62	2426	97
29	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250мм ь/ТРОИНИКИ,ЗАГЛУШКА/Установка	Е11-220801-0105 11-220801-0105 РСНБ РК 2015г изм и доп.вып.1	т фасонных частей	0,00584	604479,73	3530	1604
30	Тройники приварные бесшовные разнопроходные из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром 89мм,толщиной стенки 4мм ГОСТ 17380-2001 ГОСТ 17376-2001 1,3кг	С123-020101-0616 23-020101-0606 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017г	шт	1	1248,64	1249	50
31	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром ,толщиной стенки 89мм х 4мм-57мм х 4мм ГОСТ 17380-2001 ГОСТ 17376-2001 1,5кг	С123-020101-0721 23-020101-0721 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017г	шт	1	1248,79	1249	50
32	Заглушки фланцевые стальные углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12836-67 2,44кг	С123-020103-2708 23-020103-2708 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017г	шт	1	1731,47	1731	69
33	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80мм.Приварка	Е11-221201-0102 11-221201-0102 РСНБ РК 2015	фланец	9	533,95	4806	2742
34	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 80 ГОСТ 12816-80 3,19 кг	С123-020103-0209 23-020103-0209 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017г	шгт	9	1332,01	11988	480
35	Трубы стальные электросварные прямошовные.D 159 мм толщина стенки 4,5мм ГОСТ 10705-80// гильза/ 17.15кг	С123-010201-0219 23-010201-0219 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017г	м	0,4	3321,97	1329	53

36	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250мм Установка /монтажная вставка/	Е11-220801-0105 11-220801-0105 РСНБ РК 2015г изм и доп.вып.1	т фасон.частей	0,002476	928502,11	2299	712
37	Фасонные части полиэтиленовые угольники.втулки Установка	Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015	шт	3	836,69	2510	1049
38	Угольник полиэтиленовый с внутренн.резьбой DN 20,PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,04кг	С123-020301-0903 23-020301-0903 РСНБ РК 2015	шт	1	131,19	131	5
39	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN10 СТР РК ГОСТ Р 52134-2010 0,246кг	С123-020302-8006 23-020302-8006 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017г	шт	1	633,7	634	25
40	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN10 СТР РК ГОСТ Р 52134-2010 0,11кг	С123-020302-8006 23-020302-8006 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017г	шт	1	613,15	613	25
41	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250мм/сгоны/ Установка	Е11-220801-0105 11-220801-0105 РСНБ РК 2015 изм и доп.вып.1	т фасон.частей	0,00137	604479,73	828	376
42	Сгоны стальные с муфтой и контрогайкой d 32мм 1,37кг	С123-021199 - 9930 23-021199-9930РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017г	шт	1	77,42	77	3
43	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473/на упоры/ 2,4Т	С121-020101-0301 21-020101-0301РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017г	м3	0,2	13426,68	2685	107
44	счетчики (водомеры) диам.80мм. Установка	Е11-160901-0503 11-160901-0503 РСНБ РК 2015	счетчик водомер	1	4527,21	4527	1045
45	счетчики (водомеры) диам.50мм. Установка	Е11-160901-0502 11-160901-0502 РСНБ РК 2016	счетчик водомер	1	3126,57	3127	756
46	счетчики (водомеры) диам.40мм. Установка	Е11-160901-0501 11-160901-0501 РСНБ РК 2017	счетчик водомер	1	361,13	361	228
47	Регуляторы давления диам.40мм.Установка	Е11-190401-0102 11-190401-0102 РСНБ РК 2015	регулятор	1	10979,2	10979	4356
48	Регуляторы давления диам.50мм.Установка	Е11-190401-0101 11-190401-0101 РСНБ РК 2016	регулятор	1	5859,98	5860	2420
	Восстановление дорог						
49	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчанных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство	Е11-270402-0101 11-270402-0101 РСНБ РК 2015 изм и доп.вып.2	м2 основ. И пок.	1	64,23	64	26

50	Покрытия толщиной 4 см. из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9т/м3.Устройство	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	м2 покрытия	1	995,55	996	60
51	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство добавлять на каждые 0,5см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	Е11-270602-0401 11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=4	м2 покрытия	1	476,76	477	19
	Демонтаж ОУВ счетчик(водомер)						
52	Демонтаж (водормеры) диаметром 32мм	Е11-160901-0501 11-160901-0501 РСНБ РК 2015	счетчик (водомер)	1	249,19	249	158
53	Демонтаж (водормеры) диаметром 80мм	Е11-160901-0503 11-160901-0503 РСНБ РК 2015	счетчик (водомер)	1	2859,6	2860	711
54	Демонтаж (водормеры) диаметром 50мм	Е11-160901-0502 11-160901-0502 РСНБ РК 2015	счетчик (водомер)	1	1980,04	1980	513
55	Демонтаж ОУВ	Е11-090201-0101 11-090201-0101 РСНБ РК 2015	т конструк.	0,1619	106568,32	17253	10377
	Итого прямые затраты по смете:					**301 015**	**74770**
	С накладными расходамиа					74770	
	Итого:					375 785	
	сметная прыбль 8%					30063	
	Итого:					405 848	
	Временные здания и сооружения 1,2%					4870	
	Итого					410 718	
	Зимние удорожания 0,91%					3738	
	Итого:					414 456	
	К=1 в ценах 2016год					414 456	
	Итого по смете:					414 456	
	Итого с понижающим коэфф.К=0,95					393 733	
	НДС 12%					47 248	
	Всего к оплате:					**440 981**	

Сдал
Директор ТОО "Мөлдір бұлақ суы"
_____ М.Рахманов

Принял
Зам.ген.директора ТОО "ВРиМ":
_____ Б.Калмырзаев
Зам.ген.директора ТОО "ВРиМ":
_____ Б.Дилдабеков
Начальник ПТО:
_____ Д.Лесов
Начальник ОКС:
_____ Н.Тулебаев
Инженер ОКС
_____ К.Дяникулов
Начальник участка
_____ Н.Естебеков

Дата подписания(принятия) работ(услуг) "31" 10 2017г